Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Установка автобусных остановок на улиц города Кызылорды

Договор: №234 от 19 августа 2019 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь-2 2019 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Установка автобусных остановок на улиц города Кызылорды	40 381 679,52	40 381 679,52	20 645 702,56

К оплате: Двадцать миллионов шестьсот сорок пять тысяч семьсот два тенге пятьдесят шесть тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Сводный сметный расчет
стоимости выполненных работ за сентябрь-2 месяц 2019 года
Установка автобусных остановок на улиц города Кызылорды

№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
		строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчиком	прочих затрат	
2	3	4	5	6	7
	Глава 2. Основные объекты строительства				
2-1	Установка автобусных остановок на улиц города Кызылорды	19 122 452	-	-	19 122 452
	Итого по главе 2	**19 122 452**	-	-	**19 122 452**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-	-	1 442 439	1 442 439
	Итого по сметному расчету	**19 122 452**	-	**1 442 439**	**20 564 891**
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	382 449,04	-	-	382 449,04
	Итого по сметному расчету	**19 504 901,04**	-	**1 442 439**	**20 947 340,04**
	ИТОГО с понижающим коэффицентом К=0,87999988842	**17 164 316,42**	-	**1 269 346,58**	**18 433 663,00**
Налоговый кодекс РК	НДС 12%	-	-	2 212 039,56	2 212 039,56
	Итого в текущих ценах с НДС:	**17 164 316,42**	-	**3 481 386,14**	**20 645 702,56**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "СТРОЙ КОНТРОЛЬ ЭКСПЕРТ"

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Наименование объекта: Установка автобусных остановок на улиц города Кызылорды
Договор: №234 от 19 августа 2019 года

Форма 4

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь-2 месяц 2019 года

Сметная стоимость	19122,452	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	3354,712	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	5,760	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы									
17	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каркас из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	19,12	54667,63	2412,91	1045245	46135	78715	640955	1821096
		НР - 69%; СП - 8%			48137,80	445,90	920395	8526		134896	
19	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	19,12	6691,14	805,31	127935	15397	17628	65521	208931
		НР - 69%; СП - 8%			4963,92	2,47	94910	47		15476	
26	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	196	587,54	162,03	115158	31758	16732	52157	180700
		НР - 69%; СП - 8%			340,14	45,52	66668	8922		13385	
27	2105-0109-0419 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012**	м2	225,4	2186,00	--	492724	--	492724	--	532142
		СП - 8%			--	--	--	--		39418	
28	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Облицовка поликарбонатными листами**	м2 поверхности козырька	180	3396,92	5,35	611445	963	505943	83809	750874
		НР - 80%; СП - 8%			580,77	1,23	104539	222		55620	
29	2113-0502-0405 РСНБ РК 2015	**Листы поликарбонатные прозрачные толщиной 12 мм**	м2	207	4578,00	--	947646	--	947646	--	1023458
		СП - 8%			--	--	--	--		75812	
30	1115-0503-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Переплеты. Остекление профильным стеклом коробчатого сечения в один слой**	м2 площади проемов по наружному обводу переплетов	330,072	3832,16	111,12	1264889	36678	856335	307276	1697938
		НР - 80%; СП - 8%			1126,65	37,02	371876	12219		125773	

31	2113-0506-0303 РСНБ РК 2015	Стекло безопасное закаленное прозрачное 6 мм ГОСТ 30698-2000	м2	164,256	7300,00	--	1199069	--	1199069	--	1294994
		СП - 8%			--	--	--	--		95926	
32	2113-0506-0304 РСНБ РК 2015	Стекло безопасное закаленное прозрачное 8 мм ГОСТ 30698-2000	м2	165,816	10195,00	--	1690494	--	1690494	--	1825734
		СП - 8%			--	--	--	--		135240	
33	1109-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Витражи, витрины с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях. Монтаж	т конструкций	1,1304	487070,70	8315,98	550585	9400	6933	368955	993103
		НР - 69%; СП - 8%			472622,00	411,34	534252	465		73563	
36	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	614,9856	163,63	2,56	100632	1572	79647	13552	123319
		НР - 69%; СП - 8%			31,57	0,37	19413	228		9135	
37	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	614,9856	844,07	0,99	519090	607	84255	347615	936042
		НР - 80%; СП - 8%			706,08	0,47	434228	291		69336	
45	ТПРАЙС-ЛИСТ	Распечатка оракала 1,8х1,2м	шт	80	10520,00	--	841600	--	841600	--	908928
		СП - 8%			--	--	--	--		67328	
46	86-010302-0108	Скамья, тип 2С-2А	шт.	20	31291,00	332,00	625820	6640	397980	200880	892836
		НР - 90%; СП - 8%			11060,00	100,00	221200	2000		66136	
46.1	8601-0302-0108 УСН РК 8.02-03-	Скамья, тип 2С-2А	шт.	20	31291,00	332,00	625820	6640	397980	200880	892836
		НР - 90%; СП - 8%			11060,00	100,00	221200	2000		66136	
47	86-010303-0204	Урна "Сатурн"	шт.	40	26442,00	30,00	1057680	1200	1052680	3713	1146304
		НР - 91%; СП - 8%			95,00	7,00	3800	280		84911	
47.1	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-	Урна "Сатурн"	шт.	40	26442,00	30,00	1057680	1200	1052680	3713	1146304
		НР - 91%; СП - 8%			95,00	7,00	3800	280		84911	
48	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	750	255,44	9,71	191582	7284	58823	92122	306400
		НР - 72%; СП - 8%			167,30	3,30	125475	2472		22696	
49	2301-0501-1702 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая 25х3,5 ГОСТ 18599-2001	м	353,5	190,00	--	67165	--	67165	--	72538
		СП - 8%			--	--	--	--		5373	
51	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	550	218,80	96,91	120342	53299	26321	40942	174186
		НР - 72%; СП - 8%			74,04	29,35	40722	16142		12903	
53	2306-0128-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,9	772204,00	--	694984	--	694984	--	750582
		СП - 8%			--	--	--	--		55599	
54	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	80	8639,36	3752,48	691149	300198	133177	260367	1027637
		НР - 72%; СП - 8%			3222,18	1298,08	257774	103846		76121	
55	2307-0106-0322 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2595-2014	шт.	80	27733,00	--	2218640	--	2218640	--	2396131
		СП - 8%			--	--	--	--		177491	

56	2307-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74**	шт.	80	678,00	--	54240	--	54240	--	58579
		СП - 8%			--	--	--	--		4339	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								19122452
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3199052				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					511131			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					155660			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						11521731		
		- Перевозка грузов	тенге							2477864	
		- Накладные расходы	тенге							1416477	
		- Сметная прибыль	тенге								

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города

Технадзор:

ТОО "СТРОЙ КОНТРОЛЬ ЭКСПЕРТ"

Подрядчик:

ТОО "Акнур Авто"

Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Установка автобусных остановок на улиц города Кызылорды

Договор: №234 от 19 августа 2019 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь 2019 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Установка автобусных остановок на улиц города Кызылорды	40 381 679,52	19 735 976,96	19 735 976,96

К оплате: Девятнадцать миллионов семьсот тридцать пять тысяч девятьсот семьдесят шесть тенге девяносто шесть тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Сводный сметный расчет

стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года

Установка автобусных остановок на улиц города Кызылорды

№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
		строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчиком	прочих затрат	
2	3	4	5	6	7
	Глава 2. Основные объекты строительства				
2-1	Установка автобусных остановок на улиц города Кызылорды	18 202 084	-	-	18 202 084
	Итого по главе 2	**18 202 084**	-	-	**18 202 084**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-	-	1 458 204	1 458 204
	Итого по сметному расчету	**18 202 084**	-	**1 458 204**	**19 660 288**
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	364 041,68	-	-	364 041,68
	Итого по сметному расчету	**18 566 125,68**	-	**1 458 204**	**20 024 329,82**
	ИТОГО с понижающим коэффицентом К=0,87999988842	**16 338 188,53**	-	**1 283 219,48**	**17 621 408,00**
Налоговый кодекс РК	НДС 12%	-	-	2 114 568,96	2 114 568,96
	Итого в текущих ценах с НДС:	**16 338 188,53**		**3 397 788,44**	**19 735 976,96**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "СТРОЙ КОНТРОЛЬ ЭКСПЕРТ"

Подрядчик: ТОО "Акнур-Авто"

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Наименование объекта: Установка автобусных остановок на улиц города Кызылорды
Договор: №234 от 19 августа 2019 года

Форма 4

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2019 года

Сметная стоимость	18202,084	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	3387,523	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	5,760	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	50	199,14	190,55	9957	9528	4	2116	13039
		НР - 72%; СП - 8%			8,50	50,27	425	2513		966	
2	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	85	227,00	--	19295	--		--	20839
		СП - 8%			--	--	--	--		1544	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	50	48,24	48,24	2412	2412	--	610	3264
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,95	--	848		242	
4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	50	165,12	165,12	8256	8256	--	2089	11172
		НР - 72%; СП - 8%			--	58,02	--	2901		828	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	50	150,14	72,06	7507	3603	--	3977	12403
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	3904	1620		919	
6	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	510	127,06	--	64800	--	--	46656	120373
		НР - 72%; СП - 8%			127,06	--	64800	--		8916	
7	4131-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Строительные грузы. Погрузка**	т	130,424	562,00	--	73298	--		--	79162
		СП - 8%			--	--	--	--		5864	

8	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.183 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2. Проезжая часть улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	30,72	2903,04	--	89181	--	--	64211	165663
		НР - 72%; СП - 8%			2903,04	--	89181	--		12271	
9	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	29,4	1088,26	282,17	31995	8296	8791	16620	52504
		НР - 94%; СП - 8%			507,06	94,33	14908	2773		3889	
10	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	14,6	122055,00	--	1782003	--	1782003	--	1924563
		СП - 8%			--	--	--	--		142560	
11	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	12	24326,21	1308,82	291915	15706	240575	35496	353603
		НР - 91%; СП - 8%			2969,46	281,07	35634	3373		26193	
12	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	5,76	24904,75	615,94	143451	3548	116248	22644	179383
		НР - 91%; СП - 8%			4106,70	213,44	23655	1229		13288	
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	207,6	848,60	19,04	176169	3953	118742	50207	244487
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	53474	512		18110	
14	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,1584	552002,33	2162,33	87437	343	37059	45661	143746
		НР - 91%; СП - 8%			315877,00	897,08	50035	142		10648	
15	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,26454	18541,17	1311,21	4905	347	76	4163	9794
		НР - 91%; СП - 8%			16941,96	352,40	4482	93		725	
16	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,26454	243344,00	--	64374	--	64374	--	69524
		СП - 8%			--	--	--	--		5150	
18	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	19,12	155983,91	38282,48	2982412	731961	103390	1642762	4995188
		НР - 69%; СП - 8%			112294,00	12225,56	2147061	233753		370014	
20	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	6,5622	266160,00	--	1746595	--	1746595	--	1886323
		СП - 8%			--	--	--	--		139728	
21	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	10,5982	267308,00	--	2832984	--	2832984	--	3059622
		СП - 8%			--	--	--	--		226639	
22	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	1,09616	246008,00	--	269664	--	269664	--	291237

		СП - 8%			--	--	--	--		21573	
23	2105-0101-0503 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,3	252001,00	--	75600	--	75600	--	81648
		СП - 8%			--	--	--	--		6048	
24	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,2724	277634,00	--	75628	--	75628	--	81678
		СП - 8%			--	--	--	--		6050	
25	2105-0304-0601 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами от 6 мм х 6 мм до 10 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	т	0,28272	252229,00	--	71310	--	71310	--	77015
		СП - 8%			--	--	--	--		5705	
34	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	1,1304	155983,91	38282,48	176324	43275	6112	97122	295322
		НР - 69%; СП - 8%			112294,00	12225,56	126937	13820		21876	
35	2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89**	т	1,1304	247020,00	--	279231	--	279231	--	301570
		СП - 8%			--	--	--	--		22339	
38	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	450	633,10	163,18	284893	73431	197399	40165	351063
		НР - 108%; СП - 8%			31,25	51,39	14063	23127		26005	
39	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	57	1145,11	1013,49	65271	57769	--	21216	93406
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	213,02	7502	12142		6919	
40	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	62,7	2663,00	--	166970	--	166970	--	180328
		СП - 8%			--	--	--	--		13358	
41	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	400	398,56	36,43	159426	14570	533	162028	347170
		НР - 108%; СП - 8%			360,81	14,26	144323	5703		25716	
42	2104-0509-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91**	м2	400	3044,00	--	1217600	--	1217600	--	1315008
		СП - 8%			--	--	--	--		97408	
43	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	340	1871,52	30,25	636318	10285	385391	264022	972367
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	240642	3822		72027	
44	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	5,44	42587,00	--	231673	--	231673	--	250207
		СП - 8%			--	--	--	--		18534	
50	2301-0501-1701 РСНБ РК 2015	**Труба гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	404	128,00	--	51712	--	51712	--	55849
		СП - 8%			--	--	--	--		4137	

52	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	350	313,14	144,41	109598	50542	15866	41851	163564
		НР - 72%; СП - 8%			123,40	42,67	43190	14936		12116	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								18202084
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3064216				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1037825			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					323307			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						10095530		
		- Перевозка грузов	тенге				92593				
		- Накладные расходы	тенге							2563616	
		- Сметная прибыль	тенге							1348305	

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор:

ТОО "СТРОЙ КОНТРОЛЬ ЭКСПЕРТ"

Подрядчик:

ТОО "Акнур Авто"

Расчет экологического коэффициента

№	Наименование	един. изм.	сумма
1	Сметная зарплата	тыс. тенге	3 387 523
2	Всего: Сз	тыс. тенге	3 387 523
3	С экологическим коэффициентом 30%	тыс. тенге	1 016 257
4	Затраты на доп. отпуска Сд.о.: Сзх9х8х1,3/1986	тыс. тенге	159 654
5	Затраты на мат. Помощь См.п.: Сз/12	тыс. тенге	282 294
6	**Итого:**		1 458 204