Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Установка опор освещения по ул. Сагымбаева до ул. Самал Турлыканова в г. Кызылорда (дорога в школу в мкр. Аль-фараби)

Договор: №108 от 13 апреля 2020 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ИЮЛЬ 2020 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Установка опор освещения по ул. Сагымбаева до ул. Самал Турлыканова в г. Кызылорда (дорога в школу в мкр. Аль-фараби)	5 077 235,52	5 077 235,52	5 077 235,52

К оплате: Пять миллионов семьдесят семь тысяч двести тридцать пять тенге пятьдесят две тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Установка опор освещения по ул. Сагымбаева до ул. Самал Турлыканова в г.

Договор: №108 от 13 апреля 2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за ИЮЛЬ месяц 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	акт	Установка опор освещения по ул. Сагымбаева до ул. Самал Турлыканова в г. Кызылорда (дорога в школу в мкр. Аль-фараби)	4 986 814	--	--	4 986 814
		Всего по главе	**4 986 814**	--	--	**4 986 814**
		ИТОГО по главам 1-9	**4 986 814**	--	--	**4 986 814**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	99 736,28	--	--	99 736,28
		ИТОГО	**5 086 550,28**	--	--	**5 086 550,28**
3	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республика Казахстан на 2020-2024	в том числе текущих ценах на 2020 год - 100 % К=1,049901	5 340 374,23			5 340 374,23
4		**ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,8488629842257**	**4 533 246,00**	--	--	**4 533 246,00**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	543 989,52	543 989,52
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**4 533 246,00**	--	543 989,52	5 077 235,52

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "Орда Капитал СтройСервис"

Подрядчик: ТОО "Акнур-Авто"

Форма № КС-2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Установка опор освещения по ул. Сагымбаева до ул. Самал Турлыканова в г. Кызылорда (дорога в школу в мкр. Аль-фараби)

Договор: №108 от 13 апреля 2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ИЮЛЬ месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		--ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ--					
1	**Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**24,0000**		**1330,56**	**31933,44**
		Итого оплата труда:				**1330,56**	**31933,44**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		958,00	22992,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,09	4394,04
		Сметная стоимость:				**2471,65**	**59319,56**
2	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**16,0000**		**800,93**	**12814,85**
		Итого оплата труда:				**800,93**	**12814,85**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		576,67	9226,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,21	1763,32
		Сметная стоимость:				**1487,80**	**23804,86**
3	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,4000**		**5167,85**	**2067,14**
		Итого оплата труда:				**1490,51**	**596,20**
		Итого эксплуатация машин:				**1654,90**	**661,96**
		Итого материалов:				**2708,00**	**1083,20**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1386,17	554,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		524,32	209,73

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**7078,35**	**2831,34**
4	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**8,0000**		**16062,35**	**128498,83**
		Итого оплата труда:				**3522,19**	**28177,55**
		Итого эксплуатация машин:				**745,51**	**5964,06**
		Итого материалов:				**11958,53**	**95668,28**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3205,20	25641,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1541,40	12331,23
		Сметная стоимость:				**20808,95**	**166471,63**
5	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7680**		**211022,00**	**162064,90**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16881,76	12965,19
		Сметная стоимость:				**227903,76**	**175030,09**
6	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**52,0000**		**848,60**	**44127,23**
		Итого оплата труда:				**260,05**	**13522,50**
		Итого эксплуатация машин:				**19,04**	**990,26**
		Итого материалов:				**571,98**	**29742,81**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		241,84	12575,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,24	4536,25
		Сметная стоимость:				**1177,68**	**61239,41**
		--УСТАНОВКА ОПОР - 20 ШТ.--					
7	**Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж опор (стойка)**	**т**	**2,7840**		**58258,11**	**162190,57**
		Итого оплата труда:				**51874,86**	**144419,61**
		Итого эксплуатация машин:				**2497,70**	**6953,60**
		Итого материалов:				**4276,81**	**11906,63**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		35793,65	99649,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7524,14	20947,21
		Сметная стоимость:				**101575,90**	**282787,31**
8	**ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Светотехника Плюс"**	**Опора освещения круглоконическая высота 7 м, покрытие "горячее цинкование", толщина стенки 3 мм**	**шт**	**16,0000**		**80000,00**	**1280000,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6400,00	102400,00
		Сметная стоимость:				**86400,00**	**1382400,00**
9	**Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015**	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	**шт.**	**16,0000**		**8639,36**	**138229,72**
		Итого оплата труда:				**4520,26**	**72324,16**
		Итого эксплуатация машин:				**3752,48**	**60039,68**
		Итого материалов:				**1664,70**	**26635,16**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		3254,59	52073,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		951,52	15224,25
		Сметная стоимость:				**12845,46**	**205527,36**
10	**С123-070106-0358 2307-0106-0358 РСНБ РК 2015**	**Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-100W, световой поток 11000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**16,0000**		**38123,00**	**609968,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3049,84	48797,44
		Сметная стоимость:				**41172,84**	**658765,44**
		--ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИЙ--					
11	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**292,9500**		**198,99**	**58292,95**
		Итого оплата труда:				**53,99**	**15815,20**
		Итого эксплуатация машин:				**189,05**	**55382,20**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		38,87	11386,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,03	5574,39
		Сметная стоимость:				**256,88**	**75254,28**
12	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**22,0500**		**1842,46**	**40626,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1842,46**	**40626,15**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1326,57	29250,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		253,52	5590,16
		Сметная стоимость:				**3422,55**	**75467,15**
13	**Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка**	**м**	**750,0000**		**126,79**	**95093,58**
		Итого оплата труда:				**98,90**	**74171,70**
		Итого эксплуатация машин:				**9,69**	**7264,31**
		Итого материалов:				**21,51**	**16129,26**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		71,20	53403,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,84	11879,78
		Сметная стоимость:				**213,84**	**160376,98**
14	**С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**757,5000**		**535,00**	**405262,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,80	32421,00
		Сметная стоимость:				**577,80**	**437683,50**
15	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**315,0000**		**400,46**	**126146,16**
		Итого оплата труда:				**400,46**	**126146,16**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		288,33	90825,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,10	17357,71
		Сметная стоимость:				**743,90**	**234329,11**
16	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**315,0000**		**150,14**	**47294,18**
		Итого оплата труда:				**110,48**	**34800,10**
		Итого эксплуатация машин:				**72,06**	**22697,72**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		79,54	25056,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,37	5788,02
		Сметная стоимость:				**248,06**	**78138,27**
17	**Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**1050,0000**		**218,01**	**228914,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**122,94**	**129088,79**
		Итого эксплуатация машин:				**102,80**	**107937,69**
		Итого материалов:				**22,67**	**23798,84**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		88,52	92943,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,52	25748,64
		Сметная стоимость:				**331,05**	**347606,60**
18	**С123-060131-0405 2306-0131-0405 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,9000**		**334867,00**	**301380,30**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26789,36	24110,42
		Сметная стоимость:				**361656,36**	**325490,72**
19	**С123-060131-0202 2306-0131-0202 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3600**		**41094,00**	**14793,84**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3287,52	1183,51
		Сметная стоимость:				**44381,52**	**15977,35**
		--УСТАНОВКА ШКАФА--					
20	**Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1,0000**		**24824,50**	**24824,50**
		Итого оплата труда:				**18438,80**	**18438,80**
		Итого эксплуатация машин:				**6963,20**	**6963,20**
		Итого материалов:				**1819,30**	**1819,30**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		13275,94	13275,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3048,03	3048,03
		Сметная стоимость:				**41148,47**	**41148,47**
21	**51-080401-0140 5108-0401-0140 РСНБ РК 2015**	**Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**87375,00**	**87375,00**
22	**Ц13-080303-0122 1308-0303-0122 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Рубильник на плите с приводом, двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	**шт.**	**1,0000**		**4675,77**	**4675,77**
		Итого оплата труда:				**4203,00**	**4203,00**
		Итого эксплуатация машин:				**9,84**	**9,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**462,93**	**462,93**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		3026,16	3026,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		616,15	616,15
		Сметная стоимость:				**8318,08**	**8318,08**
23	**С123-070203-0807 2307-0203-0807 РСНБ РК 2015**	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54**	**шт.**	**1,0000**		**17794,00**	**17794,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1423,52	1423,52
		Сметная стоимость:				**19217,52**	**19217,52**
24	**Ц13-080205-1001 1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн**	**шт.**	**1,0000**		**2921,37**	**2921,37**
		Итого оплата труда:				**1876,64**	**1876,64**
		Итого эксплуатация машин:				**1131,52**	**1131,52**
		Итого материалов:				**302,69**	**302,69**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1351,18	1351,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		341,80	341,80
		Сметная стоимость:				**4614,35**	**4614,35**
25	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Ящик навесной для прибора учета электроэнергии**	**м**	**1,0000**		**17120,54**	**17120,54**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1369,64	1369,64
		Сметная стоимость:				**18490,18**	**18490,18**
26	**Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**1222,88**	**1222,88**
		Итого оплата труда:				**1144,43**	**1144,43**
		Итого эксплуатация машин:				**87,04**	**87,04**
		Итого материалов:				**21,37**	**21,37**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		823,99	823,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,75	163,75
		Сметная стоимость:				**2210,61**	**2210,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	С123-070501-0313 2307-0501-0313 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-00 P, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	**шт.**	**1,0000**		**27730,00**	**27730,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2218,40	2218,40
		Сметная стоимость:				**29948,40**	**29948,40**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**4073362**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**666220**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**276083**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**83879**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3131060**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**544058**
ИТОГО:			Тенге				**4617420**
Сметная прибыль			Тенге				**369394**
ИТОГО по смете:			Тенге				**4 986 814**
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге				**99 736,28**
в том числе текущих ценах на 2020 год - 100 % К=1,049901			Тенге				**5 340 374,23**
ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,8488629842257			Тенге				**4 533 246,00**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			Тенге				**543 989,52**
ВСЕГО ПО ФОРМЕ			Тенге				**5 077 235,52**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "Орда Капитал Строй"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"