Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

Заказчик: КГУ "Аппарат акима города Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Кокшетау Жолдары"

Наименование объекта: Реконструкция улиц Карла Маркса, Колхозная и Западная в городе Тайынша Тайыншинского района СКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2021 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№ 68 № 1	24.08.2021 14.09.2021		032		

Стоимость работ и затраты, в тенге

С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 года	из графы 2							
				Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость	
				В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150 773 000	150 773 000	150 773 000								16 154 250,00	16 154 250,00

Заказчик:

Аким города Тайынша _____ **Шпаковский В.А.**

печать

Подрядчик:

Директор _____ **Касенов Т.З.**

печать

Форма № 2

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима города Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Кокшетау Жолдары"**

Акт № 1 от 25 октября

приемки выполненных строительно-монтажных работ

"Реконструкция улиц Карла Маркса, Колхозная и Западная в городе Тайынша, Тайыншинского района СКО"

за октябрь *месяц* 2021 года

Основание: Договор № 68 от 24.08.2021 г., доп.соглашение № 1 от 14.09.2021 г.

Составлена в ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-1-1 Подготовительные работы									
1	СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ СЦИ РК 8.03-04-20-17 ТБ.1601-0204-30 СТР.94	Вынос проекта в натуру с закреплением углов и пикетов за пределы земляного полотна автомобильной дороги III категории в местности III категории сложности	КМ	4,4	58681,00	–	258196,40	–	–	–	258196,40
					–	–	–	–		–	
		Разборка существующей автобусной остановки									
2	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.16	Разборка автопавильонов из ж/б плит НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	20	3746,03	1016,99	74920,60	20339,80	–	70185,22	156714,29

				2729,04	244,91	54580,80	4898,20		11608,47	
3	С341-040101-0701 4104-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка СП - 8%	т	43,2	641,00	–	27691,20	–	–	29906,50
					–	–	–	–	2215,30	
4	С341-010103-0210 4101-01003-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км СП - 8%	т-км	432	49,00	–	21168,00	–	–	22861,44
					–	–	–	–	1693,44	
5	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.16	Металлические конструкции. Демонтаж НР - 69%, СП - 8%	т конструкций	36,3	31846,31	10093,37	1156021,05	366389,33	–	600667,14	1897223,25
					21752,94	2228,66	789631,72	80900,36		140535,06	
6	С341-040103-0501 4104-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка СП - 8%	т	36,3	612,00	–	22215,60	–	–	23992,85
					–	–	–	–	1777,25	
7	С341-010103-0210 4101-0103-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км СП - 8%	т-км	363	49,00	–	17787,00	–	–	19209,96
					–	–	–	–	1422,96	
8	Е11-270302-0502 1127-0302-0502 Изм. и доп.вып.4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НР - 8%, СП - 8%	м2 покрытия	9520	161,40	155,90	1536528,00	1484168,00	285,60	184657,54	1858880,38

				5,47	12,49	52074,40	118904,80	–	137694,84	
9	С341-020102-0202 4102-0102-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км СП - 8%	т-км	4264,96	83,00	–	353991,68	–	–	382311,01
					–	–	–	–	28319,33	
	Разборка существующих труб									
10	Е11-010101-0303 1101-0101-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3 НР - 72 %, СП - 8%	м3 грунта	1659	142,82	135,93	236938,38	225507,87	–	44745,22	304218,29
					6,89	30,57	11430,51	50715,63	–	22534,69	
11	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	166	3258,72	–	540947,52	–	–	389482,21	1004864,11
					3258,72	–	540947,52	–		74434,38	
12	Е11-300401-0201 1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.14	Демонтаж блоков труб/Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м НР - 84 %, СП - 8%	м3 железобетона звеньев	4,56	28004,98	16252,18	127702,71	74109,94	–	61340,07	204166,20
					11752,8	4261,21	53592,77	19431,12		15123,42	

13	С341-040101-0701 4104-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка СП - 8%	т	11,52	641,00	–	7384,32	–		–	7975,07
					–	–	–	–		590,75	
14	С341-040101-0702 4104-0101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка СП - 8%	т	11,52	641,00	–	7384,32	–		–	7975,07
					–	–	–	–		590,75	
15	С341-010103-0216 4101-0103-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 16-20 км СП - 8%	т-км	230,4	36,00	–	8294,40	–		–	8957,95
					–	–	–	–		663,55	
16	Е11-010101-0303 1101-0101-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	21	142,82	135,93	2999,22	2854,53	–	566,40	3850,87
					6,89	30,57	144,69	641,97	–	285,25	
17	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	2	3258,72	–	6517,44	–	–	4692,56	12106,80

					3258,72	–	6517,44	–		896,80	
18	Е11-271202-0303 1127-1202-0303 РСНБ РК 2015	Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2. Разборка Нр - 108%, СП - 8%	м3 сборных железобетонных плит	8,335	3705,69	2351,45	30886,93	19599,34	–	20787,95	55808,87
					1354,24	955,07	11287,59	7960,51	–	4133,99	
19	С341-010103-0216 4101-0103-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 16-20 км СП-8%	т-км	400,68	36,00	–	14424,48	–		–	15578,44
					–	–	–	–		1153,96	
	Расчистка придорожной полосы от деревьев и кустарника										
32	Е11-010207-0103 1101-0207-0103 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня НР-72%,СП-8%	дерево	3	115,59	4,68	346,77	14,04	–	239,57	633,25
					110,91	–	332,73	–	–	46,91	
33	Е11-010207-0304 1101-0207-0304 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см НР-72%, СП-8%	дерево	3	331,30	15,94	993,90	47,82	–	681,18	1809,09
					315,36	–	946,08	–	–	134,01	
34	Е11-010207-0202 1101-0207-0202 РСНБ РК 2015	Древесина, диаметр стволов до 30 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л с) НР-72%, СП-8%	хвост	3	846,16	601,32	2538,48	1803,96	–	961,70	3780,19
					244,84	200,39	734,52	601,17	–	280,01	

35	Е11-010207-1001 1101-0207-1001 РСНБ РК 2015	Пни выкорчеванные диаметром до 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР-72%, СП-8%	пень	3	31,08	31,08	93,24	93,24	–	24,13	126,76
					–	11,17	–	33,51	–	9,39	
36	Е11-010207-0701 1101-0207-0701 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м Нр-72%, СП-8%	пень	3	99,99	99,99	299,97	299,97	–	77,63	407,81
					–	35,94	–	107,82	–	30,21	
37	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК	Мусор строительный. Погрузка СП-8%	т	0,72	107,00	–	77,04	–		–	83,20
					–	–	–	–		6,16	
38	Е11-010207-1701 1101-0207-1701 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м НР-72%, СП-8%	га	0,052	14530,31	14530,31	755,58	755,58	–	186,09	1017,00
					–	4970,33	–	258,46	–	75,33	
39	Е11-010207-1704 1101-0207-1704 РСНБ РК 2015 К=3	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения НР-72%, СП-8%	га	0,052	6673,53	6673,53	347,02	347,02	–	85,47	467,09
					–	2282,79	–	118,71	–	34,60	

40	E11-010207-1501 1101-0207-1501 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) Нр=72%. СП-8%	га	0,052	45940,80	45940,80	2388,92	2388,92	–	618,28	3247,78
					–	16513,80	–	858,72	–	240,58	
41	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка СП-8%	т	0,02	107,00	–	2,14	–		–	2,31
					–	–	–	–		0,17	
42	С341-010103-0216 4101-0103-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 16-20 км	т-км	0,4	36,00	–	14,40	–		–	15,55
					–	–	–	–		1,15	
		Итого по разделу:					**6 286 387,78**				
	2-1-1	**Земляные работы**									
1	E11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м Нр-72%.СП-8%	м3 грунта	1827	55,51	55,51	101416,77	101416,77	–	22401,94	133724,21
					–	17,03	–	31113,81	–	9905,50	

2	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м Нр-72%,СП-8%	м3 грунта	1827	93,36	93,36	170568,72	170568,72	–	37674,20	224902,35
					–	28,64	–	52325,28	–	16659,43	
3	Е11-010104-0203 1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР-72%, СП-8%	м3 грунта	2299	69,39	69,39	159527,61	159527,61	–	35224,36	210332,13
					–	21,28	–	48922,72	–	15580,16	
4	Е11-010104-0211 1101-0104-0211 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР-72%, СП-8%	м3 грунта	2299	219,52	219,52	504676,48	504676,48	–	111466,56	665434,48
					–	67,34	–	154814,66	–	49291,44	
5	Е11-010101-0203 1101-0101-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Погрузка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР-72%, СП-8%	м3 грунта	6872	72,10	64,52	495471,20	443381,44	–	207908,24	759649,80
					7,58	34,44	52089,76	236671,68	–	56270,36	
6	С341-020102-0201 4102-0102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км СП-8%	т-км	10995	170,00	–	1869150,00	–		–	2018682,00
					–	–	–	–		149532,00	

7	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР-72%, СП-8%	м3 уплотненного грунта	13502	69,14	69,14	933528,28	933528,28	–	259368,02	1288328,00
					–	26,68	–	360233,36	–	95431,70	
8	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см. НР-72%, СП-8%	м3 уплотненного грунта	13502	33,58	33,58	453397,16	453397,16	–	98380,97	595920,38
					–	10,12	–	136640,24	–	44142,25	
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	13502	82,55	69,76	1114590,10	941899,52	41856,20	254798,94	1478940,16
					9,69	16,52	130834,38	223053,04	–	109551,12	
10	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР-72%, СП-8%	м2 спланированной площади	32532	6,96	6,96	226422,72	226422,72	–	44972,24	293106,56
					–	1,92	–	62461,44	–	21711,60	
11	Е11-010203-0110 1101-0203-0110 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 НР-72%, СП-8%	м2 спланированной площади		126,54	28,91	0,00	0,00	–	0,00	0,00
					97,63	7,04	0,00	0,00	–	0,00	

12	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР-72%, СП-8%	м3 уплотненного грунта	8969	69,14	69,14	620116,66	620116,66	–	172290,90	855800,16
					–	26,68	–	239292,92	–	63392,60	
13	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР-72%, СП-8%	м3 уплотненного грунта	8969	47,01	47,01	421632,69	421632,69	–	91505,33	554189,06
					–	14,17	–	127090,73	–	41051,04	
14	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР-72%, СП-8%	м3 уплотненного грунта	8969	82,55	69,76	740390,95	625677,44	27803,90	169255,79	982418,48
					9,69	16,52	86909,61	148167,88	–	72771,74	
		Итого по разделу:					**10 061 427,77**				

2-1-3 Дорожная одежда ул. К.Маркса

1	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 25 см. Устройство НР-108%, СП-8%	м2 основания или покрытия	12004	192,07	146,19	2305608,28	1754864,76	3961,32	1112209,01	3691242,67
					45,55	40,24	546782,20	483040,96	–	273425,38	

2	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП-8%	м3	5017,38	2202,00	–	11048270,76	–	11048270,76	–	11932132,42
					–	–	–	–	–	883861,66	
3	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов НР-108%, СП-8%	т	4,0500	109501,15	1806,41	443479,66	7315,96	436163,70	4107,27	483393,88
					–	939,02	–	3803,03	–	35806,95	
4	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.14	Основания из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см (10см). Устройство НР-108%, СП-8%	м2	4500	180,54	125	812430,00	562500,00	33255,00	363868,20	1270402,06
					48,15	26,72	216675,00	120240,00	–	94103,86	
5	С121-010207-0103 2101-0207-0103 РСНБ РК 2015	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003 СП-8%	т	82,500000	11054,00	–	911955,00	–	911955,00	–	984911,40
					–	–	–	–	–	72956,40	
6	С121-010207-0104 2101-0207-0104 РСНБ РК 2015	Щебень черный горячий, фракция от 20-40 мм СТ РК 1215-2003 СП-8%	т	877,50	10456,00	–	9175140,00	–	9175140,00	–	9909151,20
					–	–	–	–	–	734011,20	
7	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов НР-108%, СП-8%	т	1,7264	109501,15	1806,41	189042,79	3118,59	185924,20	1750,81	206057,09
					–	939,02	–	1621,12	–	15263,49	

8	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР-108%, СП-8%	м2 покрытия	4316	1848,33	126,76	7977392,28	547096,16	7233961,28	357566,79	9001755,80
					45,49	31,22	196334,84	134745,52	–	666796,73	
9	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР-108%, СП-8%	м2 покрытия	4316	418,90	0,04	1807972,40	172,64	1806763,92	1118,71	1953818,40
					0,24	–	1035,84	–	–	144727,29	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР-108%, СП-8%	м бортового камня	1045	2274,97	31,87	2377343,65	33304,15	1532210,35	890713,69	3529501,93
					776,87	12,35	811829,15	12905,75	–	261444,59	
15	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП-8%	м3	54,34	50835,00	–	2762373,90	–	2762373,90	–	2983363,81
					–	–	–	–	–	220989,91	
		Итого по разделу:					**45 945 730,63**				

2-1-4 Дорожная одежда ул.Западная

1	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 25 см. Устройство НР-108%, СП-8%	м2 основания или покрытия	8000	192,07	146,19	1536560,00	1169520,00	2640,00	741225,60	2460008,45
					45,55	40,24	364400,00	321920,00	–	182222,85	
2	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП-8%	м3	3243,36	2202,00	–	7141878,72	–	7141878,72	–	7713229,02
					–	–	–	–	–	571350,30	
3	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов НР-108%, СП-8%	т	7,2	109501,15	1806,41	788408,28	13006,15	775402,13	7301,82	859366,91
					–	939,02	–	6760,94	–	63656,81	
4	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см (10см). Устройство НР-108%, СП-8%	м2	8000	180,54	125	1444320,00	1000000,00	59120,00	646876,80	2258492,54
					48,15	26,72	385200,00	213760,00	–	167295,74	
5	С121-010207-0103 2101-0207-0103 РСНБ РК 2015	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003 СП-8%	т	146,667	11054,00	–	1621257,02	–	1621257,02	–	1750957,58
					–	–	–	–	–	129700,56	
6	С121-010207-0104 2101-0207-0104 РСНБ РК 2015	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003 СП-8%	т	1560	10456,00	–	16311360,00	–	16311360,00	–	17616268,80
					–	–	–	–	–	1304908,80	

7	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов НР-108%, СП-8%	т	2,942	109501,15	1806,41	322152,38	5314,46	316837,92	2983,61	351146,87
					–	939,02	–	2762,60	–	26010,88	
8	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР-108%, СП-8%	м2 покрытия	7355	1848,33	126,76	13594467,15	932319,80	12327568,40	609338,21	15340109,79
					45,49	31,22	334578,95	229623,10	–	1136304,43	
9	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР-108%, СП-8%	м2 покрытия	7355	418,90	0,04	3081009,50	294,20	3078950,10	1906,42	3329549,19
					0,24	–	1765,20	–	–	246633,27	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 Изм. и доп.вып.16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1110	2274,97	31,87	2525216,70	35375,70	1627515,30	946116,94	3749040,33
					776,87	12,35	862325,70	13708,50	–	277706,69	
15	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП-8%	м3	57,72	50835,00	–	2934196,20	–	2934196,20	–	3168931,90
					–	–	–	–	–	234735,70	
		Итого по разделу					**58597101,38**				

2-1-8 Искусственные сооружения

Круглые ж/б трубы д-1,0м

1	Е11-010101-0203 1101-0101-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР-72%, СП-8%	м3 грунта	204	72,10	64,52	14708,40	13162,08	–	6171,90	22550,72
					7,58	34,44	1546,32	7025,76	–	1670,42	
2	Е11-010205-0103 1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда-1,2 НР-72%, СП-8%	м3 грунта	20,4	3652,92	–	74519,57	–		53654,09	138427,55
					3652,92	–	74519,57	–		10253,89	
		Тело трубы									
3	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР-84%, СП-8%	м3 подушки	2,5	4644,54	204,74	11611,35	511,85	6055,50	4437,70	17332,97
					2017,60	95,59	5044,00	238,98	–	1283,92	
4	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Фундаменты монолитные. Устройство НР-84%, СП-8%	м3 бетона в деле	10	37084,27	3496,13	370842,70	34961,30	303011,90	34675,20	437959,33
					3286,95	841,05	32869,50	8410,50	–	32441,43	

5	Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м НР-84%. СП-8%	м3 железобетона звеньев	6,72	27935,35	12012,73	187725,55	80725,55	40989,10	73178,68	281776,57
					9823,05	3140,86	66010,90	21106,58	–	20872,34	
6	С121-040801-0111 2104-0801-0111 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.200, размерами 1240 мм х 1240 мм х 2000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 СП-8%	шт.	8	76729,00	–	613832,00	–	613832,00	–	662938,56
					–	–	–	–	–	49106,56	
7	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство. НР-84%, СП-8%	м2 изолируемой поверхности	61,3	3924,77	140,11	240588,40	8588,74	185011,37	41836,23	305018,60
					766,53	45,95	46988,29	2816,74	–	22593,97	
8	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.18	Гидроизоляция оклеечная (2слоя). Устройство НР-84%, СП-8%	м2 изолируемой поверхности	8,1	4547,20	208,72	36832,32	1690,63	25478,31	8581,82	49047,27
					1193,01	68,28	9663,38	553,07	–	3633,13	
9	Е11-010104-0503 1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР-72%, СП-8%	м3 грунта	204	42,33	42,33	8635,32	8635,32	–	1906,50	11385,17
					–	12,98	–	2647,92	–	843,35	

10	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР-72%, СП-8%	м3 уплотняемого грунта	204	194,05	91,62	39586,20	18690,48	–	21259,41	65713,26
					102,43	42,31	20895,72	8631,24	–	4867,65	
11	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР-72%, СП-8%	м3 уплотненного грунта	204	82,55	69,76	16840,20	14231,04	632,40	3849,72	22345,11
					9,69	16,52	1976,76	3370,08	–	1655,19	
12	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР-84%, СП-8%	м3 подушки	8,4	4644,54	204,74	39014,14	1719,82	20346,48	14910,67	58238,79
					2017,60	95,59	16947,84	802,96	–	4313,98	
13	Е11-300403-0103 1130-0403-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение НР-84%, СП-8%	м3 сборных конструкций	6,14	12762,68	3758,93	78362,86	23079,83	33955,43	23008,78	109481,37
					3473,55	987,59	21327,60	6063,80	–	8109,73	
14	С121-040803-0105 2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок №34 (СТ10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 СП-8%	шт.	2	80385,00	–	160770,00	–	160770,00	–	173631,60
					–	–	–	–	–	12861,60	
15	С121-040803-0204 2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок №38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	75125,00	–	300500,00	–	300500,00	–	324540,00

					–	–	–	–	–	24040,00	
16	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР-84%, СП-8%	м2 изолируемой поверхности	30	3924,77	140,11	117743,10	4203,30	90543,90	20474,50	149275,01
					766,53	45,95	22995,90	1378,50	–	11057,41	
17	Е11-010104-0503 1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР-72%, СП-8%	м3 грунта	28	42,33	42,33	1185,24	1185,24	–	261,68	1562,67
					–	12,98	–	363,44	–	115,75	
18	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР-72%, СП-8%	м3 уплотненного грунта	25	194,05	91,62	4851,25	2290,50	–	2605,32	8053,10
					102,43	42,31	2560,75	1057,75	–	596,53	
19	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР-72%, СП-8%	м3 уплотненного грунта	25	82,55	69,76	2063,75	1744,00	77,50	471,78	2738,37
					9,69	16,52	242,25	413,00	–	202,84	
20	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР-72%, СП-8%	м3 грунта	4	1258,40	–	5033,60	–	–	3624,19	9350,42
					1258,40	–	5033,60	–	–	692,62	
	Итого по разделу :						**2 851 366,44**				

Устройство круглых ж/б труб д-0,5м

31	Е11-010101-0203 1101-0101-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР-72%, СП-8%	м3 грунта	159	72,10	64,52	11463,90	10258,68	–	4810,45	17576,30
					7,58	34,44	1205,22	5475,96	–	1301,95	
32	Е11-010205-0103 1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР-72%, СП-8%	м3 грунта	16	3652,92	–	58446,72	–	–	42081,64	108570,63
					3652,92	–	58446,72	–	–	8042,27	
		Тело трубы									
33	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР-84%, СП-8%	м3 подушки	4	4644,54	204,74	18578,16	818,96	9688,80	7100,32	27732,76
					2017,60	95,59	8070,40	382,36	–	2054,28	
34	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Фундаменты монолитные. Устройство НР-84%, СП-8%	м3 бетона в деле	9	37084,27	3496,13	333758,43	31465,17	272710,71	31207,68	394163,40
					3286,95	841,05	29582,55	7569,45	–	29197,29	

35	Е11-300401-0201 1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м НР-84%. СП-8%	м3 железобетона звеньев	6	44065,60	20315,23	264393,60	121891,38	54356,22	100888,25	394504,40
					14691,00	5326,51	88146,00	31959,06	–	29222,55	
36	С121-040801-0101 2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 СП-8%	шт.	29	22347,00	–	648063,00	–	648063,00	–	699908,04
					–	–	–	–	–	51845,04	
37	Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып.16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство смотрового блока НР-118%, СП-8%	м3 конструкции	4	28359,33	3562,57	113437,32	14250,28	57274,68	54989,23	181900,67
					10478,09	1172,17	41912,36	4688,68	–	13474,12	
38	С121-040801-0502 2104-0801-0502 РСНБ РК 2015	Смотровой блок на водопропускное железобетонное кольцо типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016 СП-8%	шт.	10	23667,00	–	236670,00	–	236670,00	–	255603,60
					–	–	–	–	–	18933,60	
39	С123-030101-1005 2303-0101-1005 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца тяжелый дренажный из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013 СП-8%	комплект	10	59827,00	–	598270,00	–	598270,00	–	646131,60

				–	–	–	–	–	47861,60		
40	E11-010104-0503 1104-0104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР-72%, СП-8%	м3 грунта	83	42,33	42,33	3513,39	3513,39	–	775,68	4632,20
					–	12,98	–	1077,34	–	343,13	
41	E11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР-72%, СП-8%	м3 уплотненного грунта	75	194,05	91,62	14553,75	6871,50	–	7815,96	24159,29
					102,43	42,31	7682,25	3173,25	–	1789,58	
42	E11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой. НР-72%, СП-8%	м3 уплотненного грунта	75	82,55	69,76	6191,25	5232,00	232,50	1415,34	8215,12
					9,69	16,52	726,75	1239,00	–	608,53	
43	E11-300403-0101 1130-0403-0101 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение НР-84%, СП-8%	м3 сборных конструкций	4	18401,57	10108,29	73606,28	40433,16	5982,32	31761,61	113797,32
					6797,70	2655,16	27190,80	10620,64	–	8429,43	
44	C121-040803-0101 2104-0803-0101 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок №30 (СТ8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 СП-8%	шт.	6	44925,00	–	269550,00	–	269550,00	–	291114,00
					–	–	–	–	–	21564,00	

Итого по разделу : **3 168 009,33**

4-1-2 Наружное электроосвещение ул.Колхозная

3	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР-93%, СП-8%	м3 основания	1,8	5179,75	1758,80	9323,55	3165,84	4566,51	2739,27	13027,85
					884,00	752,36	1591,20	1354,25	–	965,03	
6	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство НР-80%, СП-8%	опора	37	12318,32	–	455777,84	–	363050,66	74181,74	572356,35
					2506,14	–	92727,18	–	–	42396,77	
11	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР-72%, СП-8%	шт.	37	2357,34	106,70	87221,58	3947,90	49318,78	25148,43	121359,61
					917,70	26,31	33954,90	973,47	–	8989,60	
		Материалы									
23	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 СП-8%	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП-8%	м3	8,103	28349,00	–	229711,95	–	229711,95	–	248088,91
					–	–	–	–	–	18376,96	
		Итого по разделу:					**954 832,72**				

4-1-3 Наружное электроосвещение ул.К.Маркса

3	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР-93%, СП-8%	м3 основания	2,3	5179,75	1758,80	11913,43	4045,24	5834,98	3500,18	16646,69

					884,00	752,36	2033,20	1730,43	–	1233,09	
6	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство НР-80%, СП-8%	опора	37	12318,32	–	455777,84	–	363050,66	74181,74	572356,34
					2506,14	–	92727,18	–	–	42396,77	
11	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР-72%, СП-8%	шт.	37	2357,34	106,70	87221,58	3947,90	49318,78	25148,43	121359,61
					917,70	26,31	33954,90	973,47	–	8989,60	
		Материалы									
25	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 СП-8%	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП-8%	м3	8,103	28349,00	–	229711,95	–	229711,95	–	248088,91
					–	–	–	–	–	18376,96	
		Итого по разделу:					**958 451,55**				
		4-1-4 Наружное электроосвещение ул.Западная									
3	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР-93%, СП-8%	м3 основания	0,68	5179,75	1758,80	3522,23	1195,98	1725,13	1034,83	4921,63
					884,00	752,36	601,12	511,60	–	364,56	
6	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство НР-80%, СП-8%	опора	59	12318,32	–	726780,88	–	578918,62	118289,81	912676,35

					2506,14	–	147862,26	–	–	67605,66	
11	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР-72%, СП-8%	шт.	59	2357,34	106,70	139083,06	6295,30	78643,46	40101,54	193519,37
					917,70	26,31	54144,30	1552,29	–	14334,77	
		Материалы									
25	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 СП-8%	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП-8%	м3	12,921	28349,00	–	366297,42	–	366297,42	–	395601,21
					–	–	–	–	–	29303,79	

Итого по разделу: **1 506 718,56**

Всего: **130 330 026,16**

в том числе		
- оборудование, инвентарь, тенге		0,00
- прочие затраты, тенге		258 196,40
- зарплата рабочих-строителей, тенге		6 564 163,07
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		14 337 919,78
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		3 789 271,83
- материалы, изделия и конструкции, тенге		87 650 516,34
- перевозка грузов, тенге		2 349 584,58
- накладные расходы, тенге		9 534 410,03
- сметная прибыль (8%), тенге		9 634 950,38
Итого:		130 330 026,16
Итого в текущих ценах по годам	К= 1,14767405073320	149 576 389,06
Налог на добавленную стоимость - 12%		17 949 166,69

Всего:		167 525 555,75
с учетом корректирующего коэффициента	**0,9**	**150 773 000,00**

Заказчик:

Аким города Тайынша

_____ **Шпаковский В.А.**

Технический надзор:

ТОО "АДС САПА"

_____ **Шортаев Б.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Кокшетау Жолдары"

_____ **Касенов Т.З.**