Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

Заказчик: КГУ "Аппарат акима города Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Кокшетау Жолдары"

Наименование объекта: Реконструкция улиц Карла Маркса, Колхозная и Западная в городе Тайынша Тайыншинского района СКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2022 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№ 68 д.с. № 50	24.08.2021 26.05.2022		032		

Стоимость работ и затраты, в тенге											
				из графы 2							
				Из них			Дополнительные затраты			Налог на добавленную стоимость	
С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Налоги (кроме НДС)	за отчетный месяц	с начала строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
548 575 134,90	240 072 134,90	173 487 304,22								18 587 925,45	58 775 907,31

Заказчик:

Аким города Тайынша _____ **Шпаковский В.А.**

печать

Подрядчик:

Директор _____ **Касенов Т.З.**

печать

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Аппарат акима города Тайынша Тайынш[illegible]ского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Кокшетау Жолдары"

Акт №4 от 27 июля

приемки выполненных строительно-монтажных работ

"Реконструкция улиц Карла Маркса, Колхозная и Западная в городе Тайынша, Тайыншинского района СКО"

за июль *месяц* 2022 года

Основание: Договор № 68 от 24.08.2021 г., доп.соглашение № 50 от 26.05.2022 г.

Составлена в ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 1-1-1 Подготовительные работы										
	Поднятие и срезка до проектных отметок коммуникационных люков										
20	Е11-460401-0106 1146-0401-0106 РСНБ РК 2015	Монолитные бетоны. Разборка НР-84% СП-8%	м3	0,2	20530,46	9142,46	4106,09	1828,49	–	2611,53	7255,03
					11388	4156,78	2277,60	831,36	–	537,41	
21	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка СП-8%	т	0,48	107,00	–	51,36	–		–	55,47
					–	–	–	–		4,11	
22	С341-010103-0216 4101-0103-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 16-20 км СП-8%	т-км	9,6	36,00	–	345,60	–		–	373,25
					–	–	–	–		27,65	
23	Е12-160101-0801 1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж НР-72% СП-8%	люк	23	2195,09	–	50487,07	–	–	36350,69	93784,78
					2195,09	–	50487,07	–	–	6947,02	
24	С341-040103-0501 4104-0103-0501	Конструкции металлические. Погрузка СП-8%	т	1,37	612,00	–	838,44	–		–	905,52
					–	–	–	–		67,08	

25	С341-010103-0210 4101-0103-0501 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км СП-8%	т-км	13,7	49,00	–	671,30	–		–	725,00
					–	–	–	–		53,70	
26	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поднятие люков из бетона В15 НР-91%, СП-8%	м3	1,1	29711,00	10,78	32682,10	11,86	31260,97	1284,20	36683,60
					1281,15	1,76	1409,27	1,94	–	2717,30	
27	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР-91% СП-8%	т	0,0135	20429,82	999,90	275,80	13,50	3,88	239,20	556,20
					19141,92	328,95	258,42	4,44	–	41,20	
28	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП-8	т	0,0135	249040,00	–	3362,04	–	3362,04	–	3631,00
					–	–	–	–	–	268,96	
29	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном НР-91%, СП-8%	м3	2,64	30796,40	1096,18	81302,50	2893,92	75026,34	3667,58	91767,69
					1281,15	245,48	3382,24	648,07	–	6797,61	
30	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка НР-99%, СП-8%	шт.	23	1850,49	192,57	42561,27	4429,11	3301,88	36640,12	85537,50
					1514,36	94,78	34830,28	2179,94	–	6336,11	
31	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 СП-8%	комплект	23	19566,00	–	450018,00	–	450018,00	–	486019,44
					–	–	–	–	–	36001,44	
		Итого					**807 294,48**				

Локальная смета № 2-1-2 Дорожная одежда ул.Колхозная

1	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 25 см. Устройство НР-108%, СП-8%	м2 основания или покрытия	385	192,07	146,19	73946,95	56283,15	127,05	35671,48	118387,90

					45,55	40,24	17536,75	15492,40	–	8769,47	
2	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные ГОСТ 23735-2014 СП-8%	м3	159,7	2202,00	–	351659,40	–	351659,40	–	379792,15
					–	–	–	–	–	28132,75	
3	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов. НР-108%, СП-8%	т	6,0385	109501,15	1806,41	661222,69	10908,01	650314,68	6123,89	720734,31
					–	939,02	–	5670,27	–	53387,73	
4	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.14	Основания из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см (10см). Устройство НР-108%. СП-8%	м2	6709,5	180,54	125	1211333,13	838687,50	49583,20	542527,49	1894169,47
					48,15	26,72	323062,43	179277,84	–	140308,85	
5	С121-010207-0103 2101-0207-0103 РСНБ РК 2015	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003 СП-8%	т	123,007	11054,00	–	1359719,38	–	1359719,38	–	1468496,93
					–	–	–	–	–	108777,55	
6	С121-010207-0104 2101-0207-0104 РСНБ РК 2015	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003 СП-8%	т	1308,352	10456,00	–	13680128,51	–	13680128,51	–	14774538,79
					–	–	–	–	–	1094410,28	
7	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов НР-108%, СП-8%	т	2,3852	109501,15	1806,41	261182,14	4308,65	256873,49	2418,93	284689,16
					–	939,02	–	2239,75	–	21088,09	
8	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР-108%, СП-8%	м2 покрытия	5963	1848,33	126,76	11021591,79	755869,88	9994465,04	494015,47	12436855,84
					45,49	31,22	271256,87	186164,86	–	921248,58	
9	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-С301 НР-108%, СП-8%	м2 покрытия	5963	418,90	0,04	2497900,70	238,52	2496231,06	1545,61	2699402,01

				0,24	31,22	1431,12	–	–	199955,70	
10	E11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 35 см (присыпные обочины). Устройство НР-108%, СП-8%	м2 основания или покрытия	1166	192,07	146,19	223953,62	170457,54	384,78	108033,63	358546,23
					45,55	40,24	53111,30	46919,84	–	26558,98	
11	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП-8%	м3	498,0162	2202,00	–	1096631,67	–	1096631,67	–	1184362,20
					–	–	–	–	–	87730,53	
12	E11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см (5см) НР-108%, СП-8%	м2 покрытия обочин	1290	198,29	165,1	255794,10	212979,00	283,80	109003,97	393981,92
					32,97	45,27	42531,30	58398,30	–	29183,85	
13	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП-8%	м3	64,5	2202,00	–	142029,00	–	142029,00	–	153391,32
					–	–	–	–	–	11362,32	
14	E11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР-108%, СП-8%	м бортового камня	150	2274,97	31,87	341245,50	4780,50	219934,50	127853,64	506627,07
					776,87	12,35	116530,50	1852,50	–	37527,93	
15	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП-8%	м3	7,8	50835,00	–	396513,00	–	396513,00	–	428234,04
					–	–	–	–	–	31721,04	
		Итого					**37 802 209,34**				

Локальная смета № 2-1-3 Дорожная одежда ул.К.Маркса

1	E11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 25 см. Устройство НР-108%, СП-8%	м2 основания или покрытия	1964	192,07	146,19	377225,48	287117,16	648,12	181970,88	603932,07
					45,55	40,24	89460,20	79031,36	–	44735,71	

2	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП-8%	м3	820,9	2202,00	–	1807621,80	–	1807621,80	–	1952231,54
					–	–	–	–	–	144609,74	
3	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов НР-108%, СП-8%	т	1,81314	109501,15	1806,41	198540,92	3275,27	195265,65	1838,78	216410,08
					–	939,02	–	1702,57	–	16030,38	
4	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.14	Основания из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см (10см). Устройство НР-108%. СП-8%	м2	2014,6	180,54	125	363715,88	251825,00	14887,89	162899,75	568744,88
					48,15	26,72	97002,99	53830,11	–	42129,25	
5	С121-010207-0103 2101-0207-0103 РСНБ РК 2015	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003 СП-8%	т	36,934333	11054,00	–	408272,12	–	408272,12	–	440933,89
					–	–	–	–	–	32661,77	
6	С121-010207-0104 2101-0207-0104 РСНБ РК 2015	Щебень черный горячий, фракция от 20-40 мм СТ РК 1215-2003 СП-8%	т	392,85	10456,00	–	4107639,60	–	4107639,60	–	4436250,77
					–	–	–	–	–	328611,17	
7	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов НР-108%, СП-8%	т	0,6648	109501,15	1806,41	72796,36	1200,90	71595,46	674,20	79348,20
					–	939,02	–	624,26	–	5877,64	
8	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР-108%, СП-8%	м2 покрытия	1662	1848,33	126,76	3071924,46	210675,12	2785644,96	137691,38	3466385,11
					45,49	31,22	75604,38	51887,64	–	256769,27	
9	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР-108%, СП-8%	м2 покрытия	1662	418,90	0,04	696211,80	66,48	695746,44	430,79	752374,00
					0,24	–	398,88	–	–	55731,41	

10	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 35 см (присыпные обочины). Устройство НР-108%, СП-8%	м2 основания или покрытия	1456	192,07	146,19	279653,92	212852,64	480,48	134903,06	447721,54
					45,55	40,24	66320,80	58589,44	–	33164,56	
11	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП-8%	м3	621,8584	2202,00	–	1369332,20	–	1369332,20	–	1478878,78
					–	–	–	–	–	109546,58	
12	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см (5см) НР-108%, СП-8%	м2 покрытия обочин	1829	198,29	165,1	362672,41	301967,90	402,38	154549,04	558599,17
					32,97	45,27	60302,13	82798,83	–	41377,72	
13	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП-8%	м3	91;45	2202,00	–	201372,90	–	201372,90	–	217482,73
					–	–	–	–	–	16109,83	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР-108%, СП-8%	м бортового камня	71	2274,97	31,87	161522,87	2262,77	104102,33	60517,39	239803,48
					776,87	12,35	55157,77	876,85	–	17763,22	
15	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП-8%	м3	3,692	50835,00	–	187682,82	–	187682,82	–	202697,45
					–	–	–	–	–	15014,63	
		Итого					**15 661 793,69**				

Локальная смета № 2-1-4 Дорожная одежда ул.Западная

1	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 25 см. Устройство НР-108%, СП-8%	м2 основания или покрытия	3314	192,07	146,19	636519,98	484473,66	1093,62	307052,70	1019058,49
					45,55	40,24	150952,70	133355,36	–	75485,81	
2	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП-8%	м3	1343	2202,00	–	2957286,00	–	2957286,00	–	3193868,88

				–	–	–		–	–	236582,88	
3	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов НР-108%, СП-8%	т	2,74428	109501,15	1806,41	300501,82	4957,29	295544,53	2783,08	327547,69
					–	939,02	–	2576,93	–	24262,79	
4	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см (10см). Устройство НР-108%. СП-8%	м2	3049,2	180,54	125	550502,57	381150,00	22533,59	246557,09	860824,43
					48,15	26,72	146818,98	81474,62	–	63764,77	
5	С121-010207-0103 2101-0207-0103 РСНБ РК 2015	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003 СП-8%	т	55,90166667	11054,00	–	617937,02	–	617937,02	–	667371,98
					–	–	–	–	–	49434,96	
6	С121-010207-0104 2101-0207-0104 РСНБ РК 2015	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003 СП-8%	т	594,594	10456,00	–	6217074,86	–	6217074,86	–	6714440,85
					–	–	–	–	–	497365,99	
7	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов НР-108%, СП-8%	т	0,964	109501,15	1806,41	105559,11	1741,42	103817,69	977,64	115059,69
					–	939,02	–	905,22	–	8522,94	
8	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР-108%, СП-8%	м2 покрытия	2410	1848,33	126,76	4454475,30	305491,60	4039352,80	199660,79	5026466,98
					45,49	31,22	109630,90	75240,20	–	372330,89	
9	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР-108%, СП-8%	м2 покрытия	2410	418,90	0,04	1009549,00	96,40	1008874,20	624,67	1090987,56
					0,24	–	578,40	–	–	80813,89	

10	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 35 см (присыпные обочины). Устройство НР-108%, СП-8%	м2 основания или покрытия	165	192,07 45,55	146,19 40,24	31691,55 7515,75	24121,35 6639,60	54,45 –	15287,78 3758,35	50737,68
11	С121-010601-0101 2101-0601-01001 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП-8%	м3	70,4748	2202,00 –	– –	155185,51 –	– –	155185,51 –	– 12414,84	167600,35
12	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 ссм (5 см)	м2 покрытия обочин	517	198,29 32,97	165,1 45,27	102515,93 17045,49	85356,70 23404,59	113,74 –	43686,09 11696,16	157898,18
13	С121-010601-0101 2101-0601-01001 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП-8%	м3	25,8	2202,00 –	– –	56811,60 –	– –	56811,60 –	– 4544,93	61356,53
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 Изм. и доп.вып.16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	133	2274,97 776,87	31,87 12,35	302571,01 103323,71	4238,71 1642,55	195008,59 –	113363,56 33274,77	449209,34
15	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП-8%	м3	6,916	50835,00 –	– –	351574,86 –	– –	351574,86 –	– 28125,99	379700,85
		Итого					**20 282 129,48**				

Локальная смета № 2-1-5 Примыкания и тротуары

Раздел 1. Примыкания

		Земляные работы								
1	Е11-010104-0203 1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м НР-72%. СП-8%	м3 грунта	33	69,39 –	69,39 21,28	2289,87 –	2289,87 702,24	– –	505,61 223,64	3019,12
2	Е11-010104-0211 1101-0104-0211 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР-108%. СП-8%	м3 грунта	33	54,88	54,88	1811,04	1811,04	–	399,88	2387,79

				–	16,83	–	555,39	–	176,87		
3	Е11-010102-0203 1101-0102-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР-72%, СП-8%	м3 грунта	348	101,69	92,67	35388,12	32249,16	31,32	14046,39	53389,27
					8,93	47,13	3107,64	16401,24	–	3954,76	
4	С341-020102-0201 4102-0102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км СП-8%	т-км	556,8	170,00	–	94656,00	–	–	–	102228,48
					–	–	–	–	–	7572,48	
5	Е11-010203-0103 1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 НР-72%, СП-8%	м2 спланированной площади	1282	9,06	9,06	11614,92	11614,92	–	2390,67	15126,04
					–	2,59	–	3320,38	–	1120,45	
6	Е11-010203-0110 1101-0203-0110 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3. НР-72%, СП-8%	м2 спланированной площади	1332	126,54	28,91	168551,28	38508,12	–	100382,72	290448,72
					97,63	7,04	130043,16	9377,28	–	21514,72	
7	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР-72%, СП-8%	м3 уплотненного грунта	33	69,14	69,14	2281,62	2281,62	–	633,92	3148,78
					–	26,68	–	880,44	–	233,24	
8	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см. НР-72%, СП-8%	м3 уплотненного грунта	33	47,01	47,01	1551,33	1551,33	–	336,68	2039,05
					–	14,17	–	467,61	–	151,04	
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой. НР-72%, СП-8%	м3 уплотненного грунта	33	82,55	69,76	2724,15	2302,08	102,30	622,75	3614,65
					9,69	16,52	319,77	545,16	–	267,75	

Дорожная одежда

10	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и.доп.вып.17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 25 см. Устройство. НР-108%, СП-8%	м2 основания или покрытия	1238	192,07	146,19	237782,66	180983,22	408,54	114704,66	380686,31
					45,55	40,24	56390,90	49817,12	–	28198,99	
11	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП-8%	м3	467,26	2202,00	–	1028906,52	–	1028906,52	–	1111219,00
					–	–	–	–	–	82312,52	
12	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов НР-108%, СП-8%	т	1,1142	109501,15	1806,41	122006,18	2012,71	119993,47	1129,96	132987,03
					–	939,02	–	1046,26	–	9850,89	
13	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см (10см). Устройство. НР-108%. СП-8%	м2	1238	180,54	125,00	223508,52	154750,00	9148,82	100104,18	349501,72
					48,15	26,72	59609,70	33079,36	–	25889,02	
14	С121-010207-0103 2101-0207-0103 РСНБ РК 2015	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003. СП-8%	т	22,6966667	11054,00	–	250888,95	–	250888,95	–	270960,07
					–	–	–	–	–	20071,12	
15	С121-010207-0104 2101-0207-0104 РСНБ РК 2015	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003. СП-8%	т	241,41	10456,00	–	2524183,00	–	2524183,00	–	2726117,60
					–	–	–	–	–	201934,64	
16	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов НР-108%, СП-8%	т	0,4432	109501,15	1806,41	48530,91	800,60	47730,31	449,47	52898,81
					–	939,02	–	416,17	–	3918,43	
17	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР-108%, СП-8%	м2 покрытия	1108	1848,33	126,76	2047949,64	140450,08	1857096,64	91794,25	2310923,41
					45,49	31,22	50402,92	34591,76	–	171179,51	

18	E11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР-108%, СП-8%	м2 покрытия	1108	418,90	0,04	464141,20	44,32	463830,96	287,19	501582,67
					0,24	–	265,92	–	–	37154,27	
19	E11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 35 см (присыпные обочины). Устройство НР-108%, СП-8%	м2 основания или покрытия	134	192,07	146,19	25737,38	19589,46	44,22	12415,53	41205,14
					45,55	40,24	6103,70	5392,16	–	3052,23	
20	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП-8%	м3	57,34	2202,00	–	126262,68	–	126262,68	–	136363,69
					–	–	–	–	–	10101,01	
21	E11-270801-01111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см (5см). НР-108%, СП-8%	м2 покрытия обочин	235	198,29	165,10	46598,15	38798,50	51,70	19857,31	71771,90
					32,97	45,27	7747,95	10638,45	–	5316,44	
22	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП-8%	м3	11,75	2202,00	–	25873,50	–	25873,50	–	27943,38
					–	–	–	–	–	2069,88	
		Итого по разделу 1:					**8 589 562,66**				
		Раздел 2. Устройство тротуаров									
23	E11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство. НР-93%, СП-8%	м3 основания	88,9	5179,75	1758,80	460479,78	156357,32	225534,86	135289,33	643430,64
					884,00	752,36	78587,60	66884,80	–	47661,53	
24	E11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. НР-108%, СП-8%	м бортового камня	4120	2274,97	31,87	9372876,40	131304,40	6040867,60	3511713,31	13915356,89
					776,87	12,35	3200704,40	50882,00	–	1030767,18	
25	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП-8%	м3	65,956	50835,00	–	3352873,26	–	3352873,26	–	3621103,12

					–	–	–	–	–	268229,86	
26	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из фрезерованного материала, толщиной 12 см (12+3=15см). Устройство НР-108%. СП-8%	м2 покрытия	1977,75	416,70	145,62	824128,43	287999,96	1226,20	669498,45	1613117,03
					270,46	42,98	534902,27	85003,70	–	119490,15	
27	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР-108%, СП-8%	м2 покрытия	1977,75	31,73	13,70	62754,01	27095,18	–	47183,58	118732,60
					18,03	4,06	35658,83	8029,67	–	8795,01	
28	Е11-010101-0202 1101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка фрезерованного материала экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3. НР-72%, СП-8%	м3 грунта	296,6825	58,93	52,73	17483,50	15644,07	–	7337,55	26806,73
					6,20	28,15	1839,43	8351,61	–	1985,68	
29	С341-020102-0201 4102-0102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км.СП-8%	т-км	655,5365	170,00	–	111441,21	–		–	120356,51
					–	–	–	–		8915,30	
30	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов НР-108%, СП-8%	т	2,8978	109501,15	1806,41	317312,43	5234,61	312077,82	2938,78	345871,31
					–	939,02	–	2721,09	–	25620,10	
31	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство. НР-108%. СП-8%	м2 покрытия	3219,75	1495,51	2,93	4815168,32	9433,87	4208084,45	649147,98	5901461,60
					185,62	1,06	597650,00	3412,94	–	437145,30	
32	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждые 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101. НР-108%, СП-8%	м2 покрытия	3219,75	478,12	–	1539426,87	–	1346885,82	207944,33	1887160,90
					59,80	–	192541,05	–	–	139789,70	
	Итого по разделу 2:						28 193 397,33				

	Итого:					36 782 960,00				
Локальная смета № 2-1-6 Подъезд к домам										
1	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из ПГС, толщиной 12 см (12+6=18 см). Устройство НР-108%, СП-8%	м2 покрытия	169,3	799,85 270,46	145,62 42,98	135414,61 45788,88	24653,47 7276,51	64972,26 –	57310,62 15418,02	208143,25
2	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=6	Основания под тротуары из ПГС. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР-108%. СП-8%	м2 покрытия	169,3	261,64 36,06	27,40 8,12	44295,65 6104,96	4638,82 1374,72	33551,87 –	8078,05 4189,90	56563,60
3	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов НР-108%, СП-8%	т	2,0572	109501,15 –	1806,41 939,02	225265,77 –	3716,15 1931,75	221549,62 –	2086,29 18188,16	245540,22
4	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство. НР-108%. СП-8%	м2 покрытия	2285,8	1495,51 185,62	2,93 1,06	3418436,76 424290,20	6697,39 2422,95	2987449,17 –	460850,20 310342,96	4189629,92
5	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждые 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101. НР-108%, СП-8%	м2 покрытия	2285,8	956,24 119,60	– –	2185773,35 273381,68	– –	1912391,71 –	295252,21 198482,04	2679507,64
	Итого:					7 379 384,63				
Локальная смета № 2-1-7 Автобусные остановки										
1	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из ПГС, толщиной 12 см (12+3=15 см). Устройство НР-108%, СП-8%	м2 покрытия	390	799,85 270,46	145,62 42,98	311941,50 105479,40	56791,80 16762,20	149670,30 –	132020,93 35516,99	479479,42
2	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из ПГС. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР-108%. СП-8%	м2 покрытия	390	130,82 18,03	13,70 4,06	51019,80 7031,70	5343,00 1583,40	38645,10 –	9304,31 4825,93	65150,04

3	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов НР-108%, СП-8%	т	0,351	109501,15 – –	1806,41 939,02	38434,90 – –	634,05 329,60	37800,85 – –	355,96 3103,27	41894,13
4	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР-108%. СП-8%	м2 покрытия	390	1495,51 185,62	2,93 1,06	583248,90 72391,80	1142,70 413,40	509714,40 –	78629,62 52950,28	714828,80
5	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждые 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР-108%, СП-8%	м2 покрытия	390	478,12 59,80	– –	186466,80 23322,00	– –	163144,80 –	25187,76 16932,36	228586,92
6	У86-010501-0108 8601-0501-0108 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 08. НР-24316 тенге. СП-147799 тенге	комплект	10	31954,00 30875,00	1079,00 219,00	319540,00 308750,00	10790,00 2190,00	– –	243160,00 45016,00	607716,00
7	У86-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2019 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0.51м) СП-1478 тенге	шт.	10	18471,00 – –	– – –	184710,00 – –	– – –	184710,00 – –	– 14780,00	199490,00
		Итого:					**2 337 145,31**				

Локальная смета № 2-1-8 Искусственные сооружения

Раздел 1. Круглые ж/б трубы д-1,0м

		Укрепление									
21	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Откосы земляного полотна. Укрепление на входе бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (8см) НР-72%, СП-8%	м2 укрепляемой поверхности	37	4862,49 1223,66	173,16 41,57	179912,13 45275,42	6406,92 1538,09	128229,79 –	33705,73 17089,43	230707,29

22	E11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16 К=2	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины НР-72%. СП-8%	м2 укрепляемой поверхности	37	-761,81 -152,86	-3,48 -0,54	-28186,97 -5655,82	-128,76 -19,98	-22402,39 –	-4086,58 -2581,88	-34855,43
23	E11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Откосы земляного полотна. Укрепление на выходе бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (12 см) НР-72%, СП-8%	м2 укрепляемой поверхности	15	4862,49 1223,66	173,16 41,57	72937,35 18354,90	2597,40 623,55	51985,05 –	13664,48 6928,15	93529,98
24	E11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16 К=2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины НР-72% ,СП-8%	м2 укрепляемой поверхности	15	761,81 152,86	3,48 0,54	11427,15 2292,90	52,20 8,10	9082,05 –	1656,72 1046,71	14130,58
25	E11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами НР-72%, СП-8%	м упора	1,1	11471,86 2782,54	26,87 6,36	12619,05 3060,79	29,56 7,00	9528,70 –	2208,81 1186,23	16014,09
26	E11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах НР-84%, СП-8%	т арматуры	0,0863	59480,80 59144,80	– –	5133,19 5104,20	– –	28,99 –	4287,52 753,66	10174,37
27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП-8%	т	0,0863	249040,00 –	– –	21492,15 –	– –	21492,15 –	– 1719,37	23211,52
28	E11-270801-0101 1127-0801-0101 РСНБ РК 2015 НР-108%. СП-8%	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами НР-72%, СП-8%	м2	4	2494,51 102,37	236,84 70,22	9978,04 409,48	947,36 280,88	8621,20 –	745,59 857,89	11581,52
29	E11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР-84%, СП-8%	м3 подушки	3,9	4644,54 2017,60	204,74 95,59	18113,71 7868,64	798,48 372,80	9416,59 –	6922,81 2002,92	27039,44

30	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" (расчстка русла с двух сторон) с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3 НР-72%, СП-8%	м3 грунта	30	197,17	186,54	5915,10	5596,20	–	1253,66	7742,27
					10,63	47,41	318,90	1422,30	–	573,50	
	Итого по разделу 1:						**399 275,63**				
		Раздел 2. Устройство круглых ж/б труб д-0,5м									
		Укрепление									
45	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Ихм.и доп.вып.16	Откосы земляного полотна. Укрепление на входе бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (8см) НР-72%, СП-8%	м2 укрепляемой поверхности	16	4862,49	173,16	77799,84	2770,56	55450,72	14575,45	99765,31
					1223,66	41,57	19578,56	665,12	–	7390,02	
46	Е11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16 К=2	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины НР-72%. СП-8%	м2 укрепляемой поверхности	16	-761,81	-3,48	-12188,96	-55,68	-9687,52	-1767,17	-15072,62
					-152,86	-0,54	-2445,76	-8,64	–	-1116,49	
47	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Откосы земляного полотна. Укрепление на выходе бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (12см) НР-72%, СП-8%	м2 укрепляемой поверхности	16	4862,49	173,16	77799,84	2770,56	55450,72	14575,45	99765,31
					1223,66	41,57	19578,56	665,12	–	7390,02	
48	Е11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16 К=2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины НР-72%, СП-8%	м2 укрепляемой поверхности	16	761,81	3,48	12188,96	55,68	9687,52	1767,17	15072,62
					152,86	0,54	2445,76	8,64	–	1116,49	
49	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах НР-84%, СП-8%	т арматуры	0,069	59480,80	–	4104,18	–	23,19	3428,03	8134,79
					59144,80	–	4080,99	–	–	602,58	
50	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП-8%	т	0,069	249040,00	–	17183,76	–	17183,76	–	18558,46
					–	–	–	–	–	1374,70	

51	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР-84%, СП-8%	м3 подушки	3	4644,54	204,74	13933,62	614,22	7266,60	5325,24	20799,57
					2017,60	95,59	6052,80	286,77	–	1540,71	
52	Е11-010104-0503 1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР-72%, СП-8%	м3 грунта	12	42,33	42,33	507,96	507,96	–	112,15	669,72
					–	12,98	–	155,76	–	49,61	
53	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР-72%, СП-8%	м3 уплотненного грунта	12	194,05	91,62	2328,60	1099,44	–	1250,55	3865,49
					102,43	42,31	1229,16	507,72	–	286,33	
54	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР-72%, СП-8%	м3 уплотненного грунта	12	82,55	69,76	990,60	837,12	37,20	226,45	1314,42
					9,69	16,52	116,28	198,24	–	97,36	
55	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" (расчистка русла с двух сторон) с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3 НР-72%, СП-8%	м3 грунта	12	197,17	186,54	2366,04	2238,48	–	501,47	3096,91
					10,63	47,41	127,56	568,92	–	229,40	
	Итого по разделу 2:						**255 969,98**				
	Итого:						**655 245,61**				

Локальная смета № 2-1-9 Дорожные устройства и обстановка дороги

Раздел 1. Дорожные знаки

1	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР-108%, СП-8%	шт.	189	4932,51	822,10	932244,39	155376,90	91024,29	795716,91	1866198,21
					3628,80	269,48	685843,20	50931,72	–	138236,90	
2	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР-108%, СП-8%	шт.	14	886,21	–	12406,94	–	1452,50	11830,80	26176,75
					782,46	–	10954,44	–	–	1939,02	

3	С124-010201-0111 2401-0201-0111 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП-8%	шт.	4	8959,00 –	– –	35836,00 –	– –	35836,00 –	– 2866,88	38702,88
4	С124-010202-0713 2401-0202-0713 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014 СП-8%	шт.	4	8881,00 –	– –	35524,00 –	– –	35524,00 –	– 2841,92	38365,92*
5	С124-010201-0115 2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП-8%	шт.	19	9122,00 –	– –	173318,00 –	– –	173318,00 –	– 13865,44	187183,44
6	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 СП-8%	шт.	19	7792,00 –	– –	148048,00 –	– –	148048,00 –	– 11843,84	159891,84
7	С124-010201-0115 2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП-8%	шт.	6	9122,00 –	– –	54732,00 –	– –	54732,00 –	– 4378,56	59110,56
8	С124-010201-0115 2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП-8%	шт.	6	9122,00 –	– –	54732,00 –	– –	54732,00 –	– 4378,56	59110,56

9	С124-010202-0713 2401-0202-0713 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014 СП-8%	шт.	6	8881,00 –	– –	53286,00 –	– –	53286,00 –	– 4262,88	57548,88
10	С124-010201-0104 2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП-8%	шт.	20	8068,00 –	– –	161360,00 –	– –	161360,00 –	– 12908,80	174268,80
11	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 СП-8%	шт.	20	7792,00 –	– –	155840,00 –	– –	155840,00 –	– 12467,20	168307,20
12	С124-010201-0104 2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП-8%	шт.	5	8068,00 –	– –	40340,00 –	– –	40340,00 –	– 3227,20	43567,20
13	С124-010201-0115 2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП-8%	шт.	5	9122,00 –	– –	45610,00 –	– –	45610,00 –	– 3648,80	49258,80
14	С124-010202-0713 2401-0202-0713 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014 СП-8%	шт.	5	8881,00 –	– –	44405,00 –	– –	44405,00 –	– 3552,40	47957,40
15	С124-010201-0108 2401-0201-0108 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние восьмиугольные 2.5, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП-8%	шт.	1	14835,00 –	– –	14835,00 –	– –	14835,00 –	– 1186,80	16021,80

16	С124-010201-0115 2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП-8%	шт.	1	9122,00 – –	– – –	9122,00 – –	– – –	9122,00 – –	– 729,76	9851,76
17	С124-010202-0713 2401-0202-0713 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014 СП-8%	шт.	1	8881,00 – –	– – –	8881,00 – –	– – –	8881,00 – –	– 710,48	9591,48
18	С124-010201-0122 2401-0201-0122 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП-8%	шт.	4	19885,00 – –	– – –	79540,00 – –	– – –	79540,00 – –	– 6363,20	85903,20
19	С124-010202-0701 2401-0202-0701 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014 СП-8%	шт.	8	5953,00 – –	– – –	47624,00 – –	– – –	47624,00 – –	– 3809,92	51433,92
20	С124-010201-0211 2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП-8%	шт.	1	11517,00 – –	– – –	11517,00 – –	– – –	11517,00 – –	– 921,36	12438,36
21	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 СП-8%	шт.	1	7792,00 – –	– – –	7792,00 – –	– – –	7792,00 – –	– 623,36	8415,36
22	С124-010201-0401 2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП-8%	м2	0,7	20839,00 – –	– – –	14587,30 – –	– – –	14587,30 – –	– 1166,98	15754,28

23	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 СП-8%	шт.	2	7792,00	–	15584,00	–	15584,00	–	16830,72
					–	–	–	–	–	1246,72	
24	С124-010201-0401 2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП-8%	м2	0,7	20839,00	–	14587,30	–	14587,30	–	15754,28
					–	–	–	–	–	1166,98	
25	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 СП-8%	шт.	2	7792,00	–	15584,00	–	15584,00	–	16830,72
					–	–	–	–	–	1246,72	
26	С124-010201-0127 2401-0201-0127 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП-8%	шт.	11	13283,00	–	146113,00	–	146113,00	–	157802,04
					–	–	–	–	–	11689,04	
27	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 СП-8%	шт.	11	7792,00	–	85712,00	–	85712,00	–	92568,96
					–	–	–	–	–	6856,96	
28	С124-010201-0115 2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП-8%	шт.	1	9122,00	–	9122,00	–	9122,00	–	9851,76
					–	–	–	–	–	729,76	
29	С124-010201-0401 2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП-8%	м2	0,25	20839,00	–	5209,75	–	5209,75	–	5626,53
					–	–	–	–	–	416,78	

30	С124-010202-0713 2401-0202-0713 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014 СП-8%	шт.	1	8881,00 –	– –	8881,00 –	– –	8881,00 –	– 710,48	9591,48
31	С124-010201-0115 2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП-8%	шт.	1	9122,00 –	– –	9122,00 –	– –	9122,00 –	– 729,76	9851,76
32	С124-010201-0401 2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП-8%	м2	0,25	20839,00 –	– –	5209,75 –	– –	5209,75 –	– 416,78	5626,53
33	С124-010202-0713 2401-0202-0713 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014 СП-8%	шт.	1	8881,00 –	– –	8881,00 –	– –	8881,00 –	– 710,48	9591,48
34	С124-010201-0115 2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП-8%	шт.	112	9122,00 –	– –	1021664,00 –	– –	1021664,00 –	– 81733,12	1103397,12
35	С124-010202-0713 2401-0202-0713 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014 СП-8%	шт.	56	8881,00 –	– –	497336,00 –	– –	497336,00 –	– 39786,88	537122,88
	Итого по разделу 1:						**5 175 504,96**				
					Раздел 2. Фундаменты						
36	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4м - ТИП ф1 НР-118%. СП-8%	шт. сборных конструкций	111	2261,01 990,00	1271,01 468,37	250972,11 109890,00	141082,11 51989,07	– –	191017,30 35359,15	477348,56

37	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956.93, ГОСТ 24476-80) СП-8%	м3	38,85	42317,00	–	1644015,45	–	1644015,45	–	1775536,69
					–	–	–	–	–	131521,24	
38	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек бетоном В15 НР-91%, СП-8%	м3	18,87	28732,94	1096,18	542190,58	20684,92	497330,36	26214,83	613877,85
					1281,15	245,48	24175,30	4632,21	–	45472,43	
39	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты НР-93%, СП-8%	м3	33,3	3746,05	1033,80	124743,46	34425,54	63304,96	37938,89	175696,94
					811,20	413,86	27012,96	13781,54	–	13014,59	
	Итого по разделу 2:						3 042 460,04				
	Раздел 3. Устройство дорожной разметки краской механизированным способом с применением стеклянных светоотражающих микрошариков										
40	Е11-270903-0201 1127-0903-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная. НР-108%, СП-8%	км линии	7,742	301285,73	3267,26	2332554,12	25295,13	2281185,71	41077,44	2563522,08
					3367,77	1545,00	26073,28	11961,39	–	189890,52	
41	Е11-270903-0203 1127-0903-0203 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 НР-108%, СП-8%	км линии	2,61	80298,23	3267,26	209578,38	8527,55	192260,95	13848,12	241300,62
					3367,77	1545,00	8789,88	4032,45	–	17874,12	
42	Е11-270903-0204 1127-0903-0204 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 НР-108%, СП-8%	км линии	0,75	227623,23	3267,26	170717,42	2450,44	165741,15	3979,34	188672,51
					3367,77	1545,00	2525,83	1158,75	–	13975,74	

37	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956.93. ГОСТ 24476-80) СП-8%	м3	38,85	42317,00	–	1644015,45	–	1644015,45	–	1775536,69
					–	–	–	–	–	131521,24	
38	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек бетоном В15 НР-91%, СП-8%	м3	18,87	28732,94	1096,18	542190,58	20684,92	497330,36	26214,83	613877,85
					1281,15	245,48	24175,30	4632,21	–	45472,43	
39	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты НР-93%, СП-8%	м3	33,3	3746,05	1033,80	124743,46	34425,54	63304,96	37938,89	175696,94
					811,20	413,86	27012,96	13781,54	–	13014,59	
	Итого по разделу 2:						**3 042 460,04**				
	Раздел 3. Устройство дорожной разметки краской механизированным способом с применением стеклянных светоотражающих микрошариков										
40	Е11-270903-0201 1127-0903-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная. НР-108%, СП-8%	км линии	7,742	301285,73	3267,26	2332554,12	25295,13	2281185,71	41077,44	2563522,08
					3367,77	1545,00	26073,28	11961,39	–	189890,52	
41	Е11-270903-0203 1127-0903-0203 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 НР-108%, СП-8%	км линии	2,61	80298,23	3267,26	209578,38	8527,55	192260,95	13848,12	241300,62
					3367,77	1545,00	8789,88	4032,45	–	17874,12	
42	Е11-270903-0204 1127-0903-0204 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 НР-108%, СП-8%	км линии	0,75	227623,23	3267,26	170717,42	2450,44	165741,15	3979,34	188672,51
					3367,77	1545,00	2525,83	1158,75	–	13975,74	

43	Е11-270903-0202 1127-0903-0202 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 НР-108%, СП-8%	км линии	0,118	153960,73	3267,26	18167,37	385,54	17384,43	626,08	20296,93
					3367,77	1545,00	397,40	182,31	–	1503,48	
44	Е11-270903-0204 1127-0903-0204 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 НР-108%, СП-8%	км линии	0,194	227623,23	3267,26	44158,91	633,85	42871,71	1029,32	48803,29
					3367,77	1545,00	653,35	299,73	–	3615,06	
45	Е11-270903-0401 1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.19	Проезжая часть. Нанесение тип 1.13 разметки вручную НР-108%, СП-8%	м2 разметки	2,53	5984,87	15,80	15141,72	39,97	13933,32	1273,74	17728,69
					461,83	4,33	1168,43	10,95	–	1313,24	
46	Е11-270903-0401 1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.19	Проезжая часть. Нанесение тип 1.14.1 разметки вручную НР-108%, СП-8%	м2 разметки	774	5984,87	15,80	4632289,38	12229,20	4262603,76	389672,47	5423718,79
					461,83	4,33	357456,42	3351,42	–	401756,95	
47	Е11-270903-0401 1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.19	Проезжая часть. Нанесение тип 1.16.1 разметки вручную НР-108%, СП-8%	м2 разметки	19	5984,87	15,80	113712,53	300,20	104637,56	9565,60	133140,38
					461,83	4,33	8774,77	82,27	–	9862,25	
48	Е11-270903-0401 1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.19	Проезжая часть. Нанесение тип 1.16.3 разметки вручную НР-108%, СП-8%	м2 разметки	10	5984,87	15,80	59848,70	158,00	55072,40	5034,53	70073,89
					461,83	4,33	4618,30	43,30	–	5190,66	
49	Е11-270903-0401 1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.19	Проезжая часть. Нанесение тип 1.17 разметки вручную НР-108%, СП-8%	м2 разметки	21	5984,87	15,80	125682,27	331,80	115652,04	10572,51	147155,16
					461,83	4,33	9698,43	90,93	–	10900,38	

50	E11-270903-0401 1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.19	Проезжая часть. Нанесение тип 1.20 разметки вручную НР-108%, СП-8%	м2 разметки	2,3	5984,87 461,83	15,80 4,33	13765,20 1062,21	36,34 9,96	12666,65 –	1157,94 1193,85	16116,99
51	E11-270903-0401 1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.19	Проезжая часть. Нанесение тип 2.7 разметки вручную НР-108%, СП-8%	м2 разметки	12	5984,87 461,83	15,80 4,33	71818,44 5541,96	189,60 51,96	66086,88 –	6041,43 6228,79	84088,66
	Итого по разделу 3:						**8 954 618,00**				
		Раздел 4. Установка металлического барьерного ограждения									
52	E11-270901-0502 1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м НР-108%, СП-8%	м	244	567,51 311,54	255,97 44,98	138472,44 76015,76	62456,68 10975,12	– –	93950,15 18593,81	251016,40
53	С124-010202-0207 2401-0202-0207 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012 П-8%	шт.	25	33701,00 –	– –	842525,00 –	– –	842525,00 –	– 67402,00	909927,00
54	С124-010202-0103 2401-0202-0103 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012 СП-8%	шт.	51	16482,00 –	– –	840582,00 –	– –	840582,00 –	– 67246,56	907828,56
55	С124-010202-0502 2401-0202-0502 РСНБ РК 2015	Связь продольная СП-8%	шт.	51	2494,00 –	– –	127194,00 –	– –	127194,00 –	– 10175,52	137369,52
56	С124-010202-0304 2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012 СП-8%	шт.	51	3326,00 –	– –	169626,00 –	– –	169626,00 –	– 13570,08	183196,08
57	С121-050101-0501 2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3.9 мм ГОСТ 19281-2014 Сп-8%	т	0,051	287395,00 –	– –	14657,14 –	– –	14657,14 –	– 1172,57	15829,71

58	С124-010202-0401 2401-0202-0401 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012 СП-8%	шт.	25	808,00 –	– –	20200,00 –	– –	20200,00 –	– 1616,00	21816,00
59	С121-050101-0501 2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3.9 мм ГОСТ 19281-2014 СП-8%	т	0,00375	287395,00 –	– –	1077,73 –	– –	1077,73 –	– 86,22	1163,95
60	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 СП-8%	кг	83,55636	1052,00 –	– –	87901,29 –	– –	87901,29 –	– 7032,10	94933,39
		Итого по разделу 4:					**2 523 080,61**				
		Итого:					**19 695 663,52**				

Локальная смета № 4-1-2 Наружное электроосвещение ул.Колхозная

Раздел 1. Ул.Колхозная

3	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР-93%, СП-8%	м3 основания	0,2	5179,75 884,00	1758,80 752,36	1035,95 176,80	351,76 150,47	507,39 –	304,36 107,22	1447,53
6	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство НР-80%, СП-8%	опора	5	12318,32 2506,14	– –	61591,60 12530,70	– –	49060,90 –	10024,56 5729,29	77345,45
7	Е11-330303-0109 1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 . Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м НР-80% ,СП-8%	опора	5	7741,51 2680,92	5060,59 2153,61	38707,55 13404,60	25302,95 10768,05	– –	19338,12 4643,65	62689,32
8	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка НР-80%, СП-8%	светильник	5	1929,44 1746,66	165,06 81,24	9647,20 8733,30	825,30 406,20	88,60 –	7311,60 1356,70	18315,50
9	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР-72%, СП-8%	м кабеля	17,5	455,30	180,96	7967,75	3166,80	1246,70	3259,87	12125,83

				203,10	55,62	3554,25	073,35	–	898,21	
11 Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР-72%, СП-8%	шт.	5	2357,34	106,70	11786,70	533,50	6664,70	3398,44	16399,95
				917,70	26,31	4588,50	131,55	–	1214,81	
13 Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР-80%. СП-8%	км линии	0,142	120859,09	24286,17	17161,99	3448,64	7589,46	6043,17	25061,57
				43126,02	10070,93	6123,89	1430,07	–	1856,41	
	Материалы									
22 С123-061201-1316 2306-1201-1316 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП-8%	км	0,142	373882,00	–	53091,24	–	53091,24	–	57338,54
				–	–	–	–	–	4247,30	
23 С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 СП-8%	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП-8%	м3	1,095	28349,00	–	31042,16	–	31042,16	–	33525,53
				–	–	–	–	–	2483,37	
24 С123-070405-0107 2307-0405-0107 РСНБ РК 2015	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012 СП-8%	шт.	5	88718,00	–	443590,00	–	443590,00	–	479077,20
				–	–	–	–	–	35487,20	
25 С123-070405-0304 2307-0405-0304 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15, толщиной 3,2 мм СП-8%	шт.	5	5562,00	–	27810,00	–	27810,00	–	30034,80
				–	–	–	–	–	2224,80	
26 С123-060145-1504 2306-0145-1504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП-8%	км	0,0175	297270,00	–	5202,23	–	5202,23	–	5618,41
				–	–	–	–	–	416,18	

27	С123-070106-0303 2307-0106-0303 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 150W, 150 Вт, 19500 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014 СП-8%	шт.	5	85298,00 –	– –	426490,00 –	– –	426490,00 –	– 34119,20	460609,20
40	С121-130816-0803 2113-0816-0803 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E СП-8%	комплект	5	1597,00 –	– –	7985,00 –	– –	7985,00 –	– 638,80	8623,80
41	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 СП-8%	м	10	501,00 –	– –	5010,00 –	– –	5010,00 –	– 400,80	5410,80
42	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скреперы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 СП-8%	шт.	10	130,00 –	– –	1300,00 –	– –	1300,00 –	– 104,00	1404,00
43	С124-040207-0717 2404-0207-0717 РСНБ РК	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017 СП-8%	шт.	10	48,00 –	– –	480,00 –	– –	480,00 –	– 38,40	518,40
44	С124-040207-3155 2404-0207-3155 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р4Х-120D ГОСТ Р 51177-2017 СП-8%	шт.	10	2717,00 –	– –	27170,00 –	– –	27170,00 –	– 2173,60	29343,60
45	С124-040207-5958 2404-0207-5958 РСНБ РК 2015	Корпус предохранителя/Корпус одноклинового зажима (Литье стальное) Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 977-88 СП-8%	шт.	5	7807,00 –	– –	39035,00 –	– –	39035,00 –	– 3122,80	42157,80
46	С123-070207-0211 2307-0207-0211 РСНБ РК 2015	Съемный предохранитель/Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	5	1237,00 –	– –	6185,00 –	– –	6185,00 –	– 494,80	6679,80
	Итого по разделу 1:						**1 373 727,03**				
	Итого:						**1 373 727,03**				

Локальная смета № 4-1-3 Наружное электроосвещение ул.К.Маркса

Раздел 1. Ул.К. Маркса

3	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР-93%, СП-8%	м3 основания	0,4	5179,75	1758,80	2071,90	703,52	1014,78	608,72	2895,07
					884,00	752,36	353,60	300,94	–	214,45	
6	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство НР-80%, СП-8%	опора	6	12318,32	–	73909,92	–	58873,08	12029,47	92814,54
					2506,14	–	15036,84	–	–	6875,15	
7	Е11-330303-0109 1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 . Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м НР-80% ,СП-8%	опора	6	7741,51	5060,59	46449,06	30363,54	–	23205,74	75227,18
					2680,92	2153,61	16085,52	12921,66	–	5572,38	
8	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка НР-80%, СП-8%	светильник	6	1929,44	165,06	11576,64	990,36	106,32	8773,92	21978,60
					1746,66	81,24	10479,96	487,44	–	1628,04	
9	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР-72%, СП-8%	м кабеля	21	455,30	180,96	9561,30	3800,16	1496,04	3911,85	14551,00
					203,10	55,62	4265,10	1168,02	–	1077,85	
11	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР-72%, СП-8%	шт.	6	2357,34	106,70	14144,04	640,20	7997,64	4078,12	19679,93
					917,70	26,31	5506,20	157,86	–	1457,77	
13	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР-80%. СП-8%	км линии	0,18	120859,09	24286,17	21754,64	4371,51	9620,45	7660,36	31768,20
					43126,02	10070,93	7762,68	1812,77	–	2353,20	
		Материалы									
24	С123-061201-1316 2306-1201-1316 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП-8%	км	0,18	373882,00	–	67298,76	–	67298,76	–	72682,66
					–	–	–	–	–	5383,90	

25	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 СП-8%	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП-8%	м3	1,314	28349,00	–	37250,59	–	37250,59	–	40230,64
					–	–	–	–	–	2980,05	
26	С123-070405-0107 2307-0405-0107 РСНБ РК 2015	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012 СП-8%	шт.	6	88718,00	–	532308,00	–	532308,00	–	574892,64
					–	–	–	–	–	42584,64	
27	С123-070405-0304 2307-0405-0304 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15, толщиной 3,2 мм СП-8%	шт.	6	5562,00	–	33372,00	–	33372,00	–	36041,76
					–	–	–	–	–	2669,76	
28	С123-060145-1504 2306-0145-1504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП-8%	км	0,021	297270,00	–	6242,67	–	6242,67	–	6742,08
					–	–	–	–	–	499,41	
29	С123-070106-0303 2307-0106-0303 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 150W, 150 Вт, 19500 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014 СП-8%	шт.	6	85298,00	–	511788,00	–	511788,00	–	552731,04
					–	–	–	–	–	40943,04	
42	С121-130816-0803 2113-0816-0803 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E СП-8%	комплект	6	1597,00	–	9582,00	–	9582,00	–	10348,56
					–	–	–	–	–	766,56	
43	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 СП-8%	м	12	501,00	–	6012,00	–	6012,00	–	6492,96
					–	–	–	–	–	480,96	
44	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скреперы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 СП-8%	шт.	12	130,00	–	1560,00	–	1560,00	–	1684,80

					–	–	–	–	–	124,80	
46	С124-040207-3155 2404-0207-3155 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р4Х-120D ГОСТ Р 51177-2017 СП-8%	шт.	12	2717,00	–	32604,00	–	32604,00	–	35212,32
					–	–	–	–	–	2608,32	
47	С124-040207-5958 2404-0207-5958 РСНБ РК 2015	Корпус предохранителя/Корпус одноклинового зажима (Литье стальное) Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 977-88 СП-8%	шт.	6	7807,00	–	46842,00	–	46842,00	–	50589,36
					–	–	–	–	–	3747,36	
48	С123-070207-0211 2307-0207-0211 РСНБ РК 2015	Съемный предохранитель/Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	6	1237,00	–	7422,00	–	7422,00	–	8015,76
					–	–	–	–	–	593,76	
	Итого по разделу 1:						**1 654 579,10**				
	Итого:						**1 654 579,10**				

Локальная смета № 4-1-4 Наружное электроосвещение ул. Западная

Раздел 1. Ул.Западная

3	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР-93%, СП-8%	м3 основания	0,07	5179,75	1758,80	362,58	123,12	177,58	106,53	506,65
					884,00	752,36	61,88	52,67	–	37,53	
6	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство НР-80%, СП-8%	опора	6	12318,32	–	73909,92	–	58873,08	12029,47	92814,54
					2506,14	–	15036,84	–	–	6875,15	
7	Е11-330303-0109 1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 . Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м НР-80% ,СП-8%	опора	6	7741,51	5060,59	46449,06	30363,54	–	23205,74	75227,18
					2680,92	2153,61	16085,52	12921,66	–	5572,38	
8	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка НР-80%, СП-8%	светильник	6	1929,44	165,06	11576,64	990,36	106,32	8773,92	21978,60
					1746,66	81,24	10479,96	487,44	–	1628,04	
9	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР-72%, СП-8%	м кабеля	21	455,30	180,96	9561,30	3800,16	1496,04	3911,85	14550,99

				203,10	55,62	4265,10	1168,02	–	1077,85	
11	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР-72%, СП-8%	шт.	6	2357,34	106,70	14144,04	640,20	7997,64	4078,12	19679,93
					917,70	26,31	5506,20	157,86	–	1457,77	
13	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР-80%. СП-8%	км линии	0,172	120859,09	24286,17	20787,76	4177,22	9192,86	7319,90	30356,27
					43126,02	10070,93	7417,68	1732,20	–	2248,61	
		Материалы									
24	С123-061201-1316 2306-1201-1316 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП-8%	км	0,172	373882,00	–	64307,70	–	64307,70	–	69452,32
					–	–	–	–	–	5144,62	
25	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 СП-8%	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП-8%	м3	1,314	28349,00	–	37250,58	–	37250,58	–	40230,63
					–	–	–	–	–	2980,05	
26	С123-070405-0107 2307-0405-0107 РСНБ РК 2015	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012 СП-8%	шт.	6	88718,00	–	532308,00	–	532308,00	–	574892,64
					–	–	–	–	–	42584,64	
27	С123-070405-0304 2307-0405-0304 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15, толщиной 3,2 мм СП-8%	шт.	6	5562,00	–	33372,00	–	33372,00	–	36041,76
					–	–	–	–	–	2669,76	
28	С123-060145-1504 2306-0145-1504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП-8%	км	0,021	297270,00	–	6242,66	–	6242,66	–	6742,07
					–	–	–	–	–	499,41	

29	С123-070106-0303 2307-0106-0303 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 150W, 150 Вт, 19500 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014 СП-8%	шт.	6	85298,00 –	– –	511788,00 –	– –	511788,00 –	– 40943,04	552731,04
42	С121-130816-0803 2113-0816-0803 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E СП-8%	комплект	6	1597,00 –	– –	9582,00 –	– –	9582,00 –	– 766,56	10348,56
43	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 СП-8%	м	12	501,00 –	– –	6012,00 –	– –	6012,00 –	– 480,96	6492,96
44	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скреперы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 СП-8%	шт.	6	130,00 –	– –	780,00 –	– –	780,00 –	– 62,40	842,40
45	С124-040207-0717 2404-0207-0717 РСНБ РК	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017 СП-8%	шт.	12	48,00 –	– –	576,00 –	– –	576,00 –	– 46,08	622,08
46	С124-040207-3155 2404-0207-3155 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р4Х-120D ГОСТ Р 51177-2017 СП-8%	шт.	12	2717,00 –	– –	32604,00 –	– –	32604,00 –	– 2608,32	35212,32
47	С124-040207-5958 2404-0207-5958 РСНБ РК 2015	Корпус предохранителя/Корпус одноклинового зажима (Литье стальное) Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 977-88 СП-8%	шт.	6	7807,00 –	– –	46842,00 –	– –	46842,00 –	– 3747,36	50589,36
48	С123-070207-0211 2307-0207-0211 РСНБ РК 2015	Съемный предохранитель/Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	6	1237,00 –	– –	7422,00 –	– –	7422,00 –	– 593,76	8015,76
	Итого по разделу 1:						**1 647 328,06**				
	Итого:						**1 647 328,06**				

Локальная смета № 5-1-1 Сети связи

Демонтажные работы

1	Е11-330210-0301 1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных НР-80%, СП-8%	шт.	11	2806,33 1008,45	1797,88 905,56	30869,63 11092,95	19776,68 9961,16	– –	16843,29 3817,03	51529,95
2	Ц13-100105-0504- 1310-0105-0504 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.19 Р.1310 ТЧ п.6 Кзто=0.5. Кзм=0.5	Кабель массой 1 м до 3 кг. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов. НР-61%. СП-8%	м кабеля	506	252,81 217,88	34,93 10,36	127919,33 110244,75	17674,58 5242,16	– –	70447,02 15869,31	214235,65
3	Ц13-100105-0504- 1310-0105-0504 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.19 Р.1310 ТЧ п.6 Кзто=0.5. Кзм=0.5	Кабель массой 1 м до 3 кг. Монтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов. НР-61%. СП-8%	ящик	4	10763,98 8124,00	2639,98 1171,21	43055,92 32496,00	10559,92 4684,84	– –	22680,31 5258,90	70995,13
	Монтажные работы										
4	Ц13-100902-1002 1310-0902-1002 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 4 кг. Подвешивание на столбовой линии НР-61%, СП-8%	м кабеля	510	669,97 228,00	86,07 38,18	341684,70 116280,00	43895,70 19471,80	181509,00 –	82808,60 33959,46	458452,76
5	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР-72%, СП-8%	м кабеля	24	457,63 203,10	209,33 66,73	10983,12 4874,40	5023,92 1601,52	1084,80 –	4662,66 1251,66	16897,44
6	Ц13-100902-0914 1310-0902-0914 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.19	Кабель. Защита металлическими желобами на стене деревянной или кирпичной НР-61%, СП-8%	м ограждения	24	1242,22 238,14	183,12 81,24	29813,28 5715,36	4394,88 1949,76	19703,04 –	4675,72 2759,12	37248,12
7	Е11-340203-0106 1134-0203-0106 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Опоры деревянные одинарные высотой до 8,5 м угловой опоры с 2-мя приставами. Установка бурильно-крановой машиной НР-76%, СП-8%	опора	7	3779,21 2224,04	1501,14 567,52	26454,47 15568,28	10507,98 3972,64	378,21 –	14851,10 3304,45	44610,01

8	Е11-340203-0106 1134-0203-0106 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Опоры деревянные одинарные высотой до 8,5 м угловой опоры с 1-ой приставами. Установка бурильно-крановой машиной НР-76%, СП-8%	опора	4	3779,21	1501,14	15116,84	6004,56	216,12	8486,34	25491,44
					2224,04	567,52	8896,16	2270,08	–	1888,25	
9	Ц13-100902-0702 1310-0902-0702 РСНБ РК 2015	Кабели парные емкостью 100х2. Прослушивание и измерение переходных затуханий. НР-61%, СП-8%	кабель	4	5416,00	–	21664,00	–	–	13215,04	37669,36
					5416,00	–	21664,00	–	–	2790,32	
10	Ц13-100902-0701 1310-0902-0701 РСНБ РК 2015	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройство НР-61% ,СП-8%	пара	40	176,93	–	7077,20	–	36,40	4294,89	12281,85
					176,02	–	7040,80	–	–	909,77	
11	Ц13-100902-0404 1310-0902-0404 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость до 50х2. Монтаж в колодцах НР-61%, СП-8%	шт.	1	13702,07	2624,72	13702,07	2624,72	871,35	6935,97	22289,08
					10206,00	1164,44	10206,00	1164,44	–	1651,04	
12	Ц13-100406-0105 1310-0406-0105 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.18	Заземление высокочастотное. Монтаж по стенам НР-61%, СП-8%	м	7	984,38	–	6890,66	–	466,76	3918,58	11673,98
					917,70	–	6423,90	–	–	864,74	
13	Е11-330105-1102 1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР-80%, СП-8%	1 заземлитель	1	2063,76	52,44	2063,76	52,44	1251,54	607,82	2885,31
					759,78	–	759,78	–	–	213,73	
14	Ц13-100902-0916 1310-0902-0916 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.19	прим.Кабель. Защита заземления деревянной рейкой НР-61%, СП-8%	м ограждения	5	876,33	183,12	4381,65	915,60	1198,05	1631,26	6493,94
					453,60	81,24	2268,00	406,20	–	481,03	
15	Ц13-100901-1301 1310-0901-1301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	Участок усилительный смонтированный. Измерение сопротивления изоляции НР-61%, СП-8%	измерение	1	4146,10	1790,10	4146,10	1790,10	–	1858,39	6484,85
					2356,00	690,54	2356,00	690,54	–	480,36	

16	Е11-340206-0402 1134-0206-0402 РСНБ РК 2015	Молниеотвод. Устройство к опорам высотой свыше 8,5 м НР-76%, СП-8%	молниеотвод	1	1168,02	–	1168,02	–	–	887,70	2220,17
					1168,02	–	1168,02	–	–	164,46	
17	Ц13-100902-0910 1310-0902-0910 РСНБ РК 2015	Ящик кабельный емкостью до 10х2. Монтаж при установке на столбе НР-61%, СП-8%	ящик	4	29464,82	5279,96	117859,28	21119,84	31747,44	45360,62	176277,50
					16248,00	2342,42	64992,00	9369,68	–	13057,59	
18	Ц13-100902-0701 1310-0902-0701 РСНБ РК 2015	Переключение абонентских проводов на ЯКГ 10х2 НР-61%, СП-8%	пара	40	176,93	–	7077,20	–	36,40	4294,89	12281,85
					176,02	–	7040,80	–	–	909,77	
	Строительство телефонной канализаций										
19	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР-76%, СП-8%	канало-километр трубопровода	0,035	149723,08	–	5240,31	–	59,29	3937,57	9912,11
					148029,00	–	5181,02	–	–	734,23	
20	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР-72%, СП-8%	м3 грунта	9,38	1686,30	–	15817,49	–	–	11388,60	29382,57
					1686,30	–	15817,49	–	–	2176,49	
21	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР-72%, СП-8%	м3 грунта	6,02	879,66	–	5295,55	–	–	3812,80	9837,02
					879,66	–	5295,55	–	–	728,67	
22	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство Нр-93%, СП-8%	м3 основания	2,8	3746,05	1033,80	10488,94	2894,64	5322,94	3190,06	14773,32
					811,20	413,86	2271,36	1158,81	–	1094,32	
	Строительство телефонной канализаций										
23	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР-76%, СП-8%	канало-километр трубопровода	0,02	149723,08	–	2994,46	–	33,88	2250,04	5664,06
					148029,00	–	2960,58	–	–	419,56	
24	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР-72%, СП-8%	м3 грунта	5,36	1686,30	–	9038,57	–	–	6507,77	16790,05
					1686,30	–	9038,57	–	–	1243,71	

25	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР-72%, СП-8%	м3 грунта	2,88	879,66	–	2533,42	–	–	1824,06	4706,08
					879,66	–	2533,42	–	–	348,60	
26	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство Нр-93%, СП-8%	м3 основания	1,6	3746,05	1033,80	5993,68	1654,08	3041,68	1822,89	8441,89
					811,20	413,86	1297,92	662,18	–	625,33	
27	Е11-340201-1201 1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб НР-76%, СП-8%	канал	1	1087,16	–	1087,16	–	112,32	740,88	1974,28
					974,84	–	974,84	–	–	146,24	
28	Ц13-100902-0927 1310-0902-0927 РСНБ РК 2015	Канал кабельной. Герметизация НР-61%, СП-8%	канал	1	1401,40	–	1401,40	–	1266,00	82,59	1602,71
					135,40	–	135,40	–	–	118,72	
29	Ц13-080201-0403 1308-0201-0403 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Защита кабеля и телефонной канализаций ж/б плитами НР-72%, СП-8%	м кабеля	19	514,64	433,40	9778,16	8234,60	–	3500,58	14341,03
					81,24	174,65	1543,56	3318,35	–	1062,30	
30	Ц13-100901-1508 1310-0901-1508 РСНБ РК 2015	Столбик замерный для линии связи. Установка НР-61%, СП-8%	шт.	1	9207,14	915,60	9207,14	915,60	6211,54	1516,58	11581,62
					2080,00	406,20	2080,00	406,20	–	857,90	
		Кабельные изделия									
31	С123-060401-0124 2306-0401-0124 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 СП-8%	км	0,534	184670,00	–	98613,78	–	98613,78	–	106502,88
					–	–	–	–	–	7889,10	
32	С123-060401-1323 2306-0401-1323 РСНБ РК 2015	Кабель связи МКППэп 5х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 СП-8%	км	0,25	151921,00	–	37980,25	–	37980,25	–	41018,67
					–	–	–	–	–	3038,42	
33	С123-060401-1301 2306-0401-1301 РСНБ РК 2015	Кабель связи МКППэпТ 1х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 СП-8%	км	0,58	126941,00	–	73625,78	–	73625,78	–	79515,84
					–	–	–	–	–	5890,06	

34	С123-061703-0336 2306-1703-0336 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ВССК 50(13/25Е)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 СП-8%	шт.	1	9667,00	–	9667,00	–	9667,00	–	10440,36
					–	–	–	–	–	773,36	
35	С123-061703-4501 2306-1703-4501 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные типа POLJ-01/5X1-6 для 5-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 СП-8%	шт.	6	8627,00	–	51762,00	–	51762,00	–	55902,96
					–	–	–	–	–	4140,96	
		Материалы									
36	С123-010501-1406 2301-0501-1406 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП-8%	м	35	254,00	–	8890,00	–	8890,00	–	9601,20
					–	–	–	–	–	711,20	
37	С123-010501-1412 2301-0501-1412 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110x8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП-8%	м	20	2023,00	–	40460,00	–	40460,00	–	43696,80
					–	–	–	–	–	3236,80	
38	С121-070104-0104 2107-0104-0104 РСНБ РК 2015	Лесоматериалы круглые из пропитанной ели и пихты для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжение ниже 35 кВ, диаметром от 140 мм, длиной до 13 м ГОСТ 9463-88 СП-8%	м3	2,31	39149,00	–	90434,19	–	90434,19	–	97668,93
					–	–	–	–	–	7234,74	
39	С121-040406-0103 2104-0406-0103 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013 СП-8%	шт.	25	13051,00	–	326275,00	–	326275,00	–	352377,00
					–	–	–	–	–	26102,00	

40	С121-070104-0104 2107-0104-0104 РСНБ РК 2015	Лесоматериалы круглые из пропитанной ели и пихты для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжение ниже 35 кВ, диаметром от 140 мм, длиной до 13 м ГОСТ 9463-88 СП-8%	м3	1,47	39149,00	–	57549,03	–	57549,03	–	62152,95
					–	–	–	–	–	4603,92	
41	С123-020301-1210 2302-0301-1210 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 СП-8%	шт.	2	2973,00	–	5946,00	–	5946,00	–	6421,68
					–	–	–	–	–	475,68	
42	С121-040302-0225 2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 СП-8%	м3	1,86	84906,00	–	157925,16	–	157925,16	–	170559,17
					–	–	–	–	–	12634,01	
43	С121-130201-1106 2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90 СП-8%	шт.	7	91,00	–	637,00	–	637,00	–	687,96
					–	–	–	–	–	50,96	
44	С121-050303-0105 2105-0303-0105 РСНБ РК 2015	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95 СП-8%	т	0,07	244259,00	–	17098,13	–	17098,13	–	18465,98
					–	–	–	–	–	1367,85	
45	С124-010202-0304 2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012 СП-8%	шт.	18	3326,00	–	59868,00	–	59868,00	–	64657,44
					–	–	–	–	–	4789,44	
46	С121-050307-0211 2105-0307-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 СП-8%	кг	4,6	335,00	–	1541,00	–	1541,00	–	1664,28
					–	–	–	–	–	123,28	

47	С121-080104-0113 2108-0104-0113 РСНБ РК 2015	Рейка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 4,6 мм СП-8%	м	5	229,00	–	1145,00	–	1145,00	–	1236,60
					–	–	–	–	–	91,60	
48	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП-8%	т	0,005	268132,00	–	1340,66	–	1340,66	–	1447,91
					–	–	–	–	–	107,25	
49	С123-070203-0201 2307-0203-0201 РСНБ РК 2015	Устройство распределительное ЯРТ ящик распределительный, ГОСТ 12434-93 серия ЯКГ-10 СП-8%	шт.	4	88111,00	–	352444,00	–	352444,00	–	380639,52
					–	–	–	–	–	28195,52	
50	С124-040207-2204 2404-0207-2204 РСНБ РК 2015	Подвесы ГОСТ Р 51177-2017 СП-8%	100 шт.	20	31839,00	–	636780,00	–	636780,00	–	687722,40
					–	–	–	–	–	50942,40	
51	С121-050310-0103 2105-0310-0103 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 4,1 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80) СП-8%	10 м	51	1513,00	–	77163,00	–	77163,00	–	83336,04
					–	–	–	–	–	6173,04	
52	С121-130211-0301 2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 СП-8%	т	0,000252	1588638,00	–	400,34	–	400,34	–	432,37
					–	–	–	–	–	32,03	
		Итого :					**3 615 174,12**				
		Итого:					**149 694 634,49**				

в том числе	
- оборудование, инвентарь, тенге	0,00
- прочие затраты, тенге	0,00
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 254 751,36
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 768 447,97
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 855 487,04
- материалы, изделия и конструкции, тенге	108 838 530,43

- перевозка грузов, тенге			208 003,90
- накладные расходы, тенге			12 536 115,80
- сметная прибыль (8%), тенге			11 088 494,67
Итого:			149 694 634,49
Итого в текущих ценах по годам	К=	1,1497434189	172 110 420,85
Налог на добавленную стоимость - 12%			20 653 250,50
Всего:			192 763 671,35
с учетом корректирующего коэффициента		**0,9**	**173 487 304,22**

Заказчик:

Аким города Тайынша

_____ **Шпаковский В.А.**

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ **Махметов М.З.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Кокшетау Жолдары"

_____ **Касенов Т.З.**