Форма №3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за ***июль*** месяц 2021 года

Заказчик : ***КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "***
Подрядчик: ***ТОО "Кокшетау Жолдары"***

Договор **№ 75 от 7 июля 2021 года, дополнительное соглашение №1 от 27 июля 2021 года**
Наименование строительства и его адрес:

Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 160-168

Представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику,
Генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный месяц включительно
Всего по стройке	*58 783 713,08*
В том числе	
Всего за ***июль месяц 2021 года***	*58 783 713,08*
В том числе	
НДС 12%	*6 298 254,97*
Резерв 5%	*2 939 185,65*
Удержание аванса	*17 635 113,92*
Итого к оплате	*38 209 413,51*

М.П.

М.П.

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

"Согласовано"

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "

_____ Бейсенов К.Н.

Договор **№ 75 от 7 июля 2021 года, дополнительное соглашение №1 от 27 июля 2021 года**

АКТ

выполненных работ ***за июль месяц 2021 года***
по среднему ремонту автомобильной дороги областного значения

тыс. тенге

№ п/п	Подрядная организация, наименование объекта, адрес, вид работ	С начала года		в том числе: **за июль месяц**	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
	ТОО "Кокшетау Жолдары"	**58 783,713**	**58 783,713**	**58 783,713**	**58 783,713**
1	Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 160-168	58 783,713	58 783,713	58 783,713	58 783,713

Директор
ТОО "Кокшетау Жолдары" Касенов Т.З.

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Кокшетау Жолдары"**

Акт выполненных работ № 1

Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 160-168

за ***июль месяц*** 2021 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Объем	Договорная цена, тенге	Выполнение			
					с начала строительства		за отчетный период	
					объем	сумма	объем	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Подготовительные работы							
1	Восстановление и закрепление трассы	км	7,85	244 549,87				
2	Очистка полосы отвода от кустарников и мелколесья, с сжиганием и перетряхиванием корчевателями-собирателями	га	0,0962	13 535,29				
	Снятие почвенно -плодородного слоя							
3	Снятие почвенно-плодородного слоя грунта I группы толщиной 0,5 м с придорожной полосы	м3	167 354,00	11 259 577,12				
4	Снятие почвенно-плодородного слоя грунта I группы толщиной 0,15 м, на откосах существующей насыпи	м3	15 679,00	1 054 883,12				
	Разборка существующей дорожной одежды							
6	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см перевозкой разобранного материала на объездную дорогу	м2	13 051,00	2 029 952,54				
7	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см с перевозкой разобранного материала на объездную дорогу	м2	42 413,80	11 030 556,97				
8	Разборка основания из песка Нср=0,08см бульдозером с погрузкой и транспортировкой на объездную дорогу	м3	3 248,10	1 607 614,61				
9	Разборка основания из ГПС Нср=0,05см бульдозером с погрузкой и транспортировкой на объездную дорогу	м3	652,5	355 703,85				
	Разборка существующих искусственных сооружений							
10	Разборка тела труб и откосных крыльев из кирпича	м3	17,48	416 205,09				
11	Разборка дорожных железобетонных плит	м3	6,73	50 794,41				
12	Демонтаж монолитного фундамента	м3	8,90	98 709,99				
13	Демонтаж укрепления из монолитного бетона	м2	30,00	66 521,70				
14	Погрузка и перевозка мусора	тн	75,20	30 313,87				
	Разборка существующих дорожных знаков							
15	Демонтаж дорожных знаков со стойками и монолитным фундаментом, с погрузкой и перевозкой	шт	5	184 571,40				
	Основные объекты строительства							
	Земляное полотно							
16	Рыхление откосов существующей насыпи бульдозерами-рыхлителями грунт 2 группы, глубина рыхления до 0,35 м	м3	21 473,4	328 543,02				
17	Разработка грунта 2 группы (досыпка насыпи из грунта срезки, выемки) с погрузкой и транспортировкой	м3	9 241,7	1 422 667,30				

18	Разработка грунта 2 группы (досыпка насыпи из грунта притрассовых резервов) с погрузкой и транспортировкой	м3	39 189,8	6 567 426,68				
19	Разработка грунта 2 группы (досыпка обочин из грунта срезки, выемки) с погрузкой и транспортировкой	м3	619,0	67 025,32				
20	Разработка грунта 2 группы (досыпка обочин из грунта притрассовых резервов) с погрузкой и транспортировкой	м3	9 944,4	1 076 779,63				
21	Уплотнение земляного полотна	м3	57 347,6	8 743 215,10				
22	Планировка верха земляного полотна грунт 2 группы механизированным способом (под присыпные обочины)	м2	13 576,63	141 332,7				
	Дорожная одежда							
	ПК13+20-ПК91+70							
25	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы толщиной 30 см	м3	15 701,398	116 321 294,86				
26	Устройство слоя основания из щебеночной смеси (С-4), толщиной 18 см	м2	42 652,67	25 437 238,13				
-	смесь щебеночно-песчаная С-4	м3	7 914,02	38 069 601,81	7 914,02	38 069 601,81	7 914,02	38 069 601,81
	ПК12+00-ПК91+70							
27	Устройство подгрунтовки эмульсией битумно-дорожной 0,9 л на 1 м2	тн	37,383751	1 413 695,70				
-	эмульсия битумно-дорожная	тн	37,383751	4 103 742,95	37,383751	4 103 742,95	37,383751	4 103 742,95
28	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего крупнозернистого пористого асфальтобетона, толщиной 9 см	м2	40 327,67	209 896 246,99				
	Устройство объездной дороги							
44	Снятие почвенно -плодородного слоя толщиной 0,15м под объездную дорогу	м3	14 145,00	951 675,60				
	Участок объездной дороги ПК24+10-ПК24+20 (устройство металлической трубы)							
45	Устройство металлической трубы электросварной прямошовной на основание из ГПС природной, с засыпкой и уплотнением	м	12,0	406 597,08				
	Участок объездной дороги ПК33+24-ПК33+44 (устройство примыкания)							
46	Устройство металлической трубы электросварной прямошовной на основание из ГПС природной, с засыпкой и уплотнением	м	12,0	411 842,04				
	Участок объездной дороги ПК33+65-ПК33+85 (устройство примыкания)							
47	Разработка грунта 2 группы с уплотнение (досыпка насыпи примыкания)	м3	240,00	52 411,20				
48	Устройство покрытия из ГПС толщиной 20 см	м3	36,00	263 356,56				
	Участок объездной дороги ПК43+10-ПК43+20 (устройство металлической трубы)							
49	Устройство металлической трубы электросварной прямошовной на основание из ГПС природной, с засыпкой и уплотнением	м	12,0	406 597,08				
	Участок объездной дороги ПК47+05-ПК47+15 (устройство металлической трубы)							
50	Устройство металлической трубы электросварной прямошовной на основание из ГПС природной, с засыпкой и уплотнением	м	12,0	441 983,88				
	Устройство примыкания на ПК60+00, L=80м (на Чкалово)							
51	Разработка и уплотнение грунта 2 группы (досыпка насыпи примыкания)	м3	240,00	51 645,60				
52	Устройство покрытия из ПГС, толщиной 20 см	м3	144,00	1 038 062,88				
	Участок объездной дороги ПК83+00-ПК83+10 (устройство металлической трубы)							
53	Устройство металлической трубы электросварной прямошовной на основание из ГПС природной, с засыпкой и уплотнением	м	12,0	406 597,08				

	Устройство объездной дороги в нулевых отметах ПК 10+20-ПК 24+10; ПК24+20-ПК 33+24; ПК 33+44-ПК 33+65; ПК33+85-ПК43+10; ПК 43+20-ПК 47+05; ПК47+15-ПК83+00; ПК83+10-ПК93+50							
54	Устройство покрытия объездной дороги серповидного профиля, из ГПС природной и материала от разборки существующей дорожной одежды, толщиной 15 см	км	8,07	25 355 900,48				
-	смеси песчано-гравийные природные	м3	4 758,0	16 610 368,32	4 758,0	16 610 368,32	4 758,0	16 610 368,32
	Искусственные сооружения							
63	Устройство круглых железобетонных фундаментных труб Д-1м на ПК 23+14; ПК 42+00; ПК 64+00; ПК 81+60	шт	4	21 292 179,84				
64	Устройство прямоугольной двухочковой железобетонной фундаментной трубы отв. 2х2,0х2,0м на ПК 45+95	шт	1	18 141 184,74				
65	Устройство круглых железобетонных труб Д-0,5м на съездах	шт	5	6 476 942,40				
	Защита кабеля ВОЛС ТУСМ-8							
80	Устройство резервного канала ПК 59+12	м	83	238 524,57				
81	Защита существующего кабеля ВОЛС ТУСМ-8 под основной дорогой на ПК 59+17,39	шт	11	2 130 326,00				
82	Защита существующего кабеля ВОЛС ТУСМ-8 под объездной дорогой	шт	8	1 549 328,00				
	Всего с НДС	**тенге**		**538 257 823,37**		**58 783 713,08**		**58 783 713,08**
	в том числе НДС 12%	тенге		57 670 481,08		6 298 254,97		6 298 254,97

Расчет составил:_____

Расчет проверил:_____

Объемы работ проверил:_____

Акт на оплату принял: Заказчик КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

_____Бейсенов К.Н.

Работу сдал: Подрядчик ТОО "Кокшетау Жолдары"

_____Касенов Т.З.

Работу принял: Технический надзор ТОО "Есиль Строй Экспертиза"

_____Шаманский И.А

ТОО "Проектная компания "Автодороги"_____