Форма №3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за ***июнь*** месяц 2022 года

Заказчик : ***КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "***
Подрядчик: ***ТОО "Кокшетау Жолдары"***

Договор **№ 75 от 7 июля 2021 года, дополнительное соглашение №3 от 26 апреля 2022 года**
Наименование строительства и его адрес:

Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 160-168

Представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику,
Генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный месяц включительно
Всего по стройке	*215 438 422,69*
В том числе	
Всего за ***июнь месяц 2022 года***	*6 153 846,16*
В том числе	
НДС 12%	*659 340,66*
Резерв 5%	*307 692,31*
Удержание аванса	*1 846 153,85*
Итого к оплате	*4 000 000,00*

М.П.

М.П.

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Кокшетау Жолдары"**

Акт выполненных работ № 3

Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 160-168

за ***июнь месяц*** 2022 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Объем	Договорная цена, тенге	Выполнение			
					с начала строительства		за отчетный период	
					объем	сумма	объем	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Подготовительные работы							
	Снятие почвенно -плодородного слоя							
3	Снятие почвенно-плодородного слоя грунта I группы толщиной 0,5 м с придорожной полосы	м3	57 064,00	3 839 265,92	57 064,00	3 839 265,92		
4	Снятие почвенно-плодородного слоя грунта I группы толщиной 0,15 м, на откосах существующей насыпи	м3	4 704,00	316 485,12	4 704,00	316 485,12		
	Рекультивация земель (Придорожная полоса)							
5	Грубая планировка нарушенной площади бульдозером с перемещением и разравниванием грунта 1 группы	м2	334 707,00	12 732 254,28				
	Разборка существующей дорожной одежды							
6	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см перевозкой разобранного материала на объездную дорогу	м2	13 051,00	2 029 952,54	13 051,00	2 029 952,54		
7	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см с перевозкой разобранного материала на объездную дорогу	м2	4 374,00	1 137 546,18	4 374,00	1 137 546,18		
8	Разборка основания из песка Hср=0,08см бульдозером с погрузкой и транспортировкой на объездную дорогу	м3	438,22	216 892,60	438,22	216 892,60		
9	Разборка основания из ГПС Hср=0,05см бульдозером с погрузкой и транспортировкой на объездную дорогу	м3	652,5	355 703,85	652,50	355 703,85		
	Основные объекты строительства							
	Земляное полотно							
16	Рыхление откосов существующей насыпи бульдозерами-рыхлителями грунт 2 группы, глубина рыхления до 0,35 м	м3	11 994,0	183 508,20	11 994,0	183 508,20		
17	Разработка грунта 2 группы (досыпка насыпи из грунта срезки, выемки) с погрузкой и транспортировкой	м3	5 161,9	794 622,89	5 161,9	794 622,89		
18	Разработка грунта 2 группы (досыпка насыпи из грунта притрассовых резервов) с погрузкой и транспортировкой	м3	21 889,5	3 668 242,41	21 889,5	3 668 242,41		
20	Разработка грунта 2 группы (досыпка обочин из грунта притрассовых резервов) с погрузкой и транспортировкой	м3	5 554,4	601 430,43	3 366,30	364 502,96		
21	Уплотнение земляного полотна	м3	32 031,5	4 883 522,49	32 031,5	4 883 522,49		
22	Планировка верха земляного полотна грунт 2 группы механизированным способом (под присыпные обочины)	м2	24 446,37	254 486,71				
23	Планировка откосов земляного полотна грунт 2 группы механизированным способом	м2	112 939,0	7 802 955,51				
24	Укрепление откосов земполотна посевом многолетних трав с поливом водой механизированным способом	м2	112 939,0	76 719 462,70				
	Дорожная одежда							
	ПК13+20-ПК91+70							
25	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы толщиной 30 см	м3	9 839,586	72 894 998,54	9 839,586	72 894 998,54		
26	Устройство слоя основания из щебеночной смеси (С-4), толщиной 18 см	м2	28 131,311	41 885 552,89	28 131,311	41 885 552,89		
	ПК12+00-ПК91+70							
27	Устройство подгрунтовки эмульсией битумно-дорожной 0,9 л на 1 м2	тн	26,895034	3 969 417,09	1,068	157 625,3	1,068	157 625,3
28	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего крупнозернистого пористого асфальтобетона, толщиной 9 см	м2	29 012,982	151 005 898,33	1 152,0626	5 996 220,86	1 152,0626	5 996 220,86
29	Устройство подгрунтовки эмульсией битумно-дорожной 0,4 л на 1 м2	тн	20,2063876	2 993 371,64	5,54	820 694,88		
30	Устройство верхнего слоя покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей тип А толщиной 6 см	м2	49 044,63	185 344 561,23	13 440,00	50 791 104,00		
31	Укрепление обочин (материалом от разборки покрытия объездной дороги) толщиной 15 см	м2	23 985,82	6 483 607,00				

	Дорожные устройства и обстановка пути							
32	Устройство присыпных берм под дорожные знаки	м3	588,0	263 235,84				
33	Укрепление откосов берм посевом многолетних трав механизированным способом с половом водой	м2	32,0	14 096,00				
34	Установка дорожных знаков на металлических стойках с фундаментом из монолитного бетона (щитки дорожных знаков 80 шт)	шт	52	3 612 785,28				
35	Установка рам РМГ-1	шт	2	2 110 583,50				
36	Установка сигнальных столбиков	шт	89	619 019,92				
	Разметка проезжей части							
37	Разметка краской сплошной линией 1.1, шириной 0,1м	км линии	16,813	888 313,68				
38	Разметка краской пунктирной линией 1.5 шагом 1:3, шириной 0,1м	км линии	6,84	193 690,47				
39	Разметка краской пунктирной линией 1.6 шагом 3:1, шириной 0,1м	км линии	0,60	26 796,41				
40	Разметка краской пунктирной линией 1.7 шагом 1:1, шириной 0,1м	км линии	0,208	7 590,13				
41	Разметка краской пунктирной линией 1.8 шагом 3:1, шириной 0,2м	км линии	0,11	4 912,72				
42	Разметка краской 1.13, 1.20,1.16.1, 1.18а, 1.18б,1.18в	м2	111,82	154 917,66				
43	**Установка огрждения безопасности 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м**	м	576,0	15 228 973,44				
	Устройство объездной дороги							
44	Снятие почвенно -плодородного слоя толщиной 0,15м под объездную дорогу	м3	5 145,00	346 155,60				
	Устройство примыкания на ПК60+00, L=80м (на Чкалово)							
51	Разработка и уплотнение грунта 2 группы (досыпка насыпи примыкания)	м3	240,00	51 645,60				
52	Устройство покрытия из ПГС, толщиной 20 см	м3	144,00	1 038 062,88				
	Участок объездной дороги ПК83+00-ПК83+10 (устройство металлической трубы)							
53	Устройство металлической трубы электросварной прямошовной на основание из ГПС природной, с засыпкой и уплотнением	м	12,0	406 597,08				
	Устройство объездной дороги в нулевых отметах ПК 10+20-ПК 24+10; ПК24+20-ПК 33+24; ПК 33+44-ПК 33+65; ПК33+85-ПК43+10; ПК 43+20-ПК 47+05; ПК47+15-ПК83+00; ПК83+10-ПК93+50							
54	Устройство покрытия объездной дороги серповидного профиля, из ГПС природной и материала от разборки существующей дорожной одежды, толщиной 15 см	км	2,77	14 404 778,76	2,77	14 404 778,76		
-	смесь щебеночно-песчаная С-4	м3	-1 633,1672	-5 701 452,31	-1 633,1672	-5 701 452,31		
	Разборка объездной дороги							
55	Разборка покрытия объездной дороги с погрузкой и транспортировкой	м3	7 867,00	8 516 814,20	3 268,57224	3 538 556,31		
56	Разборка насыпи примыканий и распределение по прилегающей территории бульдозером	м3	432,00	76 330,08				
57	Разборка металлических труб с погрузкой и транспортировкой	м	60,0	56 620,80	24,0	22 648,32		
	Рекультивация земель (временная объездная дорога)							
58	Разравнивание механизированным способом грунта 1 группы	м2	83 320,00	772 376,40				
	Устройство грунтовых валов из грунта для отвода поверхностных вод							
	Устройство грунтовых валов на пк 81+60							
59	Устройство насыпи грунтового вала №1 из ГПС с уплотнением	м3	516,00	3 642 175,68				
60	Устройство насыпи грунтового вала №2 из ГПС с уплотнением	м3	516,00	3 642 175,68				
61	Водоотлив из котлована	м3	1 000,00	1 931 600,00				
62	Разборка грунтовых валов	м3	759,00	365 967,03				
	Искусственные сооружения							
63	Устройство круглых железобетонных фундаментных труб Д-1м на ПК 23+14; ПК 42+00; ПК 64+00; ПК 81+60	шт	1,3	6 919 961,87	1	5 323 047,59		
64	Устройство прямоугольной двухочковой железобетонной фундаментной трубы отв. 2х2,0х2,0м на ПК 45+95	шт	0,2	3 628 236,95	0,2	3 628 236,95		
65	Устройство круглых железобетонных труб Д-0,5м на съездах	шт	5	6 476 942,40	3	3 886 165,44		

	Пересечения и примыкания							
	Устройство примыканий на ПК 32+00; ПК 58+93,9; ПК 86+31,6							
	Устройство земполотна							
66	Разработка грунта 2 группы с погрузкой и транспортировкой (досыпка насыпи из грунта срезки, выемки)	м3	606,0	115 376,34				
67	Разработка грунта 2 группы с погрузкой и транспортировкой (досыпка насыпи из грунта притрассовых резервов)	м3	386,0	90 080,82				
68	Разработка грунта 2 группы в отвал (досыпка насыпи из грунта от рытья траншеи)	м3	46,0	7 883,02				
69	Уплотнение земляного полотна	м3	1 020,0	160 211,40				
70	Планировка верха земляного полотна механизированным способом группа грунтов 2 (под присыпные обочины)	м2	761,37	8 169,50				
71	Планировка и укрепление механизированным способом откосов земляного полотна посевом многолетних трав с поливом водой	м2	2 544,0	1 451 352,00				
	Устройство дорожной одежды по типу основной дороги							
72	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы толщиной 30 см	м3	672,14	5 070 348,58				
73	Устройство слоя основания из щебеночной смеси (С-4), толщиной 18 см	м2	2 006,45	3 113 568,98				
74	Устройство подгрунтовки эмульсией битумно-дорожной 0,9 л на 1 м2	тн	1,8399652	275 830,88				
75	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего крупнозернистого пористого асфальтобетона, толщиной 9 см	м2	1 984,86	10 580 832,14				
76	Устройство подгрунтовки эмульсией битумно-дорожной 0,4 л на 1 м2	тн	0,8177623	122 590,79				
77	Устройство верхнего слоя покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей тип А толщиной 6 см	м2	1 984,86	7 650 722,26				
78	Укрепление обочин (материалом от разборки покрытия объездной дороги) толщиной 15 см	м2	1 065,70	254 169,45				
	Устройство дорожной одежды низшего типа							
79	Устройство слоя покрытия из материала от разборки объездной дороги, толщиной 15 см	м2	960,00	228 873,60				
	Защита кабеля ВОЛС ТУСМ-8							
80	Устройство резервного канала ПК 59+12	м	83	238 524,57				
	Всего с НДС	**тенге**		**679 182 176,63**		**215 438 422,69**		**6 153 846,16**
	в том числе НДС 12%	тенге		72 769 518,92		23 082 688,15		659 340,66

Расчет составил:_____ Расчет проверил:_____ Объемы работ проверил:_____

Акт на оплату принял: Заказчик КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

_____ Бейсенов К.Н.

Работу сдал: Подрядчик ТОО "Кокшетау Жолдары"

_____ Касенов Т.З.

Работу принял: Технический надзор ТОО "Есиль Строй Экспертиза"

_____ Шаманский И.А.

ТОО "Проектная компания "Автодороги"_____