Форма №3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за ***август*** месяц 2022 года

Заказчик : ***КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "***
Подрядчик: ***ТОО "Кокшетау Жолдары"***

Договор **№ 75 от 7 июля 2021 года, дополнительное соглашение №3 от 26 апреля 2022 года**
Наименование строительства и его адрес:

Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 160-168

Представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику,
Генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный месяц включительно
Всего по стройке	*583 254 307,11*
В том числе	
Всего за ***август месяц 2022 года***	*29 148 031,47*
В том числе	
НДС 12%	*3 123 003,37*
Резерв 5%	*1 457 401,57*
Удержание аванса	*8 744 409,44*
Итого к оплате	*18 946 220,46*

М.П.

Заказчик: _____

М.П.

Подрядчик: _____

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Кокшетау Жолдары"**

Акт выполненных работ № 5

Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 160-168

за ***август месяц*** 2022 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Объем	Договорная цена, тенге	Выполнение			
					с начала строительства		за отчетный период	
					объем	сумма	объем	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Подготовительные работы							
	Снятие почвенно -плодородного слоя							
3	Снятие почвенно-плодородного слоя грунта I группы толщиной 0,5 м с придорожной полосы	м3	57 064,00	3 839 265,92	57 064,00	3 839 265,92		
4	Снятие почвенно-плодородного слоя грунта I группы толщиной 0,15 м, на откосах существующей насыпи	м3	4 704,00	316 485,12	4 704,00	316 485,12		
	Рекультивация земель (Придорожная полоса)							
5	Грубая планировка нарушенной площади бульдозером с перемещением и разравниванием грунта 1 группы	м2	334 707,00	12 732 254,28	301 236,0	11 459 017,44	171 036,00	6 506 209,44
	Разборка существующей дорожной одежды							
6	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см перевозкой разобранного материала на объездную дорогу	м2	13 051,00	2 029 952,54	13 051,00	2 029 952,54		
7	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см с перевозкой разобранного материала на объездную дорогу	м2	4 374,00	1 137 546,18	4 374,00	1 137 546,18		
8	Разборка основания из песка Нср=0,08см бульдозером с погрузкой и транспортировкой на объездную дорогу	м3	438,22	216 892,60	438,22	216 892,60		
9	Разборка основания из ГПС Нср=0,05см бульдозером с погрузкой и транспортировкой на объездную дорогу	м3	652,5	355 703,85	652,50	355 703,85		
	Основные объекты строительства							
	Земляное полотно							
16	Рыхление откосов существующей насыпи бульдозерами-рыхлителями грунт 2 группы, глубина рыхления до 0,35 м	м3	11 994,0	183 508,20	11 994,0	183 508,20		
17	Разработка грунта 2 группы (досыпка насыпи из грунта срезки, выемки) с погрузкой и транспортировкой	м3	5 161,9	794 622,89	5 161,9	794 622,89		
18	Разработка грунта 2 группы (досыпка насыпи из грунта притрассовых резервов) с погрузкой и транспортировкой	м3	21 889,5	3 668 242,41	21 889,5	3 668 242,41		
20	Разработка грунта 2 группы (досыпка обочин из грунта притрассовых резервов) с погрузкой и транспортировкой	м3	5 554,4	601 430,43	5 554,40	601 430,43		
21	Уплотнение земляного полотна	м3	32 031,5	4 883 522,49	32 031,5	4 883 522,49		
22	Планировка верха земляного полотна грунт 2 группы механизированным способом (под присыпные обочины)	м2	24 446,37	254 486,71	24 446,37	254 486,71	24 446,37	254 486,71
23	Планировка откосов земляного полотна грунт 2 группы механизированным способом	м2	112 939,0	7 802 955,51	101 645,10	7 022 659,96	53 160,535	3 672 861,36
24	Укрепление откосов земполотна посевом многолетних трав с поливом водой механизированным способом	м2	112 939,0	76 719 462,70				
	Дорожная одежда							
	ПК13+20-ПК91+70							
25	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы толщиной 30 см	м3	9 839,586	72 894 998,54	9 839,586	72 894 998,54		
26	Устройство слоя основания из щебеночной смеси (С-4), толщиной 18 см	м2	28 131,311	41 885 552,89	28 131,311	41 885 552,89		
	ПК12+00-ПК91+70							
27	Устройство подгрунтовки эмульсией битумно-дорожной 0,9 л на 1 м2	тн	26,895034	3 969 417,09	26,895034	3 969 417,09		
28	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего крупнозернистого пористого асфальтобетона, толщиной 9 см	м2	29 012,982	151 005 898,33	29 012,982	151 005 898,33		
29	Устройство подгрунтовки эмульсией битумно-дорожной 0,4 л на 1 м2	тн	20,2063876	2 993 371,64	20,2063876	2 993 371,64		
30	Устройство верхнего слоя покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей тип А толщиной 6 см	м2	49 044,63	185 344 561,23	49 044,63	185 344 561,23		
31	Укрепление обочин (материалом от разборки покрытия объездной дороги) толщиной 15 см	м2	23 985,82	6 483 607,00	23 985,82	6 483 607,00		

	Дорожные устройства и обстанов. пути							
32	Устройство присыпных берм под дорожные знаки	м3	588,0	263 235,84				
33	Укрепление откосов берм посевом многолетних трав механизированным способом с половом водой	м2	32,0	14 096,00				
34	Установка дорожных знаков на металлических стойках с фундаментом из монолитного бетона (щитки дорожных знаков 80 шт)	шт	52	3 612 785,28				
35	Установка рам РМГ-1	шт	2	2 110 583,50				
36	Установка сигнальных столбиков	шт	89	619 019,92				
	Разметка проезжей части							
37	Разметка краской сплошной линией 1.1, шириной 0,1м	км линии	16,813	888 313,68				
38	Разметка краской пунктирной линией 1.5 шагом 1:3, шириной 0,1м	км линии	6,84	193 690,47				
39	Разметка краской пунктирной линией 1.6 шагом 3:1, шириной 0,1м	км линии	0,60	26 796,41				
40	Разметка краской пунктирной линией 1.7 шагом 1:1, шириной 0,1м	км линии	0,208	7 590,13				
41	Разметка краской пунктирной линией 1.8 шагом 3:1, шириной 0,2м	км линии	0,11	4 912,72				
42	Разметка краской 1.13, 1.20,1.16.1, 1.18а, 1.18б,1.18в	м2	111,82	154 917,66				
43	**Установка огрждения безопасности 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м**	м	576,0	15 228 973,44	288,0	7 614 486,72	288,0	7 614 486,72
	Устройство объездной дороги							
44	Снятие почвенно -плодородного слоя толщиной 0,15м под объездную дорогу	м3	5 145,00	346 155,60	5 145,00	346 155,60		
	Устройство примыкания на ПК60+00, L=80м (на Чкалово)							
51	Разработка и уплотнение грунта 2 группы (досыпка насыпи примыкания)	м3	240,00	51 645,60	240,00	51 645,60		
52	Устройство покрытия из ПГС, толщиной 20 см	м3	144,00	1 038 062,88	144,00	1 038 062,88		
	Участок объездной дороги ПК83+00-ПК83+10 (устройство металлической трубы)							
53	Устройство металлической трубы электросварной прямошовной на основание из ГПС природной, с засыпкой и уплотнением	м	12,0	406 597,08	12,00	406 597,08		
	Устройство объездной дороги в нулевых отметах ПК 10+20-ПК 24+10; ПК24+20-ПК 33+24; ПК 33+44-ПК 33+65; ПК33+85-ПК43+10; ПК 43+20-ПК 47+05; ПК47+15-ПК83+00; ПК83+10-ПК93+50							
54	Устройство покрытия объездной дороги серповидного профиля, из ГПС природной и материала от разборки существующей дорожной одежды, толщиной 15 см	км	2,77	14 404 778,76	2,77	14 404 778,76		
-	смесь щебеночно-песчаная С-4	м3	-1 633,1672	-5 701 452,31	-1 633,1672	-5 701 452,31		
	Разборка объездной дороги							
55	Разборка покрытия объездной дороги с погрузкой и транспортировкой	м3	7 867,00	8 516 814,20	7 867,00	8 516 814,20		
56	Разборка насыпи примыканий и распределение по прилегающей территории бульдозером	м3	432,00	76 330,08	432,00	76 330,08		
57	Разборка металлических труб с погрузкой и транспортировкой	м	60,0	56 620,80	60,00	56 620,80		
	Рекультивация земель (временная объездная дорога)							
58	Разравнивание механизированным способом грунта 1 группы	м2	83 320,00	772 376,40	62 490,00	579 282,30	62 490,00	579 282,30
	Устройство грунтовых валов из грунта для отвода поверхностных вод							
	Устройство грунтовых валов на пк 81+60							
59	Устройство насыпи грунтового вала №1 из ГПС с уплотнением	м3	516,00	3 642 175,68	516,0	3 642 175,68		
60	Устройство насыпи грунтового вала №2 из ГПС с уплотнением	м3	516,00	3 642 175,68	516,0	3 642 175,68		
61	Водоотлив из котлована	м3	1 000,00	1 931 600,00	1 000,0	1 931 600,00		
62	Разборка грунтовых валов	м3	759,00	365 967,03	759,0	365 967,03		
	Искусственные сооружения							
63	Устройство круглых железобетонных фундаментных труб Д-1м на ПК 23+14; ПК 42+00; ПК 64+00; ПК 81+60	шт	1,3	6 919 961,87	1,3	6 919 961,87		
64	Устройство прямоугольной двухочковой железобетонной фундаментной трубы отв. 2х2,0х2,0м на ПК 45+95	шт	0,2	3 628 236,95	0,2	3 628 236,95		
65	Устройство круглых железобетонных труб Д-0,5м на съездах	шт	5	6 476 942,40	5	6 476 942,40	2	2 590 776,96

	Пересечения и примыкания							
	Устройство примыканий на ПК 32+00; ПК 58+93,9; ПК 86+31,6							
	Устройство земполотна							
66	Разработка грунта 2 группы с погрузкой и транспортировкой (досыпка насыпи из грунта срезки, выемки)	м3	606,0	115 376,34	606,0	115 376,34	98,0	18 658,22
67	Разработка грунта 2 группы с погрузкой и транспортировкой (досыпка насыпи из грунта притрассовых резервов)	м3	386,0	90 080,82	386,0	90 080,82	38,0	8 868,06
68	Разработка грунта 2 группы в отвал (досыпка насыпи из грунта от рытья траншеи)	м3	46,0	7 883,02	46,0	7 883,02	28,0	4 798,36
69	Уплотнение земляного полотна	м3	1 020,0	160 211,40	1 020,0	160 211,40	137,0	21 518,59
70	Планировка верха земляного полотна механизированным способом группа грунтов 2 (под присыпные обочины)	м2	761,37	8 169,50	761,37	8 169,50	761,37	8 169,50
71	Планировка и укрепление механизированным способом откосов земляного полотна посевом многолетних трав с поливом водой	м2	2 544,0	1 451 352,00				
	Устройство дорожной одежды по типу основной дороги							
72	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы толщиной 30 см	м3	672,14	5 070 348,58	672,14	5 070 348,58	173,68	1 310 170,71
73	Устройство слоя основания из щебеночной смеси (С-4), толщиной 18 см	м2	2 006,45	3 113 568,98	2 006,45	3 113 568,98	489,20	759 130,78
74	Устройство подгрунтовки эмульсией битумно-дорожной 0,9 л на 1 м2	тн	1,8399652	275 830,88	1,8399652	275 830,88	0,4999652	74 950,24
75	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего крупнозернистого пористого асфальтобетона, толщиной 9 см	м2	1 984,86	10 580 832,14	1 984,86	10 580 832,14	540,94	2 883 626,72
76	Устройство подгрунтовки эмульсией битумно-дорожной 0,4 л на 1 м2	тн	0,8177623	122 590,79	0,8177623	122 590,79	0,2227623	33 394,31
77	Устройство верхнего слоя покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей тип А толщиной 6 см	м2	1 984,86	7 650 722,26	1 984,86	7 650 722,26	540,94	2 085 074,87
78	Укрепление обочин (материалом от разборки покрытия объездной дороги) толщиной 15 см	м2	1 065,70	254 169,45	1 065,70	254 169,45	1 065,70	254 169,45
	Устройство дорожной одежды низшего типа							
79	Устройство слоя покрытия из материала от разборки объездной дороги, толщиной 15 см	м2	960,00	228 873,60	960	228 873,60	960,00	228 873,60
	Защита кабеля ВОЛС ТУСМ-8							
80	Устройство резервного канала ПК 59+12	м	83	238 524,57	83	238 524,57	83	238 524,57
	Всего с НДС	**тенге**		**679 182 176,63**		**583 254 307,11**		**29 148 031,47**
	в том числе НДС 12%	тенге		72 769 518,92		62 491 532,90		3 123 003,37

Расчет составил:_____ Расчет проверил:_____ Объемы работ проверил:_____

Акт на оплату принял: Заказчик КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

_____Бейсенов К.Н.

Работу сдал: Подрядчик ТОО "Кокшетау Жолдары"

_____Касенов Т.З.

Работу принял: Технический надзор ТОО "Есиль Строй Экспертиза"

_____Доль В.Е.

ТОО "Проектная компания "Автодороги"_____