ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Ғимарат KZ»

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
950340001114

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Дубовского сельского округа",Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, с.Дубовка, Юбилейная, 37**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН
150240018326

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ",100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, мкр.Степной 2, дом.14/1, кв. 92**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №29 от 19.04.2022 г

Номер документа	Дата составления
8	15.06.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по капитальному ремонту подъезда и 9-ти квартир дома №2 улицы Ленина села Дубовка			усл	1	9 045 722,00	9 045 722,00	969 184,50
				Итого	1	x	9 045 722,00	969 184,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кайыркенов С.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.06.2022

М.П.

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Ғимарат KZ»

Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Дубовского сельского округа"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"
Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА И 9-ТИ КВАРТИР ДОМА №2 УЛИЦЫ ЛЕНИНА СЕЛА ДУБОВКА. ПОДЪЕЗД №3,ЖИЛОГО ДОМА С. ДУБОВКА,УЛ.ЛЕНИНА,ДОМ 2

СПРАВКА
о стоимости выполнения работ и затрат
за 14.06.2022г

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№29	от 19.04.2022г			наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	5 936 185	5 300 166							636 020	5 936 185
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	3 109 537	2 776 372							333 165	3 109 537
ИТОГО:	**9 045 722**	**8 076 538**	-	-	-	-	-	-	**969 185**	**9 045 722**
ИТОГО к оплате:										**9 045 722**

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Дубовского сельского округа"
(наименование организации)
Аким _____ Е.Д.Кисраунов

Подрядчик:
ТОО "Гимарат KZ"
(наименование организации)
Директор _____ С.Е.Кайыркенов

Технадзор:
ТОО "Аймереке"
(наименование организации)
Эксперт технадзора _____ Б.У.Кемалов

Форма 3

Заказчик:ГУ "Аппарат акима Дубовского сельского округа"

Подрядчик: ТОО "Ғимарат KZ"

Договор №29 от 19.04.2022г

Акт №1

приемки выполненных объемов работ за июнь 2022г

Объект : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА И 9-ТИ КВАРТИР ДОМА №2 УЛИЦЫ ЛЕНИНА СЕЛА ДУБОВКА. ПОДЪЕЗД №3,ЖИЛОГО ДОМА С. ДУБОВКА,УЛ.ЛЕНИНА,ДОМ 2

14.06.2022г

№ п/п	Наименование	Сумма,тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	59 295 387,16
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	-
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов,произведённых Подрядчиком для выполнения указанных видов работ	9 045 722
7	Сумма выполненных работ за июнь 2022г	9 045 722
8	Удержание аванса , 50%	-
9	Удержание резерва на сдачу , 5%	-
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учётом ранее оплаченных	9 045 722
	в том числе НДС 12%	969 185

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима Дубовского сельского округа"

Аким_____ Е.Д.Кисраунов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ғимарат KZ"_____ С.Е.Кайыркенов

Форма 2

Заказчик **ГУ "Аппарат акима Дубовского сельского округа"**

Подрядчик **ТОО "Ғимарат KZ"**

Стройка **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА И 9-ТИ КВАРТИР ДОМА №2 УЛИЦЫ ЛЕНИНА СЕЛА ДУБОВКА**

Объект **ПОДЪЕЗД №3,ЖИЛОГО ДОМА С. ДУБОВКА,УЛ.ЛЕНИНА,ДОМ 2**

Договор № **29 от 19.04.2022г**

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь 2022г

на **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		При ремонте норма накладных расходов 72% для сборников на строительные и монтажные работы (см. приложение 2 приказа №110-НК от 30.07.2020г)										
		Коэффициент к затратам труда основных рабочих-1,15, к времени эксплуатации машин-1,25, к затратам труда рабочих, обслуживающих машины - 1,25 (ЭСН РК8.05-01-2015 табл.1)										
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КРОВЛЯ/лист 24/										
1	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**		204,672	186,70	0,24	38 212	49	--	27 477	70 945
		НР - 72%; СП - 8%				186,46	--	38 163	--		5 255	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	0,1741	35,6334	1071,00		38 163				
1.2	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0084	1,719245		29,00		50			
1.3	**261-107-0831**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0102**	**2,087654**	--				--		
2	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Разборка покрытий в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**		204,672	204,99	21,47	41 956	4 395	--	27 603	75 123
		НР - 72%; СП - 8%				183,52	3,79	37 561	776		5 565	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,124	25,3793	1480,00		37 561				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00224	0,4585							
2.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00088	0,180111		6332,00		1 140			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00088	0,180111		1528,00		275			
2.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01448	2,963651		717,00		2 125			
2.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00056	0,114616		5278,00		605			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,114616		2183,00		250			
2.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,163738		3199,00		524			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,163738		1528,00		250			
3	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Разборка покрытий керамзитом толщ.300мм**	**м3 утеплителя**		**61,4016**	**3839,90**	**1517,97**	**235 776**	**93 206**	--	**121 025**	**385 345**
		НР - 72%; СП - 8%				**2321,93**	**415,62**	**142 570**	**25 520**		**28 544**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	2,168	133,1187	1071,00		142 570				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,272	16,7012							
3.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,096	5,894554		6332,00		37 324			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,096	5,894554		1528,00		9 007			
3.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,176	10,806682		5171,00		55 881			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,176	10,806682		1528,00		16 513			
4	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 120 мм. Разборка покрытий**	**м2 стяжки**		**204,672**	**298,47**	**90,27**	**61 088**	**18 476**	--	**34 175**	**102 884**
		НР - 72%; СП - 8%				**208,20**	**23,71**	**42 613**	**4 853**		**7 621**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	0,1944	39,7882	1071,00		42 613				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01552	3,1765							
4.3	3103-0206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,01888	3,864207		196,00		757			
4.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00544	1,113416		6332,00		7 050			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00544	1,113416		1528,00		1 701			
4.5	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01008	2,063094		5171,00		10 668			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01008	2,063094		1528,00		3 152			
		ДЕМОНТАЖ ПРОЕМОВ/дефекная ведомость/										
5	**1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**		**69,18**	**2098,36**	**191,41**	**145 165**	**13 242**	--	**99 915**	**264 686**
		НР - 72%; СП - 8%				**1906,95**	**98,99**	**131 923**	**6 848**		**19 606**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,4)	чел-ч	1,6539	114,4168	1153,00		131 923				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	5,3545							
5.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	5,354532		2473,00		13 242			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	5,354532		1279,00		6 848			
6	**1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**		**92,4**	**1242,37**	**191,41**	**114 795**	**17 687**	--	**76 504**	**206 603**
		НР - 72%; СП - 8%				**1050,96**	**98,99**	**97 109**	**9 147**		**15 304**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,9115	84,2226	1153,00		97 109				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	7,1518							
6.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	7,15176		2473,00		17 686			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	7,15176		1279,00		9 147			
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ план 1-ого этажа/лист 10/										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	**1146-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Разборка/перегородки/толщ.120мм**	**м3**		**0,45**	**13223,45**	**3602,95**	**5 951**	**1 622**	--	**3 686**	**10 408**
		НР - 72%; СП - 8%				**9620,50**	**1757,20**	**4 329**	**791**		**771**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,3)	чел-ч	7,1	3,195	1355,00		4 329				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,15	0,5175							
7.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,15	0,5175		3015,00		1 560			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,15	0,5175		1528,00		791			
7.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,3	1,035		59,00		61			
8	**1146-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка толщ.250мм**	**м3**		**0,455**	**22585,82**	**7957,82**	**10 277**	**3 621**	--	**6 064**	**17 648**
		НР - 72%; СП - 8%				**14628,00**	**3881,12**	**6 656**	**1 766**		**1 307**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,4)	чел-ч	10,6	4,823	1380,00		6 656				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,54	1,1557							
8.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,54	1,1557		3015,00		3 484			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,54	1,1557		1528,00		1 766			
8.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных	маш.-ч	5,08	2,3114		59,00		136			
9	**1208-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка толщ.250мм**	**м**		**7,28**	**97,49**	**0,03**	**710**	--	--	**511**	**1 318**
		НР - 72%; СП - 8%				**97,46**	--	**710**	--		**98**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	0,091	0,6625	1071,00		710				
9.2	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,008736		29,00		0			
9.3	**261-107-0831**	**Мусор строительный**	**т**	**0,002**	**0,01456**	--				--		
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ план 2-ого этажа/лист 12/										
10	**1146-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка толщ.250мм**	**м3**		**1,225**	**22585,82**	**7957,82**	**27 668**	**9 748**	--	**16 325**	**47 512**
		НР - 72%; СП - 8%				**14628,00**	**3881,12**	**17 919**	**4 754**		**3 519**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,4)	чел-ч	10,6	12,985	1380,00		17 919				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,54	3,1115							
10.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,54	3,1115		3015,00		9 381			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,54	3,1115		1528,00		4 754			
10.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных	маш.-ч	5,08	6,223		59,00		367			
11	**1208-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка толщ.250мм**	**м**		**3,2**	**97,49**	**0,03**	**312**	--	--	**225**	**579**
		НР - 72%; СП - 8%				**97,46**	--	**312**	--		**43**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	0,091	0,2912	1071,00		312				
11.2	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,00384		29,00		0			
11.3	**261-107-0831**	**Мусор строительный**	**т**	**0,002**	**0,0064**	--				--		
12	**1146-0401-0107 РСНБ РК 2015**	**Разборка балкона**	**м3**		**0,39**	**27364,96**	**11159,14**	**10 672**	**4 353**	**781**	**5 506**	**17 473**
		НР - 72%; СП - 8%				**14200,40**	**5409,12**	**5 538**	**2 110**		**1 294**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,3)	чел-ч	10,48	4,0872	1355,00		5 538				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,54	1,3806							
12.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,54	1,3806		3015,00		4 163			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,54	1,3806		1528,00		2 110			
12.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных	маш.-ч	7,08	2,7612		59,00		163			
12.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,44	0,9516		28,00		27			
12.6	**217-605-0108**	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	**м3**	**0,26**	**0,1014**	**5867,00**				**595**		
12.7	**217-605-0101**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**2**	**0,78**	**240,00**				**187**		
13	**1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения металлические без поручня. Разборка**	**м ограждения**		**10**	**565,41**	**74,05**	**5 654**	**741**	--	**3 760**	**10 167**
		НР - 72%; СП - 8%				**491,36**	**30,90**	**4 914**	**309**		**753**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,332	3,32	1480,00		4 914				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02072	0,2072							
13.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00304	0,0304		2473,00		75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00304	0,0304		1279,00		39			
13.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0464	0,464		215,00		100			
13.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01768	0,1768		3199,00		566			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01768	0,1768		1528,00		270			
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ план 3-ого этажа/лист 14/										
14	**1146-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Перегородки монолитные железобетонные. Разборка толщ.60мм**	**м3**		**0,99**	**25791,43**	**10439,26**	**25 534**	**10 335**	**1 986**	**13 130**	**41 757**
		НР - 72%; СП - 8%				**13346,75**	**5072,96**	**13 213**	**5 022**		**3 093**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,3)	чел-ч	9,85	9,7515	1355,00		13 213				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,32	3,2868							
14.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,32	3,2868		3015,00		9 910			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,32	3,2868		1528,00		5 022			
14.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	6,14	6,0786		59,00		359			
14.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,4	2,376		28,00		67			
14.6	**217-605-0108**	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	**м3**	**0,26**	**0,2574**	**5867,00**				**1 510**		
14.7	**217-605-0101**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**2**	**1,98**	**240,00**				**475**		
15	**1110-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Разборка обшивки досками проемов**	**м2**		**4,9**	**428,26**	**18,98**	**2 098**	**93**	--	**1 476**	**3 860**
		НР - 72%; СП - 8%				**409,28**	**9,05**	**2 005**	**44**		**286**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	0,32	1,568	1279,00		2 005				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00592	0,029							
15.3	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0032	0,01568		14,00		0			
15.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00592	0,029008		3199,00		93			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	0,029008		1528,00		44			
16	**1146-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка толщ.120мм**	**м3**		**0,2268**	**22585,82**	**7957,82**	**5 122**	**1 805**	--	**3 022**	**8 796**
		НР - 72%; СП - 8%				**14628,00**	**3881,12**	**3 318**	**880**		**652**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,4)	чел-ч	10,6	2,4041	1380,00		3 318				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,54	0,5761							
16.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,54	0,576072		3015,00		1 737			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,54	0,576072		1528,00		880			
16.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных	маш.-ч	5,08	1,152144		59,00		68			
17	**1146-0401-0107 РСНБ РК 2015**	**Разборка балкона**	**м3**		**0,39**	**27364,96**	**11159,14**	**10 672**	**4 353**	**781**	**5 506**	**17 473**
		НР - 72%; СП - 8%				**14200,40**	**5409,12**	**5 538**	**2 110**		**1 294**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,3)	чел-ч	10,48	4,0872	1355,00		5 538				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,54	1,3806							
17.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до	маш.-ч	3,54	1,3806		3015,00		4 163			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,54	1,3806		1528,00		2 110			
17.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	7,08	2,7612		59,00		163			
17.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,44	0,9516		28,00		27			
17.6	**217-605-0108**	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	**м3**	**0,26**	**0,1014**	**5867,00**				**595**		
17.7	**217-605-0101**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**2**	**0,78**	**240,00**				**187**		
18	**1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения металлические без поручня. Разборка**	**м ограждения**		**10**	**565,41**	**74,05**	**5 654**	**741**	--	**3 760**	**10 167**
		НР - 72%; СП - 8%				**491,36**	**30,90**	**4 914**	**309**		**753**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,332	3,32	1480,00		4 914				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02072	0,2072							
18.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00304	0,0304		2473,00		75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00304	0,0304		1279,00		39			
18.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0464	0,464		215,00		100			
18.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01768	0,1768		3199,00		566			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01768	0,1768		1528,00		270			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**747 316**	**184 467**	**3 548**	**449 670**	**1 292 744**
								559 305	**65 239**	--	**95 758**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**747 316**				
	Материалы		Тенге					**3 549**				
	Всего заработная плата		Тенге						**624 544**			
		Накладные расходы	Тенге					**449 670**				
		Сметная прибыль	Тенге					**95 758**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1 292 744**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**525**
		Сметная заработная плата	Тенге						**624 544**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1 292 744**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**525**
		Сметная заработная плата	Тенге						**624 544**			
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ/лист 35,36/										
		ОКНА										
19	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/ОК-1/**	**м2**		**41,16**	**3525,40**	**250,68**	**145 105**	**10 318**	**64 828**	**53 869**	**214 892**
		НР - 72%; СП - 8%				**1699,68**	**118,07**	**69 959**	**4 860**		**15 918**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,278915	52,6401	1329,00		69 959				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,083625	3,442							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	1,60524		2473,00		3 970			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	1,60524		1279,00		2 053			
19.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,24525	10,09449		16,00		162			
19.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	1,836765		3199,00		5 876			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	1,836765		1528,00		2 807			
19.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,377875	15,553335		20,00		311			
19.7	**261-105-0654**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,92**	**37,8672**	**1712,00**				**64 829**		
20	**223-102-0507 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/ОК-1/**	**м2**		**41,16**	**33050,00**	**--**	**1 360 338**	**--**	**1 360 338**	**--**	**1 469 165**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**108 827**	
21	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК-2/**	**м2**		**14,7**	**3029,35**	**249,71**	**44 531**	**3 671**	**17 868**	**17 819**	**67 339**
		НР - 72%; СП - 8%				**1564,12**	**119,51**	**22 992**	**1 757**		**4 988**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,17691	17,3006	1329,00		22 992				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	1,2458							
21.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	0,589838		2473,00		1 459			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	0,589838		1279,00		754			
21.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	2,427337		16,00		39			
21.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,655987		3199,00		2 099			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,655987		1528,00		1 002			
21.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	3,739312		20,00		75			
21.7	**261-105-0654**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью**	**шт.**	**0,71**	**10,437**	**1712,00**				**17 868**		
22	**223-102-0610 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99/ОК-2/**	**м2**		**14,7**	**30778,00**	**--**	**452 437**	**--**	**452 437**	**--**	**488 632**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**36 195**	
23	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/ОК-3/**	**м2**		**11,76**	**3525,40**	**250,68**	**41 459**	**2 948**	**18 523**	**15 391**	**61 398**
		НР - 72%; СП - 8%				**1699,68**	**118,07**	**19 988**	**1 389**		**4 548**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,278915	15,04	1329,00		19 988				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,083625	0,9834							
23.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	0,45864		2473,00		1 134			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,45864		1279,00		587			
23.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,24525	2,88414		16,00		46			
23.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,52479		3199,00		1 679			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,52479		1528,00		802			
23.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,377875	4,44381		20,00		89			
23.7	**261-105-0654**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью**	**шт.**	**0,92**	**10,8192**	**1712,00**				**18 522**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	223-102-0507 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/ОК-3/**	м2		11,76	33050,00	--	388 668	--	388 668	--	419 761
		СП - 8%				--	--	--	--		31 093	
25	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/ОК-4/**	м2		1,56	3525,40	250,68	5 500	391	2 458	2 042	8 145
		НР - 72%; СП - 8%				1699,68	118,07	2 651	184		603	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,278915	1,9951	1329,00		2 651				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,083625	0,1305							
25.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	0,06084		2473,00		150			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,06084		1279,00		78			
25.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,24525	0,38259		16,00		6			
25.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,069615		3199,00		223			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,069615		1528,00		106			
25.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,377875	0,589485		20,00		12			
25.7	**261-105-0654**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,92**	**1,4352**	**1712,00**				**2 457**		
26	223-102-0508 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99/ОК-4/**	м2		1,56	36430,00	--	56 831	--	56 831	--	61 377
		СП - 8%				--	--	--	--		4 546	
27	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей/БД-1/**	м2		3,332	4341,08	258,86	14 464	862	7 045	5 014	21 036
		НР - 72%; СП - 8%				1967,90	121,90	6 557	406		1 558	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,48074	4,9338	1329,00		6 557				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086625	0,2886							
27.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,042	0,139944		2473,00		346			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,139944		1279,00		179			
27.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,261375	0,870901		16,00		14			
27.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,148691		3199,00		476			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,148691		1528,00		227			
27.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,402625	1,341546		20,00		27			
27.7	**261-105-0654**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**1,235**	**4,11502**	**1712,00**				**7 045**		
28	223-204-0407 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99/БД-1/**	м2		3,332	49526,00	--	165 021	--	165 021	--	178 223
		СП - 8%				--	--	--	--		13 202	
29	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей/БД-1л/**	м2		6,664	4341,08	258,86	28 929	1 725	14 090	10 027	42 073
		НР - 72%; СП - 8%				1967,90	121,90	13 114	812		3 116	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,48074	9,8677	1329,00		13 114				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086625	0,5773							
29.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,042	0,279888		2473,00		692			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,279888		1279,00		358			
29.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,261375	1,741803		16,00		28			
29.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,297381		3199,00		951			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,297381		1528,00		454			
29.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,402625	2,683093		20,00		54			
29.7	**261-105-0654**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**1,235**	**8,23004**	**1712,00**				**14 090**		
30	**223-204-0407 РСНБ РК 2015**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99/БД-1л/**	**м2**		6,664	49526,00	--	330 041	--	330 041	--	356 444
		СП - 8%				--	--	--	--		26 403	
31	**217-402-0112 РСНБ РК 2015**	**Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 30 ГОСТ 24866-2014/прим.2/**	**м2**		77,616	-7901,00	--	- 613 244	--	- 613 244	--	- 662 304
		СП - 8%				--	--	--	--		- 49 060	
32	**217-402-0312 РСНБ РК 2015**	**Стеклопакет двухкамерный солнцезащитный СПД 30 ГОСТ 24866-2014/прим.2/**	**м2**		77,616	10835,00	--	840 969	--	840 969	--	908 247
		СП - 8%				--	--	--	--		67 278	
33	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**		51,26	1327,89	7,23	68 068	370	51 722	11 632	86 076
		НР - 72%; СП - 8%				311,67	3,50	15 976	179		6 376	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	0,243685	12,4913	1279,00		15 976				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002375	0,1217							
33.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,02563		2473,00		63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,02563		1279,00		33			
33.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,096113		3199,00		307			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001875	0,096113		1528,00		147			
33.5	**261-105-0654**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,566**	**29,01316**	**1712,00**				**49 671**		
33.6	261-107-0824	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	205,04	10,00				2 050		
34	**223-501-0113 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	**м**		51,26	1320,00	--	67 663	--	67 663	--	73 076
		СП - 8%				--	--	--	--		5 413	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					3 396 780	20 285	3 225 258	115 794	3 793 580
								151 237	9 587	--	281 004	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3 396 780				
	Материалы		Тенге					176 532				
	Всего заработная плата		Тенге						160 824			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3 048 724				
		Накладные расходы	Тенге					115 794				
		Сметная прибыль	Тенге					281 004				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3 793 578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									120
		Сметная заработная плата	Тенге						160 824			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3 793 578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					160 824			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5 086 322
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				710 542				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					204 752			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					74 826			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3 228 805		
		- Накладные расходы	Тенге							565 464	
		- Сметная прибыль	Тенге							376 762	
		Временные здания и сооружения 0,72%									36 622
		ИТОГО с временными									5 122 944
		Зимние удорожания 1,68%									86 065
		ИТОГО с зимними:									5 209 009
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %									104 180
		ИТОГО в ценах 2021г:									5 313 189
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514									5 579 122
		ИТОГО с К=0,95:									5 300 166
		НДС, 12%									636 020
		ИТОГО к оплате в ценах 2022г									5 936 185

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Дубовского сельского округа"

(наименование организации)

Аким _____ **Е.Д.Кисраунов**

Подрядчик:

ТОО "Гимарат KZ"

(наименование организации)

Директор _____ **С.Е.Кайыркенов**

Технадзор:

ТОО "Аймереке"

(наименование организации)

Технадзор _____ **Б.У.Кемалов**

Авторский надзор:
ИП Экспертем
Саялин Г.А.

Форма 2

Заказчик **ГУ "Аппарат акима Дубовского сельского округа"**

Подрядчик **ТОО "Ғимарат KZ"**

Стройка **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА И 9-ТИ КВАРТИР ДОМА №2 УЛИЦЫ ЛЕНИНА СЕЛА ДУБОВКА**

Объект **ПОДЪЕЗД №3,ЖИЛОГО ДОМА С. ДУБОВКА,УЛ.ЛЕНИНА,ДОМ 2**

Договор № **29 от 19.04.2022г**

Акт приемки выполненных работ №2
за июнь 2022г

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021Г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		При ремонте норма накладных расходов 72% для сборников на строительные и монтажные работы (см. приложение 2 приказа №110-НК от 30.07.2020г)										
		Коэффициент к затратам труда основных рабочих-1,15, к времени эксплуатации машин-1,25, к затратам труда рабочих, обслуживающих машины - 1,25 (ЭСН РК8.05-01-2015 табл.1)										
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ										
1	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Радиаторы стальные панельные. Установка**	кВт		66,816	1378,38	121,21	92 098	8 098	19 452	49 290	152 699
		НР - 72%; СП - 8%				966,05	58,52	64 548	3 910		11 311	
2	245-104-0529 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005**	комплект		2	13755,00	--	27 510	--	27 510	--	29 711
		СП - 8%				--	--	--	--		2 201	
3	245-104-0530 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005**	комплект		4	15945,00	--	63 780	--	63 780	--	68 882
		СП - 8%				--	--	--	--		5 102	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	245-104-0531 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект		1	18016,00	--	18 016	--	18 016	--	19 457
		СП - 8%				--	--	--	--		1 441	
5	245-104-0532 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект		4	20207,00	--	80 828	--	80 828	--	87 294
		СП - 8%				--	--	--	--		6 466	
6	245-104-0533 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект		2	22158,00	--	44 316	--	44 316	--	47 861
		СП - 8%				--	--	--	--		3 545	
7	245-104-0534 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект		5	24348,00	--	121 740	--	121 740	--	131 479
		СП - 8%				--	--	--	--		9 739	
8	245-104-0536 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект		10	28858,00	--	288 580	--	288 580	--	311 666
		СП - 8%				--	--	--	--		23 086	
9	245-104-0537 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект		1	31293,00	--	31 293	--	31 293	--	33 796
		СП - 8%				--	--	--	--		2 503	
10	245-104-0538 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект		6	33607,00	--	201 642	--	201 642	--	217 773
		СП - 8%				--	--	--	--		16 131	
11	242-207-4201 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки проходной муфтовый КРДП 11Б256к, Т 150°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		33	1618,00	--	53 394	--	53 394	--	57 666
		СП - 8%				--	--	--	--		4 272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые , PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	45	953,00	--	42 885	--	42 885	--	46 316
		СП - 8%			--	--	--	--		3 431	
13	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые , PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	1492,00	--	13 428	--	13 428	--	14 502
		СП - 8%			--	--	--	--		1 074	
14	242-207-3705 РСНБ РК 2015	Краны шаровые , PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7347,00	--	7 347	--	7 347	--	7 935
		СП - 8%			--	--	--	--		588	
15	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	67	1747,66	25,35	117 093	1 698	80 428	25 664	154 178
		НР - 72%; СП - 8%			521,89	10,12	34 967	678		11 421	
16	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	51	1623,17	25,35	82 782	1 293	54 872	19 536	110 503
		НР - 72%; СП - 8%			521,89	10,12	26 617	516		8 185	
17	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	241	1636,01	21,41	394 278	5 159	2 647	278 300	726 384
		НР - 72%; СП - 8%			1603,62	0,23	386 472	55		53 806	
18	241-205-0207 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	238,59	680,00	--	162 241	--	162 241	--	175 220
		СП - 8%			--	--	--	--		12 979	
19	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	82	1533,91	18,04	125 781	1 480	974	88 807	231 755
		НР - 72%; СП - 8%			1503,99	0,19	123 327	16		17 167	
20	241-205-0206 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	81,18	448,00	--	36 369	--	36 369	--	39 278
		СП - 8%			--	--	--	--		2 909	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2 005 401	17 728	1 351 742	461 597	2 664 355
							635 931	5 175	--	197 357	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2 005 401				
	Материалы		Тенге				158 371				
	Всего заработная плата		Тенге					641 106			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1 193 369				
	Сдача и испытание		Тенге				2 116				
		Накладные расходы	Тенге				461 597				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				197 357				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2 664 355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								424
		Сметная заработная плата	Тенге					641 106			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2 664 355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								424
		Сметная заработная плата	Тенге					641 106			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2 664 355
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				635 931				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17 728			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5 175			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1 351 740		
		- Накладные расходы	Тенге							461 597	
		- Сметная прибыль	Тенге							197 357	
		Временные здания и сооружения 0,72%									19 183
		ИТОГО с временными									2 683 538
		Зимние удорожания 1,68%									45 083
		ИТОГО с зимними:									2 728 622
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %									54 572
		ИТОГО в ценах 2021г:									2 783 194
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514									2 922 497
		ИТОГО с К=0,95:									2 776 372
		НДС, 12%									333 165
		ИТОГО к оплате в ценах 2022г									3 109 537

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Дубовского сельского округа"

(наименование организации)

Аким _____ **Е.Д.Кисраунов**

Подрядчик:

ТОО "Ғимарат KZ"

(наименование организации)

Директор _____ **С.Е.Каныркеков**

Технадзор:

ТОО "Аймереке"

(наименование организации)

Эксперт технадзора _____ **Б.У.Кемалов**

Авторский надзор:
ИП Экспертем
Саялин Г.А.