ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Ғимарат KZ»

Приложение 10
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Дубовского сельского округа",Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, с.Дубовка, Юбилейная, 37** — **950340001114**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ",100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, мкр.Степной 2, дом.14/1, кв. 92** — **150240018326**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №29 от 19.04.2022 г

Номер документа	Дата составления
14	12.07.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по капитальному ремонту подъезда и 9-ти квартир дома №2 улицы Ленина села Дубовка			усл	1	21 036 794,00	21 036 794,00	2 253 942,21
				Итого	1	x	21 036 794,00	2 253 942,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кайыркенов С.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.07.2022

М.П.

Форма № 3

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Ғимарат KZ»

Заказчик:ГУ "Аппарат акима Дубовского сельского округа"
Подрядчик:ТОО "Ғимарат KZ"
Наименование строительства и его адрес:

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА И 9-ТИ КВАРТИР ДОМА №2 УЛИЦЫ ЛЕНИНА СЕЛА ДУБОВКА. ПОДЪЕЗД №3,ЖИЛОГО ДОМА С. ДУБОВКА,УЛ.ЛЕНИНА,ДОМ 2

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 13.07.2022г

код заказчика	код подрядчика	Договор №29	Договор от 19.04.2022г	Источник финансирования		Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	21 620 941	14 004 247							1 680 510	15 684 756
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	4 560 362	1 295 379							155 445	1 450 825
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	3 901 213	3 483 226							417 987	3 901 213
ИТОГО:	**30 082 516**	**18 782 852**	-	-	-	-	-	-	**2 253 942**	**21 036 794**
ИТОГО к оплате:										**21 036 794**

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Дубовского сельского округа"
(наименование организации)
Аким_____Е.Д.Кыраунов

Подрядчик:
ТОО "Ғимарат KZ"
(наименование организации)
Директор_____Е.Е.Кайыркенов

Генподрядчик:
ТОО "Аймерек"
(наименование организации)
Директор_____Б.У.Кемалов

Форма 3

Заказчик:ГУ "Аппарат акима Дубовского сельского округа"

Подрядчик: ТОО "Ғимарат KZ"

Договор №29 от 19.04.2022г

Акт №2

приемки выполненных объемов работ за июль 2022г

Объект : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА И 9-ТИ КВАРТИР ДОМА №2 УЛИЦЫ ЛЕНИНА СЕЛА ДУБОВКА. ПОДЪЕЗД №3,ЖИЛОГО ДОМА С. ДУБОВКА,УЛ.ЛЕНИНА,ДОМ 2

13.07.2022г

№ п/п	Наименование	Сумма,тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	59 295 387,16
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	9 045 722
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	9 045 722
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов,произведённых Подрядчиком для выполнения указанных видов работ	30 082 516
7	Сумма выполненных работ за июль 2022г	21 036 794
8	Удержание аванса , 50%	-
9	Удержание резерва на сдачу , 5%	-
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учётом ранее оплаченных	21 036 794
	в том числе НДС 12%	2 253 942

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима Дубовского сельского округа"

Аким_____ Е.Д.Кисраунов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ғимарат KZ"_____ С.Е.Кайыркенов

Форма 2

Заказчик **ГУ "Аппарат акима Дубовского сельского округа"**

Подрядчик **ТОО "Гимарат KZ"**

Стройка **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА И 9-ТИ КВАРТИР ДОМА №2 УЛИЦЫ ЛЕНИНА СЕЛА ДУБОВКА**

Объект **ПОДЪЕЗД №3,ЖИЛОГО ДОМА С. ДУБОВКА,УЛ.ЛЕНИНА,ДОМ 2**

Договор № **29 от 19.04.2022г**

Акт приемки выполненных работ №3
за июль 2022г

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		При ремонте норма накладных расходов 72% для сборников на строительные и									
		Коэффициент к затратам труда основных рабочих-1,15, к времени									
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ план 1-ого этажа/лист 11/									
1	1146-0303-0107	Заделка отверстий газобетонным блоком	м3 заделки	1	38877,08	554,56	38877	555	4417	24599	68554
					33905,12	259,76	33905	260		5078	
2	213-301-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	1	18588,00	--	18588	--	18588	--	20075
					--	--	--	--		1487	
		ПРОЕМ ПР-1-1шт/лист 18/									
3	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм.	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,0821	304362,19	4791,92	24988	393	4664	14467	42611
					242765,68	1964,68	19931	161		3156	
4	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380- 2005	т	0,0765	361889,00	--	27685	--	27685	--	29900
					--	--	--	--		2215	
5	214-201-0102 РСНБ РК	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0056	330422,00	--	1850	--	1850	--	1998
					--	--	--	--		148	
6	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,463	106,16	3,39	261	8	108	105	395
					58,86	0,38	145	1		29	

Составлен(а) В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2021 г.

7	1113-0301-1406 РСНБ РК	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,463	175,78	4,81	433	12	251	123	601
					68,84	0,76	170	2		45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
7.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000443	508438,00				225		
8	1109-0501-0301 РСНБ РК	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	4	193,48	1,20	774	5	--	555	1436
					192,28	0,57	769	2		106	
9	261-107-	Шпильки	шт.	4	94,00	--	376	--	376	--	406
					--	--	--	--		30	
10	1115-0207-0101 РСНБ РК	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное/прим.5/	м2 оштукатуриваемой	1,392	3619,11	49,24	5038	69	2336	1919	7513
					1891,18	23,46	2633	33		557	
11	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,1	4101,15	38,39	8612	81	5122	2478	11977
					1623,18	15,77	3409	33		887	
12	234-101-0201	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	0,162225	11293,00	--	1832	--	1832	--	1979
					--	--	--	--		147	
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛКОНА-3 шт/лист 21/									
13	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками арматуры	м2	5,94	500,09	--	2971	--	--	2139	5519
					500,09	--	2971	--		409	
14	1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	5,94	118,84	15,88	706	94	--	440	1238
					102,96	--	612	--		92	
15	1113-0301-1417 РСНБ РК	Поверхности металлические. Нанесение преобразователя ржавчины	м2	5,94	103,30	2,81	614	16	466	98	769
					22,30	0,57	132	3		57	
16	236-101-0117	Преобразователь ржавчины	л	0,891	853,00	--	760	--	760	--	821
					--	--	--	--		61	
17	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой антикоррозийная ФЛ-ОЗК за один раз	м2	5,94	129,32	3,39	768	20	398	253	1103
					58,86	0,38	350	2		82	
18	1207-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Полы. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 25х25 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами/Пенекрит/	м	19,8	2384,46	3,21	47212	63	43594	2575	53770
					179,56	1,07	3555	21		3983	
19	1146-0101-0403 РСНБ РК	Элементы конструктивные. Усиление стальными тяжами	т	0,2295	292926,59	4791,92	67227	1100	10412	40439	116280
					242765,68	1964,68	55715	451		8613	
20	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2295	330422,00	--	75832	--	75832	--	81899
					--	--	--	--		6067	

Составлен(а) В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2021 г.

21	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,885	106,16	3,39	731	24	302	294	1107
					58,86	0,38	405	3		82	
22	1113-0301-1406 РСНБ РК	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,885	175,78	4,81	1210	33	703	345	1679
					68,84	0,76	474	5		124	
23	1146-0101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном из бетона кл.В20	м3	0,6	103543,55	1415,30	62126	849	42731	13624	81810
					30910,16	626,50	18546	376		6060	
24	1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя/Пенетрон/ в 2слоя	м2 поверхности	5,94	2593,98	59,66	15408	355	3184	8629	25960
					1998,15	19,48	11869	116		1923	
25	235-301-0108 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон/	кг	46,2132	1242,00	--	57397	--	57397	--	61989
					--	--	--	--		4592	
26	1208-0101-1803	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство фартука	м	13,5	1860,54	4,81	25117	65	21509	2575	29907
					262,44	2,43	3543	33		2215	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ план 3-ого этажа/лист 15/									
27	1146-0303-0107 РСНБ РК	Заделка отверстий газобетонным блоком	м3 заделки	1	38877,08	554,56	38877	555	4417	24599	68554
					33905,12	259,76	33905	260		5078	
28	213-301-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	1	18588,00	--	18588	--	18588	--	20075
					--	--	--	--		1487	
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛКОНА-3 шт/лист 21/									
29	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками арматуры	м2	5,94	500,09	--	2971	--	--	2139	5519
					500,09	--	2971	--		409	
30	1113-0601-0209 РСНБ РК	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	5,94	118,84	15,88	706	94	--	440	1238
					102,96	--	612	--		92	
31	1113-0301-1417 РСНБ РК	Поверхности металлические. Нанесение преобразователя ржавчины	м2	5,94	103,30	2,81	614	16	466	98	769
					22,30	0,57	132	3		57	
32	236-101-0117 РСНБ РК	Преобразователь ржавчины	л	0,891	853,00	--	760	--	760	--	821
					--	--	--	--		61	
33	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой антикоррозийная ФЛ-ОЗК за один раз	м2	5,94	129,32	3,39	768	20	398	253	1103
					58,86	0,38	350	2		82	
34	1207-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Полы. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 25х25 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами/Пенекрит/	м	19,8	2384,46	3,21	47212	63	43594	2575	53770
					179,56	1,07	3555	21		3983	

Составлен(а) В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2021 г.

35	1146-0101-0403 РСНБ РК	Элементы конструктивные. Усиление стальными тяжами	т	0,2295	292926,59	4791,92	67227	1100	10412	40439	116280
					242765,68	1964,68	55715	451		8613	
36	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2295	330422,00	--	75832	--	75832	--	81899
					--	--	--	--		6067	
37	1113-0301-0406 РСНБ РК	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,885	106,16	3,39	731	24	302	294	1107
					58,86	0,38	405	3		82	
38	1113-0301-1406 РСНБ РК	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,885	175,78	4,81	1210	33	703	345	1679
					68,84	0,76	474	5		124	
39	1146-0101-0803 РСНБ РК	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном из бетона кл.В20	м3	0,6	103543,55	1415,30	62126	849	42731	13624	81810
					30910,16	626,50	18546	376		6060	
40	1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя/Пенетрон/ в 2слоя	м2 поверхности	5,94	2593,98	59,66	15408	355	3184	8629	25960
					1998,15	19,48	11869	116		1923	
41	235-301-0108 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон/	кг	46,2132	1242,00	--	57397	--	57397	--	61989
					--	--	--	--		4592	
42	1208-0101-1803 РСНБ РК	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство фартука	м	13,5	1860,54	4,81	25117	65	21509	2575	29907
					262,44	2,43	3543	33		2215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				902937	6916	604810	211667	1203776
							291211	2772	--	89170	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				902163				
	Материалы		Тенге				267912				
	Всего заработная плата		Тенге					293212			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				299721				
	Местные материалы		Тенге				37176				
		Накладные расходы	Тенге				211112				
		Сметная прибыль	Тенге				89064				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1202339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225
		Сметная заработная плата	Тенге					293212			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				774				
	Всего заработная плата		Тенге					771			
		Накладные расходы	Тенге				555				
		Сметная прибыль	Тенге				106				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					771			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1203774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
		Сметная заработная плата	Тенге					293983			

Составлен(а) В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2021 г.

		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ									
		КРОВЛЯ/лист 24-27/									
43	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	204,672	641,39	33,55	131275	6867	70413	39748	184705
					263,81	5,92	53995	1212		13682	
44	235-103-0207 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт- класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-5,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	225,1392	919,00	--	206903	--	206903	--	223455
					--	--	--	--		16552	
45	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство/М150/	м2 стяжки	204,672	840,39	141,05	172004	28869	81879	49564	239293
					299,29	37,05	61256	7583		17725	
46	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701/М150/ до толщ.40мм	м2 стяжки	204,672	651,01	52,11	133244	10666	116929	6177	150575
					27,60	14,32	5649	2931		11154	
47	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5730816	20042,38	1935,32	11486	1109	18	7812	20842
					18075,70	856,80	10359	491		1544	
48	214-403-0101 РСНБ РК	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5730816	337503,00	--	193417	--	193417	--	208890
					--	--	--	--		15473	
49	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	204,672	128,51	1,60	26303	328	12024	10156	39376
					68,16	0,76	13951	156		2917	
50	1112-0101-0104 РСНБ РК	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	204,672	381,11	28,64	78003	5861	3865	50467	138747
					333,59	8,87	68277	1815		10278	
51	235-103-0401 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец- класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	462,55872	964,00	--	445907	--	445907	--	481580
					--	--	--	--		35673	
52	235-103-0314 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит- класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	м2	235,3728	925,00	--	217720	--	217720	--	235138
					--	--	--	--		17418	
53	1112-0101-0601 РСНБ РК 2015	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике/лист 25 прим.2/	м деформационных швов	57,44	5595,92	81,82	321430	4699	245951	51561	402830
					1232,25	14,49	70780	832		29839	

Составлен(а) В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2021 г.

54	1112-0101-0505 РСНБ РК	Ендовы. Защита дополнительным двухслойным ковром из наплавляемых битумно- полимерных материалов	м ендовы	23,7	340,84	19,39	8078	459	3601	3018	11983
					169,53	7,31	4018	173		888	
55	235-103-0401 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	27,255	964,00	--	26274	--	26274	--	28376
					--	--	--	--		2102	
56	235-103-0314 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	м2	27,255	925,00	--	25211	--	25211	--	27228
					--	--	--	--		2017	
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАРНИЗНЫХ ПЛИТ/лист 26,27/									
57	1146-0101-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху из бетона кл.В20,F50	м3	0,9	69796,30	16621,18	62817	14959	19535	25650	95544
					31469,55	8113,20	28323	7302		7077	
58	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02851	337503,00	--	9622	--	9622	--	10392
					--	--	--	--		770	
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ СТОЯК									
59	1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	0,942	723,28	21,47	681	21	270	286	1044
					414,49	6,98	390	7		77	
60	235-103-0401 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	0,6123	964,00	--	590	--	590	--	637
					--	--	--	--		47	
61	235-103-0314 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	м2	0,8007	925,00	--	741	--	741	--	800
					--	--	--	--		59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2071706	73838	1680870	244439	2501435
							316998	22502	--	185292	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2071706				
	Материалы		Тенге				554483				
	Всего заработная плата		Тенге					339500			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1126385				
		Накладные расходы	Тенге				244439				
		Сметная прибыль	Тенге				185292				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2501437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243

Составлен(а) В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2021 г.

		Сметная заработная плата	Тенге					339500			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2501437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243
		Сметная заработная плата	Тенге					339500			
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ/лист 35,36/									
		ОКНА									
62	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм.	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	51,26	1829,85	7,65	93798	392	62656	22200	125278
					599,87	1,64	30750	84		9280	
		ДВЕРИ									
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
63	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	18,9	3699,33	66,88	69917	1264	10541	42232	121121
					3074,73	28,72	58112	543		8972	
64	223-207-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	17,01	40727,00	--	692766	--	692766	--	748187
					--	--	--	--		55421	
65	223-207-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	1,89	27695,00	--	52344	--	52344	--	56531
					--	--	--	--		4187	
		ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ									
66	1109-0403-0401	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	1,89	3699,33	66,88	6992	126	1055	4223	12112
67	223-207-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014**	м2	1,89	45546,00	--	86082	--	86082	--	92969
					--	--	--	--		6887	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1001899**	**1782**	**905444**	**68655**	**1156198**
							94673	**681**	--	**85644**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**93798**				
	Материалы		Тенге				**62657**				
	Всего заработная плата		Тенге					**30834**			
		Накладные расходы	Тенге				**22200**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9280**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**125278**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					30834			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**908101**				
	Материалы		Тенге				**11595**				
	Всего заработная плата		Тенге					64520			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**831192**				
		Накладные расходы	Тенге				**46455**				
		Сметная прибыль	Тенге				**76364**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1030920**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					64520			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1156198**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71

Составлен(а) В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2021 г.

		Сметная заработная плата	Тенге					95354			
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ/лист 39/									
		I ЭТАЖ									
		ТИП 2									
68	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	125,4	454,20	44,75	56956	5612	--	38918	103544
					409,45	21,60	51345	2709		7670	
69	234-102-0206 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	15,49944	45482,00	--	704946	--	704946	--	761342
					--	--	--	--		56396	
70	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	125,4	954,43	41,19	119686	5166	57432	42937	175632
					455,25	20,30	57088	2546		13010	
71	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101 до толщ.30мм	м2 стяжки	125,4	253,74	13,97	31819	1751	28658	1621	36115
					11,25	6,71	1410	841		2675	
72	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	125,4	1133,41	21,79	142129	2732	79295	43818	200823
					479,29	6,03	60102	756		14876	
73	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=10	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 до толщ.15мм	м2 стяжки	125,4	1429,44	38,24	179252	4795	138231	27164	222929
					288,88	11,98	36226	1502		16513	
		ТИП 3									
74	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	9,3	454,20	44,75	4224	416	--	2886	7679
					409,45	21,60	3808	201		569	
75	234-102-0206 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,14948	45482,00	--	52281	--	52281	--	56463
					--	--	--	--		4182	
76	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,3	954,43	41,19	8876	383	4259	3184	13025
					455,25	20,30	4234	189		965	

Составлен(а) В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2021 г.

77	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная пленкой на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	9,3	1807,58	109,75	16810	1021	7505	6082	24723
					890,78	17,50	8284	163		1831	
78	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная пленкой на битумной мастике. Устройство последующего слоя 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	9,3	1117,42	54,75	10392	509	4885	3666	15182
					537,46	9,98	4998	93		1125	
79	261-107-0509 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 2 слоя	т	0,004092	395085,00	--	1617	--	1617	--	1746
					--	--	--	--		129	
80	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная пленкой на битумной мастике. Устройство первого слоя/прим.2/	м2 изолируемой поверхности	2,9853	1807,58	109,75	5396	327	2410	1952	7936
					890,78	17,50	2659	52		588	
81	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная пленкой на битумной мастике. Устройство последующего слоя 2 слоя/прим.2/	м2 изолируемой поверхности	2,9853	1117,42	54,75	3336	164	1568	1177	4874
					537,46	9,98	1604	30		361	
82	261-107-0509 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 2 слоя	т	0,0013135	395085,00	--	519	--	519	--	561
					--	--	--	--		42	
83	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	9,3	1133,41	21,79	10541	203	5881	3250	14894
					479,29	6,03	4457	56		1103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=10	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 до толщ.15мм	м2 стяжки	9,3	1429,44	38,24	13294	355	10252	2015	16533
					288,88	11,98	2687	111		1225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	Т11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	9,3	2091,49	110,02	19451	1023	2344	11909	33869
					1729,49	49,00	16084	456		2509	
86	233-202-0104 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	9,486	2556,00	--	24246	--	24246	--	26186
					--	--	--	--		1940	

Составлен(а) В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2021 г.

87	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	9,951	1620,50	2,40	16126	23	12038	2935	20586
					408,46	1,15	4065	11		1525	
		ТИП 4									
88	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,1	954,43	41,19	2959	128	1420	1061	4342
					455,25	20,30	1411	63		322	
89	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101 до толщ.30мм	м2 стяжки	3,1	253,74	13,97	787	44	708	40	893
					11,25	6,71	35	21		66	
90	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	3,1	195,29	5,11	605	16	52	390	1075
					173,08	1,79	537	6		80	
		2,3 ЭТАЖИ									
		ТИП 5									
91	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	250,8	454,20	44,75	113912	11223	--	77837	207088
					409,45	21,60	102689	5417		15340	
92	234-102-0206 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	7,74972	45482,00	--	352473	--	352473	--	380671
					--	--	--	--		28198	
93	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	250,8	954,43	41,19	239371	10330	114864	85873	351264
					455,25	20,30	114177	5091		26020	
94	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101 до толщ.30мм	м2 стяжки	250,8	253,74	13,97	63637	3504	57312	3243	72230
					11,25	6,71	2821	1683		5350	
95	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	250,8	125,62	35,34	31504	8863	--	19384	54959
					90,28	17,07	22641	4281		4071	

96	215-303-0101 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	2,58324	108879,00	--	281261	--	281261	--	303762
					--	--	--	--		22501	
		ТИП 6									
97	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,6	954,43	41,19	17752	767	8517	6369	26050
					455,25	20,30	8468	378		1930	
98	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101 до толщ.50мм	м2 стяжки	18,6	761,21	41,91	14159	780	12751	722	16071
					33,74	20,14	628	375		1190	
99	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная пленкой на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	18,6	1807,58	109,75	33621	2042	15011	12164	49447
					890,78	17,50	16568	326		3663	
100	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная пленкой на битумной мастике. Устройство последующего слоя 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	18,6	1117,42	54,75	20784	1019	9768	7331	30365
					537,46	9,98	9997	186		2249	
101	261-107-0509 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 2 слоя	т	0,008184	395085,00	--	3233	--	3233	--	3492
					--	--	--	--		259	
102	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная пленкой на битумной мастике. Устройство первого слоя/прим.2/	м2 изолируемой поверхности	5,9706	1807,58	109,75	10792	655	4819	3905	15872
					890,78	17,50	5318	104		1176	
103	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная пленкой на битумной мастике. Устройство последующего слоя 2 слоя/прим.2/	м2 изолируемой поверхности	5,9706	1117,42	54,75	6672	327	3136	2353	9747
					537,46	9,98	3209	60		722	
104	261-107-0509 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 2 слоя	т	0,0026271	395085,00	--	1038	--	1038	--	1121
					--	--	--	--		83	
105	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	18,6	1133,41	21,79	21081	405	11761	6499	29787

					479,29	6,03	8915	112		2206	
106	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=10	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 до толщ.15мм	м2 стяжки	18,6	1429,44	38,24	26588	711	20504	4029	33066
					288,88	11,98	5373	223		2449	
107	Т11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	18,6	2091,49	110,02	38902	2046	4687	23818	67737
					1729,49	49,00	32169	911		5018	
108	233-202-0104 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	18,972	2556,00	--	48492	--	48492	--	52371
					--	--	--	--		3879	
109	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	19,902	1620,50	2,40	32251	48	24074	5869	41170
					408,46	1,15	8129	23		3050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА									
		ТИП 7									
110	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	2,9	454,20	44,75	1317	130	--	900	2394
					409,45	21,60	1187	63		177	
111	234-102-0206 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,35844	45482,00	--	16303	--	16303	--	17607
					--	--	--	--		1304	
112	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,9	954,43	41,19	2768	120	1328	993	4062
					455,25	20,30	1320	59		301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,05916	22404,00				1325		
113	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	2,9	1133,41	21,79	3287	63	1834	1013	4644
					479,29	6,03	1390	17		344	
114	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=10	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 до толщ.15мм	м2 стяжки	2,9	1429,44	38,24	4145	111	3196	628	5155
					288,88	11,98	838	35		382	

Составлен(а) В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2021 г.

		В ТОМ ЧИСЛЕ									
115	Т11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	2,9	2091,49	110,02	6065	319	730	3713	10561
					1729,49	49,00	5016	142		782	
116	233-202-0104 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	2,958	2556,00	--	7561	--	7561	--	8166
					--	--	--	--		605	
117	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	3,103	1620,50	2,40	5028	8	3753	915	6419
					408,46	1,15	1267	4		475	
		ТИП 8									
118	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	5,8	1133,41	21,79	6574	126	3668	2027	9289
					479,29	6,03	2780	35		688	
119	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=10	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 до толщ.15мм	м2 стяжки	5,8	1429,44	38,24	8291	221	6394	1256	10311
					288,88	11,98	1676	69		764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
120	Т11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,8	2091,49	110,02	12131	638	1462	7427	21123
					1729,49	49,00	10031	284		1565	
121	233-202-0104 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	5,916	2556,00	--	15121	--	15121	--	16331
					--	--	--	--		1210	
122	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	6,206	1620,50	2,40	10057	15	7507	1830	12838
					408,46	1,15	2535	7		951	
		ТИП 9									
123	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	6,8	1133,41	21,79	7707	148	4300	2376	10890
					479,29	6,03	3259	41		807	

Составлен(а) В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2021 г.

124	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=10	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 до толщ.15мм	м2 стяжки	6,8	1429,44	38,24	9720	260	7496	1473	12088
					288,88	11,98	1964	81		895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
125	Т11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6,8	2091,49	110,02	14222	748	1713	8707	24764
					1729,49	49,00	11761	333		1834	
126	233-202-0104 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	6,936	2556,00	--	17728	--	17728	--	19146
					--	--	--	--		1418	
127	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	7,276	1620,50	2,40	11791	17	8802	2146	15052
					408,46	1,15	2972	8		1115	
		ТИП 10									
128	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,5	954,43	41,19	10976	473	5268	3938	16107
					455,25	20,30	5235	233		1193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
128.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2346	22404,00				5256		
129	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101 до толщ.30мм	м2 стяжки	11,5	253,74	13,97	2918	160	2629	149	3312
					11,25	6,71	129	77		245	
130	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,5	1807,58	109,75	20787	1262	9281	7521	30572
					890,78	17,50	10244	201		2265	
131	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	11,5	1117,42	54,75	12850	630	6039	4533	18773
132	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,5	954,43	41,19	10976	473	5268	3938	16107
					455,25	20,30	5235	233		1193	

Составлен(а) В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2021 г.

133	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101 до толщ.20..30мм, до сред. толщ.25мм	м2 стяжки	11,5	126,86	6,98	1459	81	1313	74	1656
					5,62	3,36	65	39		123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
134	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,013225	20042,38	1935,32	265	25	1	180	481
					18075,70	856,80	239	11		36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
135	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	11,5	891,00	--	10246	--	10246	--	11066
					--	--	--	--		820	
136	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	11,5	195,29	5,11	2246	59	197	1448	3989
					173,08	1,79	1990	21		295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
136.1	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0069	28406,00				196		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3016310	73475	2263386	511586	3810125
							679450	31084	--	282234	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3016310				
	Материалы		Тенге				726317				
	Всего заработная плата		Тенге					710534			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1537065				
		Накладные расходы	Тенге				511586				
		Сметная прибыль	Тенге				282234				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3810130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								478
		Сметная заработная плата	Тенге					710534			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3810130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								478
		Сметная заработная плата	Тенге					710534			
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/лист 38/									
		1-3 ЭТАЖИ									
		ПОТОЛОК									
137	Т11-150206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	405,3	992,82	6,55	402390	2655	111717	208012	659234
					710,63	2,19	288018	888		48832	
138	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	405,3	575,39	4,31	233206	1747	64224	121013	382557

Составлен(а) В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2021 г.

					412,62	2,07	167235	839		28337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
139	Т11-150206-0208	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	40,68	736,55	4,36	29963	177	8766	15176	48750
					516,71	1,41	21020	57		3611	
140	Т11-150206-0203	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	958,18	1330,51	10,21	1274868	9783	398469	626337	2053301
					904,44	3,44	866616	3296		152096	
141	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	877,334	515,72	4,31	452456	3781	127047	232880	740163
					366,60	2,07	321628	1816		54827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142	Т11-150107-0105	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	54,72	4029,94	48,56	220518	2657	111902	77233	321571
					1936,39	23,91	105959	1308		23820	
		НИЗ СТЕН ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК									
143	Т11-150107-0105	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	21,6	4029,94	48,56	87047	1048	44173	30487	126936
					1936,39	23,91	41826	516		9403	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2700448	21848	866298	1311138	4332512
							1812302	8720	--	320926	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2700448				
	Материалы		Тенге				866297				
	Всего заработная плата		Тенге					1821022			
		Накладные расходы	Тенге				1311138				
		Сметная прибыль	Тенге				320926				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4332512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								355
		Сметная заработная плата	Тенге					1821022			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4332512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								355
		Сметная заработная плата	Тенге					1821022			
		РАЗДЕЛ 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ОГРАЖДЕНИЯ ОГв1,ОГв2/лист 37/									
144	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	17,7	906,27	115,71	16041	2048	1491	9617	27711
					706,33	48,29	12502	855		2053	

Составлен(а) В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2021 г.

145	222-503-0302 РСНБ РК 2015	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	17,7	11392,00	--	201638	--	201638	--	217769
					--	--	--	--		16131	
		ОГРАЖДЕНИЯ ОГиЗ/лист 37/									
146	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	10,8	906,27	115,71	9788	1250	910	5868	16908
					706,33	48,29	7628	522		1252	
147	222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	10,8	10061,00	--	108659	--	108659	--	117352
					--	--	--	--		8693	
		ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ/лист 9/									
148	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки	м3	1	38959,62	20,16	38960	20	21764	12366	55433
					17175,62	--	17176	--		4106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,4	44791,00				17916		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				375086	3318	334462	27851	435173
							37306	1377	--	32235	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				64789				
	Материалы		Тенге				24165				
	Всего заработная плата		Тенге					38683			
		Накладные расходы	Тенге				27851				
		Сметная прибыль	Тенге				7411				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				100051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					38683			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				310297				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				310297				
		Сметная прибыль	Тенге				24824				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				335121				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				435172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					38683			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13439223
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3231940				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					181177			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					67136			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6655262		
		- Накладные расходы	Тенге							2375336	
		- Сметная прибыль	Тенге							995501	
		Временные здания и сооружения 0,72%									96 762

Составлен(а) В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2021 г.

		ИТОГО с временными									13 535 985
		Зимние удорожания 1,68%									227 405
		ИТОГО с зимними:									13 763 390
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %									275 268
		ИТОГО в ценах 2021г:									14 038 658
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514									14 741 312
		ИТОГО с К=0,95:									14 004 247
		НДС, 12%									1 680 510
		ИТОГО к оплате в ценах 2022г									15 684 756

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Аубовского сельского округа"

(наименование организации)

Аким _____ **Е.Д.Кисраупов**

Подрядчик:

ТОО "Гимарат KZ"

(наименование организации)

Директор _____ **С.Е.Канырбеков**

Технадзор:

ТОО "Алмерекс"

(наименование организации)

Директор _____ **Б.М.Кемалов**

Авторский надзор:
ИП Экспертиев
Солтан М.А.

Форма 2

Заказчик **ГУ "Аппарат акима Дубовского сельского округа"**

Подрядчик **ТОО "Гимарат KZ"**

Стройка **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА И 9-ТИ КВАРТИР ДОМА №2 УЛИЦЫ ЛЕНИНА СЕЛА ДУБОВКА**

Объект **ПОДЪЕЗД №3,ЖИЛОГО ДОМА С. ДУБОВКА,УЛ.ЛЕНИНА,ДОМ 2**

Договор № **29 от 19.04.2022г**

Акт приемки выполненных работ №4
за июль 2022г

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021Г

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		При ремонте норма накладных расходов 72% для сборников на строительные и монтажные работы (см. приложение 2 приказа №110-НК от 30.07.2020г)									
		Коэффициент к затратам труда основных рабочих-1,15, к времени эксплуатации машин-1,25, к затратам труда рабочих, обслуживающих машины - 1,25 (ЭСН РК8.05-01-2015 табл.1)									
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
1	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	907,47	3,21	907	3	111	572	1 597
		НР - 72%; СП - 8%			793,42	0,84	793	1		118	
2	242-303-1105 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	31297,00	--	31 297	--	31 297	--	33 801
		СП - 8%			--	--	--	--		2 504	
3	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	10	778,45	3,21	7 785	32	703	5 082	13 896
		НР - 72%; СП - 8%			704,96	0,84	7 050	8		1 029	
4	242-303-1102 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	9	16163,00	--	145 467	--	145 467	--	157 104
		СП - 8%			--	--	--	--		11 637	
5	242-303-1101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	14165,00	--	14 165	--	14 165	--	15 298
		СП - 8%			--	--	--	--		1 133	
6	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	44	2173,03	25,35	95 613	1 115	71 535	16 854	121 465
		НР - 72%; СП - 8%			521,89	10,12	22 963	445		8 997	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2039,42	25,35	12 237	152	8 954	2 298	15 698
		НР - 72%; СП - 8%			521,89	10,12	3 131	61		1 163	
8	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1445,30	25,35	8 672	152	5 389	2 298	11 848
		НР - 72%; СП - 8%			521,89	10,12	3 131	61		878	
9	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1747,66	25,35	8 738	127	6 002	1 915	11 506
		НР - 72%; СП - 8%			521,89	10,12	2 609	51		852	
10	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	502	113,87	1,76	57 164	884	345	40 273	105 232
		НР - 72%; СП - 8%			111,42	--	55 935	--		7 795	
11	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	468	816,37	99,97	382 061	46 786	155 053	145 849	570 143
		НР - 72%; СП - 8%			385,09	47,75	180 222	22 347		42 233	
12	234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019	м	48,4	431,00	--	20 860	--	20 860	--	22 529
		СП - 8%			--	--	--	--		1 669	
13	234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	6,6	364,00	--	2 402	--	2 402	--	2 594
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
14	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	6,6	325,00	--	2 145	--	2 145	--	2 317
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
15	234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	79,2	276,00	--	21 859	--	21 859	--	23 608
		СП - 8%			--	--	--	--		1 749	
16	234-303-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	50,6	211,00	--	10 677	--	10 677	--	11 531
		СП - 8%			--	--	--	--		854	
17	234-303-0110 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	265,1	222,00	--	58 852	--	58 852	--	63 560
		СП - 8%			--	--	--	--		4 708	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	234-303-0108 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	58,3	178,00	--	10 377	--	10 377	--	11 207
		СП - 8%			--	--	--	--		830	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23	106,16	3,39	2 442	78	1 010	981	3 697
		НР - 72%; СП - 8%			58,86	0,38	1 354	9		274	
20	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза	м2	46	114,69	4,37	5 276	201	3 886	875	6 643
		НР - 72%; СП - 8%			25,85	0,57	1 189	26		492	
21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,2	87,90	2,41	105	2	62	30	146
		НР - 72%; СП - 8%			34,42	0,38	41	--		11	
22	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	65	537,00	--	34 905	--	34 905	--	37 697
		СП - 8%			--	--	--	--		2 792	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				934 006	49 532	606 056	217 027	1 243 117
							278 418	23 009	--	92 082	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				517 056				
	Материалы		Тенге				160 010				
	Всего заработная плата		Тенге					205 188			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				127 172				
		Накладные расходы	Тенге				147 735				
		Сметная прибыль	Тенге				53 184				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				717 975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					205 188			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				416 950				
	Материалы		Тенге				93 038				
	Всего заработная плата		Тенге					96 239			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				225 834				
		Накладные расходы	Тенге				69 292				
		Сметная прибыль	Тенге				38 898				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				525 140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					96 239			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1 243 115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					301 427			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1 243 115
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				278 418				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					49 532			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23 009			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						606 054		
		- Накладные расходы	Тенге							217 027	
		- Сметная прибыль	Тенге							92 082	
		Временные здания и сооружения 0,72%									8 950
		ИТОГО с временными									1 252 065
		Зимние удорожания 1,68%									21 035
		ИТОГО с зимними:									1 273 100
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %									25 462
		ИТОГО в ценах 2021г:									1 298 562
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514									1 363 557

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО с К=0,95:									1 295 379
		НДС, 12%									155 445
		ИТОГО к оплате в ценах 2022г									1 450 825

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Дубовского сельского округа"

(наименование организации)

Аким К.Д.Кисраунов

Подрядчик:

ТОО "Гимарат KZ"

(наименование организации)

Директор С.Е.Кайыркенов

Технадзор:

ТОО "Аймерекс"

(наименование организации)

Директор Б.У.Кемалов

Авторский надзор:
ИП Экспертиз
Солтан Р.А.

Форма 2

Заказчик **ГУ "Аппарат акима Дубовского сельского округа"**

Подрядчик **ТОО "Гимарат KZ"**

Стройка **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА И 9-ТИ КВАРТИР ДОМА №2 УЛИЦЫ ЛЕНИНА СЕЛА ДУБОВКА**

Объект **ПОДЪЕЗД №3,ЖИЛОГО ДОМА С. ДУБОВКА,УЛ.ЛЕНИНА,ДОМ 2**

Договор № **29 от 19.04.2022г**

Акт приемки выполненных работ №5

за июль 2022г

на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021Г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		При ремонте норма накладных расходов 72% для сборников на строительные и монтажные работы (см. приложение 2 приказа №110-НК от 30.07.2020г)									
		Коэффициент к затратам труда основных рабочих-1,15, к времени эксплуатации машин-1,25, к затратам труда рабочих, обслуживающих машины - 1,25 (ЭСН РК8.05-01-2015 табл.1)									
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		ЩИТ ЩРУ									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4730,98	1458,62	4 731	1 459	98	2 714	8 041
		НР - 72%; СП - 8%			3174,00	595,93	3 174	596		596	
2	247-201-0302 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8867,00	--	8 867	--	8 867	--	9 576
		СП - 8%			--	--	--	--		709	
3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1496,11	88,51	1 496	88	27	1 021	2 718
		НР - 72%; СП - 8%			1380,69	37,11	1 381	37		201	
4	247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P II RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	65027,00	--	65 027	--	65 027	--	70 229
		СП - 8%			--	--	--	--		5 202	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5262,91	122,90	10 526	246	4 260	4 388	16 107
		НР - 72%; СП - 8%			3010,00	37,11	6 020	74		1 193	
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2850,58	28,59	11 402	114	5 268	4 334	16 995
		НР - 72%; СП - 8%			1505,00	--	6 020	--		1 259	
7	247-204-1835 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	8610,00	--	8 610	--	8 610	--	9 299
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
8	247-204-1834 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	8610,00	--	8 610	--	8 610	--	9 299
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
9	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	527,00	--	2 108	--	2 108	--	2 277
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
		ЩИТ ЩЭ-3шт									
10	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	3	4730,98	1458,62	14 193	4 376	295	8 143	24 123
		НР - 72%; СП - 8%			3174,00	595,93	9 522	1 788		1 787	
11	247-201-1202 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	33643,00	--	100 929	--	100 929	--	109 003
		СП - 8%			--	--	--	--		8 074	
12	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5262,91	122,90	15 789	368	6 391	6 582	24 160
		НР - 72%; СП - 8%			3010,00	37,11	9 030	111		1 790	
13	247-204-0718 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	681,00	--	2 043	--	2 043	--	2 206
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
14	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	3	655,00	88,51	1 965	265	81	1 246	3 468
		НР - 72%; СП - 8%			539,58	37,11	1 619	111		257	
15	247-301-0120 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX 1P P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	3	24096,00	--	72 288	--	72 288	--	78 071
		СП - 8%			--	--	--	--		5 783	
		ЩИТ ЩК1-ЩК3-9ШТ									
16	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	9	4730,98	1458,62	42 579	13 127	886	24 429	72 369
		НР - 72%; СП - 8%			3174,00	595,93	28 566	5 363		5 361	
17	247-201-1113 РСНБ РК 2015	Бокс электроустановочный ЩРВ-18Р, скрытый пластиковый	шт.	9	4522,00	--	40 698	--	40 698	--	43 954
		СП - 8%			--	--	--	--		3 256	
18	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	5262,91	122,90	47 366	1 106	19 170	19 745	72 480
		НР - 72%; СП - 8%			3010,00	37,11	27 090	334		5 369	
19	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	45	2850,58	28,59	128 276	1 287	59 264	48 762	191 201
		НР - 72%; СП - 8%			1505,00	--	67 725	--		14 163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	247-204-2618 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 40 А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	9	2542,00	--	22 878	--	22 878	--	24 708
		СП - 8%			--	--	--	--		1 830	
21	247-204-2610 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 25 А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	36	2493,00	--	89 748	--	89 748	--	96 928
		СП - 8%			--	--	--	--		7 180	
22	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	9	527,00	--	4 743	--	4 743	--	5 122
		СП - 8%			--	--	--	--		379	
23	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	632	134,82	1,62	85 204	1 024	7 059	55 541	152 004
		НР - 72%; СП - 8%			122,03	0,03	77 121	19		11 260	
24	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	65	283,16	2,79	18 405	181	3 290	10 756	31 494
		НР - 72%; СП - 8%			229,76	0,08	14 934	5		2 333	
25	243-107-1907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение,с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442- 80	км	0,01957	5589749,00	--	109 391	--	109 391	--	118 142
		СП - 8%			--	--	--	--		8 751	
26	243-107-1505 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66	км	0,03708	1399354,00	--	51 888	--	51 888	--	56 039
		СП - 8%			--	--	--	--		4 151	
27	243-107-1504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442- 80	км	0,12978	865679,00	--	112 348	--	112 348	--	121 336
		СП - 8%			--	--	--	--		8 988	
28	243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442- 80	км	0,53148	377116,00	--	200 430	--	200 430	--	216 464
		СП - 8%			--	--	--	--		16 034	
29	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	87	118,84	1,56	10 339	136	960	6 655	18 354
		НР - 72%; СП - 8%			106,24	0,01	9 243	1		1 360	
30	243-142-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947- 2012	км	0,08961	99903,00	--	8 952	--	8 952	--	9 668
		СП - 8%			--	--	--	--		716	
31	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	586	377,60	3,36	221 275	1 969	7 688	152 428	403 600
		НР - 72%; СП - 8%			361,12	0,15	211 618	88		29 896	
32	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	86,86	72,00	--	6 254	--	6 254	--	6 754
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
33	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	505	90,00	--	45 450	--	45 450	--	49 086
		СП - 8%			--	--	--	--		3 636	
34	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	115	475,19	3,70	54 647	425	1 303	38 125	100 194
		НР - 72%; СП - 8%			460,16	0,29	52 919	33		7 422	
35	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	116,15	140,00	--	16 261	--	16 261	--	17 562
		СП - 8%			--	--	--	--		1 301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1121-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	18	584,73	6,15	10 525	110	1 658	6 318	18 191
		НР - 72%; СП - 8%			486,51	1,02	8 757	18		1 347	
37	241-207-0207 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	18,18	351,00	--	6 381	--	6 381	--	6 891
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
38	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	111	286,73	0,28	31 827	31	3 747	20 205	56 195
		НР - 72%; СП - 8%			252,69	0,13	28 049	14		4 163	
39	247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013(расход материала с коэффициентом 1,02)	шт.	104	411,00	--	42 744	--	42 744	--	46 164
		СП - 8%			--	--	--	--		3 420	
40	247-214-0119 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	9	551,00	--	4 959	--	4 959	--	5 356
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
41	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	9	236,89	0,27	2 132	2	87	1 471	3 892
		НР - 72%; СП - 8%			226,95	0,11	2 043	1		288	
42	247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	9	358,00	--	3 222	--	3 222	--	3 480
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
43	247-211-0401 РСНБ РК 2015	Разъем	шт.	9	751,00	--	6 759	--	6 759	--	7 300
		СП - 8%			--	--	--	--		541	
44	247-202-0604 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	222	49,00	--	10 878	--	10 878	--	11 748
		СП - 8%			--	--	--	--		870	
45	261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	111	32,00	--	3 552	--	3 552	--	3 836
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
46	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	3	582,75	24,04	1 748	72	966	527	2 457
		НР - 72%; СП - 8%			236,80	7,05	710	21		182	
47	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	13	744,74	26,20	9 682	341	6 647	2 016	12 634
		НР - 72%; СП - 8%			207,20	8,16	2 694	106		936	
48	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4037,38	178,52	12 112	536	8 468	2 350	15 619
		НР - 72%; СП - 8%			1036,00	51,95	3 108	156		1 157	
49	247-215-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х680 мм ГОСТ 434-78	шт.	3	22114,00	--	66 342	--	66 342	--	71 649
		СП - 8%			--	--	--	--		5 307	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1 858 579	27 263	1 259 973	417 756	2 458 443
							571 343	8 876	--	182 107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1 349 879				
	Материалы		Тенге				111 821				
	Всего заработная плата		Тенге					175 356			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1 048 014				
		Накладные расходы	Тенге				126 257				
		Сметная прибыль	Тенге				118 091				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1 594 227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					175 356			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				434 354				
	Материалы		Тенге				25 791				
	Всего заработная плата		Тенге					404 863			
		Накладные расходы	Тенге				291 499				
		Сметная прибыль	Тенге				58 069				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				783 922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290
		Сметная заработная плата	Тенге					404 863			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				74 346				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				74 346				
		Сметная прибыль	Тенге				5 947				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				80 293				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2 458 442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								403
		Сметная заработная плата	Тенге					580 219			
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
50	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	55	286,73	0,28	15 770	15	1 857	10 012	27 844
		НР - 72%; СП - 8%			252,69	0,13	13 898	7		2 063	
51	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20ГОСТ Р 51324.1-2012(расход материала с коэффициентом 1,02)	шт.	38	345,00	--	13 110	--	13 110	--	14 159
		СП - 8%			--	--	--	--		1 049	
52	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р51324.1-2012	шт.	18	368,00	--	6 624	--	6 624	--	7 154
		СП - 8%			--	--	--	--		530	
53	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	12	236,89	0,27	2 843	3	117	1 962	5 189
		НР - 72%; СП - 8%			226,95	0,11	2 723	1		384	
54	247-212-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12	286,00	--	3 432	--	3 432	--	3 707
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
55	247-202-0604 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	110	49,00	--	5 390	--	5 390	--	5 821
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
56	261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	55	32,00	--	1 760	--	1 760	--	1 901
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
57	247-202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели , IP 20	шт.	36	479,00	--	17 244	--	17 244	--	18 624
		СП - 8%			--	--	--	--		1 380	
58	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	514	134,82	1,62	69 296	832	5 742	45 171	123 624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			122,03	0,03	62 722	15		9 157	
59	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	188	283,16	2,79	53 234	524	9 515	31 111	91 093
		НР - 72%; СП - 8%			229,76	0,08	43 195	15		6 748	
60	243-107-1301 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442- 80**	км	0,14832	166595,00	--	24 709	--	24 709	--	26 686
		СП - 8%			--	--	--	--		1 977	
61	243-107-1501 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442- 80**	км	0,46041	241970,00	--	111 405	--	111 405	--	120 317
		СП - 8%			--	--	--	--		8 912	
62	243-107-1701 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442- 80**	км	0,11433	354355,00	--	40 513	--	40 513	--	43 754
		СП - 8%			--	--	--	--		3 241	
63	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	514	377,60	3,36	194 088	1 727	6 744	133 700	354 006
		НР - 72%; СП - 8%			361,12	0,15	185 617	77		26 223	
64	241-207-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХдиаметром 20 мм**	м	519,14	72,00	--	37 378	--	37 378	--	40 368
		СП - 8%			--	--	--	--		2 990	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				596 796	3 101	285 540	221 956	884 247
							308 155	115	--	65 501	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				224 187				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				224 187				
		Сметная прибыль	Тенге				17 936				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				242 123				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				335 231				
	Материалы		Тенге				23 973				
	Всего заработная плата		Тенге					308 270			
		Накладные расходы	Тенге				221 956				
		Сметная прибыль	Тенге				44 575				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				601 762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220
		Сметная заработная плата	Тенге					308 270			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				37 378				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37 378				
		Сметная прибыль	Тенге				2 990				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				40 368				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				884 253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220
		Сметная заработная плата	Тенге					308 270			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3 342 690
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				879 498				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30 364			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8 991			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1 545 510		
		- Накладные расходы	Тенге							639 712	
		- Сметная прибыль	Тенге							247 608	
		Временные здания и сооружения 0,72%									24 067
		ИТОГО с временными									3 366 757
		Зимние удорожания 1,68%									56 562
		ИТОГО с зимними:									3 423 319
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %									68 466
		ИТОГО в ценах 2021г:									3 491 785
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514									3 666 554
		ИТОГО с К=0,95:									3 483 226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС, 12%									417 987
		ИТОГО к оплате в ценах 2022г									3 901 213

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Дубовского сельского округа"

(наименование организации)

Аким_____ Е.Д.Кыраунов

Подрядчик:

ТОО "Ғимарат KZ"

(наименование организации)

Директор_____ С.Е.Канжрауов

Технадзор:

ТОО "Аймерекс"

(наименование организации)

Директор_____ Б.У.Кемалов

Авторский надзор:
ИП Экспертиз
Солтан Р.А.