ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Ғимарат KZ»

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Дубовского сельского округа",Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, с.Дубовка, Юбилейная, 37** — **950340001114**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ",100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, мкр.Степной 2, дом.14/1, кв. 92** — **150240018326**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №29 от 19.04.2022 г

Номер документа	Дата составления
22	02.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по капитальному ремонту подъезда и 9-ти квартир дома №2 улицы Ленина села Дубовка			усл	1	8 402 470,00	8 402 470,00	900 264,64
				Итого	1	x	8 402 470,00	900 264,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кайыркенов С.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.08.2022

М.П.

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Ғимарат KZ»

Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Дубовского сельского округа"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"
Наименование строительства и его адрес: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА И 9-ТИ КВАРТИР ДОМА №2 УЛИЦЫ ЛЕНИНА СЕЛА ДУБОВКА. ПОДЪЕЗД №3,ЖИЛОГО ДОМА С. ДУБОВКА,УЛ.ЛЕНИНА,ДОМ 2**

СПРАВКА
о стоимости выполнения работ и затрат
за 02.08.2022г

код заказчика	код подрядчика	Договор №29	Договор от 19.04.2022г	Источник финансирования		Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	29 882 153	7 376 082							885 130	8 261 212
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	4 560 362								-	-
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	3 901 213								-	-
ВОДОПРОВОД, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ	141 258	126 123							15 135	141 258
ИТОГО:	**38 484 986**	**7 502 205**	-	-	-	-	-	-	**900 265**	**8 402 470**
ИТОГО к оплате:										**8 402 470**

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Дубовского сельского округа"
(наименование организации)
Аким _____ Е.Д.Кисраунов

Подрядчик:
ТОО "Ғимарат KZ"
(наименование организации)
Директор _____ С.Е.Кайыркенов

Технадзор:
ТОО "Аймерке"
(наименование организации)
Директор _____ Б.У.Кемалов

Форма 3

Заказчик:ГУ "Аппарат акима Дубовского сельского округа"

Подрядчик: ТОО "Ғимарат KZ"

Договор №29 от 19.04.2022г

Акт №3

приемки выполненных объемов работ за август 2022г

Объект : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА И 9-ТИ КВАРТИР ДОМА №2 УЛИЦЫ ЛЕНИНА СЕЛА ДУБОВКА. ПОДЪЕЗД №3,ЖИЛОГО ДОМА С. ДУБОВКА,УЛ.ЛЕНИНА,ДОМ

02.08.2022г

№ п/п	Наименование	Сумма,тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	59 295 387,16
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	30 082 516
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	30 082 516
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов,произведённых Подрядчиком для выполнения указанных видов работ	38 484 986
7	Сумма выполненных работ за август 2022г	8 402 470
8	Удержание аванса , 50%	-
9	Удержание резерва на сдачу , 5%	-
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учётом ранее оплаченных	8 402 470
	в том числе НДС 12%	900 265

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима Дубовского сельского округа"

Аким_____ Е.Д.Кисраунов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ғимарат KZ"_____ С.Е.Кайыркенов

Форма 2

Заказчик **ГУ "Аппарат акима Дубовского сельского округа"**

Подрядчик **ТОО "Ғимарат KZ"**

Стройка **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА И 9-ТИ КВАРТИР ДОМА №2 УЛИЦЫ ЛЕНИНА СЕЛА ДУБОВКА**

Объект **ПОДЪЕЗД №3,ЖИЛОГО ДОМА С. ДУБОВКА,УЛ.ЛЕНИНА,ДОМ 2**

Договор № **29 от 19.04.2022г**

Акт приемки выполненных работ №6
за август 2022г

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2021 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		При ремонте норма накладных расходов 72% для сборников на строительные и монтажные работы (см. приложение 2 приказа №110-НК от 30.07.2020г)									
		Коэффициент к затратам труда основных рабочих-1,15, к времени эксплуатации машин-1,25, к затратам труда рабочих, обслуживающих машины - 1,25 (ЭСН РК8.05-01-2015 табл.1)									
		РАЗДЕЛ 1. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ/дефектная ведомость/									
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ СТЕН ПОДВАЛА									
1	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Очистка щетками**	м2	220	500,09	--	110 020	--	--	79 214	204 373
		НР - 72%; СП - 8%			500,09	--	110 020	--		15 139	
2	1113-0701-0701 РСНБ РК 2015 К=5	**Поверхности бетонные. Гидрофобизация водным раствором ГКЖ-10/5 слоев/**	м2	220	570,16	199,94	125 436	43 987	35 011	48 563	187 919
		НР - 72%; СП - 8%			211,08	95,50	46 438	21 010		13 920	
3	Т11-150203-0601	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	220	1748,53	26,72	384 677	5 878	106 468	197 490	628 740
		НР - 72%; СП - 8%			1237,87	8,91	272 331	1 960		46 573	
4	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	220	134,09	1,11	29 500	244	1 929	19 761	53 201
		НР - 72%; СП - 8%			124,21	0,54	27 327	119		3 941	
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ									
5	1203-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 25х25 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами**	м	200	2384,46	3,21	476 892	642	440 338	26 011	543 135
		НР - 72%; СП - 8%			179,56	1,07	35 912	214		40 232	
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ									

6	1204-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки монолитных, сборных бетонных и железобетонных конструкций. Устройство гидроизоляции раствором составами глубокого проникновения	м2 поверхности	600	539,53	2,26	323 718	1 356	90	232 299	600 499
		НР - 72%; СП - 8%			537,12	0,61	322 272	366		44 481	
7	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	21	20449,00	--	429 429	--	429 429	--	463 783
		СП - 8%			--	--	--	--		34 354	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1 879 672	52 107	1 013 265	603 338	2 681 650
							814 300	23 669	--	198 640	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 879 672				
	Материалы		Тенге				583 835				
	Всего заработная плата		Тенге					837 969			
	Местные материалы		Тенге				429 429				
		Накладные расходы	Тенге				603 338				
		Сметная прибыль	Тенге				198 640				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 681 650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								423
		Сметная заработная плата	Тенге					837 969			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2 681 650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								423
		Сметная заработная плата	Тенге					837 969			
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ план 2-ого этажа/лист 13/									
8	1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий газобетонным блоком	м3 заделки	1	38877,08	554,56	38 877	555	4 417	24 599	68 554
		НР - 72%; СП - 8%			33905,12	259,76	33 905	260		5 078	
9	213-301-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	1	18588,00	--	18 588	--	18 588	--	20 075
		СП - 8%			--	--	--	--		1 487	
		ПРОЕМ ПР-1-1шт/лист 18/									
10	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,0821	304362,19	4791,92	24 988	393	4 664	14 467	42 611
		НР - 72%; СП - 8%			242765,68	1964,68	19 931	161		3 156	
11	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380- 2005	т	0,0765	361889,00	--	27 685	--	27 685	--	29 900
		СП - 8%			--	--	--	--		2 215	
12	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0056	330422,00	--	1 850	--	1 850	--	1 998
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,463	106,16	3,39	261	8	108	105	395
		НР - 72%; СП - 8%			58,86	0,38	145	1		29	
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,463	175,78	4,81	433	12	251	123	601
		НР - 72%; СП - 8%			68,84	0,76	170	2		45	
15	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	4	193,48	1,20	774	5	--	555	1 436
		НР - 72%; СП - 8%			192,28	0,57	769	2		106	
16	261-107-0644 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	4	94,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	

17	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное/прим.5/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,392	3619,11	49,24	5 038	69	2 336	1 919	7 513
		НР - 72%; СП - 8%			1891,18	23,46	2 633	33		557	
		ПРОЕМ ПР-1-1шт/лист 18/									
18	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами**	т	0,0821	304362,19	4791,92	24 988	393	4 664	14 467	42 611
		НР - 72%; СП - 8%			242765,68	1964,68	19 931	161		3 156	
19	214-203-0202 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380- 2005**	т	0,0765	361889,00	--	27 685	--	27 685	--	29 900
		СП - 8%			--	--	--	--		2 215	
20	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0056	330422,00	--	1 850	--	1 850	--	1 998
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
21	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,463	106,16	3,39	261	8	108	105	395
		НР - 72%; СП - 8%			58,86	0,38	145	1		29	
22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115 за 2 раза**	м2	2,463	175,78	4,81	433	12	251	123	601
		НР - 72%; СП - 8%			68,84	0,76	170	2		45	
23	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	4	193,48	1,20	774	5	--	555	1 436
		НР - 72%; СП - 8%			192,28	0,57	769	2		106	
24	261-107-0644 РСНБ РК 2015	**Шпильки**	шт.	4	94,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
25	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное/прим.5/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,392	3619,11	49,24	5 038	69	2 336	1 919	7 513
		НР - 72%; СП - 8%			1891,18	23,46	2 633	33		557	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				180 275	1 529	97 545	58 937	258 349
							81 201	658	--	19 137	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				178 727				
	Материалы		Тенге				19 139				
	Всего заработная плата		Тенге					80 317			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59 822				
	Местные материалы		Тенге				18 588				
		Накладные расходы	Тенге				57 827				
		Сметная прибыль	Тенге				18 925				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				255 479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					80 317			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1 548				
	Всего заработная плата		Тенге					1 542			
		Накладные расходы	Тенге				1 110				
		Сметная прибыль	Тенге				212				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2 870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1 542			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				258 349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					81 859			

РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ

		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ/лист 26,27/									
26	1146-0101-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху из бетона кл.В20,F50	м3	1,33	69796,30	16621,18	92 829	22 107	28 867	37 904	141 192
		НР - 72%; СП - 8%			31469,55	8113,20	41 855	10 791		10 459	
27	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0198	337503,00	--	6 683	--	6 683	--	7 218
		СП - 8%			--	--	--	--		535	
28	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка/М-1/**	т	0,05885	786288,36	1829,36	46 273	108	44 263	1 404	51 491
		НР - 72%; СП - 8%			32315,00	810,41	1 902	48		3 814	
29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,7655	106,16	3,39	187	6	77	75	283
		НР - 72%; СП - 8%			58,86	0,38	104	1		21	
30	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	1,7655	175,78	4,81	310	8	180	88	430
		НР - 72%; СП - 8%			68,84	0,76	122	1		32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				146 282	22 229	80 070	39 471	200 614
							43 983	10 841	--	14 861	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				146 282				
	Материалы		Тенге				73 390				
	Всего заработная плата		Тенге					54 824			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6 683				
		Накладные расходы	Тенге				39 471				
		Сметная прибыль	Тенге				14 861				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				200 614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					54 824			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				200 614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					54 824			
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ/лист 35,36/									
		ДВЕРИ									
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
31	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	71,61	2111,55	111,31	151 208	7 971	36 495	79 398	249 054
		НР - 72%; СП - 8%			1490,60	49,34	106 742	3 533		18 448	
32	223-201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	20,58	7622,00	--	156 861	--	156 861	--	169 410
		СП - 8%			--	--	--	--		12 549	
33	223-201-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	17,01	5812,00	--	98 862	--	98 862	--	106 771
		СП - 8%			--	--	--	--		7 909	
34	223-201-0112 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	34,02	9616,00	--	327 136	--	327 136	--	353 307
		СП - 8%			--	--	--	--		26 171	
35	223-502-0902 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	41	3663,00	--	150 183	--	150 183	--	162 198
		СП - 8%			--	--	--	--		12 015	
36	223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	82	520,00	--	42 640	--	42 640	--	46 051
		СП - 8%			--	--	--	--		3 411	

37	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	41	5262,00	--	215 742	--	215 742	--	233 001
		СП - 8%			--	--	--	--		17 259	
38	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	412,6	109,96	1,60	45 370	661	1 146	31 591	83 118
		НР - 72%, СП - 8%			105,58	0,76	43 563	314		6 157	
39	261-103-0140 РСНБ РК 2015	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм ГОСТ 8242-88	м	462,112	431,00	--	199 170	--	199 170	--	215 104
		СП - 8%			--	--	--	--		15 934	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1 387 172	8 632	1 228 235	110 989	1 618 014
							150 305	3 847	--	119 853	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				978 607				
	Материалы		Тенге				37 642				
	Всего заработная плата		Тенге					154 152			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				782 029				
		Накладные расходы	Тенге				110 989				
		Сметная прибыль	Тенге				87 168				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 176 764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					154 152			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				408 565				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				408 565				
		Сметная прибыль	Тенге				32 685				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				441 250				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1 618 014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					154 152			
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ/лист 39/									
		ПОДВАЛ									
		ТИП 1									
40	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона кл.В12,5, толщ.80мм	м3 подстилающего слоя	10,328	25047,90	10,20	258 695	105	207 556	36 745	319 075
		НР - 72%, СП - 8%			4941,37	--	51 034	--		23 635	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				258 695	105	207 556	36 745	319 075
							51 034	--	--	23 635	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				258 695				
	Материалы		Тенге				207 555				
	Всего заработная плата		Тенге					51 034			
		Накладные расходы	Тенге				36 745				
		Сметная прибыль	Тенге				23 635				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				319 075				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					51 034			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				319 075				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					51 034			
		РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/лист 38/									
		ПОДВАЛ									
		ПОТОЛОК									
41	Т11-150206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	129,13	992,82	6,55	128 203	846	35 593	66 273	210 035
		НР - 72%, СП - 8%			710,63	2,19	91 764	283		15 558	
42	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	129,13	134,09	1,11	17 315	144	1 132	11 599	31 227
		НР - 72%, СП - 8%			124,21	0,54	16 039	70		2 313	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									

43	Т11-150206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	280,44	1330,51	10,21	373 128	2 864	116 623	183 316	600 960
		НР - 72%; СП - 8%			904,44	3,44	253 641	965		44 516	
44	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	280,44	134,09	1,11	37 605	311	2 460	25 189	67 818
		НР - 72%; СП - 8%			124,21	0,54	34 834	151		5 024	
		1-3 ЭТАЖИ									
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
45	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	121,466	515,72	4,31	62 642	523	17 590	32 242	102 475
		НР - 72%; СП - 8%			366,60	2,07	44 529	251		7 591	
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА									
		ПОТОЛОК									
46	Т11-150206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	29,8	992,82	6,55	29 586	195	8 214	15 294	48 471
		НР - 72%; СП - 8%			710,63	2,19	21 177	65		3 590	
47	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	29,8	575,39	4,31	17 147	129	4 722	8 898	28 128
		НР - 72%; СП - 8%			412,62	2,07	12 296	62		2 084	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
48	Т11-150206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	110,68	1330,51	10,21	147 261	1 130	46 028	72 349	237 178
		НР - 72%; СП - 8%			904,44	3,44	100 103	381		17 569	
49	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	110,68	515,72	4,31	57 080	477	16 028	29 379	93 376
		НР - 72%; СП - 8%			366,60	2,07	40 575	229		6 917	
		ОТКОСЫ/лист 38 прим.4/									
50	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	72,736	3958,56	63,68	287 930	4 632	65 445	158 579	482 229
		НР - 72%; СП - 8%			2995,12	32,93	217 853	2 395		35 721	
51	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	72,736	810,84	6,62	58 977	481	13 478	32 580	98 881
		НР - 72%; СП - 8%			618,93	3,18	45 018	231		7 325	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1 216 874	11 732	327 313	635 698	2 000 778
							877 829	5 083	--	148 208	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 216 874				
	Материалы		Тенге				327 310				
	Всего заработная плата		Тенге					882 912			
		Накладные расходы	Тенге				635 698				
		Сметная прибыль	Тенге				148 208				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 000 780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								299
		Сметная заработная плата	Тенге					882 912			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2 000 780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								299
		Сметная заработная плата	Тенге					882 912			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7 078 482
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2 018 652				

		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					96 334			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44 098			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2 953 987		
		- Накладные расходы	Тенге							1 485 178	
		- Сметная прибыль	Тенге							524 334	
		Временные здания и сооружения 0,72%									50 965
		ИТОГО с временными									7 129 447
		Зимние удорожания 1,68%									119 775
		ИТОГО с зимними:									7 249 222
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %									144 984
		ИТОГО в ценах 2021г:									7 394 206
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514									7 764 297
		ИТОГО с К=0,95:									7 376 082
		НДС, 12%									885 130
		ИТОГО к оплате в ценах 2022г									8 261 212

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Дубовского сельского округа"

(наименование организации)

Аким _____ **Е.Д.Кисраунов**

Подрядчик:

ТОО "Гимарат KZ"

(наименование организации)

Директор _____ **С.Е.Кайыркенов**

Технадзор:

ТОО "Аймереке"

(наименование организации)

Директор _____ **Б.У.Кемалов**

Авторский надзор:
ИП Экспертиз
Солтин М.А.

Форма 2

Заказчик **ГУ "Аппарат акима Дубовского сельского округа"**

Подрядчик **ТОО "Гимарат KZ"**

Стройка **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА И 9-ТИ КВАРТИР ДОМА №2 УЛИЦЫ ЛЕНИНА СЕЛА ДУБОВКА**

Объект **ПОДЪЕЗД №3,ЖИЛОГО ДОМА С. ДУБОВКА,УЛ.ЛЕНИНА,ДОМ 2**

Договор № **29 от 19.04.2022г**

Акт приемки выполненных работ №7
за август 2022г

на **ВОДОПРОВОД, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЮ**

Составлен(а) 2 КВАРТАЛ 2021Г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		При ремонте норма накладных расходов 72% для сборников на строительные работы (см. приложение 2 приказа №110-НК от 30.07.2020г)									
		Коэффициент к затратам труда основных рабочих-1,15, к времени эксплуатации машин-1,25, к затратам труда рабочих, обслуживающих машины - 1,25 (ЭСН РК8.05-01-2015 табл.1)									
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(ввожд водопровода и выпуск канализации)**	**м3 грунта**	19,585	2187,19	--	42 836	--	--	30 842	79 572
		НР - 72%; СП - 8%			2187,19	--	42 836	--		5 894	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	19,5312275	1141,27	--	22 290	--	--	16 049	41 406
		НР - 72%; СП - 8%			1141,27	--	22 290	--		3 067	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				65 126	--	--	46 891	120 978
							65 126	--	--	8 961	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				65 126				
	Всего заработная плата		Тенге					65 126			
		Накладные расходы	Тенге				46 891				
		Сметная прибыль	Тенге				8 961				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				120 978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					65 126			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				120 978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					65 126			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								120 978
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				65 126				
		- Накладные расходы	Тенге							46 891	
		- Сметная прибыль	Тенге							8 961	
		Временные здания и сооружения 0,72%									871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО с временными									121 906
		Зимние удорожания 1,68%									2 048
		ИТОГО с зимними:									123 954
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %									2 479
		ИТОГО в ценах 2021г:									126 433
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514									132 761
		ИТОГО с К=0,95:									126 123
		НДС, 12%									15 135
		ИТОГО к оплате в ценах 2022г									141 258

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Дубовского сельского округа"

(наименование организации)

Аким _____ **Е.Д.Кисраунов**

Подрядчик:

ТОО "Ғимарат KZ"

(наименование организации)

Директор _____ **С.Е.Кайыркенов**

Технадзор:

ТОО "Аймереке"

(наименование организации)

Директор _____ **Б.У.Кемалов**

Авторский надзор:
ИП Экспертиз
Соятин Р.А.