Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная школа №74" отдела образования г.Караганды управления образования Карагандинской обл. БИН 950640001472 тел.8721225-57-49
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Construction Training Resources" "Констракшн трэйнинг ресурсес" БИН/ИИН 110940000837 тел.8721247787
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Карагандинская область, Октябрьский район, ул. Бабушкина, д.110-а. Капитальный ремонт КГУ СОШ №74

Наименование объекта - Капитальный ремонт фасада, замена окон для КГУ ОШ№74

Договор подряда: №13 от 11.03.2022 года

АКТ №3

выполненных работ за октябрь 2022 г.

Капитальный ремонт фасада, замена окон для КГУ ОШ №74

Составлен(а) в текущих ценах I квартала 2019 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.По смете архитектурно-строительная часть									
			Фасад									
1	1	1212-0104-0601 РСНБ РК 2015	Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором	м2	39,1	52,42	--	2050	--	331	1237	3550
						43,95	--	1719	--		263	
2	2	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	751,3	2243,53	21,69	1685561	16299	469130	866098	2755792
						1597,41	3,70	1200132	2783		204133	
3	3	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	751,3	616,34	4,08	463057	3064	237411	160927	673903
						296,26	1,23	222582	928		49919	
4	5	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	751,3	449,62	3,29	337802	2471	--	242107	626302
						446,34	1,23	335332	928		46393	
			Откосы и отливы наружные									
5	7	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	451,25	2213,42	5,50	998804	2480	712695	204569	1299643
						628,54	1,10	283629	495		96270	
6	8	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	213,12	1611,77	5,50	343499	1171	208374	96616	475324
						628,54	1,10	133954	234		35209	
7	9	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1548,2155	816,73	2,33	1264474	3603	414348	610746	2025237
						546,77	1,12	846523	1735		150018	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Проемы									
			Окна									
8	31	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	18	111,00	--	1998	--	1998	--	2158
						--	--	--	--		160	
			Откосы внутренние									
9	33	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	411,475	1500,26	14,80	617321	6089	278537	240898	926877
						808,54	4,58	332695	1886		68658	
10	34	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	411,475	485,34	3,59	199704	1477	71867	91494	314493
						307,09	1,74	126360	714		23296	
			Внутреняя отделка									
			Потолок									
11	36	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	337	2357,58	29,05	794504	9788	367278	306122	1188676
						1238,69	22,94	417438	7731		88050	
12	37	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	337	809,29	4,68	272732	1576	80266	137990	443580
						566,44	2,26	190890	763		32858	
			Стены									
13	38	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	389,8	1924,85	26,28	750308	10244	364652	276013	1108427
						963,09	20,37	375412	7939		82106	
14	39	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная алкидной эмалью по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	389,8	608,89	1,59	237346	621	73165	117981	383753
						419,60	0,77	163560	302		28426	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7969159	58885	3280052	3352798	12227715
								4630226	26438	--	905759	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7969159				
			Материалы	Тенге				3278050				
			Всего заработная плата	Тенге					4656664			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1998				
			Накладные расходы	Тенге				3352798				
			Сметная прибыль	Тенге				905757				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12227714				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3988
			Сметная заработная плата	Тенге					4656664			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12227714				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3988
			Сметная заработная плата	Тенге					4656664			

РАЗДЕЛ 2.По смете электромонтажные работы

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	74	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	1	1309,37 1090,60	148,22 34,83	1309 1091	148 35	70	810 170	2289
16	75	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма- 102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	602,00 –	– –	602 –	– –	602	– 48	650
17	87	1308-0303-1201 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего на значения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу	шт.	1	5098,76 2522,00	3,60 –	5099 2522	4 –	2573	1816 553	7468
18	88	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1506,00 –	– –	1506 –	– –	1506	– 120	1626
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8516 3613	152 35	4751 –	2626 891	12033
			Стоимость монтажных работ	Тенге				8516				
			Материалы	Тенге				2644				
			Всего заработная плата	Тенге					3647			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2108				
			Накладные расходы	Тенге				2626				
			Сметная прибыль	Тенге				891				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				12034				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					3647			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12034				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					3647			
			РАЗДЕЛ 3. По сметам включить									
			По смете включить 1									
19	9	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	1250	86,68 86,47	0,21 0,11	108352 108089	263 134	–	77920 14902	201174
20	10	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	3100	22,78 22,78	– –	70630 70630	– –	–	50853 9719	131202
			Фасад									
21	16	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	543,09	2243,53 1597,41	21,69 3,70	1218436 867536	11782 2011	339118	626074 147561	1992071
22	17	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	543,09	449,62 446,34	3,29 1,23	244186 242400	1786 670	–	175011 33536	452733
23	18	2105-0109-0712 РСНБ РК 2015 прим	Металлосайдинг/толщ.0,5мм/	м2	1457,489	3287,00 –	– –	4790766 –	– –	4790766	– 383261	5174028

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	19	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 прим	Планки карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	158	1567,36 268,12	1063,45 229,98	247643 42363	168025 36337	37255	56664 24345	328651
25	20	2110-0102-0110 РСНБ РК 2015	Планка карнизная, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	158	1338,00 –	– –	211404 –	– –	211404	– 16912	228316
26	21	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 прим	Планки угловые и соединительные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	196	1977,41 396,18	1509,54 325,76	387573 77651	295871 63850	14051	101880 39156	528610
27	22	2110-0102-0106 РСНБ РК 2015 прим	Планка угла наружного, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	36	926,00 –	– –	33336 –	– –	33336	– 2667	36003
28	24	2110-0102-0104 РСНБ РК 2015 прим	Планка соединительная, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	169	700,00 –	– –	118300 –	– –	118300	– 9464	127764
			По смете включить 2									
			ФАСАД									
29	1	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	34,39195	14639,00 –	– –	503464 –	– –	503464	– 40277	543741
			По смете включить 3									
			Откосы и отливы наружные									
30		1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 прим	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 300 мм. Устройство	м	16,89	922,97 628,54	5,50 1,10	15589 10616	93 19	4880	7657 1860	25105
31		1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 прим	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 300 мм. Устройство	м	78,38	922,97 628,54	5,50 1,10	72342 49265	431 86	22646	35533 8630	116505
32		2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Откосная планка и отливы оконные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 300 мм.	м	100,0335	2007,00 –	– –	200767 –	– –	200767	– 16061	216829
33		1208-0101-2701 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Демонтаж и монтаж водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (материал б/у)	м	60	398,30 394,50	3,46 1,67	23898 23670	207 100	21	17114 3281	44293
34		1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки с наружных откосов с кирпичных поверхностей	м2	9,63	204,70 204,70	– –	1971 1971	– –	–	1419 271	3662
			Откосы внутренние включить									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35		1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	411,475	1193,71 512,66	5,16 2,11	491182 210946	2121 870	278115	152507 51495	695185
36		1110-0405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м уголка	164	554,20 472,05	0,62 0,22	90889 77416	101 36	13372	55765 11732	158387
37		2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл (для заделки вместо штукатурки)	шт.	30	1080,00 –	– –	32400 –	– –	32400	– 2592	34992
			Заделка борозд									
38		1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	2,4075	90625,17 53284,56	650,72 307,44	218180 128283	1567 740	88330	92896 24886	335963
39		1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	2,675	106828,97 72662,52	1069,88 512,40	285768 194372	2862 1371	88534	140935 34136	460839
			Электромонтажные работы									
40		2306-1703-1102 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	9554,00 –	– –	19108 –	– –	19108	– 1529	20637
41		1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	16	4701,00 1995,00	939,35 619,89	75216 31920	15030 9918	28266	30123 8427	113767
42		СТПРАЙС лист Торговый дом "Электрокомплект"	Светильник LED ДКУ EXPERT 100W 558x180x100 10000Lm 5000K IP65 Megalight (6) NEW	шт.	16	17446,43 –	– –	279143 –	– –	279143	– 22331	301474
			К смете включить 1									
43		1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 прим	Планки карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	74,7	1567,36 268,12	1063,45 229,98	117082 20029	79440 17179	17613	26790 11510	155381
44		2110-0102-0110 РСНБ РК 2015	Планка карнизная, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	74,7	1338,00 –	– –	99949 –	– –	99949	– 7996	107944
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9957574 2157155	579579 133321	7220838 –	1649141 928537	12535256
		Стоимость монтажных работ		Тенге				373467				
		Материалы		Тенге				28266				
		Всего заработная плата		Тенге					41838			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				298251				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				30123				
		Сметная прибыль	Тенге				32287				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				435878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					41838			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9584107				
	Материалы		Тенге				903937				
	Всего заработная плата		Тенге					2248638			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5990386				
		Накладные расходы	Тенге				1619020				
		Сметная прибыль	Тенге				896250				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12099377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2011
		Сметная заработная плата	Тенге					2248638			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12535254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2044
		Сметная заработная плата	Тенге					2290476			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**24775004**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6790995				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					638615			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					159793			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10505641		
		- Накладные расходы	Тенге							5004565	
		- Сметная прибыль	Тенге							1835187	
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				297300				
		Итого с временными	Тенге				25072304				
		Зимние удорожания 2,64%	Тенге				661909				
		Итого	Тенге				25734213				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				514684				
		Итого сметная стоимость с непредвиденными	Тенге				26248897				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**				26248897				
		НДС - 12%	**Тенге**				3149867,66				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**				29398764,79				
		Ценовая скидка - 5%	**Тенге**				1469938,24				
		Всего по акту с ценовой скидкой					27928826,55				

Заказчик:
Директор КГУ "ОШ №74"
Отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области

_____ **Сембекова О.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Construction Training Resources"
"Конструкшн трэйнинг ресурсес"

_____ **Махаев М.Ж.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Glad servis"

_____ **Уманцев А.Ю.**

Авторский надзор:
Президент ТОО компания "Диана-Л"

_____ **Демянчик Л.И.**