Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел образования района Бәйтерек управления образования акимата Западно–Казахстанской области»", БИН 0602400121,
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек,с.Переметное, Гагарина, 137, 3, телефон 87113023449
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"
г.Шымкент, жилой массив Тассай, 1280, БИН 151140003505, телефон 8-701-100-77-86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Объект:Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Бәйтерек" по адресу:ЗКО, район Бәйтерек
Договор подряда (контракт) № 505 от 08.07.2022 года.

Акт выполненных работ № 3
ЗА ДЕКАБРЬ 2022 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах 25.01.2021 года

№ п/п	Номер поз.по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	14
			РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ											
						Архитектурно-строительная часть								
			Заполнение проемов /АС-11/											
							Окна							
1	73	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		254,54	2404,99	190,84	612166	48576	300683	205765	883366	
			НР - 72%; СП - 8%				1032,87	89,88	262907	22878		65434		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1		261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	175,6326	1712,00				300683			
2	74	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2		254,54	24665,00	--	6278229	--	6278229	--	6780487	
			СП - 8%				--	--	--	--		502258		
3	75	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		124,6	2592,47	5,60	323022	698	290192	23374	374108	
			НР - 72%; СП - 8%				257,88	2,67	32132	333		27712		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3.1		223-501-0113	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 200 мм	м	1	124,6	1320,00				164472			
3.2		261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	70,5236	1712,00				120736			
			Слуховые окна /АС-20/											
4	99	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции		0,261	113644,09	1518,81	29661	397	22596	4920	37347	
			НР - 72%; СП - 8%				25547,60	631,43	6668	165		2766		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4.1		261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,009918	216199,00				2144			
4.2		215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	0,04176	69870,00				2918			

1	2	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	14
4.3		215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,83	0,21663	69663,00				15091			
5	100	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам /рама Р-1/	м3 древесины в конструкции		0,855	96485,36	1419,77	82495	1213	64126	12732	102845	
			НР - 72%; СП - 8%				20065,20	616,89	17156	527		7618		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5.1		215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,02	0,8721	70372,00				61371			
6	101	1110-0114-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия		36,567	1963,42	33,47	71796	1224	60485	7637	85787	
			НР - 72%; СП - 8%				275,85	14,21	10087	520		6355		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
6.1		215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,021	0,767907	60737,00				46640			
6.2		261-107-0895	Паста антисептическая	т	0,00058	0,021209	605496,00				12842			
7	102	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		36,567	311,16	2,91	11378	106	9931	1000	13368	
			НР - 72%; СП - 8%				36,68	1,29	1341	47		990		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
7.1		261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,00841	1148617,00				9660			
8	103	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		1,116	8926,34	62,72	9962	70	8812	800	11623	
			НР - 72%; СП - 8%				967,98	27,83	1080	31		861		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
8.1		261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,007477	1148617,00				8588			
9	104	1219-0101-1401 РСНБ РК 2015	Древесина. Антисептирование водными растворами	обработанной поверхности		12,69	38,15	0,62	484	8	88	282	827	
			НР - 72%; СП - 8%				30,55	0,29	388	4		61		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
9.1		261-107-0401	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000035	0,000444	197429,00				88			
10	105	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли		33,39	4498,45	104,11	150203	3476	85400	44880	210690	
			НР - 72%; СП - 8%				1836,68	30,16	61327	1007		15607		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
10.1		224-101-0202	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1,106	36,92934	2021,00				74634			
10.2		214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0004	0,013356	384947,00				5141			
10.3		217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000106	0,003539	1589156,00				5625			
11	108	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /настил/	м2 покрытия		65,7	3418,26	14,62	224580	960	145902	56143	303181	
			НР - 72%; СП - 8%				1182,92	3,93	77718	258		22458		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
11.1		214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,37449	384947,00				144159			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					7793976	56728	7266444	357533	8803629	
									470804	25770	--	652120		
		Стоимость общестроительных работ		тенге					7793976					
		Материалы		тенге					988215					
		Всего заработная плата		тенге						496574				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					6278229					
			Накладные расходы	тенге					357533					
			Сметная прибыль	тенге					652120					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					8803629					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									393	
			Сметная заработная плата	тенге						496574				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					8803629					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									393	

1	2	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	14
			Сметная заработная плата	тенге						496574				
			РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ											
						Отопление и вентиляция								
12	15	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		709	890,39	43,11	631287	30565	19661	426455	1142361	
			НР - 72%; СП - 8%				819,55	15,85	581061	11238		84619		
13	16	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		92	893,36	43,11	82189	3966	2824	55337	148528	
			НР - 72%; СП - 8%				819,55	15,85	75399	1458		11002		
14	17	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		171	1067,09	51,63	182472	8829	7399	121977	328805	
			НР - 72%; СП - 8%				972,19	18,53	166244	3169		24356		
15	18	241-102-0109 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 27х2,0 мм /2,2/	м		575	305,00	--	175375	--	175375	--	189405	
			СП - 8%				--	--	--	--		14030		
16	19	241-102-0114 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м		57	398,00	--	22686	--	22686	--	24501	
			СП - 8%				--	--	--	--		1815		
17	20	241-102-0121 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м		77	592,00	--	45584	--	45584	--	49231	
			СП - 8%				--	--	--	--		3647		
18	21	241-102-0131 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м		92	723,00	--	66516	--	66516	--	71837	
			СП - 8%				--	--	--	--		5321		
19	22	241-102-0142 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,5 мм	м		171	899,00	--	153729	--	153729	--	166027	
			СП - 8%				--	--	--	--		12298		
20	23	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода		248	4330,03	74,97	1073847	18592	788791	196561	1372040	
			НР - 72%; СП - 8%				1074,45	26,36	266464	6537		101633		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
20.1		261-305-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1	248	3115,00				772520			
21	24	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м		113	1394,00	--	157522	--	157522	--	170124	
			СП - 8%				--	--	--	--		12602		
22	25	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м		135	1939,00	--	261765	--	261765	--	282706	
			СП - 8%				--	--	--	--		20941		
23	26	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,801	66428,34	--	53209	--	3006	36146	96504	
			НР - 72%; СП - 8%				62675,50	--	50203	--		7148		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
23.1		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	9,4518	300,00				2836			
24	27	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,113	71105,30	--	8035	--	953	5099	14185	
			НР - 72%; СП - 8%				62675,50	--	7082	--		1051		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
24.1		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	26,5	2,9945	300,00				898			
25	28	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,135	77623,27	--	10479	--	2018	6092	17897	

1	2	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	14
			НР - 72%; СП - 8%				62675,50	--	8461	--		1326		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
25.1		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	6,345	300,00				1904			
26	29	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		801	96,92	1,32	77633	1057	2740	53162	141259	
			НР - 72%; СП - 8%				92,18	--	73836	--		10464		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
26.1		236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,1602	568,00				91			
26.2		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	8,01	300,00				2403			
26.3		236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,4005	483,00				193			
27	30	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		419	105,32	1,32	44129	553	4953	27809	77693	
			НР - 72%; СП - 8%				92,18	--	38623	--		5755		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
27.1		236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0838	568,00				48			
27.2		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,038	15,922	300,00				4777			
27.3		236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,2095	483,00				101			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					3046457	63562	1715522	928638	4293103	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					1267373	22402	--	318008		
		Материалы		тенге					71723					
		Всего заработная плата		тенге					5977					
			Накладные расходы	тенге						65746				
			Сметная прибыль	тенге					47337					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					9525					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					128585					
			Сметная заработная плата	тенге									54	
		Стоимость сантехнических работ		тенге						65746				
		Материалы		тенге					2974734					
		Всего заработная плата		тенге					826367					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге						1224029				
			Накладные расходы	тенге					883177					
			Сметная прибыль	тенге					881301					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					308483					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4164518					
			Сметная заработная плата	тенге									811	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге						1224029				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4293103					
			Сметная заработная плата	тенге									865	
										1289775				
			РАЗДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4.Электроснабжение											
						Монтажные работы								
28	7	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф		1	19434,51	696,34	19435	696	10217	6345	27843	
			НР - 72%; СП - 8%				8521,64	291,31	8522	291		2062		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
28.1		222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	0,015	600359,00				9005			
29	8	515-301-0303 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.		1	603186,00	--	603186	--		--	603186	
							--	--	--	--	603186	--		
30	9	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1426,51	85,90	1427	86	27	971	2590	
			НР - 72%; СП - 8%				1313,70	35,31	1314	35		192		

1	2	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	14
31	10	247-301-0307 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.		1	25818,00	--	25818	--	25818	--	27883	
			СП - 8%				--	--	--	--		2065		
32	11	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		12	1522,95	--	18275	--	155	13046	33827	
			НР - 72%; СП - 8%				1510,00	--	18120	--		2506		
33	12	247-302-0216 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ 30 300/5А 10ВА	шт.		3	4151,00	--	12453	--	12453	--	13449	
			СП - 8%				--	--	--	--		996		
34	13	247-204-3429 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 37 3Р 315А 35кА	шт.		1	51045,00	--	51045	--	51045	--	55129	
			СП - 8%				--	--	--	--		4084		
35	14	247-205-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Рубильник разрывной типа ВР-32 37 Ф-А30220-400А	шт.		1	9971,00	--	9971	--	9971	--	10769	
			СП - 8%				--	--	--	--		798		
36	15	247-204-3419 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 160А 35кА	шт.		1	18252,00	--	18252	--	18252	--	19712	
			СП - 8%				--	--	--	--		1460		
37	16	247-204-3417 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 100А 35кА	шт.		1	18252,00	--	18252	--	18252	--	19712	
			СП - 8%				--	--	--	--		1460		
38	17	247-204-3413 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 40А 35кА	шт.		2	18426,00	--	36852	--	36852	--	39800	
			СП - 8%				--	--	--	--		2948		
39	18	247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.		3	1965,00	--	5895	--	5895	--	6367	
			СП - 8%				--	--	--	--		472		
40	19	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене /распределительный щит/	шкаф		4	5658,48	119,23	22634	477	7438	10736	36039	
			НР - 72%; СП - 8%				3679,67	48,02	14719	192		2670		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
40.1		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	0,0016	647579,00				1036			
40.2		252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	4	636,00				2544			
40.3		236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	2,32	454,00				1053			
40.4		214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2	т	0,002	0,008	280227,00				2242			
41	20	247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		4	5892,00	--	23568	--	23568	--	25453	
			СП - 8%				--	--	--	--		1885		
42	21	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		156	1522,95	--	237580	--	2020	169603	439758	
			НР - 72%; СП - 8%				1510,00	--	235560	--		32575		
43	22	247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.		8	1965,00	--	15720	--	15720	--	16978	
			СП - 8%				--	--	--	--		1258		
44	23	247-204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.		8	2030,00	--	16240	--	16240	--	17539	
			СП - 8%				--	--	--	--		1299		
45	24	247-204-0661 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.		8	2030,00	--	16240	--	16240	--	17539	
			СП - 8%				--	--	--	--		1299		
46	25	247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.		20	622,00	--	12440	--	12440	--	13435	
			СП - 8%				--	--	--	--		995		

1	2	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	14
47	26	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.		52	622,00	--	32344	--	32344	--	34932	
			СП - 8%				--	--	--	--		2588		
48	27	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.		60	5358,00	--	321480	--	321480	--	347198	
			СП - 8%				--	--	--	--		25718		
49	28	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф		2	4957,68	119,23	9915	238	3159	4762	15851	
			НР - 72%; СП - 8%				3259,10	48,02	6518	96		1174		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
49.1		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	0,0008	647579,00				518			
49.2		252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	2	636,00				1272			
49.3		236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	1,16	454,00				527			
49.4		214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2	т	0,001	0,002	280227,00				560			
50	29	247-201-0903 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	шт.		2	3692,00	--	7384	--	7384	--	7975	
			СП - 8%				--	--	--	--		591		
51	30	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		34	1522,95	--	51780	--	440	36965	95844	
			НР - 72%; СП - 8%				1510,00	--	51340	--		7100		
52	31	247-204-0637 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 25А 4,5 кА "В"	шт.		4	1309,00	--	5236	--	5236	--	5655	
			СП - 8%				--	--	--	--		419		
53	32	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.		10	622,00	--	6220	--	6220	--	6718	
			СП - 8%				--	--	--	--		498		
54	33	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.		20	5358,00	--	107160	--	107160	--	115733	
			СП - 8%				--	--	--	--		8573		
55	34	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф		2	4957,68	119,23	9915	238	3159	4762	15851	
			НР - 72%; СП - 8%				3259,10	48,02	6518	96		1174		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
55.1		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	0,0008	647579,00				518			
55.2		252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	2	636,00				1272			
55.3		236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	1,16	454,00				527			
55.4		214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2	т	0,001	0,002	280227,00				560			
56	35	247-201-0901 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41	шт.		2	1230,00	--	2460	--	2460	--	2657	
			СП - 8%				--	--	--	--		197		
57	36	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		8	1522,95	--	12184	--	104	8698	22552	
			НР - 72%; СП - 8%				1510,00	--	12080	--		1670		
58	37	247-204-2533 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 25 А	шт.		8	2968,00	--	23744	--	23744	--	25644	
			СП - 8%				--	--	--	--		1900		
						МАТЕРИАЛЫ								
59	52	247-202-0501 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /скрытой установки/	шт.		145	111,00	--	16095	--	16095	--	17383	
			СП - 8%				--	--	--	--		1288		
60	53	243-905-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20 /для выключателей и розеток/	шт.		284	107,00	--	30388	--	30388	--	32819	
			СП - 8%				--	--	--	--		2431		

1	2	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	14
61	54	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м		4920	242,74	2,16	1194281	10627	248952	673198	2016877	
			НР - 72%; СП - 8%				189,98	0,06	934702	295		149398		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
61.1		241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1,01	4969,2	27,00				134168			
61.2		241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1,2	5904	7,00				41328			
61.3		243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	19,68	1978,00				38927			
62	55	243-106-0302 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	км		0,3	232683,00	--	69805	--	69805	--	75389	
			СП - 8%				--	--	--	--		5584		
63	56	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км		2,6	346715,00	--	901459	--	901459	--	973576	
			СП - 8%				--	--	--	--		72117		
64	57	243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км		0,09	842563,00	--	75831	--	75831	--	81897	
			СП - 8%				--	--	--	--		6066		
65	58	243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км		0,15	1212595,00	--	181889	--	181889	--	196440	
			СП - 8%				--	--	--	--		14551		
66	59	243-106-1041 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х70 (мс)-1	км		0,08	16089735,00	--	1287179	--	1287179	--	1390153	
			СП - 8%				--	--	--	--		102974		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					5512032	12362	3607091	929086	6908152	
		Стоимость оборудования		тенге					1289393	1005	603186	467035		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					603186					
		Стоимость монтажных работ		тенге					603186					
		Материалы		тенге					2365487					
		Всего заработная плата		тенге					2746					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге						318449				
			Накладные расходы	тенге					2044241					
			Сметная прибыль	тенге					229283					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					207583					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2802353					
			Сметная заработная плата	тенге									211	
		Стоимость общестроительных работ		тенге						318449				
		Материалы		тенге					2543359					
		Всего заработная плата		тенге					272925					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге						971949				
			Накладные расходы	тенге					1287179					
			Сметная прибыль	тенге					699803					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					259452					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3502614					
			Сметная заработная плата	тенге									726	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге						971949				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6908153					
			Сметная заработная плата	тенге									937	
										1290398				
			РАЗДЕЛ 4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5.Слаботочные сети											
			ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ											
67	43	1121-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка	м		350	485,90	7,23	170065	2530	10535	113151	305873	
			НР - 72%; СП - 8%				448,57	0,44	157000	154		22657		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	14
67.1		217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	12,6	836,00				10534			
68	44	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м		1150	282,97	3,68	325416	4232	17308	218824	587779	
			НР - 72%; СП - 8%				264,24	0,04	303876	46		43539		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
68.1		217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	20,7	836,00				17305			
69	45	243-907-0110 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м		350	310,00	--	108500	--	108500	--	117180	
			СП - 8%				--	--	--	--		8680		
70	46	243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м		1150	55,00	--	63250	--	63250	--	68310	
			СП - 8%				--	--	--	--		5060		
71	47	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м		450	242,74	2,16	109233	972	22770	61573	184470	
			НР - 72%; СП - 8%				189,98	0,06	85491	27		13664		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
71.1		241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1,01	454,5	27,00				12272			
71.2		241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1,2	540	7,00				3780			
71.3		243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	1,8	1978,00				3560			
72	48	243-305-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80 /КСРВнг-(А)-FRLS 1х2х0,8/	км		1,9686	113815,00	--	224056	--	224056	--	241980	
			СП - 8%				--	--	--	--		17924		
73	49	243-301-0141 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППЭп 10х2х0,5-315	км		0,0204	299657,00	--	6113	--	6113	--	6602	
			СП - 8%				--	--	--	--		489		
74	50	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м		1930	82,08	0,86	158414	1660	20670	98161	277101	
			НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	136084	251		20526		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
74.1		243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	7,72	1978,00				15270			
74.2		217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	4,053	836,00				3388			
75	51	1121-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м		20	104,60	2,37	2092	48	214	1330	3696	
			НР - 72%; СП - 8%				91,52	0,84	1830	17		274		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
75.1		243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,08	1978,00				158			
75.2		217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,042	836,00				35			
						СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ								
76	68	1121-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка	м		340	485,90	7,23	165206	2459	10233	109918	297134	
			НР - 72%; СП - 8%				448,57	0,44	152514	150		22010		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
76.1		217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	12,24	836,00				10233			
77	69	243-907-0110 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м		340	310,00	--	105400	--	105400	--	113832	
			СП - 8%				--	--	--	--		8432		
78	70	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м		120	140,00	--	16800	--	16800	--	18144	
			СП - 8%				--	--	--	--		1344		
79	71	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м		3800	242,74	2,16	922412	8208	192280	519949	1557750	
			НР - 72%; СП - 8%				189,98	0,06	721924	228		115389		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	14
79.1		241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1,01	3838	27,00				103626			
79.2		241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1,2	4560	7,00				31920			
79.3		243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	15,2	1978,00				30066			
80	72	243-301-0124 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,4-315 /КВК-П-2 2х0,75/	км		2,754	219359,00	--	604115	--	604115	--	652444	
			СП - 8%				--	--	--	--		48329		
81	73	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км		1,4688	102442,00	--	150467	--	150467	--	162504	
			СП - 8%				--	--	--	--		12037		
82	74	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м		340	82,08	0,86	27907	292	3642	17293	48816	
			НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	23973	44		3616		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
82.1		243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	1,36	1978,00				2690			
82.2		217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,714	836,00				597			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					3159446	20401	1556353	1140199	4643615	
		Стоимость монтажных работ		тенге					1582692	917	--	343970		
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					1261901					
			Сметная прибыль	тенге					1261901					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					100951					
		Стоимость общестроительных работ		тенге					1362852					
		Материалы		тенге					1880745					
		Всего заработная плата		тенге					277652					
			Накладные расходы	тенге						1583609				
			Сметная прибыль	тенге					1140199					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					241675					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3262619					
			Сметная заработная плата	тенге									1203	
		Стоимость сантехнических работ		тенге						1583609				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					16800					
			Сметная прибыль	тенге					16800					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					1344					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					18144					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4643615					
			Сметная заработная плата	тенге									1203	
										1583609				
			РАЗДЕЛ 5. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2.Благоустройство											
						Демонтаж								
83	1	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Демонтаж	м2 покрытия		421	1109,89	114,11	467262	48040	--	311818	841407	
			НР - 72%; СП - 8%				995,78	32,92	419222	13859		62326		
84	2	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		324	1135,31	288,20	367840	93376	--	229499	645126	
			НР - 72%; СП - 8%				847,11	136,68	274464	44284		47787		
85	3	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций		0,823565	115934,60	8609,15	95480	7090	2173	63316	171500	
			НР - 72%; СП - 8%				104688,00	2090,80	86217	1722		12704		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
85.1		261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01075	0,008853	206112,00				1825			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					930582	148506	2173	604633	1658033	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					779903	59865	--	122817		
									835102					

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
		Всего заработная плата		тенге					751829				
			Накладные расходы	тенге				541317					
			Сметная прибыль	тенге				110113					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1486532					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								580	
			Сметная заработная плата	тенге					751829				
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				95480					
		Материалы		тенге				2172					
		Всего заработная плата		тенге					87939				
			Накладные расходы	тенге				63316					
			Сметная прибыль	тенге				12704					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				171500					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60	
			Сметная заработная плата	тенге					87939				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				1658032					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								640	
			Сметная заработная плата	тенге					839768				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								26306532	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				5390165					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					301559				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					109959				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						14147581			
			- Оборудование, инвентарь	тенге						603186			
			- Накладные расходы	тенге							3960089		
			- Сметная прибыль	тенге							1903950		
			Итого	**Тенге**								**26306532,0**	
			- Оборудование, инвентарь	**Тенге**								**603186,0**	
			Временные здания и сооружения 1,2 %	**Тенге**								**308440,2**	
			Итого с временными удорожаниями	**Тенге**								**26614972,2**	
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2х0,9=1,98%	**Тенге**								**515033,4**	
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**								**27130005,5**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**								**530536,4**	
			Итого стоимость по акту	**Тенге**								**27660541,9**	
			Всего по сметному расчету с понижающим коэффициентом, согласно договора 0,95 без НДС	**Тенге**								**26277514,8**	
			НДС,12%	**Тенге**								**3153301,8**	
			ВСЕГО С НДС	**Тенге**								**29430816,6**	

Заказчик
Руководитель Г Государственное учреждение "Отдел образования района Байтерек"

Сафиуллин С.Н.

"_____" _____ **2022 г.**

Подрядчик
Руководитель ТОО "ГрадСтройСервис"

Касимов Б.А.

"_____" _____ **2022 г.**

Технический надзор
Эксперт по техническому надзору ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Бисенгалиев Б.Б.

"_____" _____ **2022 г.**