Заказчик:	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"**	Типовая межведомственная форма КС-3
Подрядчик:	**ТОО « Vek-Stroy-Com»**	Утверждена приказом Председателя Агентства
Наименование строительства и его адрес:	**Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в селе Кызылдала,сельского округа К.Абдалиев,Казыгуртского района,Туркестанской области**	Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Договор (контракт)	**№ 118 от 20.06.2022 г.**	от 2 мая 2012года №170

С П Р А В К А

о стоимости выполненых работ и затрат за октябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно- правовая форма наименование	Организационно- правовая форма код
4583502		118	20.06.2022	местный	15		

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметно - ресурсном уровне цен на	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном ресурсном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в селе Кызылдала,сельского округа К.Абдалиев,Казыгуртского района,Туркестанской области	**37 933 962**	**3 575 365**							**429 044**	**4 004 408,64**
Удержание аванс 30 %										**1 201 322,59**
К ОПЛАТЕ	**2 803 086**	**2 502 755**								**2 803 086,05**

Заказчик:	**Авторский надзор:**	**Технадзор:**	**Подрядчик:**
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»	**ТОО "ДИАС-проект"**	**ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"**	**ТОО «Vek-Stroy-Com»**
Руководитель _____ **Т.Абдакимов**	**Директор** _____ **Сеилхан Н.Ә.**	**Директор** _____ **Наркулов К.**	**Директор** _____ **Т. Талипов**

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО « Vek-Stroy-Com»**
(организация, адрес, телефон)

Объект **Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в селе Кызылдала,сельского округа К.Абдалиев,Казыгуртского района,Туркестанской области**
(наименование)

Договор (контракт) № 118 от 20.06.2022 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт № 3 приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

на Электроснабжение ВЛ-0,4кВ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кВ										
1	Е11-3302-04-0206	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,3376667		186209,78	103664,50	62877	35004	1214	30961	101345
		НР - 80%; СП - 8%				78949,50	35663,37	26659	12042		7507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	С1243-7-01-0504	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,6341237		407439,00	--	258367	--	258367	--	279036
		СП - 8%				--	--	--	--		20669	
3	С1243-7-01-0720	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,015		1278459,00	--	19177	--	19177	--	20711
		СП - 8%				--	--	--	--		1534	
4	Е11-3302-08-0102	**Ограничитель напряжения.Установка вручную**	комплект	6		7030,28	707,08	42182	4242	1411	30880	78907
		НР - 80%; СП - 8%				6088,20	345,18	36529	2071		5845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	С124-040-207-4315	**Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6		42500,00	--	255000	--	255000	--	275400
		СП - 8%				--	--	--	--		20400	
6	Е11-3302-08-0103	**Разъединители.Установка с помощью механизмов**	комплект	2		17002,19	4560,50	34004	9121	249	22924	61482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			12317,20	2010,30	24634	4021		4554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	515-201-0503	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный с приводом)**									
			шт.	2	102059,00	--	204118	--		--	204118
					--	--	--	--	204118	--	
8	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**									
			опора	6	8735,59	3881,46	52414	23289	4064	28795	87705
		НР - 80%; СП - 8%			4176,90	1821,99	25061	10932		6497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с подкосом.Установка**									
			опора	5	17821,53	8981,60	89108	44908	3386	49504	149701
		НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	40814	21066		11089	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	Е11-330202-0103	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка**									
			опора	4	27428,77	14466,54	109715	57866	2709	61020	184394
		НР - 80%; СП - 8%			12285,00	6783,69	49140	27135		13659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стальные конструкции									
11	С1222-526-0102	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепления,хомуты)**									
			т	0,3760112	840010,00	--	315853	--	315853	--	341121
		СП - 8%			--	--	--	--		25268	
12	С1261-404-0513	**Детали механические стальные для крепления 48-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-98(траверсы)**									
			кг	326,46	815,00	--	266065	--	266065	--	287350
		СП - 8%			--	--	--	--		21285	
13	С1217-101-0101	**Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**									
			кг	2,1	985,00	--	2068	--	2068	--	2233
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
		Металлопрокат									
14	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм /6 мм/.Монтаж оборудования**									
			м	280	282,34	19,69	79055	5513	5491	50071	139457
		НР - 72%; СП - 8%			243,04	5,33	68051	1492		10330	
15	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,17248	402525,00	--	69428	--	69428	--	74982
		СП - 8%			--	--	--	--		5554	
16	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования**									
			шт.	14	1382,74	129,90	19358	1819	2653	11025	32814
		НР - 72%; СП - 8%			1063,30	30,48	14886	427		2431	
17	С1214-210-0102	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм(16) СТ РК 2591-2014**									
			т	0,336224	395673,00	--	133035	--	133035	--	143678
		СП - 8%			--	--	--	--		10643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С1222-526-0102	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепления,хомуты)**									
		СП - 8%	т	0,0027	840010,00	--	2268	--	2268	--	2449
					--	--	--	--		181	
19	С1217-101-0101	**Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**									
		СП - 8%	кг	2,618	985,00	--	2579	--	2579	--	2785
					--	--	--	--		206	
		ПРОЧЕЕ									
20	С1222-526-0102	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепления,хомуты)**									
		СП - 8%	т	0,0959	840010,00	--	80557	--	80557	--	87002
					--	--	--	--		6445	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2097228	181762	1425574	285180	2556670
	Стоимость оборудования		Тенге				285774	79186	204118	174262	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				204118				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				204118				
	Материалы		Тенге				375957				
	Всего заработная плата		Тенге				8145				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					84856			
		Накладные расходы	Тенге				277544				
		Сметная прибыль	Тенге				61096				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				34964				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				472017				
		Сметная заработная плата	Тенге								56
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					84856			
	Материалы		Тенге				1118475				
	Всего заработная плата		Тенге				13031				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					280104			
		Накладные расходы	Тенге				728175				
		Сметная прибыль	Тенге				224084				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				107404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1449963				
		Сметная заработная плата	Тенге								181
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					280104			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				398678				
		Сметная прибыль	Тенге				398678				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				31894				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				430572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2556670				
		Сметная заработная плата	Тенге								237
								364960			
		РАЗДЕЛ 2. Монтаж наружного освещения									
21	С1247-103-0204 прим	**Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1),мощность 80 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016 /fregat 75в 4000к/**									
		СП - 8%	шт.	10	95038,00	--	950380	--	950380	--	1026410
					--	--	--	--		76030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С1243-701-0718	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х35-0,6/1,0**	**км**	**0,0073755**	**651787,00**	**--**	**4807**	**--**	**4807**	**--**	**5192**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**385**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**955187**	**--**	**955187**	**--**	**1031602**
							--	**--**	**--**	**76415**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**955187**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**955187**				
		Сметная прибыль	Тенге				**76415**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1031602**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1031602**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3588272**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**285774**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**181762**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**79186**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2380760**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**204118**		
		- Накладные расходы	Тенге							**285180**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**250677**	
								3384154	204118		**3588272**
		Временные здания и сооружения					**2,40%**	81220			**81220**
		Итого с временными						3465374	204118		**3669492**
		Зимние удорожания					**0,70%**	24258			**24258**
		Итого с зимними удорожаниями						3489631	204118		**3693749**
		Непредвиденные работы и затраты					**2%**	69793			**69793**
		Итого с непредвиденными работами и затратами						3559424	204118		**3763542**
		НДС 12%					**12%**			451625	**451625**
		Итого с НДС						3559424	204118	451625	**4215167**
		Стоимость строительства с пониженным коэффициентом К=0,95					**К=0,95**	3381453	622956		**4004409**
		ИТОГО						3 381 453	622 956		**4 004 408,64**

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»**

Е. Касымбеков
(подпись, печать)

Авторский надзор **ТОО "ДИАС-проект"**

А.С. Нупбаев
(подпись, печать)

Технадзор **ТОО "Шымкент Курделі Құрылыс"**

К.А. Жантурсев
(подпись, печать)

Подрядчик: **Директор ТОО «Vek-Stroy-Com»**

Г. Галипов
(подпись, печать)