Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Г.НУР-СУЛТАН, РАЙОН БАЙҚОҢЫР, Өндіріс, 72/1**	**090140000306**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "КазГерСервис",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 15/2, тел.: +8 (7172) 26-82-32**	**080840018332**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №090140000306/220936/00 от 28.07.2022г.

Номер документа	Дата составления
33	**06.09.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Калкаман-Баянауыл-Умуткер-Ульяновский" км 100-105, 1 очередь			Работа	1	15 654 639,36	15 654 639,36	1 677 282,79
				Итого	1	x	15 654 639,36	1 677 282,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.09.2022

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Г.НУР-СУЛТАН, РАЙОН БАЙҚОҢЫР, Өндіріс, 72/1** — **090140000306**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазГерСервис",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 15/2, тел.: +8 (7172) 26-82-32** — **080840018332**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №090140000306/220936/00 от 28.07.2022г.

Номер документа	Дата составления
33	06.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Калкаман-Баянауыл-Умуткер-Ульяновский" км 100-105, 1 очередь			Работа	1	15 654 639,36	15 654 639,36	1 677 282,79
				Итого	1	x	15 654 639,36	1 677 282,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.09.2022

М.П.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "КазГерСервис"
Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КАЛКАМАН-БАЯНАУЫЛ-УМУТКЕР-УЛЬЯНОВСКИЙ" КМ 100-105, I ОЧЕРЕДЬ

Справка № 1 от *06 сентября* 2022 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 090140000306/220936/00	28.07.2022	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	15 654 639,36									
В том числе: в текущем месяце	15 654 639,36	13 977 356,57							1 677 282,79	15 654 639,36
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Итого к оплате	15 654 639,36									15 654 639,36

Заказчик:
Директор Павлодарского
областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол" _____ Аскаров М.К.
Должность.Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
ТОО "КазГерСервис"
Директор _____ Буч Р.А.
Должность.Фамилия И.О., подпись
М.П.

Заказчик: АО "НК ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "КазГерСервис"
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КАЛКАМАН-БАЯНАУЫЛ-УМУТКЕР-УЛЬЯНОВСКИЙ" КМ 100-105, I ОЧЕРЕДЬ

АКТ №1 выполненных работ от 06 сентября 2022 года
за сентябрь 2022 года

№	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			Объем работ	Финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
	Устройство временной объездной дороги								
1	**Демонтажные работы после окончания строительства**	м3 грунта	15 502,5320	6 761 397,0620	0	0	0,0		
	АВТОДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ								
	АВТОДОРОЖНЫЙ МОСТ НА ПК3+51,350								
	Устои 1-1,3								
2	**Разработка отбойными молотками скальных грунтов под фундаметы опор**	м3 грунта	54,60	1 232 468,3820	0	0	0,0		
3	**Устройство слива, бетон В20 F300 W8**	м3	1,0	62 051,930	0	0	0,0		
4	**Окраска поверхности устоя (2 раза) с установкой подмостей**	м2	196,0	214 268,470	0	0	0,0		
5	**Земляные работы**	м3 грунта	504,0	137 284,470	0	0	0,0		
	Промежуточные опоры №2				0	0			
6	**Разработка отбойными молотками скальных грунтов под фундаметы опор**	м3 грунта	31,40	746 590,7370	0	0	0,0		
7	**Устройство слива, бетон В20 F300 W8**	м3	0,80	49 640,7300	0	0	0,0		
8	**Окраска поверхности устоя (2 раза) с установкой подмостей**	м2	194,80	212 956,92	0	0	0,0		
9	**Земляные работы**	м3 грунта	243,70	68 475,0570	0	0	0,0		
	Пролетное строение 2х21				0	0			
10	**Демонтаж металлической траверсы с погрузкой и перевозкой нв 34 км**	т	4,1	175 298,0110	0	0	0,0		
11	**Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей**	м2	1 446,800	3 163 302,290	0	0	0,0		
12	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в пять слоев**	м2	31,9	460 421,756	0	0	0,0		
13	**Цементная подготовка. Устройство**	м3 бетона в деле	0,95	42 778,6442	0	0	0,0		
14	**Устройство прокладки между пролетными строениями из пористой резины**	шт	1	32 593,57	0	0	0,0		
	Проезжая часть								
15	**Устройство гидроизоляции проезжей части мостов**	м2	510,23	8 370 557,4398	510,23	8 370 557,4398	100,0	510,23	8 370 557,4398

16	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	424,23	1 267 172,7074	0	0	0,0		
17	Устройство верхнего слоя покрытия проезжей части толщиной 4 см из горячих асфальтобетонныхсмесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	424,23	1 267 172,7074	0	0	0,0		
18	Устройство а/б покрытия проезжей части толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	62,3000	186 089,7620	0	0	0,0		
	Ограждение, окраска, деформационные швы, гидроизоляция								
19	Устройство штраба из резино-битумной мастики	м	25,3000	16 025,8550	0	0	0,0		
20	Установка металлического барьерного ограждения	м	2,1000	131 234,5220	0	0	0,0		
21	Установка перильного ограждения с окраской	тонн	3,1200	2 994 930,5630	0	0	0,0		
22	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением	м	13,1000	3 407 161,2030	0	0	0,0		
23	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,0540	2 989,3313	0	0	0,0		
24	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,1100	3 668,6186	0	0	0,0		
	Устройство сопряжения с насыпью у опоры №1, №3				0				
25	Устройство щебеночной подготовки (щебень строительный марки 800,фр.5-20, 10-20)	м3	89,2000	1 000 662,7600	0	0	0,0		
26	Устройство щебеночной подготовки	м3	24,0600	297 787,5496	0	0	0,0		
27	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	201,4000	1 286 820,1600	0	0	0,0		
28	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	120,3000	762 372,5140	0	0	0,0		
29	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 20 см из горячего пористого асфальтобетона	м2	120,3000	1 132 153,5800	0	0	0,0		
30	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ на обочине	м2	39,0000	142 630,1400	0	0	0,0		
	Устройство конусов								
31	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	232,5000	2 583 396,8330	0	0	0,0		
32	Устройство темперптурно-осадочных швов	м2 покрытия	1,2400	17 269,0137	0	0	0,0		
33	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	29,8500	340 851,1929	0	0	0,0		
	Грушевидная дамба								
34	Грунты 2 группы. Земляные работы	м3 грунта	1 143,0800	634 276,4345	1 143,080	634 276,4345	100,0	1 143,080	634 276,4345
	Траншеи под упоры								

35	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами B20F300W8 сульфатостойкий	упора	75,1181	1 541 836,2223	0	0	0,0		
36	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	120,8000	771 836,5200	0	0	0,0		
37	Устройство темперптурно-осадочных швов	м2 покрытия	1,8000	62 426,0910	0	0	0,0		
38	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	123,5000	1 410 223,5200	0	0	0,0		
	Укрепительные работы								
39	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	м2 укрепляемой поверхности	1 241,3000	14 374 696,7820	0	0	0,0		
40	Устройство темперптурно-осадочных швов	м2 покрытия	6,0600	80 019,4160	0	0	0,0		
	Планировка русла				0				
41	Грунты 2 группы. Земляные работы	м3 грунта	6,150	269 377,3980	0	0	0,0		
	Водоотвод				0				
42	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	5,5	682 325,3820	0	0	0,0		
43	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	199,10	1 437 176,3160	0	0	0,0		
44	Устройство лестничных железобетонных блоков, стоек,косоуров,лестничных площадок,ступеней с установкой перильного ограждения	м3	7,24	2 773 332,3860	0	0	0,0		
	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
	Дорожная одежда по основной проезжей части								
45	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	3 640,6200	6 649 805,4830	3 640,620	6 649 805,483	100,0	3 640,620	6 649 805,483
46	Устройство нижнего слоя толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	м2 покрытия	5 581,3700	23 879 510,2961	0	0	0,0		
47	Устройство верхнего слоя 5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5 581,3700	19 110 197,6222	0	0	0,0		
48	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,9700	225 075,1795	0	0	0,0		
	Дорожная одежда на обочинах				0				
49	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	277,8900	630 408,8671	0	0	0,0		
50	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, перевозка, распределение и уплотнение	м3 грунта	462,0800	1 464 076,5480	0	0	0,0		
	Сопряжение нового покрытия с существующим								
51	Грунты 1 группы. Устройство корыта в ручную вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	55,4300	160 513,5410	0	0	0,0		
52	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	44,9400	101 947,6667	0	0	0,0		

53	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0700	2 639,4734	0	0	0,0		
54	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3,5 см. Устройство	м2 покрытия	149,8100	287 294,2849	0	0	0,0		
	Дорожная одежда на примыкании								
55	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	108,5200	246 182,1690	0	0	0,0		
56	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	264,2300	482 660,1119	0	0	0,0		
57	Устройство нижнего слоя толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупно зернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т /м3. Устройство	м2 покрытия	201,8300	863 515,8685	0	0	0,0		
58	Устройство верхнего слоя 5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	201,8300	691 050,9760	0	0	0,0		
59	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0600	2 262,5986	0	0	0,0		
	Дорожная одежда на обочинах								
60	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,5900	8 144,0170	0	0	0,0		
61	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы, перевозкой, распределением, уплотнением	м3 грунта	56,9100	50 572,5353	0	0	0,0		
	Серповидный профиль на примыкании. Тип2				0				
62	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	35,8500	81 327,712	0	0	0,0		
	Укрепление русел и откосов								
63	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине 8 см см	м2 укрепляемой поверхности	65,1000	617 479,7530	0	0	0,0		
64	Устройство асфальтобетонных планок	м2	50,0000	398 414,53	0	0	0,0		
65	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	35,0000	580 577,41	0	0	0,0		
	Устройство конца укрепления								
66	Укрепление русла монолитным бетоном B20F300W8	м3 бетона в деле	2,8600	166 600,1985	0	0	0,0		
67	Устройство асфальтобетонных планок	м2	8,0000	63 745,8900	0	0	0,0		
68	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	3,1900	46 189,4164	0	0	0,0		
	Расчистка русла								
69	Грунты 1 группы. Разработка в отвал с перемещением	м3 грунта	265,0000	159 895,0600	0	0	0,0		
	Разметка								

70	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающихмикрошариков дорожной разметочной машиной марки Н- 16 "Hofmann".**	**линии**	**1,9600**	**630 725,9727**	**0**	**0**	**0,0**		
71	**Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**м2 разметки**	**5**	**7 927,6610**	**0**	**0**	**0,0**		
	Дорожные знаки								
72	**Установка дорожных знаков**	**шт.**	**20,0000**	**1 081 956,3737**	**0**	**0**	**0,0**		
	Присыпные бермы								
73	**Грунты 1 группы. Устройство присыпных берм под знаки**	**м3 грунта**	**7,8000**	**45 372,1680**	**0**	**0**	**0,0**		
	Барьерные ограждения								
74	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1 м**	**м**	**391,00**	**17 122 683,8224**	**0**	**0**	**0,0**		
	Итого с НДС-12%:			**138 466 754,16**		**15 654 639,36**			**15 654 639,36**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора
ПОФ АО "КазАвтоЖол"

_____ Е.Г.Кисиков

Начальник отдела эксплуатации
и безопасности движения

_____ Ф. А. Оспанов

Куратор

_____ У. Б. Каримов

Расценки проверил:

_____ Т.Ю. Горелова

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ТОП Геодезия"

_____ Муханов А.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазГерСервис"

_____ Буч Р.А.

Реестр по выполненым работам
к Акту выполненных работ № 1 от 06 сентября 2022 года.

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	На начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	На конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КАЛКАМАН-БАЯНАУЫЛ-УМУТКЕР-УЛЬЯНОВСКИЙ" КМ 100-105, I ОЧЕРЕДЬ						
Устройство асфальтобетонного покрытия	км	0,662	0,000	-	-	0,662

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Е.Г.Кисиков

Директор ТОО "КазГерСервис"

_____ Буч Р.А.

Генеральный подрядчик: ТОО "КазГерСервис"

Договор № 090140000306/220936/00 от 28.07.2022

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КАЛКАМАН-БАЯНАУЫЛ-УМУТКЕР-УЛЬЯНОВСКИЙ" КМ 100-105, I ОЧЕРЕДЬ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 за сентябрь месяц 2022 г.
от 06 сентября 2022 года

№ п/п	Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	**2**	**3**	**4**
1		Капитальный ремонт	13 977 356,57
		НДС	1 677 282,79
		Итого с НДС	**15 654 639,36**

Заказчик:

ПОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора

Е.Г.Кисиков

Подрядчик:

Директор

ТОО "КазГерСервис"

Буч Р.А.