Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Г.НУР-СУЛТАН, РАЙОН БАЙҚОҢЫР, Өндіріс, 72/1** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**090140000306**
Исполнитель	**ТОО "КазГерСервис",010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 15/2, тел.: +8 (7172) 26-82-32** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**080840018332**
Договор (контракт)	Договор №090140000306/220936/00 от 28.07.2022г.	

Номер документа	Дата составления
44	**20.10.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Калкаман-Баянауыл-Умуткер-Ульяновский" км 100-105, 1 очередь			Работа	1	12 105 069,81	12 105 069,81	1 296 971,77
				Итого	1	x	12 105 069,81	1 296 971,77

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.10.2022

М.П.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "КазГерСервис"
Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КАЛКАМАН-БАЯНАУЫЛ-УМУТКЕР-УЛЬЯНОВСКИЙ" КМ 100-105. I ОЧЕРЕДЬ

Справка № 3 от *20 октября* 2022 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика		Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			№ 090140000306/220936/00	28.07.2022	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	79 529 641,60									
В том числе: в текущем месяце	12 105 069,81	10 808 098,04							1 296 971,77	12 105 069,81
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	3 976 411,36	3 550 367,29							426 044,07	605 253,49
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате	**75 553 230,24**									**11 499 816,32**

Заказчик:
Директор Павлодарского
областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол" Аскаров М.К.
Должность.Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
ТОО "КазГерСервис"
Директор Буч Р.А.
Должность.Фамилия И.О., подпись
М.П.

Заказчик: АО "НК ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "КазГерСервис"
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КАЛКАМАН-БАЯНАУЫЛ-УМУТКЕР-УЛЬЯНОВСКИЙ" КМ 100-105, I ОЧЕРЕДЬ

АКТ №3 выполненных работ от 20 октября 2022 года за октябрь 2022 года

№	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			Объем работ	Финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
	Устройство временной объездной дороги								
1	Демонтажные работы после окончания строительства	м3 грунта	15 502,5320	6 761 397,0620	0	0	0,0		
	АВТОДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ								
	АВТОДОРОЖНЫЙ МОСТ НА ПК3+51,350								
	Устои 1-1,3								
2	Разработка отбойными молотками скальных грунтов под фундаметы опор	м3 грунта	54,60	1 232 468,3820	54,60	1 232 468,3820	100,0	54,60	1 232 468,3820
3	Устройство слива, бетон В20 F300 W8	м3	1,0	62 051,930			0,0		
4	Окраска поверхности устоя (2 раза) с установкой подмостей	м2	196,0	214 268,470			0,0		
5	Земляные работы	м3 грунта	504,0	137 284,470	504	137 284,470	100,0		
	Промежуточные опоры №2								
6	Разработка отбойными молотками скальных грунтов под фундаметы опор	м3 грунта	31,40	746 590,7370	31,40	746 590,737	100,0	31,40	746 590,737
7	Устройство слива, бетон В20 F300 W8	м3	0,80	49 640,7300			0,0		
8	Окраска поверхности устоя (2 раза) с установкой подмостей	м2	194,80	212 956,92			0,0		
9	Земляные работы	м3 грунта	243,70	68 475,0570	243,70	68 475,057	100,0		
	Пролетное строение 2х21								
10	Демонтаж металлической траверсы с погрузкой и перевозкой на 34 км	т	4,1	175 298,0110			0,0		
11	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей	м2	1 446,800	3 163 302,290			0,0		
12	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в пять слоев	м2	31,9	460 421,756			0,0		
13	Цементная подготовка. Устройство	м3 бетона в деле	0,95	42 778,6442			0,0		
14	Устройство прокладки между пролетными строениями из пористой резины	шт	1	32 593,57			0,0		
	Проезжая часть								

15	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов	м2	510,23	8 370 557,4398	510,23	8 370 557,4398	100,0		
16	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	424,23	1 267 172,7074	424,23	1 267 172,7074	100,0	424,23	1 267 172,7074
17	Устройство верхнего слоя покрытия проезжей части толщиной 4 см из горячих асфальтобетонныхсмесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	424,23	1 267 172,7074	424,23	1 267 172,7074	100,0	424,23	1 267 172,7074
18	Устройство а/б покрытия проезжей части толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	62,3000	186 089,7620			0,0		
	Ограждение, окраска, деформационные швы, гидроизоляция								
19	Устройство штраба из резино-битумной мастики	м	25,3000	16 025,8550	0	0	0,0		
20	Установка металлического барьерного ограждения	м	2,1000	131 234,5220	2,10	131 234,5220	100,0	2,10	131 234,5220
21	Установка перильного ограждения с окраской	тонн	3,1200	2 994 930,5630	3,12	2 994 930,5630	100,0	3,12	2 994 930,5630
22	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением	м	13,1000	3 407 161,2030	13,10	3 407 161,2030	100,0	13,10	3 407 161,2030
23	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,0540	2 989,3313			0,0		
24	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,1100	3 668,6186			0,0		
	Устройство сопряжения с насыпью у опоры №1, №3								
25	Устройство щебеночной подготовки (щебень строительный марки 800,фр.5-20, 10-20)	м3	89,2000	1 000 662,7600	89,20	1 000 662,7600	100,0	89,2000	1 000 662,7600
26	Устройство щебеночной подготовки	м3	24,0600	297 787,5496	24,0600	297 787,5496	100,0	4,6600	57 676,2250
27	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	201,4000	1 286 820,1600	201,40	1 286 820,1600	100,0		
28	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	120,3000	762 372,5140	120,30	762 372,5140	100,0		
29	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 20 см из горячего пористого асфальтобетона	м2	120,3000	1 132 153,5800	120,30	1 132 153,5800	100,0		
30	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ на обочине	м2	39,0000	142 630,1400	39,00	142 630,1400	100,0		
	Устройство конусов								
31	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	232,5000	2 583 396,8330			0,0		
32	Устройство темперптурно-осадочных швов	м2 покрытия	1,2400	17 269,0137			0,0		
33	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	29,8500	340 851,1929			0,0		
	Грушевидная дамба								
34	Грунты 2 группы. Земляные работы	м3 грунта	1 143,0800	634 276,4345	1 143,080	634 276,4345	100,0		
	Траншеи под упоры								

35	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами B20F300W8 сульфатостойкий	/пора	75,1181	1 541 836,2223			0,0		
36	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	120,8000	771 836,5200			0,0		
37	Устройство темперптурно-осадочных швов	м2 покрытия	1,8000	62 426,0910			0,0		
38	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	123,5000	1 410 223,5200			0,0		
	Укрепительные работы								
39	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	м2 укрепляемой поверхности	1 241,3000	14 374 696,7820			0,0		
40	Устройство темперптурно-осадочных швов	м2 покрытия	6,0600	80 019,4160			0,0		
	Планировка русла								
41	Грунты 2 группы. Земляные работы	м3 грунта	6,150	269 377,3980			0,0		
	Водоотвод								
42	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	5,5	682 325,3820	0	0	0,0		
43	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	199,10	1 437 176,3160	0	0	0,0		
44	Устройство лестничных железобетонных блоков, стоек,косоуров,лестничных площадок,ступеней с установкой перильного ограждения	м3	7,24	2 773 332,3860	0	0	0,0		
	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
	Дорожная одежда по основной проезжей части								
45	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания покрытия	3 640,6200	6 649 805,4830	3 640,620	6 649 805,483	100,0		
46	Устройство нижнего слоя толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	м2 покрытия	5 581,3700	23 879 510,2961	5 581,37	23 879 510,2961	100,0		
47	Устройство верхнего слоя 5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5 581,3700	19 110 197,6222	5 581,37	19 110 197,6222	100,0		
48	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,9700	225 075,1795	5,97	225 075,1795	100,0		
	Дорожная одежда на обочинах								
49	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	277,8900	630 408,8671	277,89	630 408,8671	100,0		
50	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, перевозка, распределение и уплотнение	м3 грунта	462,0800	1 464 076,5480	462,08	1 464 076,5480	100,0		
	Сопряжение нового покрытия с существующим								
51	Грунты 1 группы. Устройство корыта в ручную вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	277,8900	160 513,5410	277,89	160 513,5410	100,0		

52	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	462,0800	101 947,6667	462,0	101 947,6667	100,0		
53	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	277,8900	2 639,4734	277,89	2 639,4734	100,0		
54	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3,5 см. Устройство	м2 покрытия	462,0800	287 294,2849			0,0		
	Дорожная одежда на примыкании								
55	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	108,5200	246 182,1690	108,52	246 182,1690	100,0		
56	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	264,2300	482 660,1119	264,23	482 660,1119	100,0		
57	Устройство нижнего слоя толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупно зернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т /м3. Устройство	м2 покрытия	201,8300	863 515,8685	201,83	863 515,8685	100,0		
58	Устройство верхнего слоя 5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	201,8300	691 050,9760	201,83	691 050,9760	100,0		
59	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0600	2 262,5986	0,06	2 262,5986	100,0		
	Дорожная одежда на обочинах								
60	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,5900	8 144,0170	3,59	8 144,0170	100,0		
61	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы, перевозкой, распределением, уплотнением	м3 грунта	56,9100	50 572,5353	56,91	50 572,5353	100,0		
	Серповидный профиль на примыкании. Тип2								
62	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	35,8500	81 327,712	35,85	81 327,712	100,0		
	Укрепление русел и откосов								
63	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине 8 см см	м2 укрепляемой поверхности	65,1000	617 479,7530			0,0		
64	Устройство асфальтобетонных планок	м2	50,0000	398 414,53			0,0		
65	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	35,0000	580 577,41			0,0		
	Устройство конца укрепления								
66	Укрепление русла монолитным бетоном B20F300W8	м3 бетона в деле	2,8600	166 600,1985			0,0		
67	Устройство асфальтобетонных планок	м2	8,0000	63 745,8900			0,0		
68	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	3,1900	46 189,4164			0,0		
	Расчистка русла								
69	Грунты 1 группы. Разработка в отвал с перемещением	м3 грунта	265,0000	159 895,0600			0,0		
	Разметка								

70	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающихмикрошариков дорожной разметочной машиной марки Н- 16 "Hofmann".	линии	1,9600	630 725,9727	0	0	0,0		
71	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	5	7 927,6610	0	0	0,0		
	Дорожные знаки								
72	Установка дорожных знаков	шт.	20,0000	1 081 956,3737	0	0	0,0		
	Присыпные бермы								
73	Грунты 1 группы. Устройство присыпных берм под знаки	м3 грунта	7,8000	45 372,1680	0	0	0,0		
	Барьерные ограждения								
74	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1 м	м	391,00	17 122 683,8224	0	0	0,0		
	Итого с НДС-12%:			138 466 754,16		79 529 641,60			12 105 069,81

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора
ПОФ АО "КазАвтоЖол"

_____ Е.Р.Кисиков

Начальник отдела эксплуатации
и безопасности движения

_____ Ф. А. Оспанов

Куратор

_____ У. Б. Каримов

Расценки проверил:

_____ Т.Ю. Горелова

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ТОП Геодезия"

_____ Муханов А.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазГерСервис"

_____ Буч Р.А.

Реестр по выполненым работам
к Акту выполненных работ № 3 от 20 октября 2022 года.

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	На начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	На конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КАЛКАМАН-БАЯНАУЫЛ-УМУТКЕР-УЛЬЯНОВСКИЙ" КМ 100-105, I ОЧЕРЕДЬ						
Устройство асфальтобетонного покрытия	км	0,662	0,000	0,662	0,662	-

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Е.Г.Кисиков

Директор ТОО "КазГерСервис"

_____ Буч Р.А.

Генеральный подрядчик: ТОО "КазГерСервис"

Договор № 090140000306/220936/00 от 28.07.2022

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КАЛКАМАН-БАЯНАУЫЛ-УМУТКЕР-УЛЬЯНОВСКИЙ" КМ 100-105, I ОЧЕРЕДЬ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3 за октябрь месяц 2022 г.
от 20 октября 2022 года

№ п/п	Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	**2**	**3**	**4**
1		Капитальный ремонт	10 808 098,04
		НДС	1 296 971,77
		Итого с НДС	**12 105 069,81**

Заказчик:

ПОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора

Е.Г.Кисиков

Подрядчик:

Директор

ТОО "КазГерСервис"

Буч Р.А.