Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Г.НУР-СУЛТАН, РАЙОН БАЙҚОҢЫР, Өндіріс, 72/1**	**090140000306**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "КазГерСервис",010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 15/2, тел.: +8 (7172) 26-82-32**	**080840018332**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №090140000306/220936/00 от 28.07.2022г.	

Номер документа	Дата составления
59	12.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Калкаман-Баянауыл-Умуткер-Ульяновский" км 100-105, 1 очередь			Работа	1	42 076 867,13	42 076 867,13	4 508 235,76
				Итого	1	x	42 076 867,13	4 508 235,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.12.2022

М.П.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "КазГерСервис"
Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КАЛКАМАН-БАЯНАУЫЛ-УМУТКЕР-УЛЬЯНОВСКИЙ" КМ 100-105, I ОЧЕРЕДЬ

Справка № 5 от 12 декабря 2022 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 090140000306/220936/00	28.07.2022	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	138 466 754,16									
В том числе: в текущем месяце	42 076 867,13	37 568 631,37							4 508 235,76	42 076 867,13
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	6 080 254,72	5 428 798,85							651 455,86	2 103 843,36
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате	**132 386 499,44**									**39 973 023,77**

Заказчик:
Директор Павлодарского областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол" Аскаров М.К.
Должность.Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
ТОО "КазГерСервис"
Директор Буч Р.А.
Должность.Фамилия И.О., подпись
М.П.

Заказчик: АО "НК ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "КазГерСервис"
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КАЛКАМАН-БАЯНАУЫЛ-УМУТКЕР-УЛЬЯНОВСКИЙ" КМ 100-105. I ОЧЕРЕДЬ

АКТ №5 выполненных работ от 12 декабря 2022 года за декабрь 2022 года

№	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			Объем работ	Финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
	Устройство временной объездной дороги								
1	Демонтажные работы после окончания строительства	м3 грунта	15 502,5320	6 761 397,0620	15 502,532	6 761 397,0620	100,0	2 842,0620	1 239 559,6585
	АВТОДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ								
	АВТОДОРОЖНЫЙ МОСТ НА ПК3+51,350								
	Устои 1-1.3								
2	Разработка отбойными молотками скальных грунтов под фундаметы опор	м3 грунта	54,60	1 232 468,3820	54,60	1 232 468,3820	100,0		
3	Устройство слива, бетон В20 F300 W8	м3	1,0	62 051,930	1,0	62 051,930	100,0	1,0	62 051,930
4	Окраска поверхности устоя (2 раза) с установкой подмостей	м2	196,0	214 268,470	196,0	214 268,470	100,0		
5	Земляные работы	м3 грунта	504,0	137 284,470	504	137 284,470	100,0		
	Промежуточные опоры №2								
6	Разработка отбойными молотками скальных грунтов под фундаметы опор	м3 грунта	31,40	746 590,7370	31,40	746 590,737	100,0		
7	Устройство слива, бетон В20 F300 W8	м3	0,80	49 640,7300	0,80	49 640,730	100,0	0,80	49 640,7300
8	Окраска поверхности устоя (2 раза) с установкой подмостей	м2	194,80	212 956,92	194,80	212 956,920	100,0		
9	Земляные работы	м3 грунта	243,70	68 475,0570	243,70	68 475,057	100,0		
	Пролетное строение 2х21								
10	Демонтаж металлической траверсы с погрузкой и перевозкой на 34 км	т	4,1	175 298,0110	4,1	175 298,011	100,0		
11	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками с устройством подмостей	м2	1 446,800	3 163 302,290	1 446,80	3 163 302,290	100,0		
12	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в пять слоев	м2	31,9	460 421,756	31,9	460 421,756	100,0	31,9	460 421,756
13	Цементная подготовка. Устройство	м3 бетона в деле	0,95	42 778,6442	0,95	42 778,6442	100,0	0,95	42 778,6442
14	Устройство прокладки между пролетными строениями из пористой резины	шт	1	32 593,57	1,0	32 593,570	100,0	1	32 593,57
	Проезжая часть								

15	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов	м2	510,23	8 370 557,4398	510,23	8 370 557,4398	100,0		
16	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	424,23	1 267 172,7074	424,23	1 267 172,7074	100,0		
17	Устройство верхнего слоя покрытия проезжей части толщиной 4 см из горячих асфальтобетонныхсмесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	424,23	1 267 172,7074	424,23	1 267 172,7074	100,0		
18	Устройство а/б покрытия проезжей части толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	62,3000	186 089,7620	62,30	186 089,7620	100,0	62,30	186 089,7620
	Ограждение, окраска, деформационные швы, гидроизоляция								
19	Устройство штраба из резино-битумной мастики	м	25,3000	16 025,8550	25,3	16 025,855	100,0	25,30	16 025,855
20	Установка металлического барьерного ограждения	м	2,1000	131 234,5220	2,10	131 234,5220	100,0		
21	Установка перильного ограждения с окраской	тонн	3,1200	2 994 930,5630	3,12	2 994 930,5630	100,0		
22	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением	м	13,10	3 407 161,2030	13,10	3 407 161,2030	100,0		
22.1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением	м	13,10	441 930,2600	13,10	441 930,2600	100,0	13,10	441 930,2600
23	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,0540	2 989,3313	0,0540	2 989,3313	100,0	0,0540	2 989,3313
24	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,1100	3 668,6186	0,11	3 668,6186	100,0	0,11	3 668,6186
	Устройство сопряжения с насыпью у опоры №1, №3								
25	Устройство щебеночной подготовки (щебень строительный марки 800,фр.5-20, 10-20)	м3	89,2000	1 000 662,7600	89,20	1 000 662,7600	100,0		
26	Устройство щебеночной подготовки	м3	24,0600	297 787,5496	24,0600	297 787,5496	100,0		
27	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	201,4000	1 286 820,1600	201,40	1 286 820,1600	100,0		
28	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	120,3000	762 372,5140	120,30	762 372,5140	100,0		
29	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 20 см из горячего пористого асфальтобетона	м2	120,3000	1 132 153,5800	120,30	1 132 153,5800	100,0		
30	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ на обочине	м2	39,0000	142 630,1400	39,00	142 630,1400	100,0		
	Устройство конусов								
31	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	232,5000	2 583 396,8330	232,50	2 583 396,8330	100,0	30,80	342 230,6399
32	Устройство темперптурно-осадочных швов	м2 покрытия	1,2400	17 269,0137	1,24	17 269,0137	100,0	1,24	17 269,0137
33	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	29,8500	340 851,1929	29,85	340 851,1929	100,0		
	Грушевидная дамба								

34	Грунты 2 группы. Земляные работы	м3 грунта	1 143,0800	634 276,4345	1 143,080	634 276,4345	100,0		
	Траншеи под упоры								
35	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами B20F300W8 сульфатостойкий	м упора	75,1181	1 541 836,2223	75,1181	1 541 836,2223	100,0	75,1181	1 541 836,2223
36	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	120,8000	771 836,5200	120,8000	771 836,5200	100,0	120,8000	771 836,5200
37	Устройство температурно-осадочных швов	м2 покрытия	1,8000	62 426,0910	1,80	62 426,0910	100,0	1,80	62 426,0910
38	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	123,5000	1 410 223,5200	123,50	1 410 223,520	100,0	74,10	846 134,113
	Укрепительные работы								
39	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	м2 укрепляемой поверхности	1 241,3000	14 374 696,7820	1 241,30	14 374 696,7820	100,0	859,06	9 948 221,2370
40	Устройство температурно-осадочных швов	м2 покрытия	6,0600	80 019,4160	6,06	80 019,416	100,0	6,06	80 019,4160
	Планировка русла								
41	Грунты 2 группы. Земляные работы	м3 грунта	6,150	269 377,3980	6,150	269 377,398	100,0	6,15	269 377,3980
	Водоотвод								
42	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	5,5	682 325,3820	5,5	682 325,3820	100,0	5,50	682 325,3820
43	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	199,10	1 437 176,3160	199,1	1 437 176,3160	100,0	199,10	1 437 176,3160
44	Устройство лестничных железобетонных блоков, стоек,косоуров,лестничных площадок,ступеней с установкой перильного ограждения	м3	7,24	2 773 332,3860	7,24	2 773 332,3860	100,0	7,24	2 773 332,3860
	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
	Дорожная одежда по основной проезжей части								
45	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания покрытия	3 640,6200	6 649 805,4830	3 640,620	6 649 805,483	100,0		
46	Устройство нижнего слоя толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	м2 покрытия	5 581,3700	23 879 510,2961	5 581,37	23 879 510,2961	100,0		
47	Устройство верхнего слоя 5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5 581,3700	19 110 197,6222	5 581,37	19 110 197,6222	100,0		
48	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,9700	225 075,1795	5,97	225 075,1795	100,0		
	Дорожная одежда на обочинах								
49	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	277,8900	630 408,8671	277,89	630 408,8671	100,0		
50	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, перевозка, распределение и уплотнение	м3 грунта	462,0800	1 464 076,5480	462,08	1 464 076,5480	100,0		
	Сопряжение нового покрытия с существующим								

51	Грунты 1 группы. Устройство корыта в ручную вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	55,4300	160 513,5410	55,43	160 513,5410	100,0		
52	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	44,9400	101 947,6667	44,94	101 947,6667	100,0		
53	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0700	2 639,4734	0,07	2 639,4734	100,0		
54	Устройство верхнего слоя 3,5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	149,4600	373 535,00	149,46	373 535,00	100,0	149,4600	373 535,00
	Дорожная одежда на примыкании								
55	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	108,5200	246 182,1690	108,52	246 182,1690	100,0		
56	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	264,2300	482 660,1119	264,23	482 660,1119	100,0		
57	Устройство нижнего слоя толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупно зернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т /м3. Устройство	м2 покрытия	201,8300	863 515,8685	201,83	863 515,8685	100,0		
58	Устройство верхнего слоя 5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	201,8300	691 050,9760	201,83	691 050,9760	100,0		
59	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0600	2 262,5986	0,06	2 262,5986	100,0		
	Дорожная одежда на обочинах								
60	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,5900	8 144,0170	3,59	8 144,0170	100,0		
61	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы, перевозкой, распределением, уплотнением	м3 грунта	56,9100	50 572,5353	56,91	50 572,5353	100,0		
	Серповидный профиль на примыкании. Тип2								
62	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	35,8500	81 327,712	35,85	81 327,712	100,0		
	Укрепление русел и откосов								
63	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине 8 см см	м2 укрепляемой поверхности	65,1000	617 479,7530	65,1	617 479,7530	100,0	65,10	617 479,7530
64	Устройство асфальтобетонных планок	м2	50,0000	398 414,53	50,0	398 414,5300	100,0	50,00	398 414,5300
65	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	35,0000	580 577,41	35,0	580 577,4100	100,0	35,00	580 577,4100
	Устройство конца укрепления								
66	Укрепление русла монолитным бетоном B20F300W8	м3 бетона в деле	2,8600	166 600,1985	2,860	166 600,1985	100,0	2,86	166 600,1985
67	Устройство асфальтобетонных планок	м2	8,0000	63 745,8900	8,000	63 745,8900	100,0	8,00	63 745,8900
68	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	3,1900	46 189,4164	3,190	46 189,4164	100,0	3,19	46 189,4164
	Расчистка русла								

69	Грунты 1 группы. Разработка в отвал с перемещением	м3 грунта	265,0000	159 895,0600	265,0	159 895,0600	100,0	265,00	159 895,0600
	Разметка								
70	Проезжая часть. Разметка краской.	км линии	1,9600	102 555,00	1,96	102 555,00	100,0	1,96	102 555,00
71	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	5	7 927,6610	5	7 927,6610	100,0	5	7 927,6610
	Дорожные знаки								
72	Установка дорожных знаков	шт.	20,0000	1 081 956,3737	20,0	1 081 956,3737	100,0	20,00	1 081 956,3737
	Присыпные бермы								
73	Грунты 1 группы. Устройство присыпных берм под знаки	м3 грунта	7,8000	45 372,1680	7,8	45 372,1680	100,0	7,8	45 372,1680
	Барьерные ограждения								
74	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1 м	м	391,00	17 122 683,8224	391,0	17 122 683,8224	100,0	391,0	17 122 683,8224
	Итого с НДС-12%:			138 466 754,16		138 466 754,16			42 076 867,13

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора
ПОФ АО "КазАвтоЖол"

_____ Е.Г.Кисиков

Начальник отдела эксплуатации
и безопасности движения

_____ Ф. А. Оспанов

Куратор

_____ З.Ж.Өзбекбай

Расценки проверил:

_____ Т.Ю. Горелова

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ТОП Геодезия"

_____ Муханов А.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазГерСервис"

_____ Буч Р.А.

Реестр по выполненым работам
к Акту выполненных работ № 5 от 12 декабря 2022 года.

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	На начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	На конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КАЛКАМАН-БАЯНАУЫЛ-УМУТКЕР-УЛЬЯНОВСКИЙ" КМ 100-105, I ОЧЕРЕДЬ						
Устройство асфальтобетонного покрытия	км	0,662	0,000	0,662	0,662	-

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

Е.Г.Кисиков

Директор ТОО "КазГерСервис"

Буч Р.А.

Генеральный подрядчик: ТОО "КазГерСервис"

Договор № 090140000306/220936/00 от 28.07.2022

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КАЛКАМАН-БАЯНАУЫЛ-УМУТКЕР-УЛЬЯНОВСКИЙ" КМ 100-105, I ОЧЕРЕДЬ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5 за декабрь месяц 2022 г.
от 12 декабря 2022 года

№ п/п	Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	**2**	**3**	**4**
1		Капитальный ремонт	37 568 631,37
		НДС	4 508 235,76
		Итого с НДС	**42 076 867,13**

Заказчик:

ПОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора

Е.Г.Кисиков

Подрядчик:

Директор

ТОО "КазГерСервис"

Буч Р.А.