**ЗАКАЗЧИК: КГУ на праве хозяйственного введения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения ВКО**

РК, ВКО, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, ул.Абая, 61, БИН 0806 4001 1744, ИИК KZ096 01015 10000 69332 АО "Народный Банк Казахстана" БИК HSBKKZKX

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын жаңбыр - Золотой дождь"**

РК, г.Шымкент, Микрорайон 18, 4; БИН 0704 4001 1031, ИИК KZ308 56220 31176 71978 в АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX

Утверждено

приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015 года №229

Форма Кс-3

**Наименование стройки: Капитальный ремонт здания медицинского пункта, находящегося по адресу: ВКО, Катон-Карагайский район, с. Кызыл-Жулдыз**

**Справка №2**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**от 20 декабря 2022 г.**

| код заказчика | код подрядчика | договор | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код |
| | | **91** | **17.08.2022г** | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | налог на добав-ленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| Всего выполнено по стройке с начала строительства | 12 135 442,42 | | | | | | | |
| Акт выполненных работ №2 | 9 135 442,42 | 8 156 645,02 | 8 148 342 | 8 148 342 | | - | 978 797,40 | 9 135 442,42 |
| | - | | | | | | | |
| **Всего к оплате:** | **9 135 442,42** | | | | | | | **9 135 442,42** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель**

**КГУ на праве хозяйственного введения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения ВКО**

**Сакенова Г.К.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Руководитель**

**ТОО "Алтын жаңбыр - Золотой дождь"**

**Ергибеков Б.К.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
**Руководитель**

**ТОО "BIG City Construction"**

**Г. Садуев**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

**Заказчик: КГУ на праве хозяйственного введения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения ВКО**
РК, ВКО, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, ул.Абая, 61, БИН 0806 4001 1744, ИИК KZ096 01015 10000 69332 АО "Народный Банк Казахстана" БИК HSBKKZKX

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик: ТОО "Алтын жаңбыр - Золотой дождь"**
юр.адрес: РК, г.Шымкент, Микрорайон 18, 4; БИН 0704 4001 1031, ИИК KZ308 56220 31176 71978 в АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка :** **Капитальный ремонт здания медицинского пункта, находящегося по адресу: ВКО, Катон-Карагайский район, с. Кызыл-Жулдыз**

(наименование, адрес)

**Объект :** **Капитальный ремонт здания медицинского пункта, находящегося по адресу: ВКО, Катон-Карагайский район, с. Кызыл-Жулдыз**

(наименование)

**Договор подряда (контракт) №91 от 17.08.2022 года**

## Акт приемки выполненных работ №2

**20 декабря 2022 года**

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г. тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов | Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Злание медицинского пункта** | | | | | | | | | |
| | | | **Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы** | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 3 Проемы** | | | | | | | | | |
| | | | **3.1 Двери** | | | | | | | | | |
| 1 | 15 | 1109-0403-0401 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 % | м2 | 3,78 | 3576,72 | 62,7 | 13520 | 237 | 2019 | 8186 | 23442 |
| | | | | | | 2979,89 | 27,78 | 11264 | 105 | – | 1736 | |
| 2 | 16 | 2109-0402-0501 | Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 3,78 | 40521 | | 153169 | | 153169 | – | 165423 |
| | | | | | | – | | – | | – | 12254 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 17 | 1109-0403-0501 | Доводчики дверные. Установка НР = 72 % | шт. | 2 | 8296 | 2,5 | 16592 | 5 | 13352 | 2329 | 20435 |
| | | | | | | 1617,5 | – | 3235 | – | – | 1514 | |
| 4 | 18 | 1110-0501-0201 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 % | м2 проемов | 9,45 | 1962,65 | 231,32 | 18547 | 2186 | 4467 | 9351 | 30130 |
| | | | | | | 1258,62 | 115,77 | 11894 | 1094 | – | 2232 | |
| 5 | 19 | 2109-0202-0304 | Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 9,45 | 25111 | | 237299 | | 237299 | – | 256283 |
| | | | | | | – | | – | | – | 18984 | |
| | | **3.2 Окна** | | | | | | | | | | |
| 6 | 20 | 1110-0501-0108 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 % | м2 проемов | 13,875 | 2900,47 | 227,24 | 40244 | 3153 | 16058 | 16300 | 61068 |
| | | | | | | 1515,89 | 115,75 | 21033 | 1606 | – | 4524 | |
| 7 | 21 | 2109-0201-0605 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 13,875 | 21926 | | 304223 | | 304223 | – | 328561 |
| | | | | | | – | | – | | – | 24338 | |
| 8 | 22 | 1110-0501-0401 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 % | п/м | 9,75 | 3122,05 | 6,56 | 30440 | 64 | 27432 | 2143 | 35190 |
| | | | | | | 301,95 | 3,38 | 2944 | 33 | – | 2607 | |
| 9 | 23 | 1115-0108-1902 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм. Устройство НР = 72 % | м | 9,75 | 1652 | 6,97 | 16107 | 68 | 10371 | 4092 | 21815 |
| | | | | | | 581,33 | 1,54 | 5668 | 15 | – | 1616 | |
| | | **Раздел 4 Полы** | | | | | | | | | | |
| | | **4.1 Тип 1** | | | | | | | | | | |
| 10 | 27 | 1111-0101-3601 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 % | м2 покрытия | 36,6 | 3261,5 | 28,01 | 119371 | 1025 | 99422 | 14012 | 144054 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 517,05 | 14,67 | 18924 | 537 | – | 10671 | |
| 11 | 28 1111-0101-4003 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 % | м плинтусов | 37,3 | 309,92 | 2,9 | 11560 | 108 | 7358 | 2980 | 15703 |
| | | | | | 109,76 | 1,21 | 4094 | 45 | – | 1163 | |
| | **4.2 Тип 2** | | | | | | | | | | |
| 12 | 32 1111-0101-2702 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 % | м2 покрытия | 52,4 | 5520,69 | 97 | 289284 | 5083 | 201929 | 61026 | 378335 |
| | | | | | 1570,08 | 47,46 | 82272 | 2487 | – | 28025 | |
| 13 | 33 1111-0101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 % | м плинтусов | 46,4 | 667,69 | 2,16 | 30981 | 100 | 12520 | 13257 | 47777 |
| | | | | | 395,71 | 1,12 | 18361 | 52 | – | 3539 | |
| | **Раздел 5 Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | |
| 14 | 35 1115-0405-0106 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 % | м2 окрашиваемой поверхности | 36,6 | 555,82 | 3,88 | 20343 | 142 | 5581 | 10580 | 33397 |
| | | | | | 399,45 | 2,02 | 14620 | 74 | – | 2474 | |
| 15 | 36 1115-0403-0311 | Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 72 % | м2 окрашиваемой поверхности | 54,4 | 767,33 | 2,1 | 41743 | 114 | 12680 | 20885 | 67638 |
| | | | | | 532,15 | 1,07 | 28949 | 58 | – | 5010 | |
| 16 | 37 1115-0206-0204 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 % | м2 отделываемой поверхности | 87,1869 | 1567,01 | 15,1 | 136623 | 1317 | 53839 | 58989 | 211261 |
| | | | | | 934,39 | 5,3 | 81467 | 462 | – | 15649 | |
| 17 | 38 1115-0403-0308 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 72 % | м2 окрашиваемой поверхности | 90,11 | 938,5 | 4,24 | 84568 | 382 | 18181 | 47665 | 142812 |
| | | | | | 732,49 | 2,19 | 66005 | 197 | – | 10579 | |
| 18 | 39 1115-0107-0105 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 % | м2 поверхности облицовки | 113,1 | 3960 | 44,78 | 447876 | 5065 | 230695 | 154610 | 650685 |
| | | | | | 1875,47 | 23,17 | 212116 | 2620 | – | 48199 | |
| 19 | 40 1115-0207-0101 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 72 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 24,24 | 2722,11 | 45,42 | 65984 | 1101 | 20484 | 32364 | 106216 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1831,64 | 22,73 | 44399 | 551 | – | 7868 | |
| 20 | 41 | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,6086 | 290346 | | 176705 | | 176705 | – | 190841 |
| | | | | | | – | | – | | – | 14136 | |
| 21 | 42 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 (z-образный анкер) | т | 0,0577 | 254979 | | 14712 | | 14712 | – | 15889 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1177 | |
| 22 | 43 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % | м2 | 12,12 | 105,86 | 2,97 | 1283 | 36 | 556 | 500 | 1926 |
| | | | | | | 57,01 | 0,33 | 691 | 4 | – | 143 | |
| 23 | 44 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 72 % | м2 | 24,24 | 41,75 | 2,15 | 1012 | 52 | 152 | 588 | 1728 |
| | | | | | | 33,33 | 0,33 | 808 | 8 | – | 128 | |
| | | **Раздел 6 Наружная отделка** | | | | | | | | | | |
| 24 | 45 | 1115-0108-1807 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 72 % | м2 | 123,4 | 1301,53 | 4,25 | 160609 | 525 | 117838 | 30544 | 206445 |
| | | | | | | 342,35 | 1,43 | 42246 | 176 | – | 15292 | |
| 25 | 46 | 1115-0108-1801 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 72 % | м2 | 123,4 | 3172,29 | 22,06 | 391460 | 2722 | 160925 | 164406 | 600335 |
| | | | | | | 1846,13 | 4,29 | 227813 | 529 | – | 44469 | |
| 26 | 47 | 1115-0108-1808 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 72 % | м2 | 123,4 | 867,36 | 3,51 | 107032 | 433 | 42918 | 45977 | 165250 |
| | | | | | | 516,05 | 1,43 | 63681 | 176 | – | 12241 | |
| 27 | 48 | 2203-0101-9901 | Металлосайдинг светло-бежевый | м2 | 136,4804 | 2288 | | 312267 | | 312267 | – | 337248 |
| | | | | | | – | | – | | – | 24981 | |
| 28 | 49 | 1115-0108-1901 | Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 % | м | 26 | 2253,73 | 6,88 | 58597 | 179 | 43302 | 10913 | 75071 |
| | | | | | | 581,38 | 1,58 | 15116 | 41 | – | 5561 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 50 | 1115-0111-0101 | Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (цокольный элемент) НР = 72 % | м | 44,08 | 861,09 | 1 | 37957 | 44 | 32469 | 3931 | 45239 |
| | | | | | | 123,5 | 0,36 | 5444 | 16 | – | 3351 | |
| 30 | 51 | 1115-0404-0404 | Стены (цоколь). Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком НР = 72 % | м2 окрашиваемой поверхности | 13,2 | 311,97 | – | 4118 | – | 528 | 2585 | 7239 |
| | | | | | | 271,97 | – | 3590 | – | – | 536 | |
| | | **Раздел 7 Входная группа** | | | | | | | | | | |
| 31 | 52 | 1106-0401-0101 | Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР = 72 % | м3 | 1,24 | 5893,55 | 204,84 | 7308 | 254 | 1434 | 4124 | 12347 |
| | | | | | | 4532,26 | 87,1 | 5620 | 108 | – | 915 | |
| 32 | 53 | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,1628 | 18458 | | 21463 | | 21463 | – | 23180 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1717 | |
| 33 | 54 | 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,102 | 16935 | | 1727 | | 1727 | – | 1865 |
| | | | | | | – | | – | | – | 138 | |
| 34 | 55 | 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 72 % | т | 0,02532 | 770418,64 | 1737,76 | 19507 | 44 | 17164 | 1670 | 22871 |
| | | | | | | 90797,79 | 789,89 | 2299 | 20 | – | 1694 | |
| 35 | 56 | 1111-0101-0203 | Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 % | м3 подстилающего слоя | 2,21 | 8407,24 | 2257,92 | 18580 | 4990 | 4632 | 8069 | 28781 |
| | | | | | | 4053,39 | 1017,65 | 8958 | 2249 | – | 2132 | |
| 36 | 57 | 1106-0101-0115 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (крыльцо) НР = 72 % | м3 | 1,34 | 4691,04 | 1840,3 | 6286 | 2466 | 402 | 3182 | 10225 |
| | | | | | | 2550,75 | 747,01 | 3418 | 1001 | – | 757 | |
| 37 | 58 | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 18458 | | 18735 | | 18735 | – | 20234 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1499 | |
| 38 | 59 | 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,3451 | 16935 | | 5844 | | 5844 | – | 6312 |
| | | | | | | – | | – | | – | 468 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 60 | 2105-0309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,01826 | 298928 | | 5458 | | 5458 | – | 5895 |
| | | | | | | – | | – | | – | 437 | |
| 40 | 61 | 1106-0101-0115 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (пандус) НР = 72 % | м3 | 1,62 | 4690,74 | 1840,74 | 7599 | 2982 | 485 | 3846 | 12361 |
| | | | | | | 2550,62 | 746,91 | 4132 | 1210 | – | 916 | |
| 41 | 62 | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,18755 | 18458 | | 21920 | | 21920 | – | 23674 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1754 | |
| 42 | 63 | 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,45675 | 16935 | | 7735 | | 7735 | – | 8354 |
| | | | | | | – | | – | | – | 619 | |
| 43 | 64 | 2105-0309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,01174 | 298928 | | 3509 | | 3509 | – | 3790 |
| | | | | | | – | | – | | – | 281 | |
| 44 | 65 | 1109-0302-0112 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 72 % | т конструкций | 0,24192 | 12586,81 | 1901,46 | 3045 | 460 | 399 | 1717 | 5143 |
| | | | | | | 9036,04 | 822,59 | 2186 | 199 | – | 381 | |
| 45 | 66 | 2105-0204-0801 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,23827 | 315041 | | 75065 | | 75065 | – | 81070 |
| | | | | | | – | | – | | – | 6005 | |
| 46 | 67 | 2105-0101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,01139 | 297397 | | 3387 | | 3387 | – | 3658 |
| | | | | | | – | | – | | – | 271 | |
| 47 | 68 | 1109-0302-0301 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 % | т конструкций | 0,18726 | 87450,6 | 2109,37 | 16376 | 395 | 310 | 11405 | 30003 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 83685,78 | 902,49 | 15671 | 169 | – | 2222 | |
| 48 | 69 | 2105-0204-0802 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,12334 | 335016 | | 41321 | | 41321 | – | 44627 |
| | | | | | | – | | – | | – | 3306 | |
| 49 | 70 | 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,06991 | 291634 | | 20388 | | 20388 | – | 22019 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1631 | |
| 50 | 71 | 1112-0101-0716 | Покрытия кровельные металлочерепицей. Устройство НР = 72 % | м2 кровли | 5,9 | 5250,51 | 27,63 | 30978 | 163 | 25682 | 3743 | 37499 |
| | | | | | | 870 | 11,02 | 5133 | 65 | – | 2778 | |
| 51 | 72 | 1208-0101-1806 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным НР = 72 % | м | 3,1 | 1464,52 | 3,23 | 4540 | 10 | 3994 | 390 | 5324 |
| | | | | | | 172,9 | 1,61 | 536 | 5 | – | 394 | |
| 52 | 73 | 2110-0105-0308 | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | м2 | 1,7325 | 2433 | | 4215 | | 4215 | – | 4552 |
| | | | | | | – | | – | | – | 337 | |
| 53 | 74 | 2105-0101-0404 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89 (краевая кромка) | т | 0,0122 | 308004 | | 3758 | | 3758 | – | 4059 |
| | | | | | | – | | – | | – | 301 | |
| 54 | 75 | 1110-0501-0501 | Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72 % | м2 | 15,2 | 2834,14 | 3,22 | 43079 | 49 | 22832 | 14543 | 62232 |
| | | | | | | 1328,82 | – | 20198 | – | – | 4610 | |
| 55 | 76 | 2109-0201-0101 | Витраж В1 | м2 | 3,1 | 14633 | | 45362 | | 45362 | – | 48991 |
| | | | | | | – | | – | | – | 3629 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 77 | 2109-0201-0501 | Витраж В2 | м2 | 4,8 | 14561 | | 69893 | | 69893 | – | 75484 |
| | | | | | | – | | – | | – | 5591 | |
| 57 | 78 | 2109-0201-0101 | Витраж В-3 | м2 | 5,2 | 13925 | | 72410 | | 72410 | – | 78203 |
| | | | | | | – | | – | | – | 5793 | |
| 58 | 79 | 2109-0202-1303 | Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 | м2 | 2,1 | 28924 | | 60740 | | 60740 | – | 65599 |
| | | | | | | – | | – | | – | 4859 | |
| 59 | 80 | 1111-0101-1103 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % | м2 стяжки | 6,2 | 923,87 | 37,1 | 5728 | 230 | 2792 | 2036 | 8385 |
| | | | | | | 436,45 | 19,68 | 2706 | 122 | – | 621 | |
| 60 | 81 | 1111-0101-1507 | Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 72 % | м2 покрытия | 6,2 | 1179,03 | 96,13 | 7310 | 596 | 18 | 4994 | 13288 |
| | | | | | | 1080 | 38,71 | 6696 | 240 | – | 984 | |
| 61 | 82 | 1110-0104-0206 | Потолки. Подшивка металлосайдингом (прим) НР = 72 % | м2 потолков | 2,7 | 2619,63 | 4,07 | 7073 | 11 | 6183 | 636 | 8326 |
| | | | | | | 325,56 | 1,85 | 879 | 5 | – | 617 | |
| 62 | 83 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % | м2 | 14,83 | 106 | 3,03 | 1572 | 45 | 681 | 613 | 2360 |
| | | | | | | 57,05 | 0,4 | 846 | 6 | – | 175 | |
| 63 | 84 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 72 % | м2 | 29,66 | 41,77 | 2,16 | 1239 | 64 | 186 | 719 | 2115 |
| | | | | | | 33,34 | 0,34 | 989 | 10 | – | 157 | |
| | | **Раздел 8 Отмостка** | | | | | | | | | | |
| 64 | 85 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений НР = 72 % | м3 грунта | 9,39 | 2119,91 | – | 19906 | – | – | 14332 | 36977 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2119,91 | – | 19906 | – | – | 2739 | |
| 65 | 86 | 1111-0101-0204 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 % | м3 подстилающего слоя | 4,47 | 10346,53 | 2257,49 | 46249 | 10091 | 17221 | 16909 | 68211 |
| | | | | | | 4236,47 | 1017,45 | 18937 | 4548 | – | 5053 | |
| 66 | 87 | 1106-0101-0101 | Бетонная отмостка. Устройство НР = 72 % | м3 | 4,92 | 4526,83 | 1183,94 | 22272 | 5825 | 8526 | 7397 | 32043 |
| | | | | | | 1609,96 | 478,25 | 7921 | 2353 | – | 2374 | |
| 67 | 88 | 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 3,6516 | 16935 | | 61840 | | 61840 | – | 66787 |
| | | | | | | – | | – | | – | 4947 | |
| 68 | 89 | 2102-0101-0608 | Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,3668 | 18886 | | 25813 | | 25813 | – | 27878 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2065 | |

**Итого** **5 402 158**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 113 665
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 52 817
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 23 196
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 016 975
- накладные расходы, тенге 818 537
  в т.ч. зарплата, тенге 73 668
- сметная прибыль (8 %), тенге 400 164

**Локальная смета № 2-1-2 Электромонтажные работы**

**Раздел 2 Монтажные работы**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 6 | 1308-0305-0901 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 % | шт. | 1 | 4168 | 85 | 4168 | 85 | 1007 | 2241 | 6922 |
| | | | | | | 3076 | 36 | 3076 | 36 | – | 513 | |
| 70 | 7 | 2307-0201-0205 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 5018 | | 5018 | | 5018 | – | 5419 |
| | | | | | | – | | – | | – | 401 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 8 | 1308-0303-0501 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % | шт. | 5 | 4924 | 20,2 | 24620 | 101 | 9719 | 10656 | 38098 |
| | | | | | | 2960 | – | 14800 | – | – | 2822 | |
| 72 | 9 | 2307-0204-0747 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1540 | | 1540 | | 1540 | – | 1663 |
| | | | | | | – | | – | | – | 123 | |
| 73 | 10 | 2307-0204-0711 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 479 | | 479 | | 479 | – | 517 |
| | | | | | | – | | – | | – | 38 | |
| 74 | 11 | 2307-0204-0709 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 479 | | 479 | | 479 | – | 517 |
| | | | | | | – | | – | | – | 38 | |
| 75 | 12 | 2307-0204-0302 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 3870 | | 7740 | | 7740 | – | 8359 |
| | | | | | | – | | – | | – | 619 | |
| 76 | 13 | 1308-0305-0306 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 % | шт. | 25 | 2110,32 | 821,52 | 52758 | 20538 | 3382 | 31099 | 90566 |
| | | | | | | 1153,52 | 574,2 | 28838 | 14355 | – | 6709 | |
| 77 | 14 | 2900-0000-0001 | Светильник светодиодный ДВО 6560-Р 36Вт 6500К 595*595*20 призма IEK | шт | 13 | 3392,86 | | 44107 | | 44107 | – | 47636 |
| | | | | | | – | | – | | – | 3529 | |
| 78 | 15 | 2900-0000-0002 | Блок аварийного питания БАП40-3,0 для LED IEK | шт | 5 | 13857,14 | | 69286 | | 69286 | – | 74829 |
| | | | | | | – | | – | | – | 5543 | |
| 79 | 16 | 2900-0000-0003 | Светильник LED ДСП RADIANT 20W IP65 | шт | 5 | 5625 | | 28125 | | 28125 | – | 30375 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2250 | |
| 80 | 17 | 2307-0106-0110 | Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1x18 LED СТ РК 2595-2014 (прим.) | шт. | 2 | 6342 | | 12684 | | 12684 | – | 13699 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 1015 | |
| 81 | 18 1334-0106-0205 | Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для одиночных и групповых локализованных облучений, переносной и стационарный, масса до 0,01 т. Монтаж оборудования НР = 72 % | комплект | 2 | 13142 | – | 26284 | – | 44 | 18893 | 48791 |
| | | | | | 13120 | – | 26240 | – | – | 3614 | |
| 82 | 19 5900-0000-0001 | Облучатель- рециркулятор РБ-07-Я-ФП | комплект | 2 | 92300 | | 184600 | | – | – | 184600 |
| | | | | | – | | – | | 184600 | – | |
| 83 | 20 1308-0305-0109 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 % | шт. | 12 | 549,42 | 3,25 | 6593 | 39 | 279 | 4530 | 12013 |
| | | | | | 522,92 | 1,42 | 6275 | 17 | – | 890 | |
| 84 | 21 2307-0220-0501 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 12 | 326 | | 3912 | | 3912 | – | 4225 |
| | | | | | – | | – | | – | 313 | |
| 85 | 22 1308-0305-0102 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 % | шт. | 9 | 462,22 | 3,22 | 4160 | 29 | 117 | 2899 | 7624 |
| | | | | | 446 | 1,44 | 4014 | 13 | – | 565 | |
| 86 | 23 2307-0218-1501 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 9 | 285 | | 2565 | | 2565 | – | 2770 |
| | | | | | – | | – | | – | 205 | |
| 87 | 24 1308-0305-0101 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 % | шт. | 1 | 519 | 4 | 519 | 4 | 7 | 366 | 956 |
| | | | | | 508 | 1 | 508 | 1 | – | 71 | |
| 88 | 25 2307-0218-1801 | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 1 | 827 | | 827 | | 827 | – | 893 |
| | | | | | – | | – | | – | 66 | |
| 89 | 26 2307-0202-0705 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм | шт. | 21 | 26 | | 546 | | 546 | – | 590 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | | – | | – | 44 |
| 90 | 27 | 2307-0202-0701 | Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм | шт. | 18 | 41 | | 738 | | 738 | – | 797 |
| | | | | | | – | | – | | – | 59 |
| 91 | 28 | 1308-0206-2001 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 % | м | 80 | 254,13 | 3,3 | 20330 | 264 | 4016 | 11650 | 34538 |
| | | | | | | 200,63 | 1,63 | 16050 | 130 | – | 2558 | |
| 92 | 29 | 1308-0206-2001 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 % | м | 20 | 249,1 | 3,3 | 4982 | 66 | 904 | 2912 | 8526 |
| | | | | | | 200,6 | 1,65 | 4012 | 33 | – | 632 | |
| 93 | 30 | 1308-0206-1901 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм (кабель-канал). Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам (прим). НР = 72 % | м | 15 | 322,93 | 3,93 | 4844 | 59 | 56 | 3422 | 8927 |
| | | | | | | 315,27 | 1,6 | 4729 | 24 | – | 661 | |
| 94 | 31 | 2306-1710-0104 | Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм | м | 15 | 73 | | 1095 | | 1095 | – | 1183 |
| | | | | | | – | | – | | – | 88 | |
| 95 | 32 | 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % | м кабеля | 115 | 224,65 | 31,51 | 25835 | 3624 | 5191 | 13416 | 42391 |
| | | | | | | 148 | 14,03 | 17020 | 1613 | – | 3140 | |
| 96 | 33 | 1308-0201-0702 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 % | м кабеля | 85 | 366,31 | 33,94 | 31136 | 2885 | 10639 | 13604 | 48319 |
| | | | | | | 207,2 | 15,09 | 17612 | 1283 | – | 3579 | |
| 97 | 34 | 2306-0128-0304 | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0816 | 272093 | | 22203 | | 22203 | – | 23979 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1776 | |
| 98 | 35 | 2306-0128-0302 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,102 | 180029 | | 18363 | | 18363 | – | 19832 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1469 | |
| 99 | 36 | 2306-0128-0203 | Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0204 | 120080 | | 2450 | | 2450 | – | 2646 |
| | | | | | | – | | – | | – | 196 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 37 | 1308-0208-0101 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 3 | 5053,33 | 81,33 | 15160 | 244 | 11047 | 2846 | 19446 |
| | | | | | | 1289,67 | 28 | 3869 | 84 | – | 1440 | |
| 101 | 38 | 1308-0208-0202 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % | м | 21 | 708,38 | 11,1 | 14876 | 233 | 10430 | 3082 | 19395 |
| | | | | | | 200,62 | 3,24 | 4213 | 68 | – | 1437 | |

**Итого по разделу 2** **811 041**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 151 256
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 28 171
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 17 657
- материалы, изделия и конструкции, тенге 278 995
- оборудование, тенге 184 600
- накладные расходы, тенге 121 616
  - в т.ч. зарплата, тенге 10 945
- сметная прибыль (8 %), тенге 46 403

**Надворный санблок на одно очко с выгребом**

**Локальная смета № 3-1-1 Общестроительные работы**

**Раздел 1 Демонтажные работы**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 1 | 1146-0601-0104 | Санблок. Разборка надземной части без сохранения годных материалов НР = 72 % | м3 строительного объема | 5,29 | 1159,36 | 60,87 | 6133 | 322 | – | 4275 | 11241 |
| | | | | | | 1098,49 | 23,82 | 5811 | 126 | – | 833 | |

**Раздел 2 Монтажные работы**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 2 | 1101-0102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 12,69 | 283,61 | 272,26 | 3599 | 3455 | 1 | 829 | 4782 |
| | | | | | | 11,27 | 79,51 | 143 | 1009 | – | 354 | |
| 104 | 3 | 1101-0101-0314 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 22,98 | 211,18 | 199,26 | 4853 | 4579 | – | 1072 | 6399 |
| | | | | | | 11,92 | 52,87 | 274 | 1215 | – | 474 | |
| 105 | 4 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную НР = 72 % | м3 грунта | 2,68 | 1843,28 | – | 4940 | – | – | 3557 | 9177 |
| | | | | | | 1843,28 | – | 4940 | – | – | 680 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 5 | 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 22,98 | 36,51 | 36,51 | 839 | 839 | – | 236 | 1161 |
| | | | | | | – | 14,27 | – | 328 | – | 86 | |
| 107 | 6 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 2,68 | 961,19 | – | 2576 | – | – | 1855 | 4785 |
| | | | | | | 961,19 | – | 2576 | – | – | 354 | |
| 108 | 7 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 25,66 | 173,54 | 79,81 | 4453 | 2048 | – | 2449 | 7454 |
| | | | | | | 93,73 | 38,85 | 2405 | 997 | – | 552 | |
| 109 | 8 | 4102-0101-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 22,2075 | 193 | | 4286 | | – | – | 4629 |
| | | | | | | – | | – | | – | 343 | |
| 110 | 9 | 1111-0101-0101 | Грунт. Уплотнение гравием НР = 72 % | м2 площади уплотнения | 4 | 249,75 | 33,25 | 999 | 133 | 540 | 272 | 1373 |
| | | | | | | 81,5 | 13 | 326 | 52 | – | 102 | |
| 111 | 10 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 % | м3 | 0,49 | 22273,47 | 946,94 | 10914 | 464 | 9764 | 629 | 12466 |
| | | | | | | 1400 | 383,67 | 686 | 188 | – | 923 | |
| 112 | 11 | 1106-1001-0107 | Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 72 % | м3 | 3,6 | 25015,56 | 224,72 | 90056 | 809 | 72030 | 12559 | 110824 |
| | | | | | | 4782,5 | 62,78 | 17217 | 226 | – | 8209 | |
| 113 | 12 | 2105-0309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0856 | 277305 | | 23737 | | 23737 | – | 25636 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1899 | |
| 114 | 13 | 1141-0101-0104 | Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм НР = 72 % | м2 | 39,74 | 2060,8 | 370,58 | 81896 | 14727 | 18471 | 37871 | 129348 |
| | | | | | | 1225,42 | 98,14 | 48698 | 3900 | – | 9581 | |
| 115 | 14 | 1108-0201-0101 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 % | м3 кладки | 2,37 | 42921,52 | 2081,43 | 101724 | 4933 | 84127 | 10562 | 121269 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5343,46 | 845,99 | 12664 | 2005 | – | 8983 | |
| 116 | 15 | 1109-0602-0102 | Конструкции опорные из труб. Монтаж (прим.) НР = 72 % | т конструкций | 0,15141 | 152757,41 | 8064,2 | 23129 | 1221 | 495 | 15537 | 41759 |
| | | | | | | 141423,95 | 1096,36 | 21413 | 166 | – | 3093 | |
| 117 | 16 | 2301-1307-0108 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм | м | 14,7 | 4065 | | 59756 | | 59756 | – | 64536 |
| | | | | | | – | | – | | – | 4780 | |
| 118 | 17 | 1110-0102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 % | м3 древесины в конструкции | 0,0012 | 68333,33 | 833,33 | 82 | 1 | 49 | 24 | 114 |
| | | | | | | 26666,67 | 833,33 | 32 | 1 | – | 8 | |
| 119 | 18 | 1110-0102-0601 | Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР = 72 % | м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 10,53 | 2535,33 | 16,14 | 26697 | 170 | 21699 | 3539 | 32655 |
| | | | | | | 458,5 | 8,26 | 4828 | 87 | – | 2419 | |
| 120 | 19 | 1110-0105-0101 | Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 % | м3 древесины в конструкции | 0,01 | 47800 | 1500 | 478 | 15 | 203 | 192 | 724 |
| | | | | | | 26000 | 600 | 260 | 6 | – | 54 | |
| 121 | 20 | 1112-0101-0705 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 % | м2 кровли | 1,8 | 6719,44 | 27,78 | 12095 | 50 | 8157 | 2816 | 16104 |
| | | | | | | 2160 | 12,78 | 3888 | 23 | – | 1193 | |
| 122 | 21 | 1111-0101-3301 | Покрытия дощатые толщиной 25 мм. Устройство со стульчиком НР = 72 % | м2 покрытия | 1,46 | 3610,27 | 24,66 | 5271 | 36 | 4246 | 725 | 6476 |
| | | | | | | 677,4 | 12,33 | 989 | 18 | – | 480 | |
| 123 | 22 | 1110-0111-0201 | Установка дверных блоков НР = 72 % | блок | 1 | 8400 | 78 | 8400 | 78 | 7583 | 561 | 9678 |
| | | | | | | 739 | 40 | 739 | 40 | – | 717 | |
| 124 | 23 | 2113-0211-0501 | Петля накладная | шт. | 2 | 295 | | 590 | | 590 | – | 637 |
| | | | | | | – | | – | | – | 47 | |
| 125 | 24 | 2113-0814-2211 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 | 827 | | 1654 | | 1654 | – | 1786 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | | – | | – | 132 |
| 126 | 25 | 2109-0404-0603 | Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-2016 | шт. | 2 | 490 | | 980 | | 980 | – | 1058 |
| | | | | | | – | | – | | – | 78 |
| 127 | 26 | 2109-0404-0311 | Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 1 | 1960 | | 1960 | | 1960 | – | 2117 |
| | | | | | | – | | – | | – | 157 |
| 128 | 27 | 1110-0106-0701 | Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах,. Заполнение переплетами одинарными НР = 72 % | м2 | 0,182 | 9274,73 | 115,38 | 1688 | 21 | 78 | 1152 | 3067 |
| | | | | | | 8730,77 | 60,44 | 1589 | 11 | – | 227 | |
| 129 | 28 | 1115-0501-0303 | Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм НР = 72 % | м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0,182 | 1912,09 | 10,99 | 348 | 2 | 219 | 92 | 475 |
| | | | | | | 697,8 | 5,49 | 127 | 1 | – | 35 | |
| 130 | 29 | 1114-0101-1301 | Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления НР = 72 % | м2 щитов | 1,12 | 3256,25 | 66,07 | 3647 | 74 | 3095 | 369 | 4337 |
| | | | | | | 426,79 | 30,36 | 478 | 34 | – | 321 | |
| 131 | 30 | 2113-0814-2211 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 1 | 827 | | 827 | | 827 | – | 893 |
| | | | | | | – | | – | | – | 66 | |
| 132 | 31 | 1110-0103-0202 | Вытяжной короб. Устройство (прим.) НР = 72 % | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 4,44 | 3497,52 | 18,92 | 15529 | 84 | 9543 | 4280 | 21394 |
| | | | | | | 1329,28 | 9,46 | 5902 | 42 | – | 1585 | |
| 133 | 32 | 1219-0101-1405 | Древесина. Антисептирование маслянистыми антисептиками НР = 72 % | м2 обработанной поверхности | 20,06 | 420,04 | 0,6 | 8426 | 12 | 6652 | 1273 | 10475 |
| | | | | | | 87,84 | 0,3 | 1762 | 6 | – | 776 | |
| 134 | 33 | 1212-0101-0103 | Поверхности внутренние. Окраска известковая по дереву НР = 72 % | м2 | 13,38 | 130,19 | 3,21 | 1742 | 43 | 137 | 1141 | 3114 |
| | | | | | | 116,74 | 1,72 | 1562 | 23 | – | 231 | |
| 135 | 34 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 % | м3 | 0,72 | 20418,06 | 11,11 | 14701 | 8 | 13685 | 726 | 16661 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1400 | 1,39 | 1008 | 1 | – | 1234 | |
| | | **Итого по разделу 3** | | | | | **688 604** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 140 317 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 34 124 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 10 505 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 350 278 | | | | |
| | | - перевозка грузов, тенге | | | | | 4 286 | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | 108 593 | | | | |
| | | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 9 774 | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 51 006 | | | | |
| | | **Ограждение** | | | | | | | | | |
| | | **Локальная смета № 7-1-1 Ограждение** | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 136 | 1 1110-0113-0103 | Заборы решетчатые высотой до 1,6 м. Разборка со столбами НР = 72 % ktpp1=0,8; ktpм1=0,89; kэкс1=0,8; kмат1=0; | м2 забора | 170,25 | 1237,66 | 21,79 | 210712 | 3710 | – | 149912 | 389474 |
| | | | | | 1215,87 | 7,1 | 207002 | 1209 | – | 28850 | |
| | | **Раздел 2 Монтажные работы** | | | | | | | | | |
| 137 | 2 1101-0205-0402 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 2,26 | 2903,54 | – | 6562 | – | – | 4725 | 12190 |
| | | | | | 2903,54 | – | 6562 | – | – | 903 | |
| 138 | 3 1101-0205-0406 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 0,246 | 1597,56 | – | 393 | – | – | 283 | 730 |
| | | | | | 1597,56 | – | 393 | – | – | 54 | |
| 139 | 4 1111-0101-0203 | Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 % | м3 подстилающего слоя | 0,44 | 7427,27 | 1806,82 | 3268 | 795 | 922 | 1375 | 5014 |
| | | | | | 3525 | 815,91 | 1551 | 359 | – | 371 | |
| 140 | 5 1106-0101-0113 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 72 % | м3 | 2,066 | 26266,21 | 1008,23 | 54266 | 2083 | 39640 | 9638 | 69016 |
| | | | | | 6071,15 | 408,03 | 12543 | 843 | – | 5112 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 6 1110-0113-0103 | Заборы решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов НР = 72 % | м2 забора | 162,75 | 2900,37 | 27,23 | 472036 | 4432 | 220250 | 179135 | 703265 |
| | | | | | 1519,84 | 8,88 | 247354 | 1445 | – | 52094 | |
| 142 | 7 1110-0113-0203 | Калитки решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов НР = 72 % | м2 калиток | 1,5 | 8663,33 | 148 | 12995 | 222 | 6973 | 4234 | 18607 |
| | | | | | 3866,67 | 53,33 | 5800 | 80 | – | 1378 | |
| 143 | 8 1110-0113-0307 | Ворота решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство при установленных столбах НР = 72 % | м2 ворот | 6 | 5183,83 | 34,67 | 31103 | 208 | 12144 | 13566 | 48243 |
| | | | | | 3125,17 | 15 | 18751 | 90 | – | 3574 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 4** | **1 246 539** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 499 956 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 11 450 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 4 026 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 279 929 |
| - накладные расходы, тенге | 362 868 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 32 658 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 92 336 |

| | |
|---|---|
| **Итого по Акту** | **8 148 342** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 905 194 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 126 562 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 55 384 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 3 926 177 |
| - оборудование, тенге | 184 600 |
| - перевозка грузов, тенге | 4 286 |
| - накладные расходы, тенге | 1 411 614 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 127 045 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 589 909 |
| **Всего** | **8 148 342** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8 | 95 565 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %) | 177 305 |

| | |
|---|---|
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **164 732** |
| **Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.** | **8 585 944** |
| **Итого с учетом скидки (k=0,95)** | **8 156 645,02** |
| НДС (12 %) | 978 797,40 |
| **Итого** | **9 135 442,42** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель**
**КГУ на праве хозяйственного введения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения ВКО**

*(БИН 080640011744)*

_____ **Сакенова Г.К.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Руководитель**

**ТОО "Алтын жаңбыр - Золотой дождь"**

*(БИН 070440001031)*

_____ **Ергебеков Б.К.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
**Руководитель**
**ТОО "BIG City Construction"**
*(БИН 190940008301)*

_____ **Е. Садуев**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**Руководитель**
**ТОО "Vostok Engineering UKG"**
*(БИН 110240003241)*

_____ **Каримов Ж.К.**