**Заказчик:** ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

**Договор:** № 17 от 16.05.2022 года

**Наименование объекта:** Строительство 20-ти арендных жилых домов в с. Баканас, Балхашского района, Алматинской области

## Реестр № 2

актов выполненных работ за август месяц 2022 г.

| № пп | № АВР | Наименование работ и затрат | Стоимость АВР, тенге | в т.ч. НДС |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Архитектурно-строительная часть | 66 005 714,00 | 7 072 040,79 |
| | | | | |
| | | **ВСЕГО:** | **66 005 714,00** | **7 072 040,79** |

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 20-ти арендно-коммунального жилья в с. Баканас Балхашского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 20-ти арендно-коммунального жилья**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17 от 16.05.2022 года**

# Акт выполненных работ № 2

**за** **август 2022** **(месяц, год) на** **2-1-1 Архитектурно-строительная часть** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на АВС (редакция 2020.3)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 3. Сердечник См-1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 15 | Е11-060501-0115 Изм. и доп. вып. 16 | **Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство** | м3 | 70,56 | 40633,18 | 6458,56 | 2867077 | 455716 | 1404554 | 1013907 | 4191463 | |
| | | | | | | 14268,8 | 1521,78 | 1006807 | 107377 | | 310479 | | |
| | | | **Итого по разделу: 3. Сердечник См-1** | | | | | | | | | 4191463 | |
| | | | **Раздел: 4. Стены** | | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | Е11-080201-0503 Изм. и доп. вып. 19#ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | **Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м. Из силикатного кирпича М100 на растворе М50** | м3 кладки | 323,65518 | 36019,88 | 1626,66 | 11658022 | 526478 | 8711196 | 2373560 | 15154108 | |
| | | | | | | 7478,17 | 407,43 | 2420348 | 131867 | | 1122527 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21 | Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 19#ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | | 607,6 | 34866,65 | 1618,33 | 21184978 | 983296 | 16130752 | 4015033 | 27216012 | |
| | | | | м3 кладки | | 6700,02 | 405,38 | 4070930 | 246310 | | 2016001 | | |
| 4 | 22 | Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19#ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | | 513,8 | 5937,85 | 119,76 | 3050865 | 61531 | 1860908 | 1064058 | 4444117 | |
| | | | | м2 перегородок (за вычетом проемов) | | 2196,24 | 30,6 | 1128427 | 15721 | | 329194 | | |
| | | | Итого по разделу: 4. Стены | | | | | | | | | 46814237 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 5. Перекрытие | | | | | | | | | | |
| 5 | 23 | Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство | | 92 | 31553,2 | 4838,51 | 2902894 | 445143 | 1454353 | 1002161 | 4217460 | |
| | | | | м3 | | 10906,5 | 1063,89 | 1003398 | 97878 | | 312404 | | |
| 6 | 26 | С121-110102-0103 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 | | 158,14835 | 15344 | | 2426628 | | 2426628 | | 2620759 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 194130 | | |
| | | | Итого по разделу: 5. Перекрытие | | | | | | | | | 6838219 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 7. Монолитные перемычки | | | | | | | | | | |
| 7 | 42 | Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство | | 34 | 41445,75 | 4469,36 | 1409156 | 151958 | 700447 | 537220 | 2102085 | |
| | | | | м3 | | 16375 | 988,27 | 556750 | 33601 | | 155710 | | |
| | | | Итого по разделу: 7. Монолитные перемычки | | | | | | | | | 2102085 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 45499620 | 2624121 | 32688838 | 10005939 | 59946004 | |
| | | | | | | | | 10186660 | 632754 | | 4440445 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 0,9 % | | 539514 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 60485518 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,08 % | | 653244 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 61138762 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 1222775 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 62361537 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | **65481859** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **7857823** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **73339682** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Скидка** | | | **10%** | | **7333968** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **66 005 714** | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жумабеков А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА" Муратбек тегі Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Ремстройпроект" Иманбаев М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)