Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Наименование: "Строительство 20-ти арендных жилых домов в с. Баканас, Балхашского района, Алматинской области"

Типовая межведомственная форма № КС-3 Приложение 2
к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 5 августа 2021 года № 420

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2022 года

код заказчика		код подрядчика		договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	наименование	код
		17	16.05.2022						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость (НДС)	Всего к оплате
				из графы 1							
					по монтажу		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
	с начала строительства с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	стоимость СМР в базовом уровне цен 2017 г.	сначала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство 20-ти арендных жилых домов в с. Баканас, Балхашского района, Алматинской области	230 291 428	71 428 571	63 775 510							7 653 061	71 428 571
Аванс - 30 %	21 428 571	21 428 571									21 428 571
ИТОГО К ОПЛАТЕ	50 000 000	50 000 000	44 642 857							5 357 143	50 000 000

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района" БИН 060140013977
Руководитель _____ **Жумабеков А.Н.**

Подрядчик:
ТОО "Асан М Компании" БИН 070340002198
Директор _____ **Макулов Ж.**

Технический надзор
ТОО "АДС САПА"
Эксперт _____ **Жылкибаев К.Ж.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Договор: № 17 от 16.05.2022 года

Наименование объекта: Строительство 20-ти арендных жилых домов в с. Баканас, Балхашского района, Алматинской области

Реестр № 3

актов выполненных работ за сентябрь месяц 2022 г.

№ пп	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	3	Архитектурно-строительная часть	55 883 056,00	5 987 470,29
2	4	Водопровод и канализация	6 514 753,00	698 009,25
3	5	Электроосвещение	9 030 762,00	967 581,64
		ВСЕГО:	**71 428 571,00**	**7 653 061,18**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 20-ти арендно-коммунального жилья в с. Баканас Балхашского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 20-ти арендно-коммунального жилья**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17 от 16.05.2022 года**

Акт выполненных работ № 3

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурно-строительная часть работы

Составлен (а) в текущих ценах на АВС (редакция 2020.3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Перекрытие										
1	25	Е11-100104-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство**	**м2 перекрытия**	1694	3602,99	152,46	6103465	258266	3623907	2099877	8859609	
						1311,27	66,06	2221291	111905		656267		
2	26	С121-110102-0103	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80**	**м3**	248,41165	15344		3811628		3811628		4116559	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Перекрытие								304930		
												12976168	
			Раздел: 6. Кровля										
3	31	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м3 древесины в конструкции**	16,92	108403,04	1477,45	1834179	24998	1373924	401414	2414441	
						25724,4	635,88	435257	10759		178848		
4	32	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	33,47128	98588,92	1087,66	3299897	36405	2371817	818384	4447744	
						26640	527,04	891675	17641		329462		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	34	С121-050108-0211	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2603,6	2452		6384027		6384027		6894749	+
			Итого по разделу: 6. Кровля								510722		
												13756934	
			Раздел: 8. Заполнение проемов										
6	53	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	7,3	3700,02	181,8	27010	1327	13565	11493	41583	+
						1660,02	89,29	12118	652		3080		
7	54	С121-090201-0103	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	7,3	28268		206356		206356		222865	+
											16509		
8	55	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	36,9	3099,09	182,67	114356	6741	55335	50058	177568	+
						1416,82	90,52	52280	3340		13153		
9	56	С121-090201-0305	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	36,9	29600		1092240		1092240		1179619	+
											87379		
10	57	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	210,6	2643,05	181,94	556627	38317	243727	264490	886806	+
						1303,81	91,62	274583	19295		65689		
11	58	С121-090201-0504	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	164,7	23354		3846404		3846404		4154116	+
											307712		
12	59	С121-090201-0505	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	45,9	19216		882014		882014		952576	+
											70561		
			Итого по разделу: 8. Заполнение проемов									7615133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 9. Полы										
13	64	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		1391,4	227,38	32,91	316374	45784	158401	122308	473777	
				м2 площади уплотнения		80,63	12,88	112189	17926		35095		
14	65	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		12,112	20218,23	7,68	244883	93	194963	46837	315058	
				м3 подстилающего слоя		4113,84	0	49827	0		23338		
15	66	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		151,4	684,88	30,03	103691	4546	42292	55658	172096	
				м2 стяжки		375,52	15,57	56853	2357		12748		
16	71	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам		1240	1668,01	20,34	2068331	25226	1363557	649354	2935100	
				м2 пола		548,02	9,08	679547	11255		217415		
17	72	Е11-110101-3301 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство		1240	4042,99	38,73	5013308	48027	4133710	804299	6283016	
				м2 покрытия		670,62	19,41	831571	24066		465409		
			Итого по разделу: 9. Полы									10179047	
			Раздел: 10. Отделка помещений										
18	77	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		2928,4	1216,29	80,51	3561797	235777	763963	2202445	6225382	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		874,9	65,22	2562057	191000		461139		
			Итого по разделу: 10. Отделка помещений									6225382	
			ИТОГО:					39466587	725509	30561830	7526617	50752664	
			В том числе :					8179248	410196		3759456		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		456774					
			Итого с временными									51209439	
			Зимние удорожания			1,08 %		553062					
			Итого с зимними удорожаниями									51762501	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1035250					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									52797751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**55439539**	
			НДС			**12 %**		**6652745**					
			Итого с НДС									**62092284**	
			Скидка			**10%**		**6209228**					
			Итого с НДС									**55 883 056**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жумабеков А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА" Мұратбек тегі Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Ремстройпроект" Иманбаев М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 20-ти арендно-коммунального жилья в с. Баканас Балхашского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 20-ти арендно-коммунального жилья**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17 от 16.05.2022 года**

Акт выполненных работ № 4

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-2 Водопровод и канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на АВС (редакция 2020.3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Холодное водоснабжение										
1	1	E11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	460	2353,27	574,53	1082506	264284	8973	869970	2108675	
						1759,24	170,6	809250	78475		156198		
2	2	C123-010601-0302	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные**	м	460	173		79580		79580		85946	
											6366		
3	6	C123-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	92,4	537		49619		49619		53588	
											3970		
4	13	C123-010601-0302	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные**	м	40	173		6920		6920		7474	
											554		
5	14	C123-010601-0303	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные**	м	20	278		5560		5560		6005	
											445		
			Итого по разделу: 1. Холодное водоснабжение									2261688	
			Раздел: 2. Горячее водоснабжение										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	29	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	460	2353,27	574,53	1082506	264284	8973	869970	2108675	
						1759,24	170,6	809250	78475		156198		
7	30	С123-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	460	173		79580		79580		85946	
											6366		
8	33	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	92,4	537		49619		49619		53588	
											3970		
			Итого по разделу: 2. Горячее водоснабжение									2248209	
			Раздел: 3. Канализация										
9	51	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	200	860,68	3,46	172136	693	1091	167170	366451	
						851,76	1,15	170352	230		27144		
10	52	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	140	921		128940		128940		139255	Казахстан
											10315		
11	53	С123-010604-0110	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	60	1349		80940		80940		87415	
											6475		
12	54	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	280	892,06	1,42	249776	398	664	243877	533146	
						888,26	0,5	248714	141		39492		
13	55	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	280	307		85960		85960		92837	
											6877		
14	56	С123-020601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	40	39		1560		1560		1685	
											125		
15	57	С123-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	40	111		4440		4440		4795	
											355		
16	58	С123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	120	67		8040		8040		8683	
											643		
17	59	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	40	84		3360		3360		3629	
											269		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	60	С123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	140	237		33180		33180	2654	35834	+
19	61	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	20	300		6000		6000	480	6480	+
20	62	С123-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	20	155		3100		3100	248	3348	+
21	63	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	60	131		7860		7860	629	8489	+
22	64	С123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	60	545		32700		32700	2616	35316	+
23	65	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	20	466		9320		9320	746	10066	+
24	66	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	20	176		3520		3520	282	3802	+
25	67	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	20	553		11060		11060	885	11945	+
26	68	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	92,4	537		49619		49619	3970	53588	+
			Итого по разделу: 3. Канализация									1406764	
			ИТОГО:					3327401	529660	760178	2150987	5916661	+
			В том числе :					2037566	157321		438272		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		53250	+				
			Итого с временными						+			5969911	
			Зимние удорожания			1,08 %		64475					
			Итого с зимними удорожаниями									6034386	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		120688	+				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6155074**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**6463049**	
			НДС			**12 %**		**775566**					
			Итого с НДС									**7238615**	
			Скидка			**10%**		**723862**					
			Итого с НДС									**6 514 753**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жумабеков А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА" Мұратбек тегі Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Ремстройпроект" Иманбаев М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 20-ти арендно-коммунального жилья в с. Баканас Балхашского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 20-ти арендно-коммунального жилья**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17 от 16.05.2022 года**

Акт выполненных работ № 5

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-4 Электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на АВС (редакция 2020.3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	41	Ц13-100902-1208 Изм. и доп. вып. 17	Коробки ответвительные. Монтаж оборудования	шт.	280	1254,04	4,48	351133	1254	6598	209401	605376	
						1226	0	343280	0		44843		
2	42	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	180	42		7560		7560		8165	
											605		
3	43	С123-070202-1116	Коробка ответвительная встраиваемая под гипсокартон КМ-206	шт.	100	45		4500		4500		4860	
											360		
4	44	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3720	316,32	2,48	1176699	9237	48371	806048	2141368	
						300,83	0,11	1119091	420		158620		
5	45	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3600	29		104400		104400		112752	Казахстан
											8352		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	46	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	120	40		4800		4800		5184	Казахстан
											384		
7	47	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	Кабели одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	16800	113,55	1,23	1907606	20583	179236	1229931	3388540	
						101,65	0,03	1707787	450		251003		
8	48	С123-060902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	5,8	52660		305428		305428		329862	Казахстан
											24434		
9	49	С123-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	5	84707		423535		423535		457418	Казахстан
											33883		
10	50	С123-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	2	132564		265128		265128		286338	Казахстан
											21210		
11	51	С123-060902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	4	199496		797984		797984		861823	Казахстан
											63839		
			ИТОГО:					5348773	31074	2147540	2245380	8201686	
								3170158	870		607533		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		73815					
			Итого с временными									8275500	
			Зимние удорожания			1,08 %		89375					
			Итого с зимними удорожаниями									8364875	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		167298					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8532173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**8959089**	
			НДС			**12 %**		**1075091**					
			Итого с НДС									**10034180**	
			Скидка			**10%**		**1003418**					
			Итого с НДС									**9 030 762**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жумабеков А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА" Мұратбек тегі Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Ремстройпроект" Иманбаев М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)