Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Наименование: "Строительство 20-ти арендных жилых домов в с. Баканас, Балхашского района, Алматинской области"

Типовая межведомственная форма № КС-3 Приложение 2
к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 5 августа 2021 года № 420

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2022 года

код заказчика		код подрядчика		договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	наименование	код
		17	16.05.2022						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость (НДС)	Всего к оплате
	с начала строительства с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				стоимость СМР в базовом уровне цен 2017 г.	по монтажу		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
					сначала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство 20-ти арендных жилых домов в с. Баканас, Балхашского района, Алматинской области	332 418 476	102 127 048	91 184 864							10 942 184	102 127 048
Аванс - 30 %	99 725 543	30 638 114									30 638 114
ИТОГО К ОПЛАТЕ	71 488 934	71 488 934	63 829 405							7 659 529	71 488 934

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района" БИН 060140013977
Руководитель _____ Жумабеков А.Н.

Подрядчик:
ТОО "Асан М Компании" БИН 070340002198
Директор _____ Макулов Ж.

Технический надзор
ТОО "АДС САПА"
Эксперт _____ Жылкибаев К.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Договор: № 17 от 16.05.2022 года

Наименование объекта: Строительство 20-ти арендных жилых домов в с. Баканас, Балхашского района, Алматинской области

Реестр № 4

актов выполненных работ за октябрь месяц 2022 г.

№ пп	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	6	Архитектурно-строительная часть	82 796 433,00	8 871 046,39
2	7	Отопление и вентиляция	18 088 697,00	1 938 074,68
3	8	Благоустройство территории	1 241 918,00	133 062,64
		ВСЕГО:	**102 127 048,00**	**10 942 183,71**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 20-ти арендно-коммунального жилья в с. Баканас Балхашского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 20-ти арендно-коммунального жилья**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17 от 16.05.2022 года**

Акт выполненных работ № 6

за октябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурно-строительная часть работы

Составлен (а) в текущих ценах на АВС (редакция 2020.3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Перекрытие										
1	27	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		2361,2	346,34	12,83	817781	30284	578730	199426	1098584	
			м2 изолируемой поверхности			88,42	3,39	208767	8001		81377		
2	28	Е11-080101-0401	**Глино-саманный слой, толщиной 20 мм**		33,88	10741,13	1731,3	363909	58656	64360	250785	663870	
			м3 изолирующего слоя			7110,18	849,12	240893	28768		49176		
3	29	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**		1404,6	2687,83	14,79	3775320	20780	1872765	1701239	5914684	
			м2 потолка			1339,72	6,05	1881775	8491		438125		
4	30	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**		1404,6	870,16	4,94	1222229	6937	383724	667142	2040521	
			м2 отделываемой поверхности			592,03	1,68	831568	2359		151150		
			Итого по разделу: 5. Перекрытие									9717659	
			Раздел: 6. Кровля										
5	31	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**		11,0000001	108403,04	1477,45	1192433	16252	893213	260967	1569672	
			м3 древесины в конструкции			25724,4	635,88	282968	6995		116272		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	32	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка		24,58872	98588,92	1087,66	2424175	26744	1742388	601202	3267408	
			м3 древесины в конструкции			26640	527,04	655044	12959		242030		
7	33	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		2264	849,74	22,15	1923807	50152	178715	1577515	3781428	
				м2 кровли		748,65	8,72	1694940	19749		280106		
8	35	Е11-100104-0203 Изм. и доп. вып. 16	Подшивка карниза и лобовая доска подшивки плитами древесно-стружечными толщиной 10 мм		560	2274,55	15,54	1273749	8703	795346	426714	1836501	
				м2 потолков		838,75	7,91	469700	4427		136037		
9	36	Е11-100211-0102 Изм. и доп. вып. 16	Карнизы. Сборка		5600	1721,25	38,95	9638975	218095	419888	8189869	19255151	
			м2 развернутой поверхности карниза			1607,32	17,65	9000992	98862		1426308		
10	37	Е11-100211-0103 Изм. и доп. вып. 16	Фронтоны из плит древесно-стружечных. Сборка		90	887,35	44,91	79862	4042	4688	65669	157173	
				м2 фронтонов		790,36	20,37	71132	1834		11642		
11	38	С121-070509-0507	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 10 мм		90	1334		120060		120060		129665	Казахстан
				м2							9605		
12	39	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		85,98	8928,33	60,2	767658	5176	678651	77616	912896	
			м3 древесины в конструкции			975	28,03	83831	2410		67622		
13	40	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		2264	311,22	2,79	704597	6321	614630	77932	845131	
			м2 обработанной поверхности			36,95	1,3	83646	2945		62602		
14	41	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17	Карниз и фронтон. Окраска простая масляными составами по дереву		184	491,4	1,66	90418	306	30336	47947	149434	
			м2 окрашиваемой поверхности			324,87	0,85	59776	157		11069		
			Итого по разделу: 6. Кровля									31904459	
			Раздел: 8. Заполнение проемов										
15	60	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		182	1227,58	5,22	223420	949	175190	42994	287727	
				м		259,79	2,69	47282	489		21313		
16	61	С121-090205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99		182	1614		293748		293748		317248	
				м							23500		
17	62	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99		240	111		26640		26640		28771	
				шт.							2131		
			Итого по разделу: 8. Заполнение проемов									633746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 11. Отделка фасада										
18	82	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	2134,6	3475,68 2679,41	25,52 7,11	7419190 5719475	54485 15181	1645231	4587725 960553	12967468	
19	83	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	298,844	12797		3824307		3824307	305945	4130251	Казахстан
20	84	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасады цоколя. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	212	3475,68 2679,41	25,52 7,11	736845 568036	5411 1508	163398	455635 95398	1287877	
21	85	С121-110401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	16,96	44643		757145		757145	60572	817717	Казахстан
22	86	С121-050308-0105	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	2194	522		1145268		1145268	91621	1236889	
23	87	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2194	1223,47 894,5	34,2 29,42	2684297 1962542	75035 64556	646721	1621678 344478	4650454	
			Итого по разделу: 11. Отделка фасада									25090656	
			Раздел: 12. Крыльцо										
24	89	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	209	227,38 80,63	32,91 12,88	47522 16852	6877 2693	23793	18372 5271	71165	
25	90	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Лестница и площадка из бетона В15. Устройство	м3	30,6	19622,17 2194,54	1731,74 427,49	600438 67153	52991 13081	480294	73013 53876	727328	
26	91	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	2,0512	683082,67 26920	1376,67 621,24	1401139 55218	2824 1274	1343097	51408 116204	1568751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	92	Е11-090701-0119 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	1,9196	188655,74 169824	13817,28 3007,76	362144 325994	26524 5774	9626	228920 47285	638348	
28	93	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	1,716	270529		464228		464228	37138	501366	
29	94	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0076	262707		1997		1997	160	2156	
30	95	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1944	269742		52438		52438	4195	56633	Казахстан
31	96	Е11-100109-0103 Изм. и доп. вып. 16	Крыльца. Устройство	м2 горизонтальной проекции	106,4	25579,78 11427,54	1153,35 556,32	2721689 1215890	122716 59192	1383082	1147574 309541	4178804	
32	99	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	49,9096	95,38 49,06	2,45 0,29	4760 2448	122 15	2190	1700 517	6977	
33	100	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	49,9096	159,98 57,34	3,48 0,59	7984 2862	174 29	4949	1995 798	10777	
34	101	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17	Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	106,4	491,4 324,87	1,66 0,85	52285 34566	177 91	17542	27726 6401	86412	
			Итого по разделу: 12. Крыльцо									7848717	
			ИТОГО:					47222457 25583349	800732 361840	20838378	22402763 5570018	75195237	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			0,9 %		676757				75871995	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		819418				76691413	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1533828				78225241	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**82139319**	
			НДС			**12 %**		**9856718**					
			Итого с НДС									**91996037**	
			Скидка			**10%**		**9199604**					
			Итого с НДС									**82 796 433**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жумабеков А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА" Муратбек тегі Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Ремстройпроект" Иманбаев М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 20-ти арендно-коммунального жилья в с. Баканас Балхашского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 20-ти арендно-коммунального жилья**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17 от 16.05.2022 года**

Акт выполненных работ № 7

за октябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-3 Отопление и вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на АВС (редакция 2020.3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
1	1	E11-180301-0101	**Радиаторы чугунные. Установка**	квт	72,2307	18066,28	167,2	1304940	12077	1225786	71820	1486901	
						928,65	85,96	67077	6209		110141		
2	2	E11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	40	2371,32	94,77	94853	3791	11917	78136	186828	
						1978,62	14,64	79145	586		13839		
3	3	C123-040905-1220	**Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005**	шт.	40	1517		60680		60680	4854	65534	
4	4	E11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	40	1278,99	13,25	51159	530	508	49125	108307	
						1253,04	0,14	50122	6		8023		
5	5	C123-010602-0302	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные**	м	40	167		6680		6680	534	7214	
6	6	E11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	360	1362,66	15,74	490559	5667	3915	471420	1038937	
						1336,05	0,18	480977	64		76958		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	С123-010602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные	м	360	274		98640		98640		106531	
											7891		
8	8	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	400	1468,53	18,3	587410	7320	4738	563956	1243476	
						1438,38	0,28	575352	114		92109		
9	9	С123-010602-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные	м	400	442		176800		176800		190944	
											14144		
10	10	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	460	1613,55	21,49	742232	9887	7252	710783	1569257	
						1576,29	0,43	725093	196		116241		
11	11	С123-010602-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные	м	460	723		332580		332580		359186	
											26606		
12	12	Е11-160501-0805 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	320	1724,2	24,15	551743	7728	7185	526295	1164282	
						1677,6	0,64	536831	205		86243		
13	13	С123-010602-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 армированные	м	320	1213		388160		388160		419213	
											31053		
14	14	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	120	8316,09	96,71	997931	11605	806364	180278	1272466	
						1499,68	33,3	179962	3996		94257		
15	17	С121-110403-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	80	648		51840		51840		55987	Казахстан
											4147		
16	18	С123-010604-0110	Гильзы из труб полипропиленовых PP-R DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	40	1349		53960		53960		58277	
											4317		
17	19	С123-010604-0103	Гильзы из труб полипропиленовых PP-R DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	40	573		22920		22920		24754	
											1834		
18	20	5104-0102-0401 РСНБ РК 2015	Котлы отопительные чугунные водогрейные на твердом топливе, модели КЧМ-5-К, мощность 21 кВт	шт.	20	367742		7354840				7354840	
										7354840			
			Отпускная цена			367742		7354840					
			Сметная стоимость оборудования					*7354840*					
			Итого по разделу: 1. Отопление									16712934	
			ИТОГО:					13367927	58605	3259925	2651813	16712934	
								2694559	11376	7354840	693191		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**7354840**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**84223**					
			Итого с временными									**16797157**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**101977**					
			Итого с зимними удорожаниями									**16899134**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**190886**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**17090020**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**17945136**	
			НДС			**12 %**		**2153416**					
			Итого с НДС									**20098552**	
			Скидка			**10%**		**2009855**					
			Итого с НДС									**18 088 697**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жумабеков А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА" Муратбек тегі Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Ремстройпроект" Иманбаев М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 20-ти арендно-коммунального жилья в с. Баканас Балхашского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 20-ти арендно-коммунального жилья**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17 от 16.05.2022 года**

Акт выполненных работ № 8

за октябрь 2022 (месяц, год) на 7-1-1 Благоустройство территорий работы

Составлен (а) в текущих ценах на АВС (редакция 2020.3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010104-0106	Разработка грунта 2 группы в выемке с перемещением в насыпь бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) до 10 м		556,92	34,19	34,19	19039	19039	0	5713	26732	
				м3 грунта		0	14,25	0	7934		1980		
2	2	Е11-010104-0114	Грунты 2 группы. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		556,92	27,06	27,06	15069	15069	0	4521	21158	
				м3 грунта		0	11,28	0	6280		1567		
3	3	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		656	131,72	124,62	86411	81753	44	19131	113985	
				м3 грунта		7,03	33,47	4613	21958		8443		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км		1180,8	440		519552				561116	
				т							41564		
5	5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		1213	21,9	18,4	26561	22321	108	9673	39133	
				м3 грунта		3,41	7,67	4132	9303		2899		
6	6	Е11-010203-0112	Планировка верха насыпи. Группа грунтов 2		2785	50,17	22,38	139725	62334	0	66208	222408	
				м2 спланированной площади		27,79	5,23	77391	14566		16475		
7	7	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		556,92	70,79	70,79	39423	39423	0	11564	55066	
				м3 уплотненного грунта		0	28,84	0	16061		4079		
8	8	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		556,92	34,16	34,16	19026	19026	0	4386	25284	
				м3 уплотненного грунта		0	10,94	0	6091		1873		
9	9	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		556,92	84,38	71,11	46994	39605	1559	11359	63021	
				м3 уплотненного грунта		10,47	17,86	5830	9947		4668		
			ИТОГО:					911800	298570	1711	132555	1127903	
								91966	92140		83548		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		10151					
			Итого с временными									1138054	
			Зимние удорожания			1,08 %		12291					
			Итого с зимними удорожаниями									1150345	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		23007					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1173352	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**1232062**	
			НДС			**12 %**		**147847**					
			Итого с НДС									**1379909**	
			Скидка			**10%**		**137991**					
			Итого с НДС									**1 241 918**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жумабеков А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА" Муратбек тегі Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Ремстройпроект" Иманбаев М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)