Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Типовая межведомственная форма № КС-3 Приложение 2
к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 5 августа 2021 года № 420

Наименование: "Строительство 20-ти арендных жилых домов в с. Баканас, Балхашского района, Алматинской области"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2022 года

код заказчика		код подрядчика		договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	наименование	код
		17	16.05.2022						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость (НДС)	Всего к оплате
	с начала строительства с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				стоимость СМР в базовом уровне цен 2017 г.	по монтажу		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
					сначала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство 20-ти арендных жилых домов в с. Баканас, Балхашского района, Алматинской области	375 983 687,52	43 565 212	38 897 510							4 667 701	43 565 211,52
Аванс - 30 %	112 795 106,26	13 069 563									13 069 563,46
ИТОГО К ОПЛАТЕ	30 495 648,06	30 495 648	27 228 257							3 267 391	30 495 648,06

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района" БИН 060140013977
Руководитель _____ Жумабеков А.Н.

Подрядчик:
ТОО "Асан М Компании" БИН 070340002198
Директор _____ Макулов Ж.

Технический надзор
ТОО "АДС САПА"
Эксперт _____ Жылкибаев К.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Договор: № 17 от 16.05.2022 года

Наименование объекта: Строительство 20-ти арендных жилых домов в с. Баканас, Балхашского района, Алматинской области

Реестр № 5

актов выполненных работ за декабрь месяц 2022 г.

№ пп	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	9	Архитектурно-строительная часть	21 058 168,52	2 256 232,34
2	10	Водопровод и канализация	8 455 998,00	905 999,79
3	11	Отопление и вентиляция	4 645 945,00	497 779,82
4	12	Электроосвещение	6 268 428,00	671 617,29
5	13	Система связи	3 136 672,00	336 072,00
		ВСЕГО:	**43 565 211,52**	**4 667 701,23**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 20-ти арендно-коммунального жилья в с. Баканас Балхашского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 20-ти арендно-коммунального жилья**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17 от 16.05.2022 года**

Акт выполненных работ № 9

за **декабрь 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурно-строительная часть работы**

Составлен (а) в текущих ценах на АВС (редакция 2020.3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Заполнение проемов										
1	46	E11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	84	2866,38	560,06	240776	47045	90274	104855	373281	
						1231,63	155,34	103457	13048		27650		
2	47	C121-090102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	84	15136		1271424		1271424		1373138	
											101714		
3	48	E11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	294	1790,03	80,72	526268	23731	137232	338781	934252	
						1242,53	37,82	365304	11119		69204		
4	49	C121-090102-0804	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-10П, ДО 21-10ЛП с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	126	24173		3045798		3045798		3289462	
											243664		
5	50	C121-090102-0801	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	29,4	25366		745760		745760		805421	
											59661		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	51	С121-090102-0802	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П, ДГ 21-10ЛП с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	84	20159		1693356		1693356		1828824	
											135468		
7	52	С121-090202-1704	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П из жесткого поливинилхлорида ГОСТ 30970-2014	м2	54,6	31638		1727435		1727435		1865630	
											138195		
8	63	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	182	1515,75	5,74	275866	1045	183813	72989	376764	
						500,05	1,26	91008	228		27908		
			Итого по разделу: 8. Заполнение проемов									10846772	
			Раздел: 9. Полы										
9	67	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	87,4	1767,48	81,25	154478	7101	21376	121527	298086	
						1441,66	37,57	126001	3283		22080		
10	68	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	168,4	362,74	1,72	61085	289	3487	54009	124302	
						340,31	0,88	57309	148		9208		
11	69	С122-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	168,4	225		37890		37890		40921	
											3031		
12	70	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	129	178,24	1,14	22993	148	3204	18534	44849	
						152,26	0,59	19641	76		3322		
13	73	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	1581,4	395,01	2,29	624663	3621	472725	141160	827089	
						93,79	1,17	148318	1852		61266		
14	74	Е11-150403-0901 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Покрытие лаком за 1 раз	м2 отделываемой поверхности	1240	226,21	0,52	280499	641	199982	64168	372240	
						64,42	0,27	79876	334		27573		
			Итого по разделу: 9. Полы									1707487	
			Раздел: 10. Отделка помещений										
15	75	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1377,2	332,47	2,81	457883	3865	173637	225892	738477	
						203,59	1,44	280381	1983		54702		
16	76	Е11-150403-0109 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	15,2	465,78	1,66	7080	25	3027	3233	11138	
						264,99	0,85	4028	13		825		
17	78	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке		3593,2	299,96	2,52	1077811	9055	413226	528142	1734429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 окрашиваемой поверхности			182,44	1,29	655529	4649		128476		
18	79	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		434,6	422,81	1,66	183752	722	76723	85342	290622	
			м2 окрашиваемой поверхности			244,61	0,85	106307	371		21528		
19	80	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		148	3217,09	47,48	476130	7027	99804	298429	836524	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2495,26	25,26	369298	3738		61965		
20	81	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке		148	299,96	2,52	44394	373	17020	21754	71439	
			м2 окрашиваемой поверхности			182,44	1,29	27001	191		5292		
			Итого по разделу: 10. Отделка помещений									3682629	
			Раздел: 11. Отделка фасада										
21	88	Е11-150402-0301 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая		2194	58,83	0,61	129081	1342	14256	91301	238012	
				м2 фасада		51,72	0,29	113483	642		17631		
			Итого по разделу: 11. Отделка фасада									238012	
			Раздел: 12. Крыльцо										
22	97	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором		209	559,66	39,31	116968	8216	1160	119985	255910	
				м2 тротуара		514,79	16,78	107592	3506		18956		
23	98	С121-040509-0110	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 50 мм ГОСТ 17608-2017		209	1663		347567		347567		375372	Казахстан
				м2							27805		
			Итого по разделу: 12. Крыльцо									631282	
			Раздел: 13. Отмостка										
24	102	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		88	8706,57	1794,19	766178	157889	287815	367853	1224753	
			м3 подстилающего слоя			3641,76	805,2	320475	70858		90722		
25	103	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная. Устройство		44	15354,67	1217,46	675606	53568	569712	59551	793969	
				м3		1189,22	298,07	52326	13115		58813		
			Итого по разделу: 13. Отмостка									2018722	
			ИТОГО:					14990741	325701	11637703	2717505	19124904	
								3027334	129154		1416659		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		172124					
			Итого с временными									19297028	
			Зимние удорожания			1,08 %		208408					
			Итого с зимними удорожаниями									19505436	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		390109					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**19895545**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**20891040,20**	
			НДС			**12 %**		**2506924,82**					
			Итого с НДС									**23397965,02**	
			Скидка			**10%**		**2339796,50**					
			Итого с НДС									**21 058 168,52**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жумабеков А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА" Мұратбек тегі Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Ремстройпроект" Иманбаев М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 20-ти арендно-коммунального жилья в с. Баканас Балхашского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 20-ти арендно-коммунального жилья**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17 от 16.05.2022 года**

Акт выполненных работ № 10

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **2-1-2 Водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на АВС (редакция 2020.3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Холодное водоснабжение										
1	3	С123-040501-0101	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	40	804		32160		32160		34733	
											2573		
2	4	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	80	2371,32	94,77	189706	7582	23835	156272	373656	
						1978,62	14,64	158290	1171		27678		
3	5	С123-040905-1219	**Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005**	шт.	80	1014		81120		81120		87610	
											6490		
4	7	С123-061710-2669	**Цанги МКДЕ М8х30 диам. 10 мм**	1000 шт.	0,72	37769		27194		27194		29369	
											2175		
5	8	С123-061710-2692	**Шпильки М8**	шт.	120	329		39480		39480		42638	
											3158		
6	9	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	400	658,51	71,55	263402	28620	106410	97820	390121	
						320,93	36,6	128372	14640		28898		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	10	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	400	188		75200		75200		81216	Казахстан
											6016		
8	11	Е11-290174-0101	Гильзы из стальных труб диаметром 40 мм. Установка	гильза	100	1624,96	0,65	162496	65	52597	120817	305978	
						1098,34	0	109834	0		22665		
9	12	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	20	24111,95	487,27	482239	9745	243674	226785	765746	
						11441	129,68	228820	2594		56722		
10	15	С123-030301-0205	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт.	20	6222		124440		124440		134395	Казахстан
											9955		
11	16	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	20	13845,45	162,62	276909	3252	251749	22547	323412	
						1095,41	54,93	21908	1099		23956		
12	17	С123-041013-0101	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	20	7095		141900		141900		153252	
											11352		
13	18	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	60	2371,32	94,77	142279	5686	17876	117204	280242	
						1978,62	14,64	118717	878		20759		
14	19	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	40	804		32160		32160		34733	
											2573		
15	20	С123-040905-0201	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	1090		21800		21800		23544	
											1744		
16	21	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,6	537		1933		1933		2088	
											155		
17	22	С123-061710-2669	Цанги МКДЕ М8х30 диам. 10 мм	1000 шт.	0,08	37769		3022		3022		3263	
											242		
18	23	С123-061710-2692	Шпильки М8	шт.	20	329		6580		6580		7106	
											526		
19	24	С123-021201-0601	Адаптер DN 15	шт.	200	476		95200		95200		102816	
											7616		
20	25	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	40	658,51	71,55	26340	2862	10641	9782	39012	
						320,93	36,6	12837	1464		2890		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	26	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	40	188		7520		7520		8122	Казахстан
											602		
22	27	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	20	21613,23	0	432265	0	423481	8608	476143	
						439,2	0	8784	0		35270		
23	28	С123-040905-0103	Краны никелированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Т 90°С, PN 6,3, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	1130		22600		22600		24408	
											1808		
			Итого по разделу: 1. Холодное водоснабжение									3723603	
			Раздел: 2. Горячее водоснабжение										
24	31	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20	2371,32	94,77	47426	1895	5959	39068	93414	
						1978,62	14,64	39572	293		6920		
25	32	С123-040905-1219	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	20	1014		20280		20280		21902	
											1622		
26	34	С123-061710-2669	Цанги МКДЕ М8х30 диам. 10 мм	1000 шт.	0,72	37769		27194		27194		29369	
											2175		
27	35	С123-061710-2692	Шпильки М8	шт.	120	329		39480		39480		42638	
											3158		
28	36	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	400	658,51	71,55	263402	28620	106410	97820	390121	
						320,93	36,6	128372	14640		28898		
29	37	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	400	188		75200		75200		81216	Казахстан
											6016		
30	38	Е11-290174-0101	Гильзы из стальных труб диаметром 40 мм. Установка	гильза	100	1624,96	0,65	162496	65	52597	120817	305978	
						1098,34	0	109834	0		22665		
			Итого по разделу: 2. Горячее водоснабжение									964638	
			Раздел: 3. Канализация										
31	39	Е11-170101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя		20	40064,61	131,01	801292	2620	751794	47253	916429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект		2343,91	66,98	46878	1340		67884		
32	40	С123-030102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	20	9372		187440		187440		202435	Казахстан
											14995		
33	41	Е11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	20	3442,48	366,59	68850	7332	4422	59547	138668	
						2854,8	183,32	57096	3666		10272		
34	42	С123-030102-0121	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	20	25895		517900		517900		559332	Казахстан
											41432		
35	43	С123-030102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	20	1267		25340		25340		27367	Казахстан
											2027		
36	44	С123-030102-3324	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	20	7604		152080		152080		164246	Казахстан
											12166		
37	45	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	20	3917,93	185,66	78359	3713	10621	64632	154430	
						3201,24	96,33	64025	1927		11439		
38	46	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	20	18506		370120		370120		399730	Казахстан
											29610		
39	47	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	20	2677,46	70,31	53549	1406	6466	45477	106949	
						2283,84	36,43	45677	729		7922		
40	48	С123-030102-1111	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.	20	5170		103400		103400		111672	
											8272		
41	49	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	20	1028		20560		20560		22205	Казахстан
											1645		
42	50	С123-030102-3329	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	20	8703		174060		174060		187985	Казахстан
											13925		
			Итого по разделу: 3. Канализация									2991448	
			ИТОГО:					5876373	103468	4493895	1234449	7679689	
								1279016	44441		568866		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		69117					
			Итого с временными									7748805	
			Зимние удорожания			1,08 %		83687					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**7832492**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**156650**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7989142**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**8388887**	
			НДС			**12 %**		**1006666**					
			Итого с НДС									**9395553**	
			Скидка			**10%**		**939555**					
			Итого с НДС									**8 455 998**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жумабеков А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА" Мұратбек тегі Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Ремстройпроект" Иманбаев М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 20-ти арендно-коммунального жилья в с. Баканас Балхашского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 20-ти арендно-коммунального жилья**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17 от 16.05.2022 года**

Акт выполненных работ № 11

за декабрь 2022 (месяц, год) на 2-1-3 Отопление и вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на АВС (редакция 2020.3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Отопление										
1	1	E11-180301-0101	**Радиаторы чугунные. Установка**	квт	74,1693	18066,28	167,2	1339963	12401	1258685	73748	1526808	
						928,65	85,96	68877	6376		113097		
2	15	E11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка**	бак	20	15852,9	666,01	317058	13320	206676	99976	450397	
						4853,09	247,74	97062	4955		33363		
3	16	E11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	80	658,51	71,55	52680	5724	21282	21738	80372	
						320,93	36,6	25674	2928		5953		
4	21	E11-180101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка**	котел	20	40895,09	1565,64	817902	31313	68189	716869	1657553	
						35920,01	654,96	718400	13099		122782		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 3. Отопление									3715130	
			Раздел: 4. Вентиляция										
5	22	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	40	1667,1 1485,27	57,83 15,37	66684 59411	2313 615	4960	58825 10041	135550	
6	23	С123-050306-0331	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	20	2105		42100		42100	3368	45468	Казахстан
7	24	С123-050306-0307	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	20	3156		63120		63120	5050	68170	Казахстан
8	25	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	40	5199,29 704,87	49,01 15,37	207972 28195	1961 615	177816	28233 18896	255101	
			Итого по разделу: 4. Вентиляция									504289	
			ИТОГО:					2907479 997619	67032 28588	1842828	999389 312550	4219419	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		37975					
			Итого с временными									4257394	
			Зимние удорожания			1,08 %		45980					
			Итого с зимними удорожаниями									4303374	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		86067					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4389441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**4609072**	
			НДС			**12 %**		**553089**					
			Итого с НДС									**5162161**	
			Скидка			**10%**		**516216**					
			Итого с НДС									**4 645 945**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жумабеков А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА" Муратбек тегі Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Ремстройпроект" Иманбаев М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 20-ти арендно-коммунального жилья в с. Баканас Балхашского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 20-ти арендно-коммунального жилья**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17 от 16.05.2022 года**

Акт выполненных работ № 12

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **2-1-4 Электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на АВС (редакция 2020.3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	20	4532,33	1393,63	90647	27873	1934	52027	154088	
						3042	571	60840	11420		11414		
2	2	С123-070506-0107	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-02-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В	шт.	20	3733		74660		74660		80633	Казахстан
											5973		
3	3	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	5177,45	114,33	103549	2287	43582	42042	157238	
						2884	35,56	57680	711		11647		
4	4	С123-070204-1615	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 100 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	20	4911		98220		98220		106078	
											7858		
5	5	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	20	626,76	84	12535	1680	512	7959	22134	
						517,14	35,56	10343	711		1640		
6	6	С123-070501-0903	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 ТХ RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	20	7220		144400		144400		155952	Казахстан
											11552		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Ц13-080201-1213 Изм. и доп. вып. 17	Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	40	263,68 219,6	32,09 7,82	10547 8784	1284 313	480	6550 1368	18465	
8	8	Спрайс ТОО «AMASK»	Шина нулевая с изолятором	шт.	20	15719,64		314393		314393 25151		339544	
9	9	Спрайс ТОО «AMASK»	Шина PE	шт.	20	11946,43		238929		238929 19114		258043	
10	10	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	20	19456,1 8582,16	680,36 293,37	389122 171643	13607 5867	203871	127808 41354	558284	
11	11	С123-070201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	20	2165		43300		43300 3464		46764	
12	12	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	60	2810,42 1442	25,13 0	168625 86520	1508 0	80598	62294 18474	249393	
13	13	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА96-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	20	473		9460		9460 757		10217	
14	14	С123-070204-1801	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	40	2493		99720		99720 7978		107698	
15	15	Ц13-080201-1213 Изм. и доп. вып. 17	Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	40	263,68 219,6	32,09 7,82	10547 8784	1284 313	480	6550 1368	18465	
16	16	Спрайс ТОО «AMASK»	Шина нулевая с изолятором	шт.	20	15719,64		314393		314393 25151		339544	
17	17	Спрайс ТОО «AMASK»	Шина PE	шт.	20	11946,43		238929		238929 19114		258043	
18	18	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 17	Коробка уравнивания потенциалов. Монтаж оборудования	шт.	20	3421,42 2963,62	457,8 193,8	68428 59272	9156 3876	0	45467 9112	123007	
19	19	С123-070202-0105	Коробка уравнивания потенциалов КУП1101	шт.	20	1081		21620		21620 1730		23350	
20	20	Е11-210401-0509 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка	шт.	40	2264,3 1843	214,48 94,95	90572 73720	8579 3798	8273	55813 11711	158095	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	С123-070101-0710	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	40	1671		66840		66840	5347	72187	
22	22	С123-070104-0405	Лампа энергосберегающая 220В, 12Вт, цоколь Е27	шт.	100	673		67300		67300	5384	72684	
23	23	Ц13-100405-0104	Колодка клеммная. Монтаж	шт.	120	1420,57 1124	0 0	170469 134880	0 0	35589	82277 20220	272965	
24	24	С123-061709-0202	Колодка клеммная	шт.	120	1673		200760		200760	16061	216821	
25	25	Е11-210401-0110 Изм. и доп. вып. 16	Патроны подвесные. Установка	шт.	40	409,27 387,17	10,44 4,62	16371 15487	418 185	466	11284 2212	29867	
26	26	С123-070219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	40	124		4960		4960	397	5357	
27	27	Е11-210401-0109 Изм. и доп. вып. 19	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	120	465,11 430,23	12,33 5,33	55814 51628	1480 640	2707	37633 7476	100922	
28	28	С123-070219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	120	183		21960		21960	1757	23717	
29	29	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	460	244,65 210,63	0,2 0,1	112539 96888	92 47	15558	69794 14587	196919	
30	30	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	120	285		34200		34200	2736	36936	
31	31	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	60	303		18180		18180	1454	19634	
32	32	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	280	525		147000		147000	11760	158760	
33	33	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	60	199,04 189,17	0,2 0,09	11942 11350	12 5	580	8176 1609	21728	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	С123-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	60	396		23760		23760	1901	25661	
35	35	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка потолочная. Монтаж	шт.	120	545,71 517,14	3,36 1,42	65485 62057	403 171	3025	44804 8823	119112	
36	36	С123-070217-0107	Розетка потолочная РП 1-03	шт.	120	311		37320		37320	2986	40306	
37	37	С123-080306-0105	Коробка для установки штепсельных розеток и выключателей Л90-МУХЛ3	шт.	280	58		16240		16240	1299	17539	
38	38	С123-070202-0601	Коробка для установки штепсельных розеток и выключателей КМ205	шт.	180	109		19620		19620	1570	21190	
39	39	С123-070202-0522	Коробки потолочные Л253У3	шт.	120	130		15600		15600	1248	16848	
40	40	С123-070105-0201	Крюк Л249У3	10 шт.	12	460		5520		5520	442	5962	
41	52	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	200	601,12 198,52	24,4 7,82	120225 39704	4879 1565	75642	29713 11995	161933	
42	53	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	80	3318,16 992,6	165,61 49,78	265453 79408	13248 3983	172797	60041 26040	351534	
43	54	Е11-340206-0401	Молниеотвод. Устройство к опорам высотой до 8,5 м	молниеотвод	20	1019,27 858,2	0 0	20385 17164	0 0	3221	13045 2674	36104	
44	55	С123-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	70	399		27930		27930	2234	30164	Казахстан
45	56	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	226611		5439		5439	435	5874	
46	57	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	640	480,04 226,88	17,68 4,98	307228 145203	11312 3186	150712	106840 33125	447194	
			ИТОГО:					4401136	99102	3110680	870117	5692953	
								1191355	36791		421702		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		51237					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**5744187**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**62037**					
			Итого с зимними удорожаниями									**5806224**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**116124**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5922348**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**6218679**	
			НДС			**12 %**		**746241**					
			Итого с НДС									**6964920**	
			Скидка			**10%**		**696492**					
			Итого с НДС									**6 268 428**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жумабеков А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА" Мұратбек тегі Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Ремстройпроект" Иманбаев М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 20-ти арендно-коммунального жилья в с. Баканас Балхашского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 20-ти арендно-коммунального жилья**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17 от 16.05.2022 года**

Акт выполненных работ № 13

за декабрь 2022 (месяц, год) на 2-1-5 Система связи работы

Составлен (а) в текущих ценах на АВС (редакция 2020.3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-100408-0504 Изм. и доп. вып. 17	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	шт.	20	5062,51	0	101250	0	3170	59829	173965	
						4904	0	98080	0		12886		
2	2	С123-080306-0101	**Разветвительная коробка УК-2П**	шт.	20	154		3080		3080		3326	
											246		
3	3	Ц13-080305-0111 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная. Монтаж оборудования**	шт.	20	1022,64	10,08	20453	202	478	14298	37531	
						988,65	4,27	19773	85		2780		
4	4	С123-070220-0703	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	шт.	20	356		7120		7120		7690	
											570		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Ц13-100105-0508 Изм. и доп. вып. 19	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	120	381,53	32,4	45784	3888	19828	14190	64772	
						183,9	9,96	22068	1195		4798		
6	6	С123-060408-0101	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4	км	0,12	15729		1887		1887		2038	Казахстан
											151		
7	7	Ц13-100601-0102 Изм. и доп. вып. 19	Антенна телевизионная. Монтаж оборудования	шт.	20	56107,62	0	1122152	0	608836	313123	1550097	
						25665,8	0	513316	0		114822		
8	8	С123-080101-0103	Антенна телевизионная активная МВ, ДМВ и УКВ диапазона L 013.18	шт.	20	28774		575480		575480		621518	
											46038		
9	9	Ц13-080305-0111 Изм. и доп. вып. 17	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная. Монтаж оборудования	шт.	20	1022,64	10,08	20453	202	478	14298	37531	
						988,65	4,27	19773	85		2780		
10	10	С123-070220-0701	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	20	337		6740		6740		7279	
											539		
11	11	Ц13-100105-0502 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	300	681,56	72,15	204469	21646	49570	85384	313042	
						444,18	22,4	133254	6720		23188		
12	12	С123-060407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,3	92336		27701		27701		29917	
											2216		
			ИТОГО:					2136569	25936	1304368	501122	2848706	
								806264	8085		211014		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		25638					
			Итого с временными									2874345	
			Зимние удорожания			1,08 %		31043					
			Итого с зимними удорожаниями									2905388	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		58108					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2963496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**3111778**	
			НДС			**12 %**		**373413**					
			Итого с НДС									**3485191**	
			Скидка			**10%**		**348519**					
			Итого с НДС									**3 136 672**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жумабеков А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" Мұратбек тегі Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Ремстройпроект" Иманбаев М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)