Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области»
Подрядчик: ТОО "NAK Construction"
Наименование строительства и его адрес: "Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педагогический колледж имени Ж. Мусина" при управлении образовании Акмолинской области". Корректировка сметной документации.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименование	код
		№2021-82	02.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педогогический коледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области". Корректировка сметной документации.	250 431 414	43 448 210							5 213 785	48 661 995

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

МП

(должность, подпись, расшифровка

Подрядчик: **ТОО "NAK Construction"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

МП

Директор **Касенбеков С.С.**
(должность, подпись, расшифровка

Технический надзор: **ТОО "Сартобе"**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

МП (при наличии)

Инженер эксперт
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области» Форма 2В

Подрядчик: ТОО "NAK Construction"

Наименование стройки - "Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педагогический колледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области". Корректировка сметной документации.

Шифр стройки Педколледж Мусина авр ноябрь

Наименование объекта - Общестроительные работы

Шифр объекта 2-1

АКТ № 3

выполненных работ

Составлен(а) 3 квартал 2020г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2									
			РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА, КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК									
1	1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**/ тех части Е8табл 1 п.3.1, к-1,15 более двух цветов/ Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**269,4037**	**42585,16**	**2214,45**	**11472598**	**596581**	**7855272**	**2944688**	**15570668**
			НР - 93%; СП - 8%			**11212,71**	**540,40**	**3020745**	**145586**		**1153383**	
2	2	234-102-0202 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**50,51113**	**34761,00**	**--**	**1755817**	**--**	**1755817**	**--**	**1896282**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**140465**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**13228415**	**596581**	**9611089**	**2944688**	**17466950**
								3020745	**145586**	**--**	**1293848**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**13228415**				
			Материалы	Тенге				**7855272**				
			Всего заработная плата	Тенге					**3166331**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1755817**				
			Накладные расходы	Тенге				**2944688**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1293848**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**17466951**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2343**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3166331**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**17466951**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2343**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					3166331			
			РАЗДЕЛ 2.ПРОЕМЫ									
			ОКОННЫЕ БЛОКИ									
3	114	223-102-0207 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	403,92	24665,00	--	9962687	--	9962687	--	10759702
			СП - 8%			--	--	--	--		797015	
4	116	223-102-0207 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	80,952	24665,00	--	1996681	--	1996681	--	2156415
			СП - 8%			--	--	--	--		159734	
5	117	223-102-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	1,7568	17995,00	--	31614	--	31614	--	34143
			СП - 8%			--	--	--	--		2529	
			ВИТРАЖИ									
6	124	223-301-0107 РСНБ РК 2015	**Витраж стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом**	м2	158,31	80345,00	--	12719417	--	12719417	--	13736970
			СП - 8%			--	--	--	--		1017553	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				24710399	--	24710399	--	26687230
								--	--	--	1976831	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				11990982				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11990982				
			Сметная прибыль	Тенге				959278				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12950260				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				12719417				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12719417				
			Сметная прибыль	Тенге				1017553				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				13736970				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				26687230				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								44154181
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3020745				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					596581			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					145586			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						34321488		
			- Накладные расходы	Тенге							2944688	
			- Сметная прибыль	Тенге							3270679	
			Итого по акту	Тенге			44154181					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Оборудование	Тенге								
		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			662 313					
			итого	**Тенге**			**44 816 493**					
		СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%	Тенге			985 963					
			итого	**Тенге**			**45 802 456**					
			Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге			916 049					
			итого	**Тенге**			**46 718 505**					
			Стоимость в текущем уровне цен 2021г.	Тенге	1,00		46 718 505					
			итого	**Тенге**			**46 718 505**					
			Скидка	Тенге	7%		3 270 295					
			Итого со скидкой	Тенге			43 448 210					
			Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге			5 213 785					
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			48 661 995					

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"** (должность, подпись,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

МП

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области" **Главный специалист** **Бегали А.Е.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись,

Подрядчик: **ТОО "NAK Construction"** **Директор** **Касенбеков С.С.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись,

МП

ТОО "Сартобе" **Инженер**
Технический надзор: (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) **эксперт** (должность, подпись,
МП (при наличии)

Авторский надзор: **ТОО "Стройконтроль KZ"** **Эксперт** **Цуканов В.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) (должность, подпись,