Заказчик: Государственное учереждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60 квартирного жилого дома в селе Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области

Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурному развитию РК от23 апреля 2021 года № 189

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застроищика) форма

Форма КС-3

Справка №6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 года

код		договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		21-23	04-23-2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	221 342 169,12	19 948 365,12							2 393 804,00	22 342 169,12

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН
Руководитель _____ Смагулов А.М.

Авторский надзор: ТОО "Капремпроект"
Эксперт _____ Алимбаев К.М.

Технический надзор ТОО "Saulet Trans Servis"
Эксперт _____ Тютебаев Ж.К.

Подрядчик: ТОО "Асан М Компании"
_____ Макулов Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Договор: № 21-23 от 23.04.2021 года

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Реестр № 6

актов выполненных работ за ноябрь месяц 2021 г.

№ пп	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	14	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО "1"	13 568 052,00	1 453 720
2	15	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО "2"	8 774 117,12	940 084
		ВСЕГО:	**22 342 169,12**	

Принял (Заказчик) **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Смагулов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик) **ТОО "Асан М Компании"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНА "1,2"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 21-23** от **23.04.2021 года**

Акт выполненных работ № 14

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-02.1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО "1"** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Элементы каркаса										
1	53	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2	28957,41	4783,56	57915	9567	35480	13725	77371	
						6433,7	1107,67	12867	2215		5731		
2	59	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	9,9999999	28957,41	4783,56	289574	47836	177401	68626	386856	
						6433,7	1107,67	64337	11077		28656		
3	110	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	2	473,97	50,66	948	101	89	692	1771	
						378,65	1,46	757	3		131		
			Итого по разделу: 3. Элементы каркаса									465998	
			Раздел: 5. Перекрытия										
4	155	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	50,3	46261,56	1877,41	2326957	94434	1251673	913731	3499943	
						19500	462,23	980850	23250		259255		
5	159	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	52,5	46261,56	1877,41	2428732	98564	1306418	953696	3653022	
						19500	462,23	1023750	24267		270594		
6	163	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	54	46261,56	1877,41	2498124	101380	1343744	980944	3757393	
						19500	462,23	1053000	24960		278325		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	167	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,3	32073,22 9121,84	3763,32 826,64	9622 2737	1129 248	5756	2716 987	13325	
8	170	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	7,8	32073,22 9121,84	3763,32 826,64	250171 71150	29354 6448	149667	70614 25663	346448	
9	173	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	13,2	32073,22 9121,84	3763,32 826,64	423367 120408	49676 10912	253282	119501 43429	586297	
			Итого по разделу: 5. Перекрытия									11856428	
			ИТОГО:					8285409 3329856	432041 103380	4523510	3124245 912771	12322426	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		110902					
			Итого с временными									12433328	
			Зимние удорожания			1,08 %		134280					
			Итого с зимними удорожаниями									12567608	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		251352					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12818960	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									13460369	
			НДС			12 %		1615244					
			Итого с НДС									15075613	
			Скидка			10%		1507561					
			Итого со скидкой									13 568 052	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Смагулов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Saule-Trans Servis" Тютебаев Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Капремпроект" Алимбаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНА "1,2"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 21-23** от **23.04.2021 года**

Акт выполненных работ № 15

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-02.2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО "2"** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Элементы каркаса										
1	74	E11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	16	473,97	50,66	7584	810	715	5534	14167	
						378,65	1,46	6058	23		1049		
			Итого по разделу: 3. Элементы каркаса									14167	
			Раздел: 4. Диафрагм жесткости										
2	214	E11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	10,9999999	32073,22	3763,32	352805	41396	211069	99584	488581	
						9121,84	826,64	100340	9093		36191		
3	215	E11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м3	3,1	33052,69	3763,32	102463	11666	62519	28065	140970	
						9121,84	826,64	28278	2563		10442		
4	220	E11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	14,5339998	32073,22	3763,32	466152	54696	278879	131578	645549	
						9121,84	826,64	132577	12015		47819		
5	225	E11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	11,6340002	32073,22	3763,32	373140	43783	223234	105324	516741	
						9121,84	826,64	106123	9617		38277		
6	239	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42494	218745		92953		92953		100390	Казахстан
											7436		
			Итого по разделу: 4. Диафрагм жесткости									1892231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Перекрытия										
7	245	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	27,2892282	46261,56	1877,41	1262442	51233	679069	495726	1898822	
				м3	19500	462,23	532140	12614		140653		
8	247	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,7056401	224534		382974		382974		413612	Казахстан
				т						30638		
			Итого по разделу: 5. Перекрытия								2312434	
			Раздел: 6. Лестницы									
9	266	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые для лестничных площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	2,4	52504,47	2951,96	126011	7084	64926	50503	190635	
				м3	22500	624,3	54000	1498		14121		
10	267	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00846	226611		1917		1917		2070	
				т						153		
11	268	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,14008	224534		31453		31453		33969	Казахстан
				т						2516		
12	269	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,55904	218745		122287		122287		132070	Казахстан
				т						9783		
13	270	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,02346	273377		6413		6413		6926	
				т						513		
14	271	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые для лестничных площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	8,8	52504,47	2951,96	462039	25977	238062	185179	698995	
				м3	22500	624,3	198000	5494		51777		
15	272	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0384	226611		8702		8702		9398	
				т						696		
16	273	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,5768	224534		129511		129511		139872	Казахстан
				т						10361		
17	274	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,5024	218745		328642		328642		354933	Казахстан
				т						26291		
18	275	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,07728	273377		21127		21127		22817	
				т						1690		
19	276	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые для лестничных площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	7,2	52504,47	2951,96	378032	21254	194778	151510	571905	
				м3	22500	624,3	162000	4495		42363		
20	277	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02412	226611		5466		5466		5903	
				т						437		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	278	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40788	224534		91583		91583	7327	98910	Казахстан
22	279	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,78248	218745		389909		389909	31193	421102	Казахстан
23	280	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07038	273377		19240		19240	1539	20779	
24	281	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые для лестничных площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,4	52504,47 22500	2951,96 624,3	126011 54000	7084 1498	64926	50503 14121	190635	
25	282	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01128	226611		2556		2556	204	2760	
26	283	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11354	224534		25494		25494	2039	27533	Казахстан
27	284	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48906	218745		106979		106979	8558	115537	Казахстан
28	285	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0254	273377		6944		6944	556	7500	
29	286	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м(бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,48	47592,51 18000	6405,18 1413,48	118029 44640	15884 3505	57505	43812 12947	174788	
30	287	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15504	226611		35134		35134	2811	37945	
31	288	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,34528	218745		294273		294273	23542	317815	Казахстан
32	289	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,13824	267884,67 266508	1376,67 621,24	37032 36842	190 86	0	33604 5651	76287	
33	290	С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,13824	594018		82117		82117	6569	88686	
			Итого по разделу: 6. Лестницы									3749770	
			ИТОГО:					5997415 1454998	281057 62500	4261356	1380922 590263	7968602	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		71717					
			Итого с временными									8040320	
			Зимние удорожания			1,08 %		86835					
			Итого с зимними удорожаниями									8127155	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		162543					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8289698	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									8704481	
			НДС			12 %		1044538					
			Итого с НДС									9749019,02	
			Скидка			10%		974901,90					
			Итого со скидкой									8 774 117,12	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Смагулов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Saulet Trans Servis" Тютебаев Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Камремпроект" Алимбаев К.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)