Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Договор: ДС №2 от 07.02.2022 года к договору № 21-23 от 23.04.2021 года

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Реестр № 9

актов выполненных работ за март месяц 2022 г.

№ пп	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	10	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО "1"	8 446 927,00	905 028
2	11	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО "2"	38 540 426,00	4 129 331
3	12	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) - ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНА "1,2"	32 012 647,00	3 429 926
		ВСЕГО:	**79 000 000,00**	**8 464 285,71**

Заказчик: Государственное учереждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60 квартирного жилого дома в селе Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области

Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурному развитию РК от23 апреля 2021 года № 189

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застроищика) форма

Форма КС-3

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за март месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименование	Организационная правовая форма код
		21-23	04-23-2021				
		Доп.соглашение					
		№2	2022--02--07				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	378 081 323,03	70 535 714,29							8 464 285,71	79 000 000,00

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
Руководитель _____ Смагулов А.М.

Подрядчик: ТОО "Асан М Компании"
_____ Макулов Ж.

Технический надзор ТОО "Saulet Trans Servis"
Эксперт _____ Тютебаев Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА**
(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНА "1,2"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **ДС №2 от 07.02.2022 года к договору № 21-23 от 23.04.2021 года**

Акт выполненных работ № 10

за **март 2021** (месяц, год) на **02-01-02.1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО "1"** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Стены наружные из газоблоков										
1	83	С1214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	7,50904	563099		4228333		4228333	338267	4566600	
2	84	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,37412	701217		262339		262339	20987	283326	Казахстан
3	85	С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,07044	526783		37107		37107	2969	40076	
4	88	С1214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	1,83015	563099		1030556		1030556	82444	1113000	
5	89	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,10312	701217		72309		72309	5785	78094	Казахстан
6	90	С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,02556	526783		13465		13465	1077	14542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	93	С1214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	1,5778	563099		888458		888458		959535	
											71077		
8	94	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0372	701217		26085		26085		28172	Казахстан
											2087		
9	95	С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0216	526783		11379		11379		12289	
											910		
			Итого по разделу: 7. Стены наружные из газоблоков									7095634	
			Раздел: 8. Перегородки										
10	126	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,201684	441876		89119		89119		96249	
											7130		
			Итого по разделу: 8. Перегородки									96249	
			Раздел: 9. Прочие работы										
11	132	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00854	349485		2985		2985		3224	
											239		
12	133	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19744	346394		68392		68392		73863	
											5471		
13	134	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0348	441876		15377		15377		16607	
											1230		
14	137	С1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,8751852	814349		712706		712706		769722	
											57016		
			Итого по разделу: 9. Прочие работы									863416	
			ИТОГО:					7458610	0	7458610			
								0	0		596689		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			0,9 %		72498				8127796	
			Итого с временными			1,08 %		87780				8215576	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		164312					
			Непредвиденные работы и затраты										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												8379888	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			**12 %**		**1005587**				**9385475**	
			Итого с НДС										
			Скидка			**10%**		**938548**				**8 446 927**	
			Итого со скидкой										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Смагулов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Saulet Trans Servis" Тютебаев Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНА "1,2"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **ДС №2 от 07.02.2022 года к договору № 21-23 от 23.04.2021 года**

Акт выполненных работ № 11

за **март 2022** (месяц, год) **на 02-01-02.2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО "2" работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Перекрытия										
1	158	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	66,9615498	63878,49	1952,68	4277403	130755	2696743	1350715	6078367	
						21652,8	513,69	1449905	34398		450249		
2	162	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	50,9999999	63878,49	1952,68	3257803	99587	2053923	1028747	4629473	
						21652,8	513,69	1104293	26198		342924		
3	166	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	52,3	63878,49	1952,68	3340845	102125	2106279	1054970	4747480	
						21652,8	513,69	1132442	26866		351665		
4	170	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,3	39921,13	3931,13	11977	1179	7758	3017	16193	
						10131,4	918,67	3040	276		1200		
5	173	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	6,5	39921,13	3931,13	259488	25553	168081	65361	350837	
						10131,4	918,67	65854	5971		25988		
6	176	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	6,6	39921,13	3931,13	263480	25945	170667	66367	356234	
						10131,4	918,67	66867	6063		26388		
			Итого по разделу: 5. Перекрытия									16178583	
			Раздел: 7. Стены наружные из газоблоков										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	206	С1214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	10,2093681	563099		5748885		5748885	459911	6208796	
8	207	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,75624	701217		530288		530288	42423	572711	Казахстан
9	208	С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,14232	526783		74972		74972	5998	80970	
10	211	С1214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	3,67192	563099		2067654		2067654	165412	2233066	
11	212	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,20704	701217		145180		145180	11614	156794	Казахстан
12	213	С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,05112	526783		26929		26929	2154	29083	
13	216	С1214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	3,1556	563099		1776915		1776915	142153	1919068	
14	217	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0744	701217		52171		52171	4174	56345	Казахстан
15	218	С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0432	526783		22757		22757	1821	24578	
			Итого по разделу: 7. Стены наружные из газоблоков									11281410	
			Раздел: 8. Перегородки										
16	221	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5796	349485		202562		202562	16205	218767	
17	222	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,42554	346394		493799		493799	39504	533303	
18	224	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0293	349485		10240		10240	819	11059	
19	225	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04132	346394		14313		14313	1145	15458	
20	227	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01344	349485		4697		4697	376	5073	
21	228	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03344	346394		11583		11583	927	12510	
22	230	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03516	349485		12288		12288	983	13271	
23	231	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,05016	346394		17375		17375		18765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1390		
24	233	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04032	349485		14091		14091	1127	15218	
25	234	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09888	346394		34251		34251	2740	36991	
26	235	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,601776	441876		265910		265910	21273	287183	
27	238	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04352	349485		15210		15210	1217	16427	
28	239	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03392	346394		11750		11750	940	12690	
29	241	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17408	349485		60838		60838	4867	65705	
30	242	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13568	346394		46999		46999	3760	50759	
31	244	С1214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	9,17686	563099		5167481		5167481	413398	5580879	
32	245	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,564756	701217		396017		396017	31681	427698	Казахстан
33	246	С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,09516	526783		50129		50129	4010	54139	
34	249	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,38759	441876		171267		171267	13701	184968	
			Итого по разделу: 8. Перегородки									7560863	
			Раздел: 9. Прочие работы										
35	252	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0123	441876		5435		5435	435	5870	
36	260	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01708	349485		5969		5969	478	6447	
37	261	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39488	346394		136784		136784	10943	147727	
38	262	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0696	441876		30755		30755	2460	33215	
39	265	С1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1,7503704	814349		1425412		1425412		1539445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							114033		
			Итого по разделу: 9. Прочие работы									1732704	
			ИТОГО:					30461899	385142	26254357	3569177	36753562	
								3822399	99771		2722486		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			0,9 %		330782				37084342	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		400511				37484853	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		749697				38234550	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
						12 %		4588146				42822696	
			НДС										
			Итого с НДС										
						10%		4282270				38 540 426	
			Скидка										
			Итого со скидкой										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Смагулов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Saulet Trans Servis" Тютебаев Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНА "1,2"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **ДС №2 от 07.02.2022 года к договору № 21-23 от 23.04.2021 года**

Акт выполненных работ № 12

за **март 2022** (месяц, год) на **02-01-03 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) - ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНА "1,2"** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы										
1	19	С1234-101-0208	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200**	м3	29,99669	69019		2070342		2070342	165627	2235969	
2	49	С1234-101-0208	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200**	м3	13,8741	69019		957577		957577	76606	1034183	
3	58	С1234-101-0208	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200**	м3	25,49662	69019		1759751		1759751	140780	1900531	
4	74	С1234-101-0208	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200**	м3	2,07505	69019		143218		143218	11458	154675	
5	82	С1234-101-0208	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200**	м3	141,47874	69019		9764721		9764721	781178	10545899	
			Итого по разделу: 1. Полы									15871257	
			Раздел: 3. Окна										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	104	С1223-102-0303 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПА	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	83,16	20961,2		1743133		1743133	139451	1882584	
7	106	С1223-102-0204 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПА	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	147,42	28212,08		4159025		4159025	332722	4491747	
8	108	С1223-102-0204 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПА	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	40,32	28212,08		1137511		1137511	91001	1228512	
9	110	С1223-102-0204 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПА	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	26,46	28212,08		746492		746492	59719	806211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	112	С1223-102-0103 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПА	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	26,46	31910,32		844347		844347		911895	
											67548		
11	114	С1223-204-0102	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	51,84	30307		1571115		1571115		1696804	
											125689		
12	116	С1223-102-0204 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПА	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	49,14	28212,08		1386342		1386342		1497249	
											110907		
13	118	С1223-204-0102	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	51,84	30307		1571115		1571115		1696804	
											125689		
14	120	С1223-102-0103	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	13,44	30683		412380		412380		445370	
											32990		
			Итого по разделу: 3. Окна									14657176	
			ИТОГО:					28267069	0	28267069			
								0	0		2261365		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			0,9 %		274756				30803188	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		332674				31135862	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		622717				31758579	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**3811029**					
			Итого с НДС									**35569608**	
			Скидка			**10%**		**3556961**					
			Итого со скидкой									**32 012 647**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Смагулов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Saulet Trans Servis" Тютебаев Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,