Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Наименование: "Строительства и его адрес: Строительство 60 квартирного жилого дома в селе Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области"

Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурному развитию РК от23 апреля 2021 года № 189

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застроищика) форма

Форма КС-3

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за апрель месяц 2022 года

код	код	договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		21-23	04-23-2021				
		Доп.соглашение					
		№1	2021--12--10				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начало строительства по отчетный месяц включительно НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	478 081 323,03	89 285 714,29							10 714 285,71	100 000 000,00

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
Руководитель _____ **Смагулов А.М.**

Подрядчик: ТОО "Асан М Компании"
_____ **Макулов Ж.**

Технический надзор ТОО "Saulet Trans Servis"
Эксперт _____ **Тютебаев Ж.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Договор: № 21-23 от 23.04.2021 года

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Реестр № 10

актов выполненных работ за апрель месяц 2022 г.

№ пп	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	13	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО "1"	12 303 557,00	1 318 238
2	14	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО "2"	25 574 656,00	2 740 142
3	15	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭЛ) - ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНА "1,2"	14 891 615,00	1 595 530
4	16	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) - ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНА "1,2"	47 230 172,00	5 060 376
		ВСЕГО:	**100 000 000,00**	**10 714 285,71**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНА "1,2"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 21-23** от **23.04.2021 года**

Акт выполненных работ № 13

за **апрель 2021** **(месяц, год) на 02-01-02.1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО "1" работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Стены наружные из газоблоков										
1	81	E11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	72,6	32093,44	521,36	2329984	37851	1786533	479875	3034648	
						6964,19	143,18	505600	10395		224789		
2	82	E11-090102-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны со связями. Монтаж**	т конструкций	7,88316	44061,92	12151,03	347347	95789	14588	184487	574381	
						30060,4	3856,43	236971	30401		42547		
3	86	E11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	41,4	32093,44	521,36	1328668	21584	1018766	273648	1730501	
						6964,19	143,18	288317	5927		128185		
4	87	E11-090102-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны со связями. Монтаж**	т конструкций	2,01327	44061,92	12151,03	88709	24463	3726	47116	146691	
						30060,4	3856,43	60520	7764		10866		
5	91	E11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	12,8	32093,44	521,36	410796	6673	314981	84606	535035	
						6964,19	143,18	89142	1833		39632		

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНА "1,2"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 21-23** от **23.04.2021 года**

Акт выполненных работ № 13

за **апрель 2021** **(месяц, год) на** **02-01-02.1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО "1"** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Стены наружные из газоблоков										
1	81	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**		72,6	32093,44	521,36	2329984	37851	1786533	479875	3034648	
				м3		6964,19	143,18	505600	10395		224789		
2	82	Е11-090102-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны со связями. Монтаж**		7,88316	44061,92	12151,03	347347	95789	14588	184487	574381	
				т конструкций		30060,4	3856,43	236971	30401		42547		
3	86	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**		41,4	32093,44	521,36	1328668	21584	1018766	273648	1730501	
				м3		6964,19	143,18	288317	5927		128185		
4	87	Е11-090102-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны со связями. Монтаж**		2,01327	44061,92	12151,03	88709	24463	3726	47116	146691	
				т конструкций		30060,4	3856,43	60520	7764		10866		
5	91	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**		12,8	32093,44	521,36	410796	6673	314981	84606	535035	
				м3		6964,19	143,18	89142	1833		39632		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	92	Е11-090102-0104 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж		1,615	44061,92	12151,03	71160	19624	2989	37795	117671	
				т конструкций		30060,4	3856,43	48548	6228		8716		
7	96	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		8,4	32093,44	521,36	269585	4380	206706	55523	351116	
				м3		6964,19	143,18	58499	1203		26009		
			Итого по разделу: 7. Стены наружные из газоблоков									6490043	
			Раздел: 8. Перегородки										
8	113	Е11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м (кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012)		77,775	32464,14	2889	2524899	224692	1785324	531798	3301232	
				м3 кладки		6620,16	732,15	514883	56943		244536		
9	114	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)		0,4	39196,16	4669,85	15678	1868	6537	7018	24512	
				м3		18182,8	1098,29	7273	439		1816		
10	117	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)		0,8	39196,16	4669,85	31357	3736	13075	14037	49025	
				м3		18182,8	1098,29	14546	879		3632		
11	120	Е11-090102-0104 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж		4,905428	44061,92	12151,03	216143	59606	9077	114800	357418	
				т конструкций		30060,4	3856,43	147459	18917		26475		
12	125	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		178	5518,25	282,76	982248	50331	497813	416726	1510892	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		2438,79	78,58	434105	13987		111918		
			Итого по разделу: 8. Перегородки									5243079	
			ИТОГО:					8616573	550599	5660115	2247429	11733122	
								2405863	154917		869121		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		105598					
			Итого с временными									11838720	
			Зимние удорожания			1,08 %		127858					
			Итого с зимними удорожаниями									11966578	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		239332					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**12205910**	
			НДС			**12 %**		**1464709**					
			Итого с НДС									**13670619**	
			Скидка			**10%**		**1367062**					
			Итого со скидкой									**12 303 557**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Смагулов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Saulet Trans Servis" Тютебаев Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНА "1,2"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 21-23** от **23.04.2021 года**

Акт выполненных работ № 14

за **апрель 2022** (месяц, год) на **02-01-02.2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО "2"** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Стены наружные из газоблоков										
1	204	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	145	32093,44	521,36	4653548	75598	3568144	958429	6060936	
						6964,19	143,18	1009808	20761		448958		
2	205	Е11-090102-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны со связями. Монтаж**	т конструкций	15,36216	44061,92	12151,03	676886	186666	28428	359515	1119313	
						30060,4	3856,43	461793	59243		82912		
3	209	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	83	32093,44	521,36	2663756	43273	2042455	548618	3469363	
						6964,19	143,18	578028	11884		256990		
4	210	Е11-090102-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны со связями. Монтаж**	т конструкций	3,87896	44061,92	12151,03	170914	47133	7178	90778	282627	
						30060,4	3856,43	116603	14959		20935		
5	214	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	25,8	32093,44	521,36	828011	13451	634884	170534	1078429	
						6964,19	143,18	179676	3694		79884		
6	215	Е11-090102-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны со связями. Монтаж**	т конструкций	3,23	44061,92	12151,03	142320	39248	5977	75590	235343	
						30060,4	3856,43	97095	12456		17433		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	219	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		17	32093,44	521,36	545588	8863	418334	112368	710592	
				м3		6964,19	143,18	118391	2434		52636		
			Итого по разделу: 7. Стены наружные из газоблоков									12956603	
			Раздел: 8. Перегородки										
8	220	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)		17,256	34447,03	4987,87	594418	86071	385040	131539	784034	
				м3		7145,75	1230,98	123307	21242		58077		
9	223	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)		0,82	34447,03	4987,87	28247	4090	18297	6251	37258	
				м3		7145,75	1230,98	5860	1009		2760		
10	226	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)		0,8	34447,03	4987,87	27558	3991	17851	6098	36348	
				м3		7145,75	1230,98	5717	985		2692		
11	229	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)		1,02	34447,03	4987,87	35136	5088	22760	7775	46344	
				м3		7145,75	1230,98	7289	1256		3433		
12	232	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)		2,04	34447,03	4987,87	70272	10175	45519	15551	92689	
				м3		7145,75	1230,98	14577	2511		6866		
13	236	Е11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м (кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012)		146,1	32464,14	2889	4743011	422083	3353723	998980	6201350	
				м3 кладки		6620,16	732,15	967205	106967		459359		
14	237	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)		0,8	39196,16	4669,85	31357	3736	13075	14037	49025	
				м3		18182,8	1098,29	14546	879		3631		
15	240	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)		3,2	39196,16	4669,85	125428	14944	52299	56147	196101	
				м3		18182,8	1098,29	58185	3515		14526		
16	243	Е11-090102-0104 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж		9,741616	44061,92	12151,03	429234	118371	18027	227979	709790	
				т конструкций		30060,4	3856,43	292837	37568		52577		
17	247	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014)		0,2822	437412,83	7846,05	123438	2214	100100	25484	160836	
				т стальных элементов		74853,1	1675,81	21124	473		11914		
18	248	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		361	5518,25	282,76	1992088	102077	1009609	845157	3064224	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		2438,79	78,58	880403	28368		226980		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 8. Перегородки									**11378000**	
			Раздел: 9. Прочие работы										
19	**250**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**		**0,2**	**20881,22**	**1168,03**	**4176**	**234**	**3635**	**334**	**4871**	
				м3		**1539**	**294,98**	**308**	**59**		**361**		
20	**251**	**Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**		**0,68**	**47239,11**	**5947,17**	**32123**	**4044**	**14702**	**13667**	**49453**	
				м3		**19671,75**	**2414,71**	**13377**	**1642**		**3663**		
			Итого по разделу: 9. Прочие работы									**54324**	
			ИТОГО:					**17917510**	**1191348**	**11760037**	**4664831**	**24388926**	
								4966129	**331904**		**1806587**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**219500**					
			Итого с временными									**24608427**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**265771**					
			Итого с зимними удорожаниями									**24874198**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**497484**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**25371682**	
			НДС			**12 %**		**3044602**					
			Итого с НДС									**28416284**	
			Скидка			**10%**		**2841628**					
			Итого со скидкой									**25 574 656**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Смагулов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Saulet Trans Servis" Тютебаев Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНА "1,2"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 21-23** от **23.04.2021 года**

Акт выполненных работ № 15

за **апрель 2022 (месяц, год) на 02-01-08 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭЛ) - ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНА "1,2" работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Щиты										
1	2	КП/ПЛ ТОО "Юг-Электрокомплект"	**Шкаф (ВРУ). ВРУ1-26-66УХЛ4 - вводная панель напольного исполнения 380В в составе: переключатель 400А [2шт]; предохранитель ПН2-400А с током плавкой вставки 250А [6шт];трансформатор тока Т-0,66, 250/5А [6шт]; счетчик электронный СА4-Э703 10-50А, 380В [2шт]; блок неавтоматического управления освещением на 10N [1шт]; шины N и PE.**	**шт**	**1**	**323405,36**		**323405**		**323405**		**323405**	
			Отпускная цена			323405		323405					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		3881					
			Сметная стоимость оборудования					***327286***					
2	4	КП/ПЛ ТОО "Юг-Электрокомплект"	**Шкаф (ВРУ). ВРУ1-50-00УХЛ4 - распределительная панель напольного исполнения 380В в составе: предохранитель ПН2-100А 3N Iплв=16А [2шт]; предохранитель ПН2-100А 3N Iплв=25А [2шт]; предохранитель ПН2-100А 3N Iплв=31,5А [1шт]; предохранитель ПН2-250А 3N Iплв=100А [1шт]; предохранитель ПН2-250А 3N Iплв=125А [2шт]; шины N и PE.**	**шт**	**1**	**159133,93**		**159134**		**159134**		**159134**	
			Отпускная цена			159134		159134					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1910					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*161044*					
3	6	КП/ПЛ ТОО "Юг-Электрокомплект"	**Шкаф (ВРУ). ВРУ1-50-00УХЛ4 - распределительная панель напольного исполнения 380В в составе: предохранитель ПН2-100А 3N Iплв=10А [1шт]; предохранитель ПН2-100А 3N Iплв=16А [1шт]; предохранитель ПН2-100А 3N Iплв=25А [3шт]; предохранитель ПН2-250А 3N Iплв=100А [2шт]; предохранитель ПН2-250А 3N Iплв=125А [1шт]; шины N и PE.**	**шт**	**1**	**186874,11**		**186874**		**186874**		**186874**	
			Отпускная цена			186874		186874					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2242					
			Сметная стоимость оборудования					*189116*					
4	10	С1247-201-1203	**Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**15**	**33639**		**504585**		**504585**	**40367**	**544952**	
5	12	С1247-204-1834	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**15**	**8610**		**129150**		**129150**	**10332**	**139482**	
6	13	С1247-204-2032	**Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 50А 15 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**60**	**15708**		**942480**		**942480**	**75398**	**1017878**	
7	14	С1261-404-0624	**Сборные шины 3L+N+PE**	**т**	**0,02775**	**890371**		**24708**		**24708**	**1977**	**26685**	
8	18	С1247-201-0210	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**5**	**5018**		**25090**		**25090**	**2007**	**27097**	
9	19	С1247-204-0662	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**5**	**2454**		**12270**		**12270**	**982**	**13252**	
10	20	С1247-204-2826	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**5**	**5307**		**26535**		**26535**	**2123**	**28658**	
11	21	С1247-204-0178	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**10**	**4609**		**46090**		**46090**	**3687**	**49777**	
12	22	С1247-204-0170	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**5**	**4609**		**23045**		**23045**	**1844**	**24889**	
13	23	С1247-204-0613	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**10**	**622**		**6220**		**6220**	**498**	**6718**	
14	24	С1261-404-0624	**Сборные шины 3L+N+PE**	**т**	**0,00925**	**890371**		**8236**		**8236**	**659**	**8895**	
15	28	С1247-201-0210	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**10**	**5018**		**50180**		**50180**	**4014**	**54194**	
16	29	С1247-204-0662	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**		**10**	**2454**		**24540**		**24540**		**26503**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1963		
17	30	С1247-204-2826	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014		10	5307		53070		53070		57316	
				шт.							4246		
18	31	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014		20	4609		92180		92180		99554	
				шт.							7374		
19	32	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		20	622		12440		12440		13435	
				шт.							995		
20	33	С1261-404-0624	Сборные шины 3L+N+PE		0,0185	890371		16472		16472		17790	
				т							1318		
21	37	С1247-201-0210	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001		5	5018		25090		25090		27097	
				шт.							2007		
22	38	С1247-204-0662	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014		5	2454		12270		12270		13252	
				шт.							982		
23	39	С1247-204-2826	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014		5	5307		26535		26535		28658	
				шт.							2123		
24	40	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014		10	4609		46090		46090		49777	
				шт.							3687		
25	41	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014		10	4609		46090		46090		49777	
				шт.							3687		
26	42	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		10	622		6220		6220		6718	
				шт.							498		
27	43	С1261-404-0624	Сборные шины 3L+N+PE		0,00925	890371		8236		8236		8895	
				т							659		
28	47	С1247-201-0210	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001		10	5018		50180		50180		54194	
				шт.							4014		
29	48	С1247-204-0662	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014		10	2454		24540		24540		26503	
				шт.							1963		
30	49	С1247-204-2826	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014		10	5307		53070		53070		57316	
				шт.							4246		
31	50	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014		20	4609		92180		92180		99554	
				шт.							7374		
32	51	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014		20	4609		92180		92180		99554	
				шт.							7374		
33	52	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		20	622		12440		12440		13435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							995		
34	53	С1261-404-0624	Сборные шины 3L+N+PE	т	0,0185	890371		16472		16472	1318	17790	
35	57	С1247-201-0210	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	10	5018		50180		50180	4014	54194	
36	58	С1247-204-0662	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10	2454		24540		24540	1963	26503	
37	59	С1247-204-2826	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10	5307		53070		53070	4246	57316	
38	60	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	20	4609		92180		92180	7374	99554	
39	61	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20	622		12440		12440	995	13435	
40	62	С1261-404-0624	Сборные шины 3L+N+PE	т	0,0185	890371		16472		16472	1318	17790	
41	66	С1247-201-0210	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	5018		25090		25090	2007	27097	
42	67	С1247-204-0662	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	2454		12270		12270	982	13252	
43	68	С1247-204-2826	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	5307		26535		26535	2123	28658	
44	69	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10	4609		46090		46090	3687	49777	
45	70	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10	4609		46090		46090	3687	49777	
46	71	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	622		6220		6220	498	6718	
47	72	С1261-404-0624	Сборные шины 3L+N+PE	т	0,00925	890371		8236		8236	659	8895	
48	76	С1247-201-0210	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	10	5018		50180		50180	4014	54194	
49	77	С1247-204-0662	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10	2454		24540		24540	1963	26503	
50	78	С1247-204-2826	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014		10	5307		53070		53070		57316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							4246		
51	79	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	20	4609		92180		92180	7374	99554	
52	80	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20	622		12440		12440	995	13435	
53	81	С1261-404-0624	Сборные шины 3L+N+PE	т	0,0185	890371		16472		16472	1318	17790	
54	85	С1247-201-0210	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	5018		25090		25090	2007	27097	
55	86	С1247-204-0662	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	2454		12270		12270	982	13252	
56	87	С1247-204-2826	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	5307		26535		26535	2123	28658	
57	88	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10	4609		46090		46090	3687	49777	
58	89	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10	4609		46090		46090	3687	49777	
59	90	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	622		6220		6220	498	6718	
60	91	С1261-404-0624	Сборные шины 3L+N+PE	т	0,00925	890371		8236		8236	659	8895	
61	98	С1247-201-0104	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7068		7068		7068	565	7633	
62	99	С1247-204-0759	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1691		1691		1691	135	1826	
63	100	С1247-204-2402	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4	4711		18844		18844	1508	20352	
64	101	С1247-208-0207	Контактор модульный КМ25-40, 25 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт	1	14050		14050		14050	1124	15174	
65	102	С1245-712-0102	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт	1	20587		20587		20587	1647	22234	
66	103	С1245-712-0301	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт	1	1905		1905		1905	152	2057	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	104	C1247-206-0131	Переключатели кулачковые модели ANCLR-22-3 с фиксацией 3 позиций I-O, зеленная неоновая ручка, типа ИЭК	шт	1	3176		3176		3176	254	3430	
68	105	C1247-208-0901	Кнопка управления модульная КМУ11, 230 В, типа ИЭК	шт	1	7944		7944		7944	636	8580	
69	106	C1247-207-0501	Вставка плавкая предохранителя, от 2А до 160А	шт.	1	822		822		822	66	888	
70	113	C1247-201-0104	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7068		7068		7068	565	7633	
71	114	C1247-204-0759	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1691		1691		1691	135	1826	
72	115	C1247-204-2402	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	5	4711		23555		23555	1884	25439	
73	116	C1247-208-0207	Контактор модульный КМ25-40, 25 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт	1	14050		14050		14050	1124	15174	
74	117	C1245-712-0102	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт	1	20587		20587		20587	1647	22234	
75	118	C1245-712-0301	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт	1	1905		1905		1905	152	2057	
76	119	C1247-206-0131	Переключатели кулачковые модели ANCLR-22-3 с фиксацией 3 позиций I-O, зеленная неоновая ручка, типа ИЭК	шт	1	3176		3176		3176	254	3430	
77	120	C1247-208-0901	Кнопка управления модульная КМУ11, 230 В, типа ИЭК	шт	1	7944		7944		7944	636	8580	
78	121	C1247-207-0501	Вставка плавкая предохранителя, от 2А до 160А	шт.	1	822		822		822	66	888	
79	128	C1247-201-0104	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7068		7068		7068	565	7633	
80	129	C1247-204-0759	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1691		1691		1691	135	1826	
81	130	C1247-204-2402	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	5	4711		23555		23555	1884	25439	
82	131	C1247-208-0207	Контактор модульный КМ25-40, 25 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт	1	14050		14050		14050	1124	15174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	132	С1245-712-0102	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт	1	20587		20587		20587	1647	22234	
84	133	С1245-712-0301	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт	1	1905		1905		1905	152	2057	
85	134	С1247-206-0131	Переключатели кулачковые модели ANCLR-22-3 с фиксацией 3 позиций I-O, зеленная неоновая ручка, типа ИЭК	шт	1	3176		3176		3176	254	3430	
86	135	С1247-208-0901	Кнопка управления модульная КМУ11, 230 В, типа ИЭК	шт	1	7944		7944		7944	636	8580	
87	136	С1247-207-0501	Вставка плавкая предохранителя, от 2А до 160А	шт.	1	822		822		822	66	888	
			Итого по разделу: 1. Щиты									4549669	
			Раздел: 2. Аппараты напряжением до 1000В										
88	138	СПЛ/КП ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Автоматический выключатель АП-502МТ, 1р, 4А, IP54	шт	1	4926,96		4927		4927	394	5321	
89	139	СПЛ/КП ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Автоматический выключатель АП-503МТ, 3р, 10А IP54	шт	3	7003,39		21010		21010	1681	22691	
90	140	СПЛ/КП ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Автоматический выключатель АП-503МТ, 3р, 16А IP54	шт	1	7003,39		7003		7003	560	7563	
91	142	С1247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	14535		43605		43605	3488	47093	
			Итого по разделу: 2. Аппараты напряжением до 1000В									82668	
			Раздел: 5. Трубы.Лотки										
92	162	С1241-207-0302	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	8605,2	32		275366		275366	22029	297395	
93	164	С1241-207-0304	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	757,5	66		49995		49995	4000	53995	
94	166	С1241-207-0305	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	236,34	102		24107		24107	1929	26036	
95	167	С1241-207-0306	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм		151,5	148		22422		22422		24216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							1794		
96	169	С1241-207-0306	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 70 мм	м	133,32	148		19731		19731	1579	21310	
			Итого по разделу: 5. Трубы.Лотки									422952	
			Раздел: 6. Кабели и провода										
97	184	С1243-106-0301	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,99144	201696		199969		199969	15998	215967	
98	185	С1243-106-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,43576	301095		733395		733395	58672	792067	
99	186	С1243-106-0502	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,14692	468325		2410431		2410431	192835	2603266	
100	187	С1243-106-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,765	1095503		838060		838060	67045	905105	
101	188	С1243-106-0701	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2091	400941		83837		83837	6707	90544	
102	189	С1243-106-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00816	499623		4077		4077	326	4403	
103	190	С1243-106-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,33229	789943		262490		262490	20999	283489	
104	191	С1243-106-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,23868	2978584		710928		710928	56874	767802	
105	192	С1243-106-1016	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	33522536		341930		341930	27354	369284	
106	193	С1243-142-0116	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,74664	1398691		1044319		1044319	83545	1127864	
107	194	С1243-142-0117	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,53856	1974746		1063519		1063519	85082	1148601	
108	195	С1247-211-0501	Колодки клеммные до 3 контактов	шт.	247	345		85215		85215	6817	92032	
109	196	С1243-902-0901	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	7,25	23242		168504		168504	13480	181984	
110	197	С1243-902-0904	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-35 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,21	50694		10646		10646	852	11498	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	198	С1243-902-0905	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,84	79579		66846		66846	5348	72194	
112	199	С1261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,65	4263		2771		2771	222	2993	
113	201	С1243-403-0302	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 300 Вт, наружный диаметр 7,5 мм	м	60	3102		186120		186120	14890	201010	
114	202	С1243-403-0208	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, мощность 615 Вт, наружный диаметр 6,9 мм	м	34	1521		51714		51714	4137	55851	
115	203	С1243-403-0210	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, мощность 820 Вт, наружный диаметр 6,9 мм	м	88	1430		125840		125840	10067	135907	
116	204	С1243-906-2104	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	8	2410		19280		19280	1542	20822	
			Итого по разделу: 6. Кабели и провода									9082683	
			Раздел: 7. Уравнивание потенциалов. Заземление. Молниезащита										
117	206	С1243-142-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,405	158098		64030		64030	5122	69152	
118	207	С1243-142-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,06	99903		5994		5994	480	6474	
119	209	С1241-207-0301	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	474,3	27		12806		12806	1024	13830	
			Итого по разделу: 7. Уравнивание потенциалов. Заземление. Молниезащита									89456	
			ИТОГО:					13223726	0	12546280			
								0	0	669413	1003702		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							677446			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		121950					
			Итого с временными									14349379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**147657**					
			Итого с зимними удорожаниями									**14497036**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**276392**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14773428**	
			НДС			**12 %**		**1772811**					
			Итого с НДС									**16546239**	
			Скидка			**10%**		**1654624**					
			Итого со скидкой									**14 891 615**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Смагулов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Saulet Trans Servis" Тютебаев Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер) №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНА "1,2"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 21-23** от **23.04.2021 года**

Акт выполненных работ № 16

за **апрель 2022** **(месяц, год) на** **02-01-03 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) - ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНА "1,2"** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы										
1	8	С1234-101-0208	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200**	м3	5,866365	69019		404891		404891	32391	437282	
2	10	С1261-107-0508	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	0,11391	81820		9320		9320	746	10066	
3	21	С1261-107-0508	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	0,58246	81820		47657		47657	3813	51470	
4	30	С1234-101-0208	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200**	м3	2,450885	69019		169158		169158	13533	182691	
5	36	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные(Бетон тяжелый класса В15). Устройство**	м3 подстилающего слоя	120,39	26802	8,16	3226693	982	2675367	517323	4043537	
						4571,34	0	550344	0		299521		
6	37	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	т	1,155744	460222,22	1587,66	531899	1834	510732	18360	594280	
						16727,2	729,78	19332	843		44021		
7	38	Е11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30(20) мм. Устройство**	м2 покрытия	802,6	1200,49	109,99	963513	88278	532477	355396	1424422	
						427,06	44,01	342758	35322		105513		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	39	Е11-110101-1502 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять(исключить) на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		802,6	232,98	9,97	-186990	-8001	-159244	-22467	-226214	
				м2 покрытия		24,6	5,18	-19744	-4157		-16757		
9	41	С1234-101-0208	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200		1,346004	69019		92900		92900		100332	
				м3							7432		
10	60	С1261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82		0,49508	81820		40507		40507		43748	
				1000 м2							3241		
11	67	С1234-101-0208	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200		5,882124	69019		405978		405978		438456	
				м3							32478		
12	74	С1234-101-0208	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200		3,247166	69019		224116		224116		242046	
				м3							17929		
13	84	С1261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82		0,91572	81820		74924		74924		80918	
				1000 м2							5994		
14	88	С1235-103-0417	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97		223,89	1285		287699		287699		310715	
				м2							23016		
			Итого по разделу: 1. Полы									7733749	
			Раздел: 2. Двери										
15	90	С1223-207-0101	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		126	40727		5131602		5131602		5542130	
				м2							410528		
16	92	С1223-207-0104	Блоки дверные стальные , двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		17,01	36431		619691		619691		669266	
				м2							49575		
17	94	С1223-207-0103	Блоки дверные стальные , однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		10,5	27695		290798		290798		314062	
				м2							23264		
18	96	С1223-207-0201	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой		6,3	58149		366339		366339		395646	
				м2							29307		
19	98	С1223-207-0103	Блоки дверные стальные , однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		1,44	27695		39881		39881		43071	
				м2							3190		
20	100	С1223-201-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		268,38	5812		1559825		1559825		1684611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							124786		
21	102	С1223-201-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		179,76	7622		1370131		1370131		1479741	
				м2							109610		
			Итого по разделу: 2. Двери									10128527	
			Раздел: 3. Окна										
22	122	С1223-501-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99		69	1282		88458		88458		95535	
				м							7077		
23	124	С1223-501-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99		124,8	1282		159994		159994		172793	
				м							12799		
24	126	С1223-501-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99		34	1282		43588		43588		47075	
				м							3487		
25	128	С1223-501-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99		22,5	1282		28845		28845		31153	
				м							2308		
26	130	С1223-501-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99		22,5	1282		28845		28845		31153	
				м							2308		
27	132	С1223-501-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99		40,5	1282		51921		51921		56075	
				м							4154		
28	134	С1223-501-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99		18	1282		23076		23076		24922	
				м							1846		
			Итого по разделу: 3. Окна									458706	
			Раздел: 4. Кровля										
29	150	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(50) мм. Устройство		1076,97	687,98	114,36	740934	123162	319429	305745	1130413	
				м2 стяжки		277,02	31,56	298342	33989		83734		
30	151	Е11-120101-1702 #К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные(Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98). Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		1076,97	609,98	59,21	656930	63768	554338	52642	766338	
				м2 стяжки		36,05	17,08	38825	18395		56766		
31	152	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		1076,97	555,37	27,05	598117	29132	306075	246871	912587	
				м2 изолируемой поверхности		244,12	5,04	262910	5428		67599		
32	153	Е11-120101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой		1076,97	182,58	23,5	196633	25309	0	161829	387139	
				м2 изолируемой поверхности		159,08	4,25	171324	4577		28677		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	154	С1235-103-0416	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97	1184,667	1354		1604039		1604039		1732362	
			м2							128323		
34	155	С1235-103-0417	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	1184,667	1285		1522297		1522297		1644081	
			м2							121784		
35	156	Е11-110101-3902	Плинтус по всему периметру примыкания стяжки к парапету из бетона В15(ТОЛЩ.150Х150ММ). Устройство	188,2	201,64	1,31	37949	246	5857	30050	73439	
			м плинтусов		169,21	0,65	31845	122		5440		
			Итого по разделу: 4. Кровля								6646359	
			Раздел: 5. Внутренняя отделка									
36	172	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	1041,22	776,43	7,66	808434	7976	124811	543925	1460548	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		648,9	4,09	675648	4259		108189		
37	174	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	525,1	632,67	6,38	332215	3350	53949	221361	597862	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		523,55	3,4	274916	1785		44286		
38	175	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	155,7	1891,4	89,61	294491	13952	129237	130067	458523	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		971,75	72,46	151301	11282		33965		
39	177	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	979,46	776,43	7,66	760482	7503	117408	511662	1373916	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		648,9	4,09	635572	4006		101772		
40	179	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	674,79	2722,41	95,23	1837055	64260	986327	669905	2707517	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1165,5	75,45	786468	50913		200557		
41	180	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка(ЛЕВКАС) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	674,79	571,87	5,31	385892	3583	104984	222870	657463	
			м2 отделываемой поверхности		410,98	1,87	277325	1262		48701		
42	181	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	336,93	632,67	6,38	213166	2150	34616	142036	383618	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		523,55	3,4	176400	1146		28416		
43	182	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	175,8	1891,4	89,61	332508	15753	145921	146858	517715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 оштукатуриваемой поверхности			971,75	72,46	170834	12738		38349		
44	186	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		1737,960013	776,43	7,66	1349404	13313	208329	907897	2437885	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			648,9	4,09	1127762	7108		180584		
45	188	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		1252,94	2722,41	95,23	3411017	119318	1831398	1243869	5027276	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1165,5	75,45	1460302	94535		372391		
46	190	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		928,24	632,67	6,38	587270	5922	95368	391309	1056865	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			523,55	3,4	485980	3156		78287		
47	191	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		177,8715	1891,4	89,61	336426	15939	147640	148588	523815	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			971,75	72,46	172847	12889		38801		
			Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка									17203004	
			Раздел: 6. Наружная отделка										
48	196	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150		15,5635	50750		789848		789848		853036	
				м3							63188		
49	202	С1235-103-0417	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97		167,2608	1285		214930		214930		232124	
				м2							17194		
50	210	С1214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82		72,7596	1187		86366		86366		93275	
				м2							6909		
			Итого по разделу: 6. Наружная отделка									1178435	
			Раздел: 7. Разные работы										
51	225	С1234-101-0201	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40		116,2315	13476		1566336		1566336		1691643	
				м3							125307		
			Итого по разделу: 7. Разные работы									1691643	
			ИТОГО:					34757997	597728	26068979	6946096	45040419	
								8091291	299597		3336329		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		405364					
			Итого с временными									45445783	
			Зимние удорожания			1,08 %		490814					
			Итого с зимними удорожаниями									45936597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**918732**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**46855329**	
			НДС			**12 %**		**5622640**					
			Итого с НДС									**52477969**	
			Скидка			**10%**		**5247797**					
			Итого со скидкой									**47 230 172**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Смагулов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Saulet Trans Servis" Тютебаев Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №