Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Наименование: "Строительства и его адрес: Строительство 60 квартирного жилого дома в селе Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области"

Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурному развитию РК от23 апреля 2021 года № 189

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застроищика) форма

Форма КС-3

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
		21-23	04-23-2021				
		Доп.соглашение					
		№1	2021--12--10				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начало строительства по отчетный месяц включительно НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: СМР по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	678 081 323,03	89 285 714,29							10 714 285,71	100 000 000,00

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
Руководитель _____ **Смагулов А.М.**

Подрядчик: ТОО "Асан М Компании"
_____ **Макулов Ж.**

Технический надзор ТОО "Saulet Trans Servis"
Эксперт _____ **Шуаков А.Н.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Договор: № 21-23 от 23.04.2021 года

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Реестр № 12

актов выполненных работ за май месяц 2022 г.

№ пп	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	22	СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ (ВК.К) - ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНА "1,2"	14 977 770,00	1 604 761
2	23	СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ [-20°С] (ОВ) - ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНА "1,2"	18 100 806,00	1 939 372
3	24	СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ [-20°С] (ОВ.В) - ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНА "1,2"	12 990 743,00	1 391 865
4	25	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭЛ) - ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНА "1,2"	17 595 432,00	1 885 225
5	26	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) - ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНА "1,2"	36 335 249,00	3 893 062
		ВСЕГО:	**100 000 000,00**	**10 714 285,71**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНА "1,2"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 21-23** от **23.04.2021 года**

Акт выполненных работ № 22

за **май 2022 (месяц, год) на 02-01-05 СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ (ВК.К) - ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНА "1,2" работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль.	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Канализация бытовая (К1)										
1	1	**Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	**м трубопровода**	**170**	**14942,17**	**55,96**	**2540169**	**9513**	**2317681**	**212402**	**2972777**	
						1252,79	**22,13**	**212974**	**3762**		**220206**		
2	2	**Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**454**	**1449,16**	**3,66**	**657919**	**1662**	**226591**	**421642**	**1165926**	
						946,4	**1,28**	**429666**	**581**		**86365**		
3	3	**Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**281**	**1222,66**	**1,51**	**343567**	**424**	**65807**	**271943**	**664751**	
						986,96	**0,56**	**277336**	**157**		**49241**		
4	4	**С1241-220-0204**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**66**	**642**		**42372**		**42372**		**45762**	
											3390		
5	5	**С1241-208-3601**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**80**	**82**		**6560**		**6560**		**7085**	
											525		
6	6	**С1241-208-3603**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**75**	**281**		**21075**		**21075**		**22761**	
											1686		
7	7	**С1241-209-2404**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**		**133**	**320**		**42560**		**42560**		**45965**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							3405		
8	8	С1241-209-2401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50		85	130		11050		11050		11934	
				шт.							884		
9	9	С1241-209-2406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100		30	431		12930		12930		13964	
				шт.							1034		
10	10	С1241-212-0404	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100		25	431		10775		10775		11637	
				шт.							862		
11	11	С1241-212-0504	Крестовина канализационная ПВХ 90° переходной с уплотнительной резинкой, DN 50x110x50		25	376		9400		9400		10152	
				шт.							752		
12	12	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		168,9	537		90699		90699		97955	
				кг							7256		
13	13	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вводы. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		154	3456,33	0	532275	0	117861	406126	1013473	
				сальник		2691	0	414414	0		75072		
14	14	С1241-102-0178	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80		61,6	4977		306583		306583		331110	
				м							24527		
15	15	Е11-150404-0306 Изм. и доп. вып. 4	Трубы. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком		61,71	495,31	0	30566	0	1305	23408	58292	
				м2 окрашиваемой поверхности		474,16	0	29260	0		4318		
16	16	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75		0,145	62963,37	1959,57	9130	284	5480	2664	12737	
				м3 изоляции		23212	959,93	3366	139		943		
17	17	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство		0,18	28521,74	1233,92	5134	222	3711	1147	6783	
				м3		6673,8	325,68	1201	59		502		
18	19	С1244-102-0201	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94		60	28592		1715520		1715520		1852762	
				шт.							137242		
19	20	С1244-104-0604	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94		60	1344		80640		80640		87091	
				шт.							6451		
20	21	С1244-104-0503	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный ГОСТ 25809-96		60	6489		389340		389340		420487	
				шт.							31147		
21	23	С1244-101-0103	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм		90	8246		742140		742140		801511	Казахстан
				комплект							59371		
22	24	С1244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором		90	5313		478170		478170		516424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							38254		
23	25	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ		90	785		70650		70650		76302	Казахстан
				шт.							5652		
24	27	С1244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм		60	8879		532740		532740		575359	Казахстан
				комплект							42619		
25	28	С1244-101-0701	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм		60	8870		532200		532200		574776	Казахстан
				комплект							42576		
26	29	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза		60	1372		82320		82320		88906	
				шт.							6586		
27	30	С1261-301-0320	Манжеты полиэтиленовые		6	1294		7764		7764		8385	
				10 шт.							621		
28	31	С1241-229-0101	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром 110 мм		60	156		9360		9360		10109	
				шт.							749		
29	32	С1261-301-0370	Подводки гибкие к смывному бочку		30	397		11910		11910		12863	
				м							953		
30	34	С1244-102-0401	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм		60	6703		402180		402180		434354	Казахстан
				шт.							32174		
31	35	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ		60	785		47100		47100		50868	Казахстан
				шт.							3768		
32	36	С1244-104-0402	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм		60	3192		191520		191520		206842	Казахстан
				шт.							15322		
			Итого по разделу: 1. Канализация бытовая (К1)									12210103	
			Раздел: 2. Канализация напорная (К3Н)										
33	37	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		10	1995,34	20,74	19953	207	14914	4820	26755	
				м трубопровода		483,22	8,62	4832	86		1982		
34	38	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		10	105,24	1,38	1052	14	7	1011	2228	
				м трубопровода		103,16	0	1032	0		165		
35	39	С1242-301-1204	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005		1	2131		2131		2131		2301	
				шт.							170		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	40	С1242-307-0204	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	8782		8782		8782	703	9485	
37	41	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,5	537		806		806	64	870	
38	42	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,02	1072,05 931,53	1,24 0,62	21 19	0 0	3	15 3	39	
39	44	511-101-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	81526		163052		163052		163052	
			Отпускная цена			81526		163052					
			Сметная стоимость оборудования					*163052*					
			Итого по разделу: 2. Канализация напорная (К3Н)									204729	
			Раздел: 3. Канализация. Внутренние водостоки (К2)										
40	45	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	164	4452,74 1202,05	78,51 29,49	730249 197136	12875 4836	520238	197933 74255	1002437	
41	46	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2164,26 548,3	23,76 10,09	6493 1645	71 30	4777	1642 651	8786	
42	47	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	164	106,02 103,16	1,38 0	17387 16918	226 0	243	16580 2717	36684	
43	48	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3	105,24 103,16	1,38 0	316 309	4 0	2	303 50	669	
44	49	Е11-160201-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	6	11158,26 1138,9	37,75 14,97	66950 6833	227 90	59890	6785 5899	79634	
45	50	С1242-301-1203	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1457		4371		4371	350	4721	
46	51	Е11-160801-0102	Сифоны-ревизии чугунные диаметром до 50 мм. Установка	воронка	3	1021,1 879,62	0 0	3063 2639	0 0	424	2586 452	6101	
47	52	С1241-512-0101	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	3	1833		5499		5499	440	5939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	53	Е11-160801-0103	Ревизии диаметром до 100 мм. Установка		3	1437,86	0	4314	0	723	3519	8460	
				воронка		1196,86	0	3591	0		627		
49	54	С1241-512-0102	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98		3	3356		10068		10068		10873	
				шт.							805		
50	55	Е11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка		12	18863,28	433,05	226359	5196	169831	50688	299211	
				воронка		4277,64	32,54	51332	390		22164		
51	56	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		49,2	537		26420		26420		28534	
				кг							2114		
52	57	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		4,84	1072,05	1,24	5189	6	674	3609	9502	
				м2 окрашиваемой поверхности		931,53	0,62	4509	3		704		
53	58	Е11-150404-0306 Изм. и доп. вып. 4	Трубы. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком		0,56	495,31	0	277	0	12	212	528	
				м2 окрашиваемой поверхности		474,16	0	266	0		39		
54	59	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука		70	770,02	82,12	53901	5749	23192	21135	81039	
				м трубопровода		356,59	40,68	24961	2848		6003		
55	60	С1234-303-0226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77		77	1618		124586		124586		134553	
				м							9967		
56	61	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вводы. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		18	3456,33	0	62214	0	13776	47469	118458	
				сальник		2691	0	48438	0		8775		
57	62	С1241-102-0178	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80		7,2	4977		35834		35834		38701	
				м							2867		
			Итого по разделу: 3. Канализация. Внутренние водостоки (К2)									1874830	
			ИТОГО:					11545605	36680	9613197	1697639	14289663	
								1732677	12981	163052	1046419		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							163052			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		127140					
			Итого с временными									14416804	
			Зимние удорожания			1,08 %		153941					
			Итого с зимними удорожаниями									14570745	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		288154					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14858899**	
			НДС			**12 %**		**1783068**					
			Итого с НДС									**16641967**	
			Скидка			**10%**		**1664197**					
			Итого со скидкой									**14 977 770**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Смагулов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Saulet Trans Servis" Шуаков А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНА "1,2"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 21-23** от **23.04.2021 года**

Акт выполненных работ № 23

за **май 2022 (месяц, год) на 02-01-06 СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ [-20°С] (ОВ) - ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНА "1,2" работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
1	1	Е11-160501-0502 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**		3610	1191,38	2,3	4300882	8303	1797888	2445080	7285639	
				м трубопровода		691,05	0,08	2494690	289		539677		
2	2	Е11-160501-0503 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**		690	1445,04	1,68	997078	1159	518521	467930	1582209	
				м трубопровода		691,88	0,12	477397	83		117201		
3	3	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**		60	1579,84	20,74	94790	1244	64553	28920	133607	
				м трубопровода		483,22	8,62	28993	517		9897		
4	4	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**		60	1401,59	20,74	84095	1244	53858	28920	122056	
				м трубопровода		483,22	8,62	28993	517		9041		
5	5	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**		30	1995,34	20,74	59860	623	44741	14460	80266	
				м трубопровода		483,22	8,62	14497	259		5946		
6	6	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**		25	2128,42	20,74	53210	519	40612	12050	70481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		483,22	8,62	12080	216		5221		
7	7	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		0,547	3038,51	45,23	1662	25	1136	501	2336	
				м трубопровода		916,87	17,73	502	10		173		
8	9	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		4646	105,24	1,38	488945	6411	3252	469696	1035332	
				м трубопровода		103,16	0	479281	0		76691		
9	21	С1242-202-0307	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		2	12022		24044		24044		25968	
				шт.							1924		
10	32	С1244-302-0801	Комплект монтажный для теплосчетчиков, DN 15		60	6323		379380		379380		409730	
				шт.							30350		
11	38	С1242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый с резбой 1/2""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 15, типа Genebre СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		30	1101		33030		33030		35672	
				шт.							2642		
12	40	С1245-509-0204	Коллектор на пять ответвлений, диам.40мм, L 700 мм		30	13749		412470		412470		445468	
				шт.							32998		
13	45	С1245-713-0101	Термометры прямые в оправе		96	2532		243072		243072		262518	
				шт.							19446		
14	48	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука		4637	770,02	82,12	3570583	380790	1536284	1400027	5368259	
				м трубопровода		356,59	40,68	1653508	188633		397649		
			Итого по разделу: 1. Отопление									16859541	
			Раздел: 2. Узел ввода										
15	60	С1245-706-0106	Расходомер ультразвуковой расход Gном 10 м3/ч, расход Gмакс 20 м3/ч, монтажной длиной 300 мм, присоединительным диаметром G2B, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40		2	138311		276622		276622		298752	
				шт.							22130		
16	62	С1242-404-0507	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65		2	43509		87018		87018		93979	
				шт.							6961		
17	63	С1241-116-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80		4	2157		8628		8628		9318	
				шт.							690		
			Итого по разделу: 2. Узел ввода									402049	
			ИТОГО:					11115369	400317	5525109	4867584	17261590	
								5189941	190523		1278637		
			В том числе :										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**155354**					
			Итого с временными									**17416945**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**188103**					
			Итого с зимними удорожаниями									**17605048**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**352101**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**17957149**	
			НДС			**12 %**		**2154858**					
			Итого с НДС									**20112007**	
			Скидка			**10%**		**2011201**					
			Итого со скидкой									**18 100 806**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Смагулов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Saulet Trans Servis" Шуаков А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНА "1,2"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 21-23 от 23.04.2021 года**

Акт выполненных работ № 24

за **май 2022 (месяц, год) на 02-01-07 СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ [-20°С] (ОВ.В) - ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНА "1,2" работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Системы ВЕ1-ВЕ30; В1-В30										
1	2	С1246-409-0202	**Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт**	шт.	6	4683		28098		28098	2248	30346	
2	3	С1246-409-0203	**Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт**	шт.	24	5269		126456		126456	10116	136572	
3	5	С1246-304-0528	**Алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	24	2696		64704		64704	5176	69880	
4	6	С1246-304-0531	**Алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 250 мм**	шт.	96	3257		312672		312672	25014	337686	
5	8	С1246-103-0107	**Камера статического давления 150х150х500(L)**	м2	8,28	5571		46128		46128	3690	49818	
6	9	С1246-103-0107	**Камера статического давления 150х250х500(L))**	м2	46,08	5571		256712		256712	20537	277249	
7	10	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**		7,8	7190,28	60,63	56084	473	37764	17689	79675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 поверхности воздуховодов			2288,06	26,02	17847	203		5902		
8	11	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		42,4	6984,56	48,14	296145	2041	205280	87896	414764	
			м2 поверхности воздуховодов			2094,91	20,42	88824	866		30723		
9	12	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		309	8092,28	60,63	2500515	18734	1774772	700748	3457364	
			м2 поверхности воздуховодов			2288,06	26,02	707009	8040		256101		
10	13	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка		108,2	7888,88	50,46	853577	5460	621448	223955	1163735	
			м2 поверхности воздуховодов			2094,91	17,16	226669	1856		86203		
11	14	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		211	7575,63	48,14	1598457	10158	1205838	379035	2135691	
			м2 поверхности воздуховодов			1812,62	20,42	382462	4309		158199		
12	15	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		81,8598	6947,28	60,63	568703	4963	376440	185641	814692	
			м2 поверхности воздуховодов			2288,06	26,02	187300	2130		60348		
13	16	С1246-301-0503	Средства для крепления воздуховодов	кг	663	655		434265		434265		469006	
14	17	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		35	27248,65	1682,15	953703	58875	92446	631882	1712432	
			м3 изоляции			22925,2	829,77	802382	29042		126847		
15	18	С1234-202-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	35	12297		430395		430395		464827	
											34432		
16	19	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	156	1921,95	27,46	299824	4283	248375	32597	359015	
						302,34	0,49	47165	76		26594		
17	20	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		156	561,55	16,2	87602	2527	20116	50198	148824	
			м2 поверхности покрытия изоляции			416,4	7	64958	1092		11024		
18	21	С1234-302-0201	Теплоизоляционная система "МБОР-5Ф" для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, толщина 5 мм ГОСТ 16381-77	м2	156	1584		247104		247104		266872	
			Итого по разделу: 1. Системы ВЕ1-ВЕ30; В1-В30								19768		
												12388448	
			ИТОГО:					9161144	107514	6529013	2309641	12388448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								2524616	47614		917663		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		111496					
			Итого с временными									12499944	
			Зимние удорожания			1,08 %		134999					
			Итого с зимними удорожаниями									12634943	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		252699					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12887642	
			НДС			12 %		1546517					
			Итого с НДС									14434159	
			Скидка			10%		1443416					
			Итого со скидкой									12 990 743	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Смагулов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Saulet Trans Servis" Шуаков А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНА "1,2"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 21-23** от **23.04.2021 года**

Акт выполненных работ № 25

за **май 2022** (месяц, год) на **02-01-08 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭЛ) - ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА -**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Светотехническое оборудование										
1	148	С1247-102-0312	**Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 без датчика, мощность 15 Вт, световой поток 1700 (=5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017**	шт.	253	8015		2027795		2027795	162224	2190019	
2	149	СПЛ/КП ТОО "ЭлектроПромСнаб"	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м**	шт	3	1912,5		5738		5738	459	6197	
			Итого по разделу: 3. Светотехническое оборудование									2196216	
			Раздел: 4. Электроустановочные изделия										
3	151	С1247-212-0104	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	61,2	368		22522		22522	1802	24324	
4	152	С1247-212-0101	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	385,56	345		133018		133018	10641	143659	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	154	С1247-212-0205	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	15,3	1004		15361		15361	1229	16590	
6	156	С1247-214-0401	Розетки для скрытой установки, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	61,2	1202		73562		73562	5885	79447	
7	157	С1247-214-0116	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	541,62	476		257811		257811	20625	278436	
8	158	С1247-214-0120	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	122,4	636		77846		77846	6228	84074	
9	159	С1247-214-0120	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	174,42	636		110931		110931	8874	119805	
10	160	С1247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44 (тип КМ-209)	шт.	927	443		410661		410661	32853	443514	
			Итого по разделу: 4. Электроустановочные изделия									1189849	
			Раздел: 5. Трубы.Лотки										
11	161	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	8520	392,38	3,76	3343078	32035	111697	2304142	6098998	
						375,51	0,1	3199345	852		451778		
12	163	Е11-210101-0202 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	750	459,29	3,75	344468	2812	8490	240003	631229	
						444,22	0,23	333165	172		46758		
13	165	Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	384	480,8	4,33	184627	1662	11313	123705	332999	
						447,01	0,42	171652	161		24667		
14	168	Е11-210101-0204 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 70 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	132	547,89	5,3	72321	700	12152	42893	124431	
						450,53	0,78	59470	103		9217		
15	170	Е11-210101-0105 Изм. и доп. вып. 23	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	24	208,47	3,81	5003	92	1833	2243	7826	
						128,3	1,49	3079	36		580		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	171	С1241-101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	24,24	753		18253		18253		19713	
											1460		
17	172	Ц13-080206-0502 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,0495	95316,78	16365,84	4718	810	88	2970	8303	
						77175	6163,56	3820	305		615		
18	173	С1243-907-0810	Лестничный лоток замкового типа НЛ 40-П 1,87 УЗ окрашенный, прямой, высотой 70 мм, шириной 400 мм	м	54	5532		298728		298728		322626	
											23898		
19	174	С1243-907-4701	Заземление на стыкуемых элементах лотков и аксессуаров, ДКС РС37302	шт.	12	268		3216		3216		3473	
											257		
20	175	Ц13-080201-1209 Изм. и доп. вып. 17	Полка кабельная, масса до 0,9 кг. Установка на стойках	шт.	36	63	29,91	2268	1076	20	1181	3725	
						32,54	13,04	1171	469		276		
21	176	С1243-907-0507	Полки кабельные К 1163 УЗ	шт.	36	507		18252		18252		19712	
											1460		
22	177	Ц13-080201-1204 Изм. и доп. вып. 17	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	36	498,7	83,36	17953	3001	895	10541	30774	
						390,48	16,2	14057	583		2280		
23	178	С1243-907-3003	Стойка потолочная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 500 мм, толщиной 4/2 мм	шт.	36	3013		108468		108468		117145	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Трубы.Лотки								8677		
												7720953	
			Раздел: 6. Кабели и провода										
24	179	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	1412	1003,39	29,05	1416787	41019	397252	714576	2301872	
						693	9,88	978516	13951		170509		
25	180	Ц13-080206-1409 Изм. и доп. вып. 17	Провод магистралей, стояков и силовых сетей, количество и сечение до 6х35 + 2х6 мм2. Прокладка в готовых каналах или асбестоцементных трубах	м трассы	10	536,97	52,57	5370	525	276	3454	9530	
						456,75	22,92	4568	229		706		
26	181	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка в проложенных трубах и металлических рукавах	м	8520	129,01	1,45	1099165	12354	124648	693371	1935939	
						112,93	0,1	962164	852		143403		
27	182	Е11-210201-0201 Изм. и доп. вып. 23	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	1206	89,85	0,79	108359	952	12518	68389	190888	
						78,68	0,08	94888	96		14140		
28	183	Е11-210201-0301 Изм. и доп. вып. 23	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных лотках	м	54	69,74	0,79	3766	42	561	2280	6530	
						58,57	0,08	3163	4		484		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	200	Ц13-080205-1501 Изм. и доп. вып. 21	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по трубам мм										
				м	182	261,39	0,33	47573	60	12740	25057	78440	
						191,06	0,16	34773	29		5810		
			Итого по разделу: 6. Кабели и провода									4523199	
			Раздел: 7. Уравнивание потенциалов. Заземление. Молниезащита										
30	205	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж										
				м	465	674,38	4,64	313587	2157	25803	206049	561207	
						614,25	1,19	285626	553		41571		
31	208	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением										
				м	465	392,38	3,76	182457	1748	6096	125754	332868	
						375,51	0,1	174612	46		24657		
32	210	Ц13-080208-0211 Изм. и доп. вып. 17	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций. Монтаж оборудования										
				шт.	60	531,17	20,82	31870	1249	2271	20583	56649	
						472,5	3,95	28350	237		4196		
33	211	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям										
				м	105	682,2	24,28	71631	2550	42622	19619	98550	
						252	7,51	26460	789		7300		
34	212	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям										
				м	10	952,5	29,72	9525	297	6393	2112	12568	
						283,5	9,88	2835	99		931		
35	213	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям										
				м	46	484,66	17,03	22294	783	9194	9012	33811	
						267,75	4,35	12316	200		2505		
36	214	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования										
				шт.	6	4477,38	180,24	26864	1082	19168	5002	34415	
						1102,5	55,31	6615	332		2549		
37	215	Ц13-080303-2501 Изм. и доп. вып. 17	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне										
				шт.	1	7520,81	53,1	7521	53	2743	3402	11797	
						4725	0	4725	0		874		
38	216	С1247-202-0109	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм										
				шт.	1	7005		7005		7005		7565	
			Итого по разделу: 7. Уравнивание потенциалов. Заземление. Молниезащита								560		
												1149430	
			ИТОГО:					10910372	107059	4397940	4626338	16779648	
								6405370	20098		1242938		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		151017					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**16930665**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**182851**					
			Итого с зимними удорожаниями									**17113516**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**342270**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**17455786**	
			НДС			**12 %**		**2094694**					
			Итого с НДС									**19550480**	
			Скидка			**10%**		**1955048**					
			Итого со скидкой									**17 595 432**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Смагулов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Saulet Trans Servis" Шуаков А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, ИИН)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНА "1,2"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 21-23** от **23.04.2021 года**

Акт выполненных работ № 26

за **май 2022 (месяц, год) на 02-01-03 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) - ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНА "1,2" работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы										
1	1	E11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м2 стяжки**	**113,58**	**786,29**	**33,95**	**89307**	**3856**	**37617**	**46811**	**147007**	
						421,15	**17,3**	**47834**	**1965**		**10889**		
2	2	E11-110101-1102 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м2 стяжки**	**113,58**	**187,04**	**11,51**	**21244**	**1308**	**18753**	**1723**	**24804**	
						10,42	**5,72**	**1184**	**650**		**1837**		
3	40	E11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**43,56**	**415,53**	**36,79**	**18100**	**1603**	**0**	**16261**	**37110**	
						378,74	**18,4**	**16498**	**802**		**2749**		
4	42	E11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки с заведением на прилигающие стены. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**48,22092**	**3815,55**	**96,2**	**183989**	**4639**	**62697**	**112870**	**320608**	
						2419,14	**70,94**	**116653**	**3421**		**23749**		
5	43	E11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м2 стяжки**	**43,56**	**786,29**	**33,95**	**34251**	**1479**	**14427**	**17953**	**56380**	
						421,15	**17,3**	**18345**	**754**		**4176**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	44	Е11-110101-1102 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	43,56	187,04	11,51	8147	501	7192	661	9513	
						10,42	5,72	454	249		705		
7	45	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,0627264	460222,22	1587,66	28868	100	27719	996	32253	
						16727,2	729,78	1049	46		2389		
8	48	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	134,7	415,53	36,79	55972	4956	0	50285	114758	
						378,74	18,4	51017	2479		8501		
9	50	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	134,7	47,65	0,66	6419	89	0	5992	13403	
						46,99	0,33	6330	45		993		
10	52	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	134,7	786,29	33,95	105914	4574	44612	55516	174344	
						421,15	17,3	56729	2331		12915		
11	53	Е11-110101-1102 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	134,7	187,04	11,51	25195	1551	22241	2044	29417	
						10,42	5,72	1404	771		2179		
12	54	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,193968	460222,22	1587,66	89269	308	85716	3082	99738	
						16727,2	729,78	3245	142		7388		
13	57	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	247,54	415,53	36,79	102861	9107	0	92410	210892	
						378,74	18,4	93754	4555		15622		
14	59	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	247,54	47,65	0,66	11796	163	0	11011	24631	
						46,99	0,33	11632	82		1825		
15	61	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 (45) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	247,54	786,29	33,95	194638	8404	81983	102022	320393	
						421,15	17,3	104252	4283		23733		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	62	Е11-110101-1102 #К=5#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	247,54	467,59	28,77	115747	7122	102177	9389	135147	
						26,05	14,3	6449	3540		10011		
17	63	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,3564576	460222,22	1587,66	164050	566	157521	5663	183289	
						16727,2	729,78	5963	260		13577		
18	66	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	95,18	415,53	36,79	39550	3502	0	35532	81089	
						378,74	18,4	36049	1752		6007		
19	68	Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки с заведением на прилигающие стены. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	105,36426	3815,55	96,2	402023	10136	136996	246624	700538	
						2419,14	70,94	254891	7475		51892		
20	69	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	95,18	786,29	33,95	74839	3231	31523	39228	123193	
						421,15	17,3	40085	1647		9126		
21	70	Е11-110101-1102 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	95,18	187,04	11,51	17803	1096	15715	1444	20786	
						10,42	5,72	992	545		1540		
22	71	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,1370592	460222,22	1587,66	63078	218	60568	2178	70476	
						16727,2	729,78	2293	100		5221		
23	73	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	86,12	415,53	36,79	35786	3168	0	32150	73370	
						378,74	18,4	32617	1585		5435		
24	75	Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки с заведением на прилигающие стены. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	95,33484	3815,55	96,2	363755	9171	123956	223148	633855	
						2419,14	70,94	230629	6763		46952		
25	76	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	86,12	786,29	33,95	67716	2924	28522	35494	111466	
						421,15	17,3	36270	1490		8257		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	77	Е11-110101-1102 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	86,12	187,04	11,51	16108	991	14220	1307	18808	
						10,42	5,72	898	493		1393		
27	78	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,1240128	460222,22	1587,66	57074	197	54802	1970	63767	
						16727,2	729,78	2075	91		4724		
			Итого по разделу: 1. Полы									3831031	
			Раздел: 3. Окна										
28	103	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	83,16	2869,01	205,38	238587	17080	101083	116001	382955	
						1448,11	101,8	120425	8466		28367		
29	105	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	147,42	3354,74	206,08	494556	30381	232192	222130	774021	
						1573,62	100,58	231983	14828		57335		
30	107	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	40,32	2539,37	202,74	102387	8174	47629	45575	159799	
						1155,35	100,58	46584	4055		11837		
31	109	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	26,46	3354,74	206,08	88766	5453	41676	39869	138926	
						1573,62	100,58	41638	2661		10291		
32	111	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	26,46	4000,48	205,06	105853	5426	51641	46270	164293	
						1843,74	99,22	48785	2625		12170		
33	113	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	51,84	4149,08	212,81	215088	11032	109606	89850	329333	
						1821,95	103,85	94450	5384		24395		
34	115	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	49,14	3354,74	206,08	164852	10127	77397	74043	258007	
						1573,62	100,58	77328	4943		19112		
35	117	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	51,84	4149,08	212,81	215088	11032	109606	89850	329333	
						1821,95	103,85	94450	5384		24395		
36	119	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих		13,44	3729,79	198,94	50128	2674	21169	24858	80985	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		1955,81	99,22	26286	1334		5999		
37	121	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		69	1303,55	5,95	89945	410	69620	18108	116697	
				м		288,61	2,99	19914	206		8644		
38	123	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		124,8	1303,55	5,95	162683	742	125922	32753	211071	
				м		288,61	2,99	36019	373		15635		
39	125	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		34	1303,55	5,95	44321	203	34306	8923	57503	
				м		288,61	2,99	9813	102		4259		
40	127	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		22,5	1303,55	5,95	29330	134	22702	5905	38054	
				м		288,61	2,99	6494	67		2819		
41	129	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		22,5	1303,55	5,95	29330	134	22702	5905	38054	
				м		288,61	2,99	6494	67		2819		
42	131	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		40,5	1303,55	5,95	52794	241	40864	10629	68497	
				м		288,61	2,99	11689	121		5074		
43	133	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		18	1303,55	5,95	23464	107	18162	4724	30443	
				м		288,61	2,99	5195	54		2255		
			Итого по разделу: 3. Окна									3177971	
			Раздел: 4. Кровля										
44	141	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами		188,2	2802,05	26,07	527346	4906	506427	16075	586895	
				м ограждения		85,08	7,76	16012	1460		43474		
45	142	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)		47,305	169,68	3,87	8027	183	4831	2100	10937	
				м2		63,68	0,65	3012	31		810		
46	157	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков		3,63	36754,95	573,11	133420	2081	125371	5905	150471	
				м2		1644,51	162,98	5970	592		11146		
47	158	С1261-107-0997	Петля накладная		6	295		1770		1770		1912	
				шт.							142		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	159	С1223-502-0903	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	3	3337		10011		10011		10812	
											801		
49	160	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	3,63	36754,95	573,11	133420	2081	125371	5905	150471	
						1644,51	162,98	5970	592		11146		
50	161	С1261-107-0997	Петля накладная	шт.	6	295		1770		1770		1912	
											142		
51	162	С1223-502-0903	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	3	3337		10011		10011		10812	
											801		
			Итого по разделу: 4. Кровля									924222	
			Раздел: 5. Внутренняя отделка										
52	186	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1738	776,43	7,66	1349436	13313	208334	907917	2437941	
						648,9	4,09	1127788	7109		180588		
53	188	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1252,94	2722,41	95,23	3411017	119318	1831398	1243869	5027276	
						1165,5	75,45	1460302	94535		372391		
54	189	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка(ЛЕВКАС) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1252,94	571,87	5,31	716519	6653	194933	413821	1220767	
						410,98	1,87	514934	2343		90427		
55	190	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	928,24	632,67	6,38	587270	5922	95368	391309	1056865	
						523,55	3,4	485980	3156		78287		
56	191	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	351,6	1891,4	89,61	665016	31507	291842	293716	1035430	
						971,75	72,46	341668	25477		76699		
57	193	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1363,4	514,73	2,08	701783	2836	209023	392670	1182009	
						359,34	0,67	489924	914		87556		
			Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка									11960288	
			Раздел: 6. Наружная отделка										
58	195	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Теплозоляция из минераловатных плит .Толщина 50 мм	м2 изоляции	311,27	523	7,23	162794	2250	0	122860	308506	
						515,77	3,58	160544	1114		22852		
59	198	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Теплозоляция из плит экструзионного пенополистирола.Толщина 20 мм	м2 изоляции	249,55	523	7,23	130515	1804	0	98499	247335	
						515,77	3,58	128710	893		18321		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	201	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	146,72	1038,18	213,89	152322	31382	42332	88423	260005	
						535,77	112,26	78608	16471		19260		
61	203	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	146,72	3677,54	40,52	539569	5945	276820	207788	807146	
						1750,3	19,98	256804	2931		59789		
62	204	Е11-070516-0101	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков лентами на клею в один ряд	м шва	1012	163,95	3,28	165917	3320	66832	114950	303336	
						94,63	1,63	95766	1650		22469		
63	207	Е11-150213-0301 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Устройство выравнивающего штуктурно-клеевого слоя по капроновой сетке	м2	1869,36	1274,87	4,26	2383191	7964	1261762	893135	3538432	
						595,64	1,58	1113466	2954		262106		
64	208	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	1632,7723	1330,27	5,61	2172028	9160	684393	1186228	3626917	
						905,5	2,64	1478475	4310		268660		
65	223	С1222-503-0304	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	234	14259		3336606		3336606		3603534	
			Итого по разделу: 6. Наружная отделка								266928		
												12695211	
			Раздел: 7. Разные работы										
66	268	Е11-340108-0402 Изм. и доп. вып. 2	Теплозоляция из минераловатных плит .Толщина 100 мм	м2 поверхности	973,4	1044,18	14,13	1016405	13754	0	767193	1926286	
						1030,05	7	1002651	6814		142688		
67	271	Е11-340108-0402 Изм. и доп. вып. 2	Теплозоляция из минераловатных плит .Толщина 100 мм	м2 поверхности	43,5	1044,18	14,13	45422	614	0	34285	86084	
						1030,05	7	44807	304		6377		
68	274	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,5	632,67	6,38	27521	278	4469	18338	49528	
						523,55	3,4	22774	148		3669		
			Итого по разделу: 7. Разные работы									2061898	
			ИТОГО:					22889765	453578	11544908	9194143	34650625	
								10891292	272775		2566720		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		311856					
			Итого с временными									34962478	
			Зимние удорожания			1,08 %		377595					
			Итого с зимними удорожаниями									35340073	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		706801					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**36046874**	
			НДС			**12 %**		**4325625**					
			Итого с НДС									**40372499**	
			Скидка			**10%**		**4037250**					
			Итого со скидкой									**36 335 249**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Смагулов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Saulet Trans Servis" Шуаков А.Н

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №