Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства Павлодарской области", Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, площадь Победы, 5б. тел: 87182327348**	**140340017022**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Инженерно-строительная компания", 140000, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева 97, офис №22. тел:87779398185**	**110940010399**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	№59 от 15.09.2022 г.	

Номер документа	Дата составления
32	**26.12.2022 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием,	Дата выполнения работ (оказания	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	За выполненные работы в декабре 2022 года по проекту: "Химически обессоленная вода. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тысяч тонн"			работа	1	48 416 828,93	48 416 828,93
				Итого		x	**48 416 828,93**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / **Шорохов С.В.**
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель управления / _____ / **Сатиев К.К.**
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 2 к приказу
исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженерно-строительная компания", БИН 110940010399.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер)

Наименование строительства и его адрес: "Химически обессоленная вода. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тысяч тонн", Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь 2022 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		59	15.09.2022 г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	на дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Химически обессоленная вода. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тысяч тонн	73 367 537,09	**43 229 311,54**	67 618 207,65	**40 611 399,31**		4 244 428,65		**2 617 912,50**	**5 187 517,39**	**48 416 828,93**
ИТОГО:	73 367 537,09	**43 229 311,54**	67 618 207,65	**40 611 399,31**		4 244 428,65		**2 617 912,50**	**5 187 517,39**	**48 416 828,93**

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022

Руководителя управления
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать) **Сатиев К.К.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Инженерно-строительная компания", БИН 110940010399

Директор
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать) **Шорохов С.В.**

Эксперт (ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринговая компания Лидер" Акишев Серик Камалиевич
ИНН 691001301385, Аттестат № KZ44VJE00075938, № KZ61VJE00075826, № KZ91VJE00032800
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать) **Акишев С.К.**

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области". БИН 140340017022. Павлодарская область, г. Павлодар, площадь Победы, 5б, тел. 87182327348.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженерно-строительная компания". БИН 110940010399. Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 97, офис 22, тел. 87779398185.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Химически обессоленная вода. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тысяч тонн". Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная.
(наименование, адрес)

Объект: "Химически обессоленная вода. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тысяч тонн". Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная.
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №59 от 15.09.2022 г.

Акт №3 выполненных работ
за декабрь 2022 года (месяц, год) на Строительно-монтажные работы

Основание: Локальная смета № 2-1-1
Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы			
						ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ.										
			Трубы										
1	1	1312-0201-0210 РСНБ РК 2015 Р.1312 подр. 1312-02 ВУ п.2. б Кзтр=1,05	**Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях. На высоте свыше 5 м при одноярусном расположении трубопроводов, применен коэффициент к затратам труда рабочих-монтажников - 1.05**	м трубопровода	314,94	1 956,54	1147,72	616 193	361 464	1 046	212 659	895 161	--
			НР-61%, СП-8%			805,50	301,45	253 683	94 939	--	66 308		
2	2	1312-0201-0210 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях**	м трубопровода	2 239,06	1 918,18	1147,72	4 294 929	2 569 825	7 432	1 459 510	6 214 794	--
			НР-61%, СП-8%			767,14	301,45	1 717 672	674 966	--	460 355		
3	4	1312-0201-0207 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях**	м трубопровода	1	1 768,74	1010,75	1 769	1 011	13	620	2 580	--
			НР-61%, СП-8%			745,36	271,18	745	271	--	191		

4	5	2301-0301-0123 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 *СП-8%*	м	1	1 456	--	1 456	--	1 456	--	1 572	Российская Федерация
						--	--	--	--	--	116		
5	6	1312-0201-0204 РСНБ РК 2015	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 32 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях *НР-61%; СП-8%*	м трубопровода	100	1 439,44	845,19	143 944	84 519	619	49 056	208 441	--
						588,06	216,14	58 806	21 614	--	15 440		
6	7	2301-0301-0108 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D32 (28) мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 *СП-8%*	м	100	823	--	82 300	--	82 300	--	88 884	Российская Федерация
						--	--	--	--	--	6 584		
			Фасонные детали										
7	8	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП-8%*	шт	137	1 652	--	226 324	--	226 324	--	244 430	Российская Федерация
						--	--	--	--	--	18 106		
8	9	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90° (45°), наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП-8%*	шт	5	1 652	--	8 260	--	8 260	--	8 921	Российская Федерация
						--	--	--	--	--	661		
9	10	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП-8%*	шт	2	917	--	1 834	--	1 834	--	1 981	Российская Федерация
						--	--	--	--	--	147		
			Нормализованные детали опор и подвесок										
10	11	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие *СП-8%*	т	0,5048	448 952	--	226 631	--	226 631	--	244 762	Республика Казахстан
						--	--	--	--	--	18 130		
11	12	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные *СП-8%*	т	0,2430	448 952	--	109 096	--	109 096	--	117 823	Республика Казахстан
						--	--	--	--	--	8 727		
12	13	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатанный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) *СП-8%*	т	0,01335	209 373	--	2 795	--	2 795	--	3 019	Российская Федерация
						--	--	--	--	--	224		
13	14	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП-8%*	т	0,07260	246 399	--	17 889	--	17 889	--	19 320	Российская Федерация
						--	--	--	--	--	1 431		
14	15	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП-8%*	т	0,39250	226 348	--	88 842	--	88 842	--	95 949	Российская Федерация
						--	--	--	--	--	7 107		
			Арматура										
15	17	1312-1101-0503 РСНБ РК 2015 Р.1312 подр. 1312-11 ВУ п.3.а Кзтр=1,1	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 Мпа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования. Монтаж арматуры на линиях межцеховых трубопроводов по эстакадам, кронштейнам и другим специальным конструкциям, применен коэффициент к затратам труда рабочих-монтажников - 1.1 *НР-61%, СП-8%*	шт	30	5 224,01	90,16	156 720	2705	6 274	90122	266 590	--
						4924,7	--	147741	--	--	19 747		

16	19	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТД ПТПА-Азия"	Клапан запорный литой Ду20, Ру4,0 МПа под приварку, 15с22нж	шт	30	50 357,14	--	1 510 714	--	1 510 714	--	1 631 571	Российская Федерация
			СП-8%			--	--	--	--	--	120 857		
17	21	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d 4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,6	247 695	--	148 617	--	148 617	--	160 506	Российская Федерация
			СП-8%			--	--	--	--	--	11 889		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	7 638 313	3 019 524	2 440 142	1 811 967	10 206 304	
						--	--	2 178 647	791 790	--	756 020		
			РАЗДЕЛ 2. Изоляция трубопроводов.										
15	22	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матмами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	66,78516	130 225,98	2146,86	8 697 163	143 379	796 781	5 945 683	15 814 274	--
			НР-76%; СП-8%			116148,60	992,20	7 757 003	66 264	--	1 171 427		
16	23	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТД Завод МВИ"	Базальтовый маты из тонкого волокна на металлической сетке "манье" марки БМТВ-40-2	м3	152,79003	21 115	--	3 226 162	--	3 226 162	--	3 484 254	Республика Казахстан
			СП-8%			--	--	--	--	--	258 093		
23	24	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТД Завод МВИ"	Базальтовый маты из тонкого волокна на металлической сетке "манье" марки БМТВ-40-3	м3	0,062	26 825	--	1 663	--	1 663	--	1 796	Республика Казахстан
			СП-8%			--	--	--	--	--	133		
17	27	1126-0301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности покрытия изоляции	2 157,86	819,74	20,60	1 768 888	44 458	744 589	750 632	2 721 081	--
			НР-76%; СП-8%			454,08	3,63	979 841	7 833	--	201 562		
18	28	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТД Завод МВИ"	Ткань конструкционная Т-23 из стекляных крученых нитей, Т-23	м2	2 481,54	435	--	1 079 470	--	1 079 470	--	1 165 828	Республика Казахстан
			СП-8%			--	--	--	--	--	86 358		
19	29	1126-0101-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Кольца металлические опорные и устройства разгружающие, диаметр трубопровода до 200 мм. Установка с изготовлением	м3 изоляции	66,75	21 824,64	51,84	1 456 794	3 460	8 483	1 099 314	2 760 597	--
			НР-76%; СП-8%			21645,70	24,20	1 444 851	1 615	--	204 489		
20	30	2105-0201-0501 РСНБ РК	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	4,979	247 036	--	1 229 992	--	1 229 992	--	1 328 391	Республика Казахстан
			СП-8%			--	--	--	--	--	98 399		
21	31	1126-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Устройство каркаса изоляции из проволоки	м2 изолируемой поверхности	1 332,213	452,67	2,33	603 057	3 108	--	457 064	1 144 930	--
			НР-76%; СП-8%			450,34	1,09	599 949	1 451	--	84 810		
22	32	2105-0307-0109 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	172,981	268	--	46 359	46359	1 229 992	--	50 068	Российская Федерация
			СП-8%			--	--	--	--	--	3 709		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	18 109 548	240 764	8 317 132	8 252 693	28 471 219	
						--	--	10 781 644	77 163	--	2 108 980		
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								38 677 523	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12 960 291					

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			3 260 288					
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				868 953				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге			10 757 274					
- Перевозка грузов	Тенге			–					
- Накладные расходы	Тенге			10 064 660					
- Сметная прибыль	Тенге			2 865 000					
Временные здания и сооружения 2,5%	тенге		966 938						
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями									39 644 461
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,5%*1,1 = 3,85%			1 526 312						
ИТОГО с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время									41 170 773
ИТОГО по сметному расчету в ценах 2019 г.									41 170 773
ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах на 2020 год - 100% к=1,05									43 229 311,54
НДС (12%)			5 187 517,39						
ИТОГО с учетом НДС (12%)									48 416 828,93

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Инженерно-строительная компания", БИН 110940010399
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **С.В.Шорохов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение
"Управление строительства Павлодарской области", БИН 190340017022
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя управления _____ **Сатабаев А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Руководитель ОКС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области" _____ **Мұзафар С.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области" _____ **Омаров А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области" _____ **Жолдасова А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства
ГУ "Управление строительства Павлодарской области" _____ **Досанов Т.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринговая компания Лидер" Акишев Серик Камалиевич, ИИН 691001301385
Аттестат № KZ44VJE00075938, № KZ61VJE00075826, № KZ91VJE00032800 _____ **Акишев С.К.**
(должность, фамилия, имя, отчетсво (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора
Ведущий инженер авторского надзора ТОО "KAZСтройПроект-ПВ" Умурзаков Сунгат Аминович, ИИН 480321300599
Приказ №3 от 20.05.2022 года _____ **Умурзаков С.А.**
(должность, фамилия, имя, отчетсво (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)