Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Генподрядчик: **ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT (Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЕЛОПМЕНТ)"**

Объект: **«Строительство школы на 600 ученических мест вдоль трассы Жезказган в городе Кызылорда»**

Приложение 2
к приказу И.О.Министра
индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года №420

Справка
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2022г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			73	25.05.2020				
			Доп.согл.61	16.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	967 129 570		-	-	-	-	-	3 850 091	
За отчетный период:	**35 934 185**	**32 084 093**	-	-	-	-	-	**3 850 091**	**35 934 185**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Утегенов К.**

Технический надзор:
ТОО "КАЙМАР Инжиниринг" БИН 110840006327

_____ **Тайманов Б.**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT (Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЕЛОПМЕНТ)"
БИН 110240000811
Заместитель директора по производству

_____ **Альмаханов И.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Проект Сервис"

_____ **Досжанов И.**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" Форма-2В
Подрядчик: ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"
Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ ВДОЛЬ ТРАССЫ ЖЕЗКАЗГАН В Г. КЫЗЫЛОРДА
Договор: Основной договор №73 от 25.05.2020г.; Доп.согл. №117 от 29.06.2021г.Доп.согл. №61 от 16.05.2022

АКТ №12

выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

Составлена 2017 г, 3 квартал

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ И ТРАНЗИТНАЯ СЕТЬ 39420					
		БЛОК А ОТОПЛЕНИЕ					
1	**11-180301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**89,7500**		**16870,10**	**1514091,14**
		Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами 2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам					
		Итого оплата труда:				**591,47**	**53084,59**
		Итого эксплуатация машин:				**101,99**	**9153,42**
		Итого материалов:				**16226,23**	**1456304,20**
		Накладные расходы	%	--		1087,69	97620,03
		Сметная прибыль	%	8		1436,62	128936,89
		Сметная стоимость:				**19394,41**	**1740648,06**
2	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**33,0000**		**347,83**	**11478,26**
		Состав работ: 1. Установка кранов воздушных					
		Итого оплата труда:				**108,57**	**3582,90**
		Итого материалов:				**239,25**	**7895,37**
		Накладные расходы	%	--		83,11	2742,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость в текущих ценах на 2019 год-16,7 %, К=1,112825	**Тенге**				**6 134 690**
		Итого	**Тенге**				**34 949 993**
		Итого с понижающим коэффициентом к=0,91800000124	**Тенге**				**32 084 093**
		Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**				**3 850 091**
		ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС	**Тенге**				**35 934 185**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Утегенов К.**

Технический надзор:
ТОО "КАЙМАР Инжиниринг" БИН 110840006327
Аттестат №KZ27VJE00024155, №KZ32VJE00023774

_____ **Тайманов Б.**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT (Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЕЛОПМЕНТ)" БИН 110240000811

Заместитель директора по производству
_____ **Альмаханов И.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Проект Сервис" БИН 971140000650

_____ **Досжанов И.**