Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«20» сентября 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Элхон», БИН 040540002030 Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра 97/2, кабинет 505**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директор Тумашинов Лукбек Шабданович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Административно-техническое здание с диспетчерской вышкой в городе Усть-Каменогорск Усть-Каменогорского филиала РГП "Казаэронавигация". Корректировка», Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **РГП «Казаэронавигация», И.о. генерального директора Богдашкин Фаат Фаритович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Терезе» ГСЛ № 007333 от 04.10.2001 года, директор Казанов Ж.Б.
ТОО «ОблШығысЖол» ГСЛ № 20005094 от 18.03.2020 года, директор Казанов Ж.Б.
наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметной документации) **АО «НИПИИ «КазАэроПроект», № 1973**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **приказом РГП «Казаэронавигация» от 16.01.2020 года № 05-03-8-12, от 25.06.2021 года № 05-03-8-165; заключение РГП «Госэкспертиза» от № 06-0037/19 ДСП от 05.11.2019 г. (положительное), заключение РГП «Госэкспертиза» от 11.06.2021 г. (положительное)**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
Административно-техническое здание					
Площадь	м²	4 111,16	4 111,16	4 111,16	4 111,16
Строительный объем	м³	17 965	17 965	17 965	17 965
Этажность	шт	3	3	3	3
Диспетчерская вышка					
Площадь	м²	490,61	490,61	490,61	490,61
Строительный объем	м³	3132,45	3132,45	3132,45	3132,45
Этажность	шт	6	6	6	6
Гаражно-ремонтная мастерская					
Площадь	м²	795,39	795,39	795,39	795,39
Строительный объем	м³	5273,4	5273,4	5273,4	5273,4
Этажность	шт	1	1	1	1
Контрольно-пропускной пункт					
Площадь	м²	49	49	49	49
Строительный объем	м³	246,02	246,02	246,02	246,02
Этажность	шт	1	1	1	1

Имеются следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м²)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м³)		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м²
		общая	жилая	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

На участке построены следующие здания, сооружения: административно-техническое здание с диспетческой вышкой, гаражно-ремонтная мастерская, контрольно-пропускной пункт, энергоблок (КТП и ДГУ), резервуары топлива дизель-генератора, резервуары топлива котельной, пожарные резервуары с насосной станцией пожаротушения, канализационная насосная станция, фундамент под холодильные машины, площадка под ТБО.

Имеется подъезд к участку (асфальтированная автомобильная дорога III категории шириной проезжей части 3,5 м).

Ограждение глухое из металлических панелей высотой 2,5 м и выше на высоту 0,5 м из колючей проволоки на кронштейнах.

Озеленение участка в виде посадок деревьев лиственных пород, кустарников и посевом многолетних трав.

Конструктивная схема административного здания – рамный железобетонный каркас. Колонны – монолитные железобетонные, квадратного сечения 400х400 мм, балки перекрытия и покрытия – монолитные железобетонные, прямоугольного сечения 300х400 мм. Перекрытие и покрытие – монолитные железобетонные плиты толщиной 200 мм.

Наружные стены – кладка из стеновых блоков из ячеистого бетона толщиной 300 мм.

Фундаменты – свайные, с монолитными железобетонными ростверками.

На первом этаже административно-технического здания с диспетчерской вышкой расположены размещение персонала брифинга (диспетчера брифинга, синоптиков-консультантов и синоптиков-прогнозистов), зал совещаний, кабинет врача, служебные кабинеты, гардеробные АХО, бытовые помещения, комната приема пищи, санузлы.

На втором этаже кабинеты для инженерного состава службы ЭРТОС, помещения для установки электронного оборудования, оперативного управления и контроля за его работой, помещения для проведения инструктажа и обучения диспетчерского состава службы ОВД и бытовые помещения.

Третий этаж – административный. На этаже расположены кабинеты и служебные помещения руководящего состава филиала.

На цокольном этаже расположены служебные, бытовые, хозяйственные и складские помещения, инженерные оборудования обеспечения жизнедеятельности здания. Так же предусмотрена комната активного отдыха со спортивными тренажерами, раздевалки (муж. и жен.), душевые, санузлы.

Санитарные узлы, ПУИ размещены поэтажно.

На вышке УВД на верней отметке расположен диспетчерский зал, в котором устанавливаются пульт диспетчера «Вышка» на два рабочих места и пульт руководителя полетов.

В здании имеется набор необходимой мебели и инвентаря, приборов (сушилки для рук), которые установлены в санузлах. На окнах в помещениях установлены жалюзи.

Гаражно-ремонтная мастерская рассчитанный на 9 автомобилей и 2х прицепов оборудованы отсосами выхлопных газов. Бок ремонта техники

оборудован смотровой канавой, необходимым стационарным и передвижным оборудованием для ремонта.

Имеются помещения зарядки, обслуживания и хранения аккумуляторных батарей.

Здание контрольно-пропускного пункта расположено на границе участка. В здании размещены помещения проходной, служебные и бытовые помещения дежурной смены.

Установлены 2 горизонтальных подземных резервуаров объемом 10 $м^3$ на нужды ДГА.

Наружная отделка – фасадные панели по системе Навесные фасады с вентилируемым зазором. Утеплитель – минераловатные плиты толщиной 100 мм, витражная система – алюминиевый профиль с заполнением двухкамерными стеклопакетами.

Цоколь – гранитная плитка. Кровля – чердачная с покрытием из сэндвич панелей толщиной 50 мм, утеплитель чердачного перекрытия – жесткие минераловатные плиты толщиной 150 мм.

Внутренняя отделка – подвесной потолок, панели, реечная система, ГКЛ, водоэмульсионная, эмалевая окраска. Стены – штукатурка, водоэмульсионная, эмалевая окраска, облицовка керамической плиткой, ЛДСП панели, обои. Полы – плитка напольная керамическая, ковролан, спортивное покрытие, фальшпол.

Окна – металлопластиковые с заполнением стеклопакетами.

Двери – металлические утепленные, деревянные.

Имеется 3 отопительных котла в встроенной котельной в здании ГРМ, с установленной в наружу металлической дымовой трубы d-630 мм, высотой 10 м.

Вышка оснащена скоростным пассажирским лифтом, грузоподъемностью 450 кг. На первом этаже для диспетчера брифинга и инженера синоптика КМО установлена пультовая оборудования серии «Пульт-А». На вышке расположен диспетчерский зал, в котором установлен пульт диспетчера «Вышка» на два рабочих места и пульт руководителя полетов. В помещениях и шахте связи предусмотрено автоматическое пожаротушение. Антенны установлены на кровле диспетчерской вышки. Установлены внутренний и внешний контуры защитного заземления электронного оборудования (из полосовой стали сечением 40х4 мм).

Установлены сушилки для рук, бытовые техники и приборы, набор необходимой мебели и готовых изделии, на окнах в помещениях установлены жалюзи.

выполнена работа по строительству сети передачи данных (открытая транспортная сеть) с информации емкостью 600 Мбит/сек построенной на оборудовании OTN и оптико-волоконном кабеле, объединяющем кольцо объекты РТО и здание. Установленные оборудование OTN образует волоконно-оптическое кольцо сети, все узлы которой соединены между собой по типу «точка-точка».

В проекте предусмотрено создание узлов: КРМ-304, ОПН, АРП-95, АОРЛ-1АС, ГРМ-304, DVOR/DME, КРМ-124, АЗН-В, ППЦ, Административно-техническое здание с диспетчерской вышкой.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020;**
месяц, год

окончание работ **сентябрь 2022;**
месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, 24 месяца;

фактически, 29 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1 Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 97,54 % и фактически применено 40,27 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительные документы инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;

10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП «Өскемен Водоканал» акимата города Усть-Каменогорска

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Усть-Каменогорский филиал РГП на ПХВ «Казаэронавигация»

директор Т. Темірхалы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» предоставляет только точку подключения от Ф-2 ячейка № 2, Ф-705 ячейка № 4 на ТП-1

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается).

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не предусмотрено в связи с тем, что объект режимный

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Административно-техническое здание с диспетчерской вышкой в городе Усть-Каменогорск Усть-Каменогорского филиала РГП "Казаэронавигация". Корректировка»

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Директор ТОО «Элхон» Тумашинов Лукбек Шабданович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М.П.