Заказчик: ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Приложение №1

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж-XXI"

Типовая межведомстная форма № КС-3

Наименование строительства и его адрес: «Строительство автомобильной дороги в селе Баскудык Мунайлинского района (протяженность 3 км)»

Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2021 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая			
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код	
			№34 (№070740007301/210034/00), доп согл. № 01 (№070740007301/210034/01)	02.07.2021 г., 07.07.2021 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство автомобильной дороги в селе Баскудык Мунайлинского района (протяженность-3 км)»	29 320 959,79	26 179 428,38							3 141 531,41	29 320 959,79
в том числе: август месяц 2021 года		26 179 428,38							3 141 531,41	29 320 959,79
Удержание 5%, согласно договору	1 466 047,99	1 308 971,42							157 076,57	1 466 047,99
Удержание 30% аванс	8 796 287,94	7 853 828,51							942 459,42	8 796 287,94
И Т О Г О к оплате:		17 016 628,45							2 041 995,42	19 058 623,86

Заказчик: ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Кенжалиев Б.А.

Подрядчик: ТОО "ПромСтройМонтаж-XXI"

Директор _____ Шамшадинов А.А.

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Музтау"

Главный эксперт _____ Джанизаков Е.А.

Авторский надзор: ТОО "Проектный Центр"

Главный эксперт _____ Панаев Б.Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", 070740007301**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж-XXI", 050540009555**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер)

Стройка : **«Строительство автомобильной дороги в селе Баскудык Мунайлинского района (протяженность - 3 км)»**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 34 (№070740007301/210034/00)** от **02.07.2021 года, доп согл. № 01 (№070740007301/210034/01) от 07.07.2021 года**

Акт выполненных работ № 1 от "27" август 2021 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Восстановление оси трассы									
1	**ТСБОРНИК цен на инженерные изыскания для строительств а СЦИ РК 8.03-04-2017**	**Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги /I категория сложности/**										
			км		**3,46251**	**14068,00**	**--**	**48711**	**--**	**--**	**--**	**48711**
						--	--	--	--		--	
	Итого:		**Тенге**									**48711**
	- Прочие затраты		Тенге					48711				
			2-1-1 ул. Проектная-1,L-L-1009,67 п.м работы									
1	1	E11-010104-0202	**Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**									
				м3грунта	1606	68,92	68,92	110686	110686	0	29741	151660
						0	25,72	0	41306		11234	
2	2	E11-010104-0210	**Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**									
				м3 грунта	1606	57,89	57,89	92976	92976	0	24982	127395
						0	21,6	0	34697		9437	
3	3	E11-010201-0101	**Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проходно одному следу при толщине слоя 20 см**									
				м3 уплотненного грунта	2115	86,69	86,69	183348	183348	0	60498	263353
						0	39,73	0	84024		19508	
4	4	E11-010201-0107	**Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**									
				м3 уплотненного грунта	2115	8,04	8,04	17003	17003	0	4490	23212
						0	2,95	0	6236		1719	
5	5	E11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**									
				м3 уплотненного грунта	2115	88,08	75,21	186298	159075	0	53041	258485
						12,87	21,96	27222	46445		19147	
	5.1	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	211,5							
6	6	E11-010203-0109	**Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2**									
				м2 спланированной площади	10575	111,19	22,57	1175809	238678	0	726238	2054211
						88,62	6,76	937131	71533		152164	
7	7	E11-010105-0502	**Разработка в выемке бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**									
				м3 грунта	112	78,65	78,65	8809	8809	0	2966	12717
						0	36,78	0	4119		942	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	E11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещенингрунта до 10 м (в кавальер)	м3 грунта	709	68,92	68,92	48864	48864	0	13130	66953
						0	25,72	0	18235		4960	
9	9	E11-010104-0210 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в қавальер)	м3 грунта	709	231,57	231,57	164184	164184	0	44115	225315
						0	86,42	0	61271		17016	
10	10	E11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	112	77,41	77,41	8669	8669	0	2859	12451
						0	35,46	0	3971		922	
11	11	E11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	112	36,68	36,68	4108	4108	0	1085	5640
						0	13,45	0	1506		448	
12	12	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	112	88,08	75,21	9865	8424	0	2809	13688
						12,87	21,96	1442	2460		1014	
	12.1	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	11,2							
13	13	E11-010203-0112	Планировка верха насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	10575	57,73	23,58	610512	249380	0	308973	993044
						34,15	6,43	361132	67997		73559	
14	14	E11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	311	185,02	174,84	57542	54376	29	15620	79015
						10,09	59,67	3137	18557		5853	
	14.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0093	3120				29,11		
15	15	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	311	24,47	20,16	7611	6270	39	3049	11513
						4,19	9,43	1302	2932		853	
	15.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0124	3120				38,81		
16	16	C341-020103-1005	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	528,7	134		70846				76513
											5668	
17	17	E11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	283	77,41	77,41	21906	21906	0	7225	31461
						0	35,46	0	10034		2330	
18	18	E11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	283	36,68	36,68	10379	10379	0	2741	14252
						0	13,45	0	3806		1132	
19	19	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	283	88,08	75,21	24928	21285	0	7097	34587
						12,87	21,96	3642	6215		2562	
	19.1	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	28,3							
20	20	E11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	943	57,73	23,58	54441	22238	0	27552	88552
						34,15	6,43	32203	6063		6559	
21	21	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои основан ий подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1197,45	3347,19	1159,26	4008094	1388150	2389919	667470	5049609
						192,1	324,02	230025	388002		374045	
	21.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1508,787	1584				2389918,61		
	21.2	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	83,8215							
22	22	E11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Ус тройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основании	6902	925,78	225,2	6389740	1554310	4520658	936722	7912579
						45,61	80,06	314773	552562		586117	
	22.1	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1304,478	3012				3929087,74		
	22.2	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	207,06							
23	81	C341-020103-1145	Транспортировка щебня самосвалами. Расстояние перевозки 145 км	т	1685,86455	2427		4091593				4418921
											327327	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	82	С232-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л, доставка воды сверх учтенных 5км	маш.-ч	28.71	6165	6165	176997	176997	0	0	191157
			ИТОГО:			0	1800	0	51678		14160	
								17535208	4550108	6910645	2942403	22116283
								1912009	1483649		1638676	
			2-1-2 ул. Проектная-2, L-363,76 п.м работы									
1	1	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3грунта	867	68,92	68,92	59754	59754	0	16055	81874
						0	25,72	0	22299		6065	
2	2	Е11-010104-0210	Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	867	57,89	57,89	50193	50193	0	13487	68774
						0	21,6	0	18731		5094	
3	3	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проходпо одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	883	86,69	86,69	76547	76547	0	25257	109948
						0	39,73	0	35080		8144	
4	4	Е11-010201-0107	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	883	8,04	8,04	7099	7099	0	1874	9691
						0	2,95	0	2603		718	
5	5	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	883	88,08	75,21	77778	66413	0	22144	107916
						12,87	21,96	11365	19391		7994	
	5.1	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	88,3							
6	6	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. I группа	м2 спланированной площади	4417	111,19	22,57	491116	99692	0	303338	858010
						88,62	6,76	391424	29878		63556	
7	7	Е11-010105-0502	Разработка в выемке бульдозерамис перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	136	78,65	78,65	10696	10696	0	3601	15442
						0	36,78	0	5002		1144	
8	8	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещенингрунта до 10 м (в кавальер)	м3 грунта	789	68,92	68,92	54378	54378	0	14611	74508
						0	25,72	0	20293		5519	
9	9	Е11-010104-0210 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения	м3 грунта	789	231,57	231,57	182710	182710	0	49093	250739
						0	86,42	0	68185		18936	
10	10	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном	м3 уплотненного грунта	136	77,41	77,41	10527	10527	0	3472	15119
						0	35,46	0	4822		1120	
11	11	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	136	36,68	36,68	4988	4988	0	1317	6849
						0	13,45	0	1829		544	
12	12	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	136	88,08	75,21	11979	10229	0	3411	16621
						12,87	21,96	1750	2987		1231	
	12.1	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	13,6							
13	13	Е11-010203-0112	Планировка верха насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4417	57,73	23,58	255001	104162	0	129053	414778
						34,15	6,43	150839	28401		30724	
14	14	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	112	185,02	174,84	20723	19582	10	5625	28456
						10,09	59,67	1130	6683		2108	
	14.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0034	3120				10,48		
15	15	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	112	24,47	20,16	2741	2258	14	1098	4146
						4,19	9,43	469	1056		307	
	15.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0045	3120				13,98		
16	16	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	190,4	134		25514				27555
											2041	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	Е11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	102	77,41	77,41	7895	7895	0	2604	11339
						0	35,46	0	3617		840	
18	18	Е11-010201-0108 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	102	36,68	36,68	3741	3741	0	988	5137
						0	13,45	0	1372		408	
19	19	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	102	88,08	75,21	8985	7672	0	2558	12466
						12,87	21,96	1313	2240		923	
	19.1	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	10,2							
20	20	Е11-010203-0112	**Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	340	57,73	23,58	19629	8018	0	9934	31928
						34,15	6,43	11611	2186		2365	
21	21	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои основан ий подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	432	3347,19	1159,26	1445987	500798	862203	240801	1821730
						192,1	324,02	82985	139978		134943	
	21.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	544,32	1584				862202,88		
	21.2	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	30,24							
22	22	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Уст ройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	321	925,78	225,2	297176	72288	210248	43565	368000
						45,61	80,06	14640	25699		27259	
	22.1	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	60,669	3012				182735,03		
	22.2	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	9,63							
			ИТОГО:					3125157	1359639	1072475	893886	4341026
								667526	442332		321983	
			Всего СМР									26457309
			Накладные расходы, всего								3836289	
			Сметная прибыль, всего								1960659	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		343950				
			Итого с временными									26801656
			Зимние удорожания			1,155 %		309559				
			Итого с зимними удорожаниями									27111215
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		542224				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									27653439
			В текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1,0501698			1,050036					29037106	
			Прочие затраты					48711				
			В текущих ценах на 2021 год, К=1,0501698			1,050036					51148	
			Итого									29088254,7
			Понижение			10%		2908826,32				
			Итого с понижением									26179428,38
			НДС			12 %		3141531,41				
			Итого с НДС									29320959,79
			Удержание			5%		1466047,99				
			Аванс			30%		8796287,94				
			Итого к оплате									19058623,86

Заказчик: ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Руководитель _____ Кенжалиев Б.А.

Подрядчик: ТОО "ПромСтройМонтаж-XXI"
Директор _____ Шамшадинов А.А.

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мустау"
Главный эксперт _____ Джанизаков Е.А.

Авторский надзор: ТОО "Проектный Центр"
Главный эксперт _____ Панаев Б.Ш.