Приложение №1

Типовая межведомстная форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 №73

Заказчик: ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж-XXI"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство автомобильной дороги в селе Баскудык Мунайлинского района (протяженность 3 км)»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая		
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№34 (№070740007301/210034/00), доп согл. № 01 (№070740007301/210034/01)	**02.07.2021 г., 07.07.2021 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего с НДС
	С начала стр-ва й по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
«Строительство автомобильной дороги в селе Баскудык Мунайлинского района (протяженность-3 км)»	90 480 381,15	54 606 626,21							6 552 795,15	61 159 421,36
в том числе: сентябрь месяц 2021 года		54 606 626,21							6 552 795,15	61 159 421,36
Удержание 5%, согласно договору	4 524 019,06	2 730 331,31							327 639,76	3 057 971,07
Удержание 30% аванс	27 144 114,35	16 381 987,86							1 965 838,55	18 347 826,41
И Т О Г О к оплате:		35 494 307,04							4 259 316,85	39 753 623,88

Заказчик: ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Кенжалиев Б.А.

Подрядчик: ТОО "ПромСтройМонтаж-XXI"

Директор _____ Шамшадинов А.А.

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Музтау"

Главный эксперт _____ Джанизаков Е.А.

Авторский надзор: ТОО "Проектный центр"

Главный эксперт _____ Панаев Б.Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", 070740007301**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж-XXI", 050540009555**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер)

Стройка : **«Строительство автомобильной дороги в селе Баскудык Мунайлинского района (протяженность - 3 км)»**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 34 (№070740007301/210034/00) от 02.07.2021 года, доп согл. № 01 (№070740007301/210034/01) от 07.07.2021 года**

Акт выполненных работ № 2 от "28".09.2021 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2-1-1 ул. Проектная-1, L-1009,67 п.м работы									
1	23	E11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	м2 покрытия	4,8464	91019,26 / 0	2115,84 / 1248,16	441116 / 0	10254 / 6049	430862	6533 / 35812	483461
	23.1	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	4,9918	86314				430861,53		
2	24	E11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	6058	1312,81 / 60,48	136,59 / 41,5	7953020 / 366388	827462 / 251391	6759170	667201 / 689618	9309839
	24.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	585,2028	11479				6717542,94		
	24.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0376	216144				8118,28		
	24.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,9087	25134				22839,27		
	24.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0654	163069				10669,02		
3	25	E11-270602-0401 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия	6058	557,23 / 0,65	0,09 / 0	3375707 / 3926	523 / 0	3371258	4240 / 270396	3650342
	25.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	293,2072	11479				3365725,45		
	25.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0339	163069				5532,08		
			ИТОГО:					**11769843**	**838239**	**10561290**	**677974**	**13443642**
								370314	**257440**		**995826**	
			2-1-2 ул. Проектная-2, L-363,76 п.м работы									
1	22	E11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Ус тройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	2167,000007	925,78 / 45,61	225,2 / 80,06	2006167 / 98828	488002 / 173486	1419337	294100 / 184021	2484288
	22.1	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	409,563	3012				1233603,76		
	22.2	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	65,01							
2	23	E11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,7464	91019,26 / 0	2115,84 / 1248,16	158956 / 0	3695 / 2180	155261	2354 / 12905	174215
	23.1	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,7988	86314				155260,93		
3	24	E11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	2183	1312,81 / 60,48	136,59 / 41,5	2865870 / 132028	298176 / 90589	2435666	240426 / 248504	3354800
	24.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	210,8778	11479				2420666,27		
	24.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0135	216144				2925,42		
	24.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3275	25134				8230,13		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	24.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0236	163069				3844,58		
4	25	**Е11-270602-0401 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**2183**	**557,23**	**0,09**	**1216436**	**189**	**1214832**	**1528**	**1315401**
						0,65	**0**	**1415**	**0**		**97437**	
	25.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	105,6572	11479				1212839		
	25.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0122	163069				1993,49		
			ИТОГО:					**6247429**	**790062**	**5225096**	**538408**	**7328704**
								232271	**266255**		**542867**	
			2-1-3 ул. Проектная-3, L-457,72 п.м работы									
1	1	**Е12-180101-1302**	**Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разбовка с помошью молотков отбойных пневматических**	**м2**	**79**	**136,65**	**53,99**	**10795**	**4265**	**0**	**6309**	**18472**
						82,65	**28,26**	**6530**	**2233**		**1368**	
2	2	**С341-310104-0501**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**24**	**108**		**2592**			**207**	**2799**
3	3	**С341-020103-1005**	**Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**24**	**134**		**3216**			**257**	**3473**
4	4	**Е11-010104-0202**	**Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**682**	**68,92**	**68,92**	**47003**	**47003**	**0**	**12630**	**64404**
						0	**25,72**	**0**	**17541**		**4771**	
5	5	**Е11-010104-0210**	**Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**682**	**57,89**	**57,89**	**39483**	**39483**	**0**	**10609**	**54099**
						0	**21,6**	**0**	**14734**		**4007**	
6	6	**Е11-010201-0101**	**Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**777**	**86,69**	**86,69**	**67357**	**67357**	**0**	**22225**	**96749**
						0	**39,73**	**0**	**30869**		**7167**	
7	7	**Е11-010201-0107**	**Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**777**	**8,04**	**8,04**	**6246**	**6246**	**0**	**1649**	**8527**
						0	**2,95**	**0**	**2291**		**632**	
8	8	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив одой**	**м3 уплотненного грунта**	**777**	**88,08**	**75,21**	**68441**	**58441**	**0**	**19486**	**94961**
						12,87	**21,96**	**10001**	**17063**		**7034**	
	8.1	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	77,7							
9	9	**Е11-010203-0109**	**Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**3883**	**111,19**	**22,57**	**431742**	**87639**	**0**	**266665**	**754279**
						88,62	**6,76**	**344102**	**26266**		**55873**	
10	10	**Е11-010102-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3**	**м3 грунта**	**91**	**185,02**	**174,84**	**16837**	**15911**	**9**	**4571**	**23120**
						10,09	**59,67**	**918**	**5430**		**1713**	
	10.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0027	3120				8,52		
11	11	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**91**	**24,47**	**20,16**	**2227**	**1835**	**11**	**892**	**3369**
						4,19	**9,43**	**381**	**858**		**250**	
	11.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0036	3120				11,36		
12	12	**С341-020103-1005**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**154,7**	**134**		**20730**			**1658**	**22388**
13	13	**Е11-010201-0102**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**83**	**77,41**	**77,41**	**6425**	**6425**	**0**	**2119**	**9227**
						0	**35,46**	**0**	**2943**		**683**	
14	14	**Е11-010201-0108 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**83**	**36,68**	**36,68**	**3044**	**3044**	**0**	**804**	**4156**
						0	**13,45**	**0**	**1116**		**308**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**83**	**88,08**	**75,21**	**7311**	**6243**	**0**	**2082**	**10144**
						12,87	**21,96**	**1068**	**1823**		**751**	
	15.1	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	8,3							
16	16	**Е11-010203-0112**	**Планировка верха насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**3883**	**57,73**	**23,58**	**224172**	**91569**	**0**	**113451**	**364633**
						34,15	**6,43**	**132603**	**24968**		**27010**	
17	17	**Е11-010102-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3**	**м3 грунта**	**107**	**185,02**	**174,84**	**19797**	**18708**	**10**	**5374**	**27185**
						10,09	**59,67**	**1079**	**6385**		**2014**	
	17.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0032	3120				10,02		
18	18	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**107**	**24,47**	**20,16**	**2619**	**2157**	**13**	**1049**	**3961**
						4,19	**9,43**	**448**	**1009**		**293**	
	18.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0043	3120				13,35		
19	19	**С341-020103-1005**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**181,9**	**134**		**24375**			**1950**	**26325**
20	20	**Е11-010201-0102**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**97**	**77,41**	**77,41**	**7508**	**7508**	**0**	**2476**	**10783**
						0	**35,46**	**0**	**3439**		**799**	
21	21	**Е11-010201-0108 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**97**	**36,68**	**36,68**	**3557**	**3557**	**0**	**939**	**4857**
						0	**13,45**	**0**	**1305**		**360**	
22	22	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**97**	**88,08**	**75,21**	**8544**	**7296**	**0**	**2433**	**11855**
						12,87	**21,96**	**1248**	**2130**		**878**	
	22.1	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	9,7							
23	23	**Е11-010203-0112**	**Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**323**	**57,73**	**23,58**	**18647**	**7617**	**0**	**9437**	**30331**
						34,15	**6,43**	**11030**	**2077**		**2247**	
24	24	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**543,6**	**3347,19**	**1159,26**	**1819533**	**630171**	**1084939**	**303008**	**2292344**
						192,1	**324,02**	**104423**	**176139**		**169803**	
	24.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	684,936	1584				1084938,62		
	24.2	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	38,052							
25	25	**Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**3131**	**925,78**	**225,2**	**2898620**	**705092**	**2050736**	**424931**	**3589436**
						45,61	**80,06**	**142792**	**250662**		**265884**	
	25.1	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	591,759	3012				1782378,11		
	25.2	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	93,93							
			ИТОГО:					**5760821**	**1817569**	**3135718**	**1213139**	**7531877**
								756623	**591281**		**557917**	
			2-1-4 ул. Проектная-4, L-410,3 п.м работы									
1	1	**Е11-010104-0202**	**Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**797**	**68,92**	**68,92**	**54929**	**54929**	**0**	**14759**	**75263**
						0	**25,72**	**0**	**20499**		**5575**	
2	2	**Е11-010104-0210**	**Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**797**	**57,89**	**57,89**	**46141**	**46141**	**0**	**12398**	**63221**
						0	**21,6**	**0**	**17219**		**4683**	
3	3	**Е11-010201-0101**	**Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**886**	**86,69**	**86,69**	**76807**	**76807**	**0**	**25343**	**110322**
						0	**39,73**	**0**	**35199**		**8172**	
4	4	**Е11-010201-0107**	**Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**886**	**8,04**	**8,04**	**7123**	**7123**	**0**	**1881**	**9724**
						0	**2,95**	**0**	**2612**		**720**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**886**	**88,08**	**75,21**	**78042**	**66639**	**0**	**22219**	**108283**
						12,87	**21,96**	**11404**	**19457**		**8021**	
	5.1	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	88,6							
6	6	Е11-010203-0109	**Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**4430**	**111,19**	**22,57**	**492561**	**99985**	**0**	**304230**	**860535**
						88,62	**6,76**	**392576**	**29966**		**63743**	
7	7	Е11-010105-0502	**Разработка в выемке бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**64**	**78,65**	**78,65**	**5034**	**5034**	**0**	**1695**	**7267**
						0	**36,78**	**0**	**2354**		**538**	
8	8	Е11-010104-0202	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м (в кавальер)**	**м3 грунта**	**543**	**68,92**	**68,92**	**37424**	**37424**	**0**	**10055**	**51277**
						0	**25,72**	**0**	**13966**		**3798**	
9	9	Е11-010104-0210 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в кавальер)**	**м3 грунта**	**543**	**231,57**	**231,57**	**125743**	**125743**	**0**	**33786**	**172562**
						0	**86,42**	**0**	**46926**		**13032**	
10	10	Е11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**64**	**77,41**	**77,41**	**4954**	**4954**	**0**	**1634**	**7115**
						0	**35,46**	**0**	**2269**		**527**	
11	11	Е11-010201-0108 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**64**	**36,68**	**36,68**	**2347**	**2347**	**0**	**620**	**3204**
						0	**13,45**	**0**	**861**		**237**	
12	12	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**64**	**88,08**	**75,21**	**5637**	**4814**	**0**	**1605**	**7822**
						12,87	**21,96**	**824**	**1405**		**579**	
	12.1	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	6,4							
13	13	Е11-010203-0112	**Планировка верха насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**4430**	**57,73**	**23,58**	**255751**	**104468**	**0**	**129433**	**415998**
						34,15	**6,43**	**151283**	**28485**		**30815**	
14	14	Е11-010102-0307	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3**	**м3 грунта**	**121**	**185,02**	**174,84**	**22388**	**21156**	**11**	**6077**	**30742**
						10,09	**59,67**	**1221**	**7220**		**2277**	
	14.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0036	3120				11,33		
15	15	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**121**	**24,47**	**20,16**	**2961**	**2440**	**15**	**1186**	**4479**
						4,19	**9,43**	**507**	**1141**		**332**	
	15.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0048	3120				15,1		
16	16	С341-020103-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**205,7**	**134**		**27564**			**2205**	**29769**
17	17	Е11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**110**	**77,41**	**77,41**	**8515**	**8515**	**0**	**2808**	**12229**
						0	**35,46**	**0**	**3900**		**906**	
18	18	Е11-010201-0108 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**110**	**36,68**	**36,68**	**4034**	**4034**	**0**	**1065**	**5507**
						0	**13,45**	**0**	**1480**		**408**	
19	19	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**110**	**88,08**	**75,21**	**9689**	**8273**	**0**	**2759**	**13444**
						12,87	**21,96**	**1416**	**2416**		**996**	
	19.1	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	11							
20	20	Е11-010203-0112	**Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**367**	**57,73**	**23,58**	**21188**	**8655**	**0**	**10723**	**34463**
						34,15	**6,43**	**12533**	**2360**		**2553**	
21	21	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**487,35**	**3347,19**	**1159,26**	**1631254**	**564963**	**972673**	**271653**	**2055139**
						192,1	**324,02**	**93618**	**157913**		**152233**	
	21.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	614,061	1584				972672,62		
	21.2	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	34,1145							
22	22	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**		**2806**	**925,78**	**225,2**	**2597741**	**631903**	**1837868**	**380823**	**3216850**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 основания		45,61	80,06	127970	224644		238285	
	22.1	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	530,334	3012				1597366,01		
	22.2	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	84,18							
			ИТОГО:					**5517827**	**1886348**	**2810567**	**1236752**	**7295215**
								793352	**622292**		**540635**	
			2-1-5 ул. Проектная-5, L-304,27 п.м работы									
1	**1**	**Е11-010104-0202**	**Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**573**	**68,92**	**68,92**	**39491**	**39491**	**0**	**10611**	**54110**
						0	**25,72**	**0**	**14738**		**4008**	
2	**2**	**Е11-010104-0210**	**Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**573**	**57,89**	**57,89**	**33173**	**33173**	**0**	**8913**	**45453**
						0	**21,6**	**0**	**12380**		**3367**	
3	**3**	**Е11-010201-0101**	**Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**591**	**86,69**	**86,69**	**51233**	**51233**	**0**	**16905**	**73589**
						0	**39,73**	**0**	**23479**		**5451**	
4	**4**	**Е11-010201-0107**	**Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**591**	**8,04**	**8,04**	**4751**	**4751**	**0**	**1255**	**6486**
						0	**2,95**	**0**	**1742**		**480**	
5	**5**	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**591**	**88,08**	**75,21**	**52058**	**44451**	**0**	**14821**	**72229**
						12,87	**21,96**	**7607**	**12978**		**5350**	
	5.1	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	59,1							
6	**6**	**Е11-010203-0109**	**Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**2954**	**111,19**	**22,57**	**328448**	**66672**	**0**	**202866**	**573819**
						88,62	**6,76**	**261776**	**19982**		**42505**	
7	**7**	**Е11-010105-0502**	**Разработка в выемке бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**21**	**78,65**	**78,65**	**1652**	**1652**	**0**	**556**	**2384**
						0	**36,78**	**0**	**772**		**177**	
8	**8**	**Е11-010104-0202**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (в кавальер)**	**м3 грунта**	**77**	**68,92**	**68,92**	**5307**	**5307**	**0**	**1426**	**7271**
						0	**25,72**	**0**	**1980**		**539**	
9	**9**	**Е11-010104-0210 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в кавальер)**	**м3 грунта**	**77**	**231,57**	**231,57**	**17831**	**17831**	**0**	**4791**	**24470**
						0	**86,42**	**0**	**6654**		**1848**	
10	**10**	**Е11-010201-0102**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**21**	**77,41**	**77,41**	**1626**	**1626**	**0**	**536**	**2335**
						0	**35,46**	**0**	**745**		**173**	
11	**11**	**Е11-010201-0108 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**21**	**36,68**	**36,68**	**770**	**770**	**0**	**203**	**1051**
						0	**13,45**	**0**	**282**		**78**	
12	**12**	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**21**	**88,08**	**75,21**	**1850**	**1579**	**0**	**527**	**2567**
						12,87	**21,96**	**270**	**461**		**190**	
	12.1	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	2,1							
13	**13**	**Е11-010203-0112**	**Планировка верха насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**2954**	**57,73**	**23,58**	**170539**	**69661**	**0**	**86308**	**277395**
						34,15	**6,43**	**100878**	**18994**		**20548**	
14	**14**	**Е11-010102-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3**	**м3 грунта**	**92**	**185,02**	**174,84**	**17022**	**16085**	**9**	**4621**	**23374**
						10,09	**59,67**	**928**	**5490**		**1731**	
	14.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0028	3120				8,61		
15	**15**	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**92**	**24,47**	**20,16**	**2251**	**1855**	**11**	**902**	**3406**
						4,19	**9,43**	**385**	**867**		**252**	
	15.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0037	3120				11,48		
16	**16**	**С341-020103-1005**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**		**156,4**	**134**		**20958**				**22634**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							1677	
17	17	Е11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	84	77,41 0	77,41 35,46	6502 0	6502 2978	0	2144 692	9338
18	18	Е11-010201-0108 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	84	36,68 0	36,68 13,45	3081 0	3081 1130	0	813 312	4206
19	19	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	84	88,08 12,87	75,21 21,96	7399 1081	6318 1845	0	2107 760	10266
	19.1	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	8,4							
20	20	Е11-010203-0112	**Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	280	57,73 34,15	23,58 6,43	16165 9562	6603 1800	0	8181 1948	26293
21	21	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	338,1	3347,19 192,1	1159,26 324,02	1131685 64948	391944 109552	674794	188460 105612	1425757
	21.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	426,006	1584				674793,5		
	21.2	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	23,667							
22	22	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	1928	925,78 45,61	225,2 80,06	1784906 87928	434180 154352	1262798	261663 163726	2210294
	22.1	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	364,392	3012				1097548,7		
	22.2	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	57,84							
			ИТОГО:					**3698698** **535363**	**1204763** **393201**	**1937612**	**818609** **361424**	**4878727**
			2-1-6 ул. Проектная-6, L-391,84 п.м работы									
1	1	Е11-010104-0202	**Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	963	68,92 0	68,92 25,72	66370 0	66370 24768	0	17833 6736	90939
2	2	Е11-010104-0210	**Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	963	57,89 0	57,89 21,6	55751 0	55751 20805	0	14980 5658	76389
3	3	Е11-010201-0101	**Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	710	86,69 0	86,69 39,73	61549 0	61549 28207	0	20309 6549	88407
4	4	Е11-010201-0107	**Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	710	8,04 0	8,04 2,95	5708 0	5708 2093	0	1507 577	7792
5	5	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	710	88,08 12,87	75,21 21,96	62540 9138	53401 15592	0	17806 6428	86773
	5.1	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	71							
6	6	Е11-010203-0109	**Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	3550	111,19 88,62	22,57 6,76	394716 314592	80124 24013	0	243796 51081	689593
7	7	Е11-010105-0502	**Разработка в выемке бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	42	78,65 0	78,65 36,78	3303 0	3303 1545	0	1112 353	4769
8	8	Е11-010104-0202	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (в кавальер)**	**м3 грунта**	168	68,92 0	68,92 25,72	11579 0	11579 4321	0	3111 1175	15865
9	9	Е11-010104-0210 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в кавальер)**	**м3 грунта**	168	231,57 0	231,57 86,42	38904 0	38904 14518	0	10453 4032	53389

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	Е11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	42	77,41	77,41	3251	3251	0	1072	4669
						0	35,46	0	1489		346	
11	11	Е11-010201-0108 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	42	36,68	36,68	1540	1540	0	407	2103
						0	13,45	0	565		156	
12	12	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	42	88,08	75,21	3700	3159	0	1053	5133
						12,87	21,96	541	922		380	
	12.1	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	4,2							
13	13	Е11-010203-0112	**Планировка верха насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	3550	57,73	23,58	204947	83716	0	103721	333362
						34,15	6,43	121231	22827		24693	
14	14	Е11-010102-0307	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3**	**м3 грунта**	92	185,02	174,84	17022	16085	9	4621	23374
						10,09	59,67	928	5490		1731	
	14.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0028	3120				8,61		
15	15	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	92	24,47	20,16	2251	1855	11	902	3406
						4,19	9,43	385	867		252	
	15.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0037	3120				11,48		
16	16	С341-020103-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	156,4	134		20958				22634
											1677	
17	17	Е11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	84	77,41	77,41	6502	6502	0	2144	9338
						0	35,46	0	2978		692	
18	18	Е11-010201-0108 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	84	36,68	36,68	3081	3081	0	813	4206
						0	13,45	0	1130		312	
19	19	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	84	88,08	75,21	7399	6318	0	2107	10266
						12,87	21,96	1081	1845		760	
	19.1	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	8,4							
20	20	Е11-010203-0112	**Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	280	57,73	23,58	16165	6603	0	8181	26293
						34,15	6,43	9562	1800		1948	
21	21	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	435,3	3347,19	1159,26	1457032	504624	868789	242640	1835646
						192,1	324,02	83619	141047		135974	
	21.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	548,478	1584				868789,15		
	21.2	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	30,471							
22	22	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	2482	925,78	225,2	2297788	558939	1625655	336851	2845410
						45,61	80,06	113194	198705		210771	
	22.1	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	469,098	3012				1412923,18		
	22.2	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	74,46							
			ИТОГО:					4742056	1572362	2494464	1035419	6239756
								654271	515526		462281	
			2-1-7 ул. Проектная-7, L-524,95 п.м работы									
1	1	Е11-010104-0202	**Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	1133	68,92	68,92	78086	78086	0	20981	106993
						0	25,72	0	29141		7925	
2	2	Е11-010104-0210	**Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	1133	57,89	57,89	65593	65593	0	17624	89874
						0	21,6	0	24478		6657	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	1058	86,69 0	86,69 39,73	91717 0	91717 42032	0	30263 9758	131739
4	4	Е11-010201-0107	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	1058	8,04 0	8,04 2,95	8505 0	8505 3119	0	2246 860	11611
5	5	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1058	88,08 12,87	75,21 21,96	93193 13618	79575 23234	0	26533 9578	129304
	5.1	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	105,8							
6	6	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	5291	111,19 88,62	22,57 6,76	588294 468876	119418 35790	0	363359 76132	1027786
7	7	Е11-010105-0502	Разработка в выемке бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	28	78,65 0	78,65 36,78	2202 0	2202 1030	0	741 235	3179
8	8	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м (в кавальер)	м3 грунта	315	68,92 0	68,92 25,72	21710 0	21710 8102	0	5833 2203	29747
9	9	Е11-010104-0210 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в кавальер)	м3 грунта	315	231,57 0	231,57 86,42	72945 0	72945 27222	0	19600 7560	100105
10	10	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	28	77,41 0	77,41 35,46	2167 0	2167 993	0	715 231	3113
11	11	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	28	36,68 0	36,68 13,45	1027 0	1027 377	0	271 104	1402
12	12	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	28	88,08 12,87	75,21 21,96	2466 360	2106 615	0	702 253	3422
	12.1	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	2,8							
13	13	Е11-010203-0112	Планировка верха насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	5291	57,73 34,15	23,58 6,43	305458 180686	124772 34021	0	154589 36804	496851
14	14	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	147	185,02 10,09	174,84 59,67	27198 1483	25702 8772	14	7383 2767	37348
	14.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0044	3120				13,76		
15	15	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	147	24,47 4,19	20,16 9,43	3597 615	2964 1386	18	1441 403	5442
	15.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0059	3120				18,35		
16	16	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	249,9	134		33487			2679	36166
17	17	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	134	77,41 0	77,41 35,46	10372 0	10372 4751	0	3421 1103	14897
18	18	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	134	36,68 0	36,68 13,45	4914 0	4914 1802	0	1298 497	6709
19	19	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	134	88,08 12,87	75,21 21,96	11803 1725	10079 2943	0	3360 1213	16377
	19.1	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	13,4							
20	20	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	447	57,73 34,15	23,58 6,43	25806 15265	10541 2874	0	13060 3109	41975

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	**21**	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**583,2**	**3347,19**	**1159,26**	**1952082**	**676078**	**1163974**	**325081**	**2459336**
						192,1	**324,02**	**112030**	**188971**		**182173**	
	21.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	734,832	1584				1163973,89		
	21.2	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	40,824							
22	**22**	**Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**3326**	**925,78**	**225,2**	**3079148**	**749005**	**2178457**	**451396**	**3812987**
						45,61	**80,06**	**151686**	**266274**		**282443**	
	22.1	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	628,614	3012				1893385,37		
	22.2	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	99,78							
			ИТОГО:					**6481770**	**2159480**	**3342463**	**1449897**	**8566363**
								946344	**707927**		**634687**	
												55284284
			Всего СМР								**6970198**	
			Накладные расходы, всего								**4095637**	
			Сметная прибыль, всего			**1,3 %**		**718696**				**56002980**
			Временные здания и сооружения									
			Итого с временными			**1,155 %**		**646834**				**56649814**
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями			**2 %**		**1132996**				**57782810**
			Непредвиденные работы и затраты									**60674031**
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**1,050036**						
			В текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1,0501698			**10%**		**6067404,88**				**54606626,21**
			Понижение									
			Итого с понижением			**12 %**		**6552795,15**				**61159421,36**
			НДС									
			Итого с НДС			**5%**		**3057971,07**				
			Удержание			**30%**		**18347826,41**				**39753623,88**
			Аванс									
			Итого к оплате									

Заказчик: ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Кенжалиев Б.А.**

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мустау"

Главный эксперт _____ **Джанизаков Е.А.**

Подрядчик: ТОО "ПромСтройМонтаж-XXI"

Директор _____ **Шамшадинов А.А.**

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектный центр"

Главный эксперт _____ **Панаев Б.Ш.**