Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 050940013378

Стройка: "Строительство объектов водоснабжения с. Алтай батыр Байганинского района Актюбинской области"

"Правил организации деятельности и осуществления функций заказщика (застройщика)"

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

за Декабрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименован	код
		50	29.06.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство объектов водоснабжения с. Алтай батыр Байганинского района Актюбинской области	312 226 558,35	86 125 202,10							10 335 024,25	96 460 226,35
ИТОГО К ОПЛАТЕ										96 460 226,35

Заказчик

ГУ " Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Айсултан Ж.И.

Представитель технического надзора.

Технадзор

ТОО "АДС САПА"

_____ Бексултанов А.Е

Подрядчик

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Шелекбаев Д.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйяства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство объектов водоснабжения с. Алтай батыр Байганинского района Актюбннской области"**

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 2-го подъема

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 50 от 29.06.2021г.

Акт № 4

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

Локальная смета №2-2-1

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	60,48	35,22	35,22	2130	2130	–	564	2910
					–	12,95	–	783	–	216	
2	7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную в пазух изнутри здания. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	18,82	872,85	–	16427	–	–	11827	30514
					872,85	–	16427	–	–	2260	
3	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	60,48	161,43	76,32	9763	4616	–	5242	16205
					85,1	35,28	5147	2134	–	1200	

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундамент под здание

4	25 1108-0101-0303	Фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя из гидроизола НР = 93 %	м2 поверхности	20,075	2135,84	44,28	42877	889	37449	4397	51056
					226,1	9,41	4539	189	–	3782	

2.2 Фундаменты под оборудование (ФМ-1 - 1 шт., ФМ-2 - 1 шт.)

5	34 1106-1001-0107	Стены и днища приямка при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство /бетон кл. В12,5/ НР = 91 %	м3	0,71	24985,92	1969,01	17740	1398	13259	3248	22667
					4342,25	684,51	3083	486	–	1679	
6	35 1109-0606-0113	Обрамления приямков сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,01064	60526,32	9398,5	644	100	25	384	1110
					48778,2	3571,43	519	38	–	82	
7	36 2106-0408-0701	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали	т	0,01064	476263		5067		5067	–	5472
					–		–		–	405	
8	37 1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,04536	591181,66	9104,94	26816	413	24118	2266	31409
					50374,78	3350,97	2285	152	–	2327	
9	38 2303-0101-9901	Решетки для приямков стальные	т	0,04536	126634		5744		5744	–	6204
					–		–		–	460	

10	39 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /для ручки съема крышки/	т	0,0003	230016		69		69	–	75
					–		–		–	6	
11	40 2301-0201-0907	Трубы стальные электросварные, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 11068-81	м	0,04	1320		53		53	–	57
					–		–		–	4	
12	41 1113-0301-1412	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за 3 раза НР = 69 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2	2,7	689,63	5,93	1862	16	1709	97	2116
					50,74	1,11	137	3	–	157	

Раздел 3 Стены и перемычки

13	42 1108-0301-0107	Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	61,97	15051,51	2751,96	932742	170539	461073	318780	1351644
					4859,29	672	301130	41644	–	100122	

14	43 2103-0301-0403	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	42,14	15776		664801		664801	–	717985
					–		–		–	53184	
15	44 2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1053,5	44		46354		46354	–	50062
					–		–		–	3708	
16	45 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,2	4563,27	247,84	73925	4015	47858	21341	102887
					1361,23	55,25	22052	895	–	7621	
17	46 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	18	459,72	253,39	8275	4561	600	4903	14232
					173	57,83	3114	1041	–	1054	
18	47 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,592	98111		58082		58082	–	62729
					–		–		–	4647	
19	48 1109-0302-0401	Перемычки. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,12975	30712,91	10250,48	3985	1330	516	1743	6186
					16485,55	2982,66	2139	387	–	458	

20	49	2105-0201-0502									
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12975	260832		33843		33843	–	36550
					–		–		–	2707	
21	50	1113-0301-0406									
		Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,2	100,45	2,73	221	6	116	68	312
					45	–	99	–	–	23	
		Раздел 4 Перекрытия									
22	51	1107-0504-0106									
		Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	7	6568	1302,14	45976	9115	12208	31536	83713
					3521,86	296	24653	2072	–	6201	
23	52	2104-0108-9903									
		Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	42,84	7922		339378		339378	–	366528
					–		–		–	27150	

24	53	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,374	33888,65	2633,92	46563	3619	30005	12484	63771
						9417,03	567,69	12939	780	–	4724	
25	54	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0453	262953		11912		11912	–	12865
						–		–		–	953	
26	55	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,57762	20098	1359,01	31707	2144	454	27041	63448
						18451,21	384,12	29109	606	–	4700	
27	56	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,002	243539		487		487	–	526
						–		–		–	39	

28	57 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05612	230016		12908		12908	–	13941
					–		–		–	1033	
29	58 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0218	227911		4968		4968	–	5365
					–		–		–	397	
30	59 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0764	213952		16346		16346	–	17654
					–		–		–	1308	
31	60 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00756	580423,28	2248,68	4388	17	1769	2375	7304
					344179,89	1058,2	2602	8	–	541	
32	61 1106-1301-0105	Конструкции железобетонные стакана дефлектора СБ-1. Устройство НР = 91 %	м3	0,06	69116,67	8650	4147	519	1689	1929	6562
					32316,67	3016,67	1939	181	–	486	

33	62 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00404	303824		1227		1227	–	1325
					–		–		–	98	
34	63 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00448	900669,64	1339,29	4035	6	2934	998	5436
					244419,64	446,43	1095	2	–	403	
	Раздел 5 Кровля										
	5.1 Кровля здания										
35	64 1112-0101-0106	Пароизоляция из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 кровли	50	557,4	7,82	27870	391	22271	4899	35391
					104,16	2,34	5208	117	–	2622	
36	68 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	50	637,16	102,38	31858	5119	15294	11729	47074
					228,9	26,08	11445	1304	–	3487	

37	69	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 40 мм НР = 92 % К=25,000;	м2 стяжки	1250	16,98	1,51	21228	1893	18275	1439	24480
						0,85	0,4	1060	504	–	1813	
38	70	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,14	15242,86	1400	2134	196	4	1836	4288
						13814,29	600	1934	84	–	318	
39	71	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14	303824		42535		42535	–	45938
						–		–		–	3403	
40	72	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	69,51	2114,36	14,67	146969	1020	135897	9576	169069
						144,61	5,14	10052	357	–	12524	

41	73 1107-0106-0207	Панели карнизные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	5140,79	1635,71	71971	22900	16262	44754	126063
					2343,5	365,57	32809	5118	–	9338	
42	74 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,596	67619		107920		107920	–	116554
					–		–		–	8634	
43	75 1106-0301-0404	Болты анкерные ИА-1 на конструкции . Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,0573	277399,65	2129,14	15895	122	13431	2169	19509
					40872,6	715,53	2342	41	–	1445	
44	76 1112-0101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков НР = 92 %	м примыканий	10	1717	16,1	17170	161	13839	2961	21741
					317	4,8	3170	48	–	1610	

45	77 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	22,8	1133,99	13,99	25855	319	604	23013	52777
					1093,51	3,6	24932	82	–	3909	
46	78 2105-0104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1413	312333		44133		44133	–	47664
					–		–		–	3531	
47	79 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0759	333759		25332		25332	–	27359
					–		–		–	2027	
	Раздел 6 Проемы										
	6.1 Окна										
48	88 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	4,8	2974,38	174,79	14277	839	7198	5974	21871
					1300	82,92	6240	398	–	1620	

49	89 2109-0201-0302										
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,8	19660		94368		94368	–	101917
					–		–		–	7549	
50	90 1110-0501-0402										
		Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	4	1768,75	9,75	7075	39	6074	883	8595
					240,5	4,75	962	19	–	637	
51	91 2109-0205-0106										
		Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	4	1850		7400		7400	–	7992
					–		–		–	592	
52	92 1208-0101-1804										
		Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	4	1008,5	2	4034	8	2851	850	5275
					293,75	1,25	1175	5	–	391	

6.2 Двери

53	93	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	2,1	2934,29	48,1	6162	101	1122	3438	10368
						2351,9	20,48	4939	43	–	768	
54	94	2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	40518		85088		85088	–	91895
						–		–		–	6807	
55	95	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	3,36	1772,02	77,38	5954	260	1863	3553	10268
						1140,18	34,82	3831	117	–	761	
56	96	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 СТ РК 943-92	м2	1,89	4459		8428		8428	–	9102
						–		–		–	674	
57	97	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 СТ РК 943-92	м2	1,47	5643		8295		8295	–	8959
						–		–		–	664	
58	98	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	668		2672		2672	–	2886

59	99 2109-0404-0303				–		–		–	214	
		Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3580		3580		3580	–	3866
60	100 2109-0404-0328				–		–		–	286	
		Замок-защелка магнитный 3ЩМ ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1854		1854		1854	–	2002
					–		–		–	148	
	Раздел 7 Полы										
	7.1 Тип 1										
61	103 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,41	22975,18	7,09	32395	10	27059	5006	40393
					3777,3	–	5326	–	–	2992	
62	105 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	14,1	652,06	29,15	9194	411	3874	4803	15117
					348,16	14,26	4909	201	–	1120	
63	106 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 50 мм НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	84,6	77,22	4,94	6533	418	5751	530	7628

64	107 1111-0101-2702				4,3	2,36	364	200	–	565	
		Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	14,1	3297,73	74,4	46498	1049	27977	16881	68449
65	108 1111-0101-4003				1239,15	34,47	17472	486	–	5070	
		Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	12,4	260,32	2,26	3228	28	2125	1021	4589
	7.2 Тип II				86,69	0,89	1075	11	–	340	
66	110 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	31,2	672,6	29,13	20985	909	9213	10630	34144
67	113 1111-0101-1101				348,17	14,29	10863	446	–	2529	
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	31,2	672,6	29,13	20985	909	9213	10630	34144
68	114 1111-0101-1102				348,17	14,29	10863	446	–	2529	
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 30 мм НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	62,4	82,36	4,95	5139	309	4561	391	5972

					4,31	2,36	269	147	–	442	
69	115	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	31,5	712,89	28,48	22456	897	10699	10631	35734
						344,76	14,29	10860	450	–	2647	
70	116	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до толщины 100 мм НР = 94 % К=16,000;	м2 стяжки	499,2	93,29	4,94	46570	2468	42033	3053	53593
						4,14	2,36	2069	1179	–	3970	
71	117	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	22,76	166,39	1,1	3787	25	581	3001	7331
						139,76	0,53	3181	12	–	543	

Раздел 8 Отделочные работы

8.1 Наружные отделочные работы

72	118	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	12,5	5533,76	31,52	69172	394	27277	33351	110725
						3320,08	15,04	41501	188	–	8202	

8.2 Внутренние отделочные работы

73	119	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхиости	45,3	828,76	4,72	37543	214	12703	19756	61883
						543,62	1,52	24626	69	–	4584	
74	120	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	45,3	315,5	2,69	14292	122	5708	6818	22799
						186,8	1,32	8462	60	–	1689	
75	121	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	169,8	1370,68	78,73	232742	13368	55775	139346	401855
						963,48	62,33	163599	10583	–	29767	
76	122	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	169,8	1121,88	7,37	190495	1251	71762	94314	307594
						691,88	2,42	117482	411	–	22785	

77	123	1115-0405-0101								
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионным и составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	169,8	284,77	2,41	48354	409	19521	22901	76955
					167,4	1,19	28424	202	–	5700	
78	124	1115-0203-0201								
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,6	1142,08	73,96	12106	784	2813	7314	20974
					802,74	59,81	8509	634	–	1554	
79	125	1115-0107-0105								
		Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	10,6	3486,89	34,34	36961	364	20908	12694	53627
					1480,09	16,89	15689	179	–	3972	

Раздел 9 Металлическая лестница ЛМ-1

80	126	1106-0201-0101									
		Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,12	23600	1000	2832	120	2190	514	3614

81	127	1106-0301-0407	Детали соединительные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %			4350	358,33	522	43	–	268
				т	0,0008	901250	1250	721	1	524	178	971
						245000	–	196	–	–	72	
82	128	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %									
				т	0,0006	581666,67	3333,33	349	2	140	188	580
						345000	–	207	–	–	43	
83	129	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,2107	75666,82	25956,34	15943	5469	2546	6701	24456
						37626,96	8462,27	7928	1783	–	1812	
84	130	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2107	582041		122636		122636	–	132447
						–		–		–	9811	
85	131	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	10,16	100,59	2,46	1022	25	540	317	1446
						44,98	0,2	457	2	–	107	

86	132 1113-0301-1406									
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	20,32	79,53	1,72	1616	35	1046	373	2148
				26,33	0,3	535	6	–	159	

Итого	**5 712 891**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 028 495
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	268 792
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	77 376
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 012 786
- накладные расходы, тенге	979 639
в т.ч. зарплата, тенге	88 167
- сметная прибыль (8 %), тенге	423 179
Всего	**5 712 891**
Временные здания и сооружения (2 %)	114 258
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	173 066
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**120 004**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**6 120 219**

Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**6 426 230**
Понижающий коэффициент 0,9	5 783 607,00
НДС (12 %)	694 032,84
Итого	**6 477 639,84**

Принял (Заказчик)

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Айсултан Ж.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "АДС САПА"

_____ **Бексултанов А.Е**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "МастИнжПроект"

_____ **Сагингалиев А.Ж**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство объектов водоснабжения с. Алтай батыр Байганинского района Актюбинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения ВЛ-10 кВ насосных станций 1-го подъема
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 50 от 29.06.2021г.

Акт № 6
приемки выполненных работ за декабрь 2022г.
Локальная смета №4-1-1
на Наружные сети электроснабжения ВЛ 10 кВ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Монтаж опор										
			1.1 Опора П10-2										
1	1	1133-0202-0101	Опоры промежуточные железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	60	7365,43	3120,62	441926	187237	40061	246629	743639	
						3577,13	1560,97	214628	93658	–	55084		

2	3 2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т /траверсы/	т	1,2474	608277	758765	758765	–	819466
					–	–	–	60701	
3	4 2404-0207-0711	Хомут Х1 для крепления металлоконструкций ЛЭП	т	0,07128	106825	7614	7614	–	8223
					–	–	–	609	
4	5 2404-0102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	356	1829	651124	651124	–	703214
					–	–	–	52090	
5	6 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	356	47	16732	16732	–	18071
					–	–	–	1339	
6	7 2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	60	180	10800	10800	–	11664
					–	–	–	864	
7	8 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	356	417	148452	148452	–	160328
					–	–	–	11876	
8	9 2306-1004-0105	Крепление провода	т	0,0198	1023660	20268	20268	–	21889
					–	–	–	1621	

9	10 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	142,56	876,16	19,84	124905	2828	82062	37570	175473
					280,69	2,69	40015	383	–	12998	
	1.2 Опора А10-1										
10	11 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	14872,5	7214	29745	14428	1336	16960	50441
					6990,5	3609,5	13981	7219	–	3736	
11	13 1133-0107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка (П-3и) НР = 80 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,2	10335	5590	2067	1118	–	1102	3423
					4745	2140	949	428	–	254	
12	24 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	9,6	876,25	19,9	8412	191	5526	2531	11818
					280,73	2,71	2695	26	–	875	
	1.3 Опора УА10-1										

13	25 1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	3	22801	11612,33	68403	34837	2003	39199	116210
					10521	5812	31563	17436	–	8608	
14	47 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	18	876,17	19,83	15771	357	10362	4743	22155
					280,67	2,67	5052	48	–	1641	
	Раздел 3 Подвеска проводов										
15	74 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	2,83257	1023660		2899589		2899589	–	3131556
					–		–		–	231967	

Итого	**5 997 570**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	308 883
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	240 996
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	119 198
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 654 694
- накладные расходы, тенге	348 734
в т.ч. зарплата, тенге	31 386

- сметная прибыль (8 %), тенге	444 263
Всего	**5 997 570**
Временные здания и сооружения (2 %)	119 951
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	181 690
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**125 984**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**6 425 195**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**6 746 455**
Понижающий коэффициент 0,9	6 071 809,50
НДС (12 %)	728 617,14
Итого	**6 800 426,64**

Принял (Заказчик)

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Айсултан Ж.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "АДС САПА"

_____ **Бактултанов А.Е**

Авторский надзор
ТОО "МастИнжПроект"

_____ **Сагингалиев А.Ж**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство объектов водоснабжения с. Алтай батыр Байганинского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 50 от 29.06.2021г.

Акт № 7

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

Локальная смета №6-1-3

на Наружные сети внутрипоселкового водопровода

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	26895,85	154,62	146,26	4158646	3933663	–	879578	5441282	
						8,36	37,06	224983	996653	–	403058		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	806,9	2006,93	–	1619390	–	–	1165961	3008179	
						2006,93	–	1619390	–	–	222828		

3	3 1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	74368,41	35,22	35,22	2619419	2619419	–	693109	3577530
					–	12,94	–	962651	–	265002	
4	4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	74368,41	161,41	76,31	12004009	5674960	–	6445992	19926001
					85,1	35,28	6329049	2623718	–	1476000	
5	5 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1107,54	275,68	265,08	305324	293587	391	65737	400746
					10,24	72,19	11346	79956	–	29685	
6	6 4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	993,924	351		348867		–	–	376776
					–		–		–	27909	
7	7 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1107,54	21,31	17,83	23597	19742	391	8107	34240
					3,13	7,04	3464	7796	–	2536	
	Раздел 2 Трубопроводы										
8	18 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,5435	297433,61	74602,51	1053956	264354	4929	851415	2057801
					221440,1	21262,03	784673	75342	–	152430	

9	22	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	89	1435,78	924,48	127784	82279	–	67514	210922
						511,29	254,96	45505	22691	–	15624	
10	30	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	24	2115,88	1361,29	50781	32671	–	26853	83845
						754,58	375,58	18110	9014	–	6211	
11	35	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	13	2076,92	82,23	27000	1069	4255	21978	52896
						1667,38	40,31	21676	524	–	3918	
12	39	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	3045	192	6090	384	939	4905	11875
						2383,5	94	4767	188	–	880	
13	41	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	11	3709,36	60,45	40803	665	29538	10494	55401
						963,64	–	10600	–	–	4104	
14	44	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	198	580,12	27,42	114864	5429	3739	106190	238738
						533,82	13,44	105696	2661	–	17684	
15	45	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	198	3194		632412		632412	–	683005
						–		–		–	50593	

16	46 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 15 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	198	1138,61	147,68	225444	29241	2856	198980	458378
					976,5	48,96	193347	9694	–	33954	
17	47 2304-1013-1901	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120 °С, PN 16, DN 15, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	198	882		174636		174636	–	188607
					–		–		–	13971	
18	48 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	594	2199,55	86,22	1306535	51214	176944	1064633	2560861
					1815,45	13,44	1078377	7983	–	189693	
19	49 2304-1001-1801	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20 °С до 130 °С, PN 25, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	шт.	198	962		190476		190476	–	205714
					–		–		–	15238	
20	50 2304-0702-0501	Вентили муфтовые запорные 1261бк PN 16 DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	198	964		190872		190872	–	206142
					–		–		–	15270	

Раздел 3 Водопроводные колодцы Ду -2000мм Н=2700мм -49шт., Ду 1500мм Н=2700мм -43 шт., Ду 1500мм Н=2860мм -1 шт., Ду 1500мм Н=2820мм - 1 шт., Ду 1500мм Н=2800мм -1 шт.

3.1 Земляные работы

21	51 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	874,76	154,62	146,25	135255	127938	–	28607	176971
					8,36	37,06	7317	32415	–	13109	
22	52 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	26,24	2006,94	–	52662	–	–	37917	97825
					2006,94	–	52662	–	–	7246	
23	53 1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	747,7	35,22	35,22	26336	26336	–	6968	35968
					–	12,94	–	9678	–	2664	
24	54 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	747,7	161,41	76,31	120688	57056	–	64808	200336
					85,1	35,28	63632	26379	–	14840	
25	55 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	127,06	275,68	265,08	35028	33681	45	7542	45976
					10,25	72,19	1302	9173	–	3406	
26	56 4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	249,0454	351		87415		–	–	94408
					–		–		–	6993	

27	57 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	127,06	21,3	17,83	2707	2265	45	930	3928
					3,12	7,04	397	895	–	291	
	3.2 Монтажные работы										
28	58 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. (Ду 2000мм -49шт.) Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=49,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	23,52	22199,28	9293,45	522127	218582	59940	329358	919604
					10357,36	3787,41	243605	89080	–	68119	
29	64 2106-0304-0401	Стремянка С-2 К=49,000;	т	0,7889	628479		495807		495807	–	535472
					–		–		–	39665	
30	66 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=49,000;	м3 подстилающего слоя	7,84	17736,61	1732,78	139055	13585	99256	30088	182674
					3343,62	739,16	26214	5795	–	13531	
31	67 1111-0101-1501	Бетонная отмостка. Устройство НР = 94 % К=49,000;	м2 покрытия	78,4	1106,39	96,47	86741	7563	51498	28697	124673
					353,06	36,34	27680	2849	–	9235	
32	68 1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 % К=49,000;	м2 поверхности	166,11	876,16	19,84	145539	3295	95619	43777	204461
					280,69	2,69	46625	447	–	15145	
33	69 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. (Ду 1500мм Н=2,7 м -43 шт., Ду 1500мм Н=2860мм -1 шт., Ду 1500мм Н=2820мм - 1 шт., Ду 1500мм Н=2800мм -1 шт.) Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,23	22199,34	9293,5	338096	141540	38814	213271	595476
					10357,32	3787,46	157742	57683	–	44109	

34	75 2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 К=46,000;	т	0,7406	628479		465452		465452	–	502688
					–		–		–	37236	
35	77 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=46,000;	м3 подстилающего слоя	5,98	17736,96	1732,94	106067	10363	75709	22950	139338
					3343,65	739,13	19995	4420	–	10321	
36	78 1111-0101-1501	Бетонная отмостка. Устройство НР = 94 % К=46,000;	м2 покрытия	59,8	1106,4	96,47	66163	5769	39281	21889	95096
					353,06	36,34	21113	2173	–	7044	
37	79 1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	119,16	876,16	19,83	104403	2363	68593	31403	146670
					280,69	2,69	33447	320	–	10864	
38	80 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	6	2784,67	182,5	16708	1095	3328	12629	31684
					2047,5	78,67	12285	472	–	2347	
39	85 1113-0301-0406	Поверхности металлические-фасонные части. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	25	100,56	2,4	2514	60	1329	780	3558
					45	0,24	1125	6	–	264	
40	86 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные-фасонные части . Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	50	36,08	1,72	1804	86	403	917	2939
					26,3	0,28	1315	14	–	218	

Раздел 5 Канализационные колодцы Д=1500 мм Н=3000 мм - 9 шт.

5.1 Земляные работы

41	104	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	495,99	154,62	146,25	76690	72541	–	16220	100343
						8,37	37,06	4149	18379	–	7433	
42	105	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	14,88	2006,92	–	29863	–	–	21501	55473
						2006,92	–	29863	–	–	4109	

43	106	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	445,12	35,22	35,22	15678	15678	–	4149	21413
						–	12,94	–	5762	–	1586	
44	107	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	445,12	161,41	76,31	71848	33967	–	38581	119263
						85,1	35,28	37881	15704	–	8834	
45	108	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	50,87	275,66	265,07	14023	13484	18	3019	18405
						10,24	72,18	521	3672	–	1363	
46	109	4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	99,7052	351		34997		–	–	37797
						–		–		–	2800	
47	110	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	50,87	21,31	17,83	1084	907	18	372	1572
						3,13	7,04	159	358	–	116	
		5.2 Монтажные работы										
48	111	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	18,18	45231,41	7568,37	822307	137593	434146	303346	1215705
						13782,62	3071,62	250568	55842	–	90052	

Итого **45 488 655**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 490 580
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 934 424
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 140 387
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 341 679
- перевозка грузов, тенге	471 279
- накладные расходы, тенге	12 881 165
в т.ч. зарплата, тенге	1 159 306
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 369 528
Всего	**45 488 655**
Временные здания и сооружения (2 %)	909 773
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	1 378 033
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**955 529**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**48 731 990**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**51 168 590**
Понижающий коэффициент 0,9	46 051 731,00
НДС (12 %)	5 526 207,72
Итого	**51 577 938,72**

Принял (Заказчик)

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйяства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Айсултан Ж.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "АДС САПА"

_____ **Бакультанов А.Е**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "МастИнжПроект"

_____ **Сагингалиев А.Ж**

"SANA-2015". Версия 20.2 от 08.04.20 г. Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство объектов водоснабжения с. Алтай батыр Байганинского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 50 от 29.06.2021г.

Акт № 8

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

Локальная смета № 7-1-1

на Благоустройство площадки НС 1-го подъема

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Вертикальная планировка

1	1 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	420	33,12	33,12	13909	13909	–	3954	19292
					–	13,08	–	5492	–	1429	
2	2 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	1680	26,21	26,21	44035	44035	–	12518	61077
					–	10,35	–	17386	–	4524	
3	3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы.Возврат растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	420	33,12	33,12	13909	13909	–	3954	19292
					–	13,08	–	5492	–	1429	

4	4 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	1680	26,21	26,21	44035	44035	–	12518	61077
					–	10,35	–	17386	–	4524	
	1.1 Устройство насыпи										
5	5 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	28,54	33,11	33,11	945	945	–	269	1311
					–	13,07	–	373	–	97	
	Раздел 3 Ограждение металлическое из профлиста с насадкой из колючей проволоки										
6	10 1107-0111-0106	Ограды металлические из панелей Установка НР = 118 %	м оград	443,5	5006,3	2025,14	2220293	898149	17136	1943966	4497400
					2942,52	772,09	1305008	342421	–	333141	

7	11 1107-0111-0202	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических и бетонных НР = 118 %	шт.	1	28426	8607	28426	8607	3137	23632	56223
					16682	3345	16682	3345	–	4165	
8	12 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	74,44	16510		1229004		1229004	–	1327324
					–		–		–	98320	
9	13 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	9,80693	167729,86	40001,51	1644915	392292	53196	917745	2767673
					122304,02	13320,99	1199427	130638	–	205013	
10	14 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	7,54245	282187		2128381		2128381	–	2298651
					–		–		–	170270	

11	15 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,25668	260832	588614	588614	–	635703
					–	–	–	47089	
12	16 2105-0304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00756	242535	1834	1834	–	1981
					–	–	–	147	
13	17 2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,00024	272087	65	65	–	70
					–	–	–	5	

14	18 1109-0402-0102	Конструкции ограждающие из профилированного стального листа. Монтаж НР = 69 %	м2	814,15	2260,8	935,9	1840632	761963	133522	802172	2654228
					1160,9	267,05	945147	217421	–	211424	
15	19 1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР = 69 %	м2	8,36	381,58	11,72	3190	98	115	2082	5694
					356,1	4,78	2977	40	–	422	
16	20 2110-0103-0504	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	822,51	1622		1334111		1334111	–	1440840
					–		–		–	106729	
17	21 1107-0111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по столбам. Установка НР = 118 %	м оград	448	2110,33	599,02	945429	268363	154703	739009	1819193
					1165,99	231,96	522363	103916	–	134755	

18	22 2105-0307-1020										
		Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	195,36	641		125226		125226	–	135244
					–		–		–	10018	
19	23 1113-0301-0408	Поверхности металлические ограждения . Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	245,2	100,6	2,41	24668	592	13038	7662	34916
					45,02	0,27	11038	66	–	2586	
20	24 1113-0301-1406										
		Поверхности металлические ограждения огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	490,4	36,07	1,7	17691	836	3955	8992	28818
					26,31	0,27	12900	132	–	2135	

Итого	**18 066 007**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 015 542
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 447 733
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	844 108
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 786 037
- накладные расходы, тенге	4 478 473

в т.ч. зарплата, тенге	403 062
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 338 222
Всего	**18 066 007**
Временные здания и сооружения (2 %)	361 320
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	547 292
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**379 492**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**19 354 111**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**20 321 817**
Понижающий коэффициент 0,9	18 289 635,30
НДС (12 %)	2 194 756,24
Итого	**20 484 391,54**

Принял (Заказчик)

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйяства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Айсултан Ж.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "АДС САПА"

_____ **Бекжултанов А.Е**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационны индивидуальный идентификационный номер

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "МастИнжПроект"

_____ **Сатингалиев А.Ж**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйяства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство объектов водоснабжения с. Алтай батыр Байганинского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 50 от 29.06.2021г.

Акт № 9

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

Локальная смета № 7-1-2

на Благоустройство площадки НС 2-го подъема

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Вертикальная планировка										
			1.1 Срезка и рекультивация растительного грунта										
1	1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы.Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1070	33,12	33,12	35435	35435	–	10073	49149	

					–	13,07	–	13990	–	3641	
2	2 1101-0104-0114	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	4280	26,21	26,21	112186	112186	–	31891	155603
					–	10,35	–	44293	–	11526	
3	3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы.Возврат растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1070	33,12	33,12	35435	35435	–	10073	49149
					–	13,07	–	13990	–	3641	
4	4 1101-0104-0114	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта при возврате грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	4280	26,21	26,21	112186	112186	–	31891	155603
					–	10,35	–	44293	–	11526	
	1.2 Устройство насыпи										
5	5 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	31,05	33,11	33,11	1028	1028	–	292	1426
					–	13,08	–	406	–	106	
	Раздел 4 Ограждение металлическое из профлиста с насадкой из колючей проволоки										
6	18 1107-0111-0106	Ограды металлические из панелей Установка НР = 118 %	м оград	335,5	5006,29	2025,14	1679611	679433	12963	1470577	3402203
					2942,52	772,09	987215	259037	–	252015	

7	19 1107-0111-0202										
		Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических и бетонных НР = 118 %	шт.	1	25452	8607	25452	8607	163	23632	53011
					16682	3345	16682	3345	–	3927	
8	20 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,34	16510		71653		71653	–	77385
					–		–		–	5732	
9	26 1109-0402-0102										
		Конструкции ограждающие из профилированного стального листа. Монтаж НР = 69 %	м2	623,2	2260,8	935,9	1408931	583252	102206	614031	2184799
					1160,9	267,05	723473	166427	–	161837	
10	27 1109-0501-0101										
		Ворота. Обшивка стальным профилированным листом НР = 69 %	м2	8,36	381,58	11,72	3190	98	115	2082	5694
					356,1	4,78	2977	40	–	422	
11	28 2110-0103-0504	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	631,56	1622		1024390		1024390	–	1106341
					–		–		–	81951	
12	29 1107-0111-0113										
		Ограды металлические из колючей проволоки по столбам. Установка НР = 118 %	м оград	338	2110,33	599,02	713292	202470	116718	557555	1372515
					1165,99	231,95	394104	78400	–	101668	

13	30 2105-0307-1020									
		Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	146,08	641		93637		93637	–	101128
					–		–		–	7491	
14	31 1113-0301-0406	Поверхности металлические ограждения . Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	249,61	100,6	2,41	25112	602	13273	7800	35545
					45,02	0,27	11237	68	–	2633	
15	32 1113-0301-1406	Поверхности металлические ограждения огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	499,22	36,08	1,71	18011	852	4027	9154	29338
					26,31	0,27	13132	134	–	2173	

Итого	**8 778 889**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 148 820
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 771 584
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	624 423
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 439 145
- накладные расходы, тенге	2 769 051
в т.ч. зарплата, тенге	249 215
- сметная прибыль (8 %), тенге	650 289
Всего	**8 778 889**
Временные здания и сооружения (2 %)	175 578
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	265 948
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**184 408**

Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	9 404 823
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	9 875 064
Понижающий коэффициент 0,9	8 887 557,60
НДС (12 %)	1 066 506,91
Итого	9 954 064,51

Принял (Заказчик)

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Айсултан Ж.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "АДС САПА"

_____ Бексултанов А.Е

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____ Шелекбаев Д.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "МастИнжПроект"

_____ Сагингалиев А.Ж

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство объектов водоснабжения с. Алтай батыр Байганинского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : Водонапорная башня емкостью 50 м3 Н= 15 м.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 50 от 29.06.2021г.

Акт № 5

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

Локальная смета №2-4-1

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Земляные работы											
1	4	1101-0104-0402	Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,94	35,19	35,19	385	385	–	102	526	
						–	12,98	–	142	–	39		
2	5	1101-0201-0501	Обратная засыпка . Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10,94	161,33	76,23	1765	834	–	948	2930	

					85,1	35,28	931	386	–	217	
3	9 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	201,16	50,25	50,25	10109	10109	–	2675	13807
					–	18,47	–	3715	–	1023	
4	10 1101-0105-0307	Обваловка башни экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	240	237	232,61	56881	55827	–	12869	75330
					4,39	70,08	1054	16819	–	5580	
5	11 1101-0201-0502	Обваловка башни. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	240	192,5	90,85	46199	21803	–	24823	76704
					101,65	42	24396	10080	–	5682	
6	12 1101-0107-1601	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	218	112,09	107,07	24436	23341	–	4194	30920
					5,02	21,7	1095	4730	–	2290	
7	13 1101-0201-0601	Полив водой уплотняемого грунта НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	240	87,46	69,65	20991	16716	1968	4494	27524
					9,61	16,4	2307	3935	–	2039	

Раздел 4 Утепление башни

8	38	2110-0104-0510	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	166,1865	2004		333038		333038	–	359681
						–		–		–	26643	

Раздел 5 Водопроводный колодец Ду -1500мм Н=1800мм -1шт.

5.1 Земляные работы

9	39	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодца Ду 1500мм-1шт.) НР = 72 %	м3 грунта	9,5	154,53	146,21	1468	1389	–	310	1920
						8,32	37,05	79	352	–	142	
10	40	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодца НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,65	2007,69	–	1305	–	–	940	2425
						2007,69	–	1305	–	–	180	
11	41	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,3	35,12	35,12	151	151	–	40	206
						–	13,02	–	56	–	15	
12	42	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,3	161,4	76,28	694	328	–	373	1152

					85,12	35,35	366	152	–	85	
13	43	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	7,6	275,66	265	2095	2014	3	451	2750
						10,26	72,11	78	548	–	204	
14	44	4131-0104-0101	Грунт растительного слоя Погрузка	т	12,54	283		3549		–	–	3833
						–		–		–	284	
15	45	4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	12,54	351		4402		–	–	4754
						–		–		–	352	
16	46	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	7,6	21,32	17,76	162	135	3	56	235
						3,16	7,11	24	54	–	17	
		5.2 Монтажные работы										
17	47	1106-0401-0101	Колодец монолитный бетонный. Устройство НР = 91 %	м3	2,07	23614,49	1291,79	48882	2674	38803	7335	60714
						3577,29	316,43	7405	655	–	4497	
18	48	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19126		19126		19126	–	20656
						–		–		–	1530	

19	49	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18405		18405		18405	–	19877
						–		–		–	1472	
20	50	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6021		6021		6021	–	6503
						–		–		–	482	
21	51	2104-0301-0102	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	7294		7294		7294	–	7878
						–		–		–	584	
22	53	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	12,52	876,2	19,89	10970	249	7207	3300	15412
						280,67	2,72	3514	34	–	1142	

Раздел 6 Лестница на откосе насыпи водонапорной башне

23	54	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,2	17735	1735	3547	347	2531	768	4660
						3345	740	669	148	–	345	

24	55 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	26327,5	1735	21062	1388	15705	3898	26957
					4961,25	392,5	3969	314	–	1997	
25	56 1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка -1шт. НР = 69 %	т конструкций	0,34874	186118,6	21084,48	64907	7353	1309	40398	113729
					161280,61	6603,77	56245	2303	–	8424	

26	57	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,14344	316070	45337	45337	–	48964
						–	–	–	3627	
27	58	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10966	260832	28603	28603	–	30891
						–	–	–	2288	
28	59	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,06884	223897	15413	15413	–	16646

				–		–		–	1233	
29	60 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0096	276375		2653		2653	–	2865
					–		–		–	212	
30	61 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0172	277824		4779		4779	–	5161
					–		–		–	382	
31	62 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,34874	73860,18	25947,7	25758	9049	3587	11090	39796
					37626,89	8459,02	13122	2950	–	2948	
32	63 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	10,5	100,67	2,48	1057	26	558	328	1496
					45,05	0,19	473	2	–	111	
33	64 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	21	36,05	1,71	757	36	169	385	1233

	26,29	0,29	552	6	–	91

Итого	**1 028 135**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	117 584
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	154 154
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47 381
- материалы, изделия и конструкции, тенге	552 512
- перевозка грузов, тенге	7 951
- накладные расходы, тенге	119 777
в т.ч. зарплата, тенге	10 779
- сметная прибыль (8 %), тенге	76 157
Всего	**1 028 135**
Временные здания и сооружения (2 %)	20 563
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	31 146
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**21 597**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**1 101 441**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**1 156 513**
Понижающий коэффициент 0,9	1 040 861,70
НДС (12 %)	124 903,40
Итого	**1 165 765,10**

Принял (Заказчик)

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Айсултан Ж.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "АДС САПА"

_____ **Бексултанов А.Е**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "МастИнжПроект"

_____ **Сагингалиев А.Ж**