Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Казталовского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области", ЗКО, Казталовский район, с.Казталовка, ШЫНЫБАЙ ШАРАФУТДИНОВ, 3, 87114440075**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ИП «Беккалиев С.Р»,ЗКО, район Бәйтерек, с.Асан, МИРНАЯ, 10, 8(7112)97-04-70**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СОШ ИМ.ЕСЕТОВА В П.ТАЛДЫКУДУК КАЗТАЛОВСКОГО Р-НА ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **1702-2-1 ЗДАНИЕ СОШ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 180 от 18.06.2021г; доп.соглашение№180/1 от 14.09.2021г; №180/2 от 10.12.2021г.; №3 от 08.06.2022г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.07.2022		

Акт приемки выполненных работ №8

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	16	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	742,000	413,41	306748
			Накладные расходы			*159,60*	*118421*
			Сметная прибыль			*30,62*	*22722*
2	17	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	742,000	364,62	270546
			Накладные расходы			*137,83*	*102273*
			Сметная прибыль			*27,01*	*20040*
3	18	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. ДЕМОНТАЖ УтеплИТЕЛЯ	м2 утепляемого покрытия	542,000	381,47	206754
			Накладные расходы			*160,21*	*86835*
			Сметная прибыль			*28,26*	*15315*
4	19	1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЯ лестничные металлические. Разборка.	м	16,600	751,54	12476
			Накладные расходы			*272,79*	*4528*
			Сметная прибыль			*55,67*	*924*
			Раздел: ПРОЕМЫ				
5	32	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	210,000	1945,53	408561
			Накладные расходы			*346,52*	*72768*
			Сметная прибыль			*144,11*	*30264*
			Раздел: ЛЕСТНИЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ				
6	71	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	16,600	16562,10	274931
			Накладные расходы			*870,69*	*14454*
			Сметная прибыль			*1226,82*	*20365*
			Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ				
			Раздел: ЛЕГКИЕ ПЕРЕГОРОДКИ-АС35,36				
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				
7	178	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	273,735	4674,98	1279707
			Накладные расходы			*1596,81*	*437102*
			Сметная прибыль			*346,29*	*94793*
8	202	1115-0108-1802 РСНБ РК 2015	Фасад здания.Облицовка сайдингом .Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	1380,000	3814,34	5263790
			Накладные расходы			*1101,39*	*1519912*
			Сметная прибыль			*282,54*	*389910*
9	203	2105-0109-0410 РСНБ РК 2015	СТ-ТЬ САЙДИНГА	м2	1407,600	1887,84	2657324
			Сметная прибыль			*139,84*	*196839*
10	204	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	96,600	26980,81	2606346
			Накладные расходы			*10318,34*	*996752*
			Сметная прибыль			*1998,58*	*193063*
11	205	2111-0101-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	98,532	16652,52	1640806
			Сметная прибыль			*1233,52*	*121541*
12	206	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие пленкой стен	м2 покрытия	1380,000	271,09	374105
			Накладные расходы			*118,47*	*163483*
			Сметная прибыль			*20,08*	*27711*
13	207	2110-0404-0202 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая ютавек	м2	1725,000	136,08	234738
			Сметная прибыль			*10,08*	*17388*
			Раздел: КРОВЛЯ				
14	243	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	7,800	133399,37	1040515
			Накладные расходы			*20552,08*	*160306*
			Сметная прибыль			*9881,44*	*77075*
15	244	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,800	11756,80	91703
			Накладные расходы			*781,76*	*6098*
			Сметная прибыль			*870,87*	*6793*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*870,87*	*6793*
16	245	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство.	м2	503,000	663,76	333873
			Накладные расходы			*116,61*	*58654*
			Сметная прибыль			*49,17*	*24731*
17	246	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	503,000	411,47	206968
			Накладные расходы			*29,82*	*15002*
			Сметная прибыль			*30,48*	*15331*
18	247	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	503,000	4565,64	2296516
			Накладные расходы			*603,09*	*303354*
			Сметная прибыль			*338,20*	*170112*
19	248	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция пленкой . Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	503,000	275,56	138604
			Накладные расходы			*73,20*	*36818*
			Сметная прибыль			*20,41*	*10267*
20	249	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Устройство карнизов	м2 поверхности карнизов	16,267	5023,97	81723
			Накладные расходы			*1194,25*	*19426*
			Сметная прибыль			*372,15*	*6054*
21	250	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	ПОДШИВКА ДОСКАМИ	м2	15,900	5437,82	86461
			Накладные расходы			*1374,27*	*21851*
			Сметная прибыль			*402,80*	*6405*
22	251	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из ПРОФНАСТИЛА. Устройство	м2 покрытия	90,000	3949,49	355454
			Накладные расходы			*950,55*	*85550*
			Сметная прибыль			*292,55*	*26330*
23	252	2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	103,500	2298,24	237868
			Сметная прибыль			*170,24*	*17620*
24	253	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	85,000	2643,76	224720
			Накладные расходы			*570,98*	*48533*
			Сметная прибыль			*195,83*	*16646*
25	254	2110-0102-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	85,000	1027,08	87302
			Сметная прибыль			*76,08*	*6467*
26	255	1204-0101-1201 РСНБ РК 2015	Анкеры металлические.	кг анкеров	84,780	406,04	34424
			Накладные расходы			*56,87*	*4822*
			Сметная прибыль			*30,08*	*2550*
27	256	1208-0101-1808 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к вентканалам	м	5,667	1222,56	6928
			Накладные расходы			*95,41*	*541*
			Сметная прибыль			*90,56*	*513*
28	257	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная . Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	598,000	441,13	263796
			Накладные расходы			*73,20*	*43772*
			Сметная прибыль			*32,68*	*19540*
			Раздел: ОТМОСТКА				
			ИТОГО:				21023687
			В том числе :				
			Накладные расходы				4321257
			Сметная прибыль				1557310
			Итого с временными		1,2 %	252284,00	21275971
			Итого с зимними удорожаниями		1,98 %	421264,00	21697235
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			433944,70	22131179,70
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				23235439,26
			Итого со скидкой 10%				20911895,33
			Итого с НДС		12 %	2509427,44	23421322,77

Сдал (Подрядчик)
ИП Беккалиев С.Р. БИН 580601300277
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)
Руководитель Беккалиев С.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования Караталовского района"
(наименование организации, бизнес-идентификационный
Руководитель Дзангереева С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора
"Алау Эксперт Инжиниринг" Нурсултанов
(должность, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства
Эксперт Хатипов
(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Казталовского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области", ЗКО, Казталовский район, с.Казталовка, ШЫНЫБАЙ ШАРАФУТДИНОВ, 3, 87114440075**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ИП «Беккалиев С.Р»,ЗКО, район Бәйтерек, с.Асан, МИРНАЯ, 10, 8(7112)97-04-70**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СОШ ИМ.ЕСЕТОВА В П.ТАЛДЫКУДУК КАЗТАЛОВСКОГО Р-НА ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **1702-2-1 ЗДАНИЕ СОШ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 180 от 18.06.2021г; доп.соглашение№180/1 от 14.09.2021г; №180/2 от 10.12.2021г.; №3 от 08.06.2022г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.07.2022		

Акт приемки выполненных работ №8

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВОДОПРОВОД В1				
			Раздел: Т3				
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1				
			Раздел: К2				
			Раздел: К1Н				
			Раздел: Санитарно-техническое оборудование				
1	123	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка	комплект	41,000	4956,24	203206
			Накладные расходы			*2139,48*	*87719*
			Сметная прибыль			*367,13*	*15052*
2	124	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	17,000	5977,73	101621
			Накладные расходы			*2429,31*	*41298*
			Сметная прибыль			*442,79*	*7528*
3	126	1117-0101-0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые глубокие. Установка	комплект	3,000	4234,75	12704
			Накладные расходы			*1758,56*	*5276*
			Сметная прибыль			*313,69*	*941*
4	127	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	2,000	2927,49	5855
			Накладные расходы			*1155,85*	*2312*
			Сметная прибыль			*216,85*	*434*
5	128	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015	Писсуары настенные. Установка	комплект	4,000	2460,89	9844
			Накладные расходы			*996,76*	*3987*
			Сметная прибыль			*182,29*	*729*
6	129	1117-0501-0104 РСНБ РК 2015	ВАННА-РАКовины. Установка	комплект	3,000	2373,71	7121
			Накладные расходы			*895,40*	*2686*
			Сметная прибыль			*175,83*	*527*
7	130	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка - душ,УМЫВАЛЬНИКИ	шт.	49,000	1691,98	82907
			Накладные расходы			*755,29*	*37009*
			Сметная прибыль			*125,33*	*6141*
8	131	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	15,000	17288,64	259330
			Сметная прибыль			*1280,64*	*19210*
9	132	2303-0102-0420 РСНБ РК 2015	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком и комплектом арматуры, без сиденья ГОСТ 30493-96	комплект	2,000	15399,72	30799
			Сметная прибыль			*1140,72*	*2281*
10	134	2303-0102-0929 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	41,000	8885,16	364292
			Сметная прибыль			*658,16*	*26985*
11	135	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников	шт.	41,000	1043,28	42774
			Сметная прибыль			*77,28*	*3168*
12	136	2303-0102-1232 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом наборный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	43,000	5718,60	245900
			Сметная прибыль			*423,60*	*18215*
13	137	2303-0102-0206 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	3,000	10396,08	31188
			Сметная прибыль			*770,08*	*2310*
14	138	2303-0102-0205 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2,000	8347,32	16695
			Сметная прибыль			*618,32*	*1237*
15	139	2303-0102-1106 РСНБ РК 2015	ВАННА-РАКОВИНА стальная эмалированная , размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт.	3,000	7371,00	22113
			Сметная прибыль			*546,00*	*1638*
16	140	2303-0102-1253 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	8,000	8237,16	65897
			Сметная прибыль			*610,16*	*4881*
17	141	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для душа	шт.	5,000	1043,28	5216
			Сметная прибыль			*77,28*	*386*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	142	2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	4,000	10335,60	41342
			Сметная прибыль			*765,60*	*3062*
19	143	2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	4,000	10335,60	41342
			Сметная прибыль			*765,60*	*3062*
			ИТОГО:				1590147
			В том числе :				
			Накладные расходы				180287
			Сметная прибыль				117789
			Итого с временными		1,2 %	19082,00	1609229
			Итого с зимними удорожаниями		1,98 %	31863,00	1641092
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			32821,84	1673913,84
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				1757435,612
			Итого со скидкой 10%				1581692,051
			Итого с НДС		12 %	189803,05	1771495,10

Сдал (Подрядчик)

ИП "Беккалиев С.Р." 870801300184

(наименование организации, бизнес-идентификационный

Руководитель Беккалиев С Р

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Казталовского района

(наименование организации, бизнес-идентификационный

Руководитель Джангересева С К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт Нурсеитов Б Ж.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства

Эксперт Хатипов А.Т. 870409018322

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Казталовского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области", ЗКО, Казталовский район, с.Казталовка, ШЫНЫБАЙ ШАРАФУТДИНОВ, 3, 87114440075**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ИП «Беккалиев С.Р»,ЗКО, район Бәйтерек, с.Асан, МИРНАЯ, 10, 8(7112)97-04-70**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СОШ ИМ.ЕСЕТОВА В П.ТАЛДЫКУДУК КАЗТАЛОВСКОГО Р-НА ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **1702-2-1 ЗДАНИЕ СОШ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 180 от 18.06.2021г; доп.соглашение№180/1 от 14.09.2021г; №180/2 от 10.12.2021г.; №3 от 08.06.2022г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.07.2022		

Акт приемки выполненных работ №8

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: МОНТАЖ				
1	1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1,000	77807,42	77807
			Накладные расходы			*27004,70*	*27005*
			Сметная прибыль			*5763,51*	*5764*
2	2	1308-0105-0105 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-7, СК-8. Монтаж оборудования	шт.	1,000	9095,43	9095
			Накладные расходы			*3170,88*	*3171*
			Сметная прибыль			*673,74*	*674*
3	3	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1,000	10520,63	10521
			Накладные расходы			*3617,30*	*3617*
			Сметная прибыль			*779,31*	*779*
4	4	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	118,000	1971,35	232620
			Накладные расходы			*671,61*	*79250*
			Сметная прибыль			*146,03*	*17231*
5	5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	38,000	3945,53	149930
			Накладные расходы			*1343,22*	*51042*
			Сметная прибыль			*292,26*	*11106*
6	6	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ	шт.	11,000	6155,35	67709
			Накладные расходы			*1560,96*	*17171*
			Сметная прибыль			*455,95*	*5015*
7	7	1308-0103-3003 РСНБ РК 2015	Аппарат - звуковой сигнал-управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 12. Монтаж оборудования	шт.	41,000	2565,50	105186
			Накладные расходы			*869,70*	*35658*
			Сметная прибыль			*190,04*	*7792*
8	8	1310-0701-0302 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1,000	10418,23	10418
			Накладные расходы			*3617,30*	*3617*
			Сметная прибыль			*771,72*	*772*
9	9	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	14,000	1995,59	27938
			Накладные расходы			*696,38*	*9749*
			Сметная прибыль			*147,82*	*2070*
10	10	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	71,000	6540,36	464365
			Накладные расходы			*2247,24*	*159554*
			Сметная прибыль			*484,47*	*34397*
11	11	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	3493,41	3493
			Накладные расходы			*780,48*	*780*
			Сметная прибыль			*258,77*	*259*
12	12	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный	шт.	10,000	712,19	7122
			Накладные расходы			*272,15*	*2722*
			Сметная прибыль			*52,75*	*528*
13	13	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	340,000	1001,84	340627
			Накладные расходы			*226,81*	*77117*
			Сметная прибыль			*74,21*	*25232*
14	14	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	930,000	351,16	326580
			Накладные расходы			*127,21*	*118302*
			Сметная прибыль			*26,01*	*24191*
15	15	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба ПХВ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям	м	15,000	463,24	6949
			Накладные расходы			*132,60*	*1989*
			Сметная прибыль			*34,31*	*515*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1285,000	120,19	154449
			Накладные расходы			*38,57*	*49560*
			Сметная прибыль			*8,90*	*11441*
17	17	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	1115,000	58,85	65615
			Накладные расходы			*15,54*	*17330*
			Сметная прибыль			*4,36*	*4860*
18	18	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	60,000	878,39	52704
			Накладные расходы			*213,99*	*12839*
			Сметная прибыль			*65,07*	*3904*
			Раздел: МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ				
19	19	2308-0303-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	1,000	21823,56	21824
			Сметная прибыль			*1616,56*	*1617*
20	20	2308-0306-0306 РСНБ РК 2015	Блок питания Скат 1200М	шт.	1,000	8945,64	8946
			Сметная прибыль			*662,64*	*663*
21	21	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1,000	2303,64	2304
			Сметная прибыль			*170,64*	*171*
22	22	2308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 2-35	шт.	41,000	673,92	27631
			Сметная прибыль			*49,92*	*2047*
23	23	2308-0302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-	шт.	118,000	618,84	73023
			Сметная прибыль			*45,84*	*5409*
24	24	2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	38,000	826,20	31396
			Сметная прибыль			*61,20*	*2326*
25	25	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	11,000	1755,00	19305
			Сметная прибыль			*130,00*	*1430*
26	26	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1,000	1497,96	1498
			Сметная прибыль			*110,96*	*111*
27	27	2308-0306-0102 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-4П	шт.	71,000	114,48	8128
			Сметная прибыль			*8,48*	*602*
28	28	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели БЛИК-	шт.	14,000	656,64	9193
			Сметная прибыль			*48,64*	*681*
29	29	2307-0204-0607 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА 1Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	663,12	663
			Сметная прибыль			*49,12*	*49*
30	30	2307-0202-0512 РСНБ РК 2015	БОКС ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	шт.	1,000	480,60	481
			Сметная прибыль			*35,60*	*36*
31	31	2307-0218-1201 РСНБ РК 2015	МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	шт.	10,000	1178,28	11783
			Сметная прибыль			*87,28*	*873*
32	32	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0.5	км	2,060	20169,00	41548
			Сметная прибыль			*1494,00*	*3078*
33	33	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0.5	км	0,412	37902,60	15616
			Сметная прибыль			*2807,60*	*1157*
34	34	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,061	190963,44	11687
			Сметная прибыль			*14145,44*	*866*
35	35	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ до 10	м	340,000	152,28	51775
			Сметная прибыль			*11,28*	*3835*
36	36	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 22 мм х 10 мм,кембрик	м	590,000	48,60	28674
			Сметная прибыль			*3,60*	*2124*
37	37	2306-1710-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 20 мм	м	340,000	108,00	36720
			Сметная прибыль			*8,00*	*2720*
38	38	2301-0501-1602 РСНБ РК 2015	Труба ПХВ 20	м	15,000	95,04	1426
			Сметная прибыль			*7,04*	*106*
			ИТОГО:				**2516746**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**670475**
			Сметная прибыль				**186426**
			Итого с временными		**1,2 %**	**30201,00**	**2546947**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,98 %**	**50430,00**	**2597377**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**51947,54**	**2649324,54**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				**2781515,502**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого со кидкой 10%				2503363,952
			Итого с НДС		12 %	300403,67	2803767,63

Сдал (Подрядчик)
ИП «Беккалиев С.Р.» 870601300777
(наименование организации, ИИН, БИН)
Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи) Беккалиев С.Р.
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования Казталовского района"
(наименование организации, ИИН, БИН, идентификационный
Руководитель Джазгереева Є. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
Нурсултанов Б.Ж.,
(должность, фамилия, имя, отчество,

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства
Эксперт Хазиев А.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Казталовского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области", ЗКО, Казталовский район, с.Казталовка, ШЫНЫБАЙ ШАРАФУТДИНОВ, 3, 87114440075**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ИП «Беккалиев С.Р»,ЗКО, район Бәйтерек, с.Асан, МИРНАЯ, 10, 8(7112)97-04-70**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СОШ ИМ.ЕСЕТОВА В П.ТАЛДЫКУДУК КАЗТАЛОВСКОГО Р-НА ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **1702-2-1 ЗДАНИЕ СОШ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 180 от 18.06.2021г; доп.соглашение№180/1 от 14.09.2021г; №180/2 от 10.12.2021г.; №3 от 08.06.2022г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.07.2022		

Акт приемки выполненных работ №8

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
			Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
1	14	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	158,000	749,72	118456
			Накладные расходы			*280,58*	*44331*
			Сметная прибыль			*55,53*	*8775*
2	15	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	3,000	1570,63	4712
			Накладные расходы			*561,92*	*1686*
			Сметная прибыль			*116,34*	*349*
			Раздел: МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ				
3	39	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	155,000	456,84	70810
			Сметная прибыль			*33,84*	*5245*
4	40	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки стационарные, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	3,000	1340,28	4021
			Сметная прибыль			*99,28*	*298*
5	41	2307-0220-0805 РСНБ РК 2015	Розетки , номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В	шт.	3,000	1466,64	4400
			Сметная прибыль			*108,64*	*326*
			Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
6	57	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	85,000	634,02	53892
			Накладные расходы			*239,43*	*20351*
			Сметная прибыль			*46,96*	*3992*
7	58	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	42,000	634,02	26629
			Накладные расходы			*239,43*	*10056*
			Сметная прибыль			*46,96*	*1973*
8	59	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	8,000	1572,02	12576
			Накладные расходы			*561,54*	*4492*
			Сметная прибыль			*116,45*	*932*
9	63	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	18,000	6428,36	115711
			Накладные расходы			*1617,90*	*29122*
			Сметная прибыль			*476,18*	*8571*
			Раздел: МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ				
10	70	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	85,000	330,48	28091
			Сметная прибыль			*24,48*	*2081*
11	71	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	42,000	340,20	14288
			Сметная прибыль			*25,20*	*1058*
12	72	2307-0218-1804 РСНБ РК 2015	Выключатель напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8,000	1059,48	8476
			Сметная прибыль			*78,48*	*628*
			ИТОГО:				**462061**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**110039**
			Сметная прибыль				**34227**
			Итого с временными		**1,2 %**	**5545,00**	**467606**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,98 %**	**9259,00**	**476865,02**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**9537,30**	**486402,32**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				**510671,90**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
...дку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого со кидкой 10%				459604,7093
			Итого с НДС		12 %	55152,57	514757,27

Сдал (Подрядчик)
ИП «Беккалиев С Р», 580601...0729
(наименование организации, ОКПО)
Руководитель _____ Беккалиев С Р
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования Каргалинского района"
(наименование организации, бизнес-идентификационный
Руководитель _____ Джангереева С. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт _____ Нурсултанова Б.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество,

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства
Эксперт Хасенов К.Т. БИН 7...1522
(должность, фамилия, имя, отчество