Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81, тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81

Справка №7
о стоимости выполненных работ за Декабрь м-ц 2022г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		126	12.07.2022г.				
		Доп.соглашение					
		5-126	14.12.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	883 924 652,73		-	-	-	-	-	94 706 212,79	
За отчетный период Декабрь м-ц 2022г.	29 313 029,37	26 172 347,65	-	-	-	-	-	3 140 681,72	29 313 029,37

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКұрылыс"

Инженер_____ **О.Д.Кали**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Нур-Султан
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №12
приемки выполненных работ
за Декабрь 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Полы (лист АС-44)										
			Тип 1										
1	20	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	130		573,92	49,93	74610	6491	--	51427	136120
			НР - 72%; СП - 89%				523,99	25,44	68119	3307		10083	
2	21	С1234-102-0103 234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	2,678		25969,00	--	69545	--	69545	--	75109
			СП - 8%				--	--	--	--		5564	
3	22	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	130		1126,59	38,34	146457	4985	65729	56774	219488
			НР - 72%; СП - 8%				582,64	23,92	75743	3110		16258	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	2,652	24730,00				65584		
4	23	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	130		559,40	26,12	72722	3396	65583	4176	83049
			НР - 72%; СП - 8%				28,79	15,82	3743	2057		6152	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	23.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	2,652	24730,00				65584		
5	24	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,234		26759,73	2279,78	6262	534	10	4297	11404

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 80%				24437,95	1066,44	5718	250		845	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	24.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,06552	150,00				10		
6	25	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,234	567060,00	--	132692	--	132692	--	143307
			СП - 8%				--	--	--	--		10615	
7	26	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		130	10901,75	209,78	1417228	27271	1157091	177121	1721897
			НР - 72%; СП - 8%				1791,28	101,04	232866	13135		127548	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	26.1	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	994,5	89,00				88511		
	26.2	293155 С	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 120х60х10мм	м2	1,02	132,6	7935,00				1052181		
			Тип 8										
8	71	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		23	10901,75	209,78	250740	4825	204716	31337	304643
			НР - 72%; СП - 8%				1791,28	101,04	41199	2324		22566	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	71.1	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	175,95	89,00				15660		
	71.2	293155 С	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 120х60х10мм	м2	1,02	23,46	7935,00				186155		
			Тип 9										
9	72	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		92	10901,75	209,78	1002961	19300	818863	125347	1218573
			НР - 72%; СП - 8%				1791,28	101,04	164798	9296		90265	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	72.1	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	703,8	89,00				62638		
	72.2	293155 С	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 120х60х10мм	м2	1,02	93,84	7935,00				744620		
			Двери (лист АС-47)										
10	169	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		74,76	2785,34	131,82	208232	9855	47627	111846	345684
			НР - 72%; СП - 8%				2016,45	61,42	150750	4592		25606	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	33.1	131630 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	0,07476	105068,00				7855		
	33.2	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	17,9424	1957,00				35113		
			Ограждение (лист АС-50)										
11	185	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м		66	22637,61	5,18	1494082	342	1311305	131353	1755470
			НР - 72%; СП - 8%				2764,17	--	182435	--		130035	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	185.1	281993 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	1	66	19699,00				1300134		6014746
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					925371				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						76999			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						38071			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3873161		
			- Накладные расходы	Тенге								693678	
			- Сметная прибыль	Тенге								445537	

		Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	6 014 746			6 014 746
		Глава 8. Временные здания и сооружения				-
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	72 177			72 177
		Итого	6 086 923			6 086 923
		Глава 9. Прочие работы и затраты				-
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строитель-ных) работ ссвязанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	79 130			79 130
		Итого	6 166 053			6 166 053
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	123 321			123 321
		Итого	6 289 374			6 289 374
		Итого с понижающим коэффициентом подрядчика К=0,95	5 974 905,31			5 974 905,31
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			716 988,64	716 988,64
		ВСЕГО ПО АВР	**5 974 905,31**		**716 988,64**	**6 691 893,95**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ **О.Д.Кали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ **В.П.Пикурин**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Нур-Султан
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, 81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №13
приемки выполненных работ
за Декабрь 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Полы (лист АС-44)										
			Тип2.1										
1	13	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Обеспыливание поверхностей**	м2		295	144,78	12,93	42710	3814	--	28004	76372
			НР - 72%; СП - 80%				131,85	--	38896	--		5658	
2	16	Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**	м2 покрытия		295	3092,09	230,49	912167	67995	2266	626152	1661384
			НР - 72%; СП - 80%				2853,92	94,07	841906	27751		123065	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	16.1	146845 С	Карборунд	кг	0,04	11,8	160,00				1888		
	16.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,04	11,8	32,00				378		
3	17	Е11-110101-1701 1111-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Покрытия мозаичные (типа "Брекчия") из боя мраморных плит. Устройство**	м2 покрытия		31	3572,37	267,02	110743	8277	20618	61499	186021
			НР - 72%; СП - 85%				2640,25	115,07	81848	3567		13780	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	17.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,6324	24730,00				15639		
	17.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	0,9486	5092,00				4830		
	17.3	295477 С	Раствор декоративный (с каменной крошкой) ГОСТ 28013-98	м3	0,0077	0,2387	--				--		
	17.4	295940 С	Куски мраморных плит ГОСТ 23342-2012	м2	0,8	24,8	--				--		
			Тип 2.3										
4	18	Е11-110101-2101 1111-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство**	м2 покрытия		324,99	1836,14	241,92	596727	78622	129313	329741	1000586

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1196,32	212,87	388792	69181		74117	
	20 18.1	147147 С	В ТОМ ЧИСЛЕ Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,77 250,2423	380,00				95092		
5	19	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума.Устройство НР - 73%; СП - 85%	м2 покрытия	324,99	636,54 438,37	64,87 29,21	206869 142466	21082 9493	43321	109411 25304	341584
6	20	С1233-101-0106 233-101-0106 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34 СП - 8%	м2	337,9896	3354,00 --	-- --	1133617 --	-- --	1133617	-- 90689	1224306
7	21	С1236-101-0116 236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 85%	кг	37,37385	262,00 --	-- --	9792 --	-- --	9792	-- 783	10575
8	22	Прайс СТПРАЙС	Клей для линолеума СП - 8%	шт.	2,4	25892,86 --	-- --	62143 --	-- --	62143	-- 4971	67114
9	23	Прайс СТПРАЙС	Монтажный шнур СП - 8%	шт.	0,8	22321,43 --	-- --	17857 --	-- --	17857	-- 1429	19286
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3092625 1493908	179790 109992	1418927 --	1154807 339796	4587228
			Стоимость монтажных работ	Тенге				80000				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				80000				
			Сметная прибыль	Тенге				6400				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				86400				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3012625				
			Материалы	Тенге				195519				
			Всего заработная плата	Тенге					1603900			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1143409				
			Накладные расходы	Тенге				1154807				
			Сметная прибыль	Тенге				333396				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4500828				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								843
			Сметная заработная плата	Тенге					1603900			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4587228				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								843
			Сметная заработная плата	Тенге					1603900			
			РАЗДЕЛ 4. Двери (лист АС-47)									
10	28	С1223-201-0301 223-201-0301 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П СП - 8%	м2	11,76	19800,00 --	-- --	232848 --	-- --	232848	-- 18628	251476
11	29	С1223-201-0302 223-201-0302 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	63	17461,00	--	1100043	--	1100043	--	1188046

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		88003	
12	30	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петли ГОСТ 5088-2005 Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	74	527,00	--	38998	--	38998	--	42118
			СП - 8%			--	--	--	--		3120	
13	31	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной	шт.	37	5075,00	--	187775	--	187775	--	202797
			СП - 8%			--	--	--	--		15022	
			Двери из ПХВ профилей									
14	32	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	44,16	2941,62	279,97	129902	12364	39930	60608	205751
			НР - 72%; СП - 8%			1757,43	148,77	77608	6570		15241	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	32.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,29 12,8064	1957,00				25062		
	32.2	295688 С	Блоки дверные	м2	1 44,16	--				--		
15	33	С1223-203-0202 223-203-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний изПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный УБОРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	м2	23,04	44578,00	--	1027077	--	1027077	--	1109243
			СП - 8%			--	--	--	--		82166	
16	34	С1223-203-0201 223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний изПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 1,9-50, однопольный ВЕНТШАХТЫ	м2	14,88	47110,00	--	700997	--	700997	--	757077
			СП - 8%			--	--	--	--		56080	
17	35	С1223-203-0201 223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний изПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 0,80-0,80, однопольный ПОЖ.ЯЩИК	м2	6,24	47110,00	--	293966	--	293966	--	317483
			СП - 8%			--	--	--	--		23517	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3711606	12364	3621634	60608	4073991
								77608	6570	--	301777	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3711606				
		Материалы		Тенге				39930				
		Всего заработная плата		Тенге					84178			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3581704				
			Накладные расходы	Тенге				60608				
			Сметная прибыль	Тенге				301777				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4073991				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
			Сметная заработная плата	Тенге					84178			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4073991				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
			Сметная заработная плата	Тенге					84178			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8661219
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1571516				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					192154			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					116562			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5040562		
		- Накладные расходы	Тенге							1215415	
		- Сметная прибыль	Тенге							641573	

1	02-01	АВР	8 661 219				8 661 219
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	103 935				103 935
		Итого	8 765 154				8 765 154
		Глава 9. Прочие работы и затраты					-
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	113 947				113 947
		Итого	8 879 102				8 879 102
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	177 582				177 582
		Итого	9 056 684				9 056 684
		Итого с понижающим коэффициентом подрядчика К=0,95	8 603 849,47				8 603 849,47
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %				1 032 461,94	1 032 461,94
		Всего по АВР	**8 603 849,47**			**1 032 461,94**	**9 636 311,41**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ **О.Д.Кали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ **В.Н.Никурин**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Нур-Султан
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, 81, ;тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №14
приемки выполненных работ
за Декабрь 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Электросиловое оборудование и электроосвещение													
1	158	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.		232	958,04	6,22	222265	1443	21476	144012	395578
			НР - 22%, СП - 8%				859,25	2,89	199346	670		29302	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	158.1	242795 С	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0204	4,7328	1381,00				6536		
	158.2	264229 С	Держатель светильника	10 шт.	0,102	23,664	607,00				14364		
2	159	С1247-102-0147 247-102-0147 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО15-38-002 эконом, мощность 40 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014	шт.		211	19189,00	--	4048879	--	4048879	--	4372789
			СП - 8%				--	--	--	--		323910	
3	160	С1247-102-0128 247-102-0128 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДБО 85-24-201, мощность 24 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.		21	5861,00	--	123081	--	123081	--	132927
			СП - 8%				--	--	--	--		9846	
4	163	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		82	574,29	0,53	47092	43	9891	26770	79771
			НР - 22% , СП - 8%				453,15	0,26	37158	21		5909	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	163.1	264507 С	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	83,64	117,00				9786		
5	165	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.		36	412,00	--	14832	--	14832	--	16019
			СП - 8%				--	--	--	--		1187	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	166	С1247-214-0119 247-214-0119 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**46**	**635,00**	**--**	**29210**	**--**	**29210**	**--**	**31547**
			СП -8%			--	--	--	--		2337	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5028632**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				236504				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1486			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					691			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4247368		
			- Накладные расходы	Тенге							170782	
			- Сметная прибыль	Тенге							372491	
			- Накладные расходы	Тенге							106321	
			- Сметная прибыль	Тенге							200593	

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	02-01	АВР	5 028 632			5 028 632
		Глава 8. Временные здания и сооружения				-
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	60 344			60 344
		Итого	5 088 976			5 088 976
		Глава 9. Прочие работы и затраты				-
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строитель-ных) работ ссвязанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	66 157			66 157
		Итого	5 155 133			5 155 133
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	103 103			103 103
		Итого	5 258 236			5 258 236
		Итого с понижающим коэффициентом подрядчика К=0,95	4 995 324,14			4 995 324,14
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			599 438,90	599 438,90
		ВСЕГО ПО АВР	**4 995 324,14**		**599 438,90**	**5 594 763,04**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКұрылыс"

Инженер_____ **О.Д.Кали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ **В.Н.Пикурин**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Нур-Султан
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, 81, ;тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №15
приемки выполненных работ
за Декабрь 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Вентиляция										
			Система П1-В11										
173	173	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка		36	550,30	3,88	19811	139	255	13992	36507
							539,35	0,45	19417	16		2704	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	173.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,4068	626,00				255		
175	175	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.		22	8198,00	--	180356	--	180356	--	194784
							--	--	--	--		14428	
176	176	С1246-304-0549 246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.		4	3562,00	--	14248	--	14248	--	15388
							--	--	--	--		1140	
177	177	С1246-304-0603 246-304-0603 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.		10	3800,00	--	38000	--	38000	--	41040
							--	--	--	--		3040	
			Система П2										
211	211	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка		2	550,30	3,88	1101	8	14	777	2029
							539,35	0,45	1079	1		150	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
211.1	211.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0226	626,00				14		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
212	212	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1		8198,00	--	8198	--	8198	--	8854
			СП - 8%				--	--	--	--		656	
213	213	С1246-304-0549 246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1		3562,00	--	3562	--	3562	--	3847
			СП - 8%				--	--	--	--		285	
		Система П3											
231	231	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2		550,30	3,88	1101	8	14	777	2029
			НР - 7%; СП - 8%				539,35	0,45	1079	1		150	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
231.1	231.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0226	626,00				14		
232	232	С1246-304-0549 246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1		3562,00	--	3562	--	3562	--	3847
			СП - 8%				--	--	--	--		285	
233	233	С1246-304-0603 246-304-0603 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	1		3800,00	--	3800	--	3800	--	4104
			СП - 8%				--	--	--	--		304	
		Система П4											
256	256	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	3		550,30	3,88	1651	11	22	1166	3042
			НР - 7%; СП - 8%				539,35	0,45	1618	1		225	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
256.1	256.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0339	626,00				21		
257	257	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2		8198,00	--	16396	--	16396	--	17708
			СП - 8%				--	--	--	--		1312	
258	258	С1246-304-0603 246-304-0603 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	1		3800,00	--	3800	--	3800	--	4104
			СП - 8%				--	--	--	--		304	
		Система П5											
276	276	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2		550,30	3,88	1101	8	14	777	2029
			НР - 7%; СП - 8%				539,35	0,45	1079	1		150	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
276.1	276.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0226	626,00				14		
277	277	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2		8198,00	--	16396	--	16396	--	17708
			СП - 8%				--	--	--	--		1312	
		Система П6											

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
212	212	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1		8198,00	--	8198	--	8198	--	8854
			НР - 8%; СП - 8%				--	--	--	--		656	
213	213	С1246-304-0549 246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1		3562,00	--	3562	--	3562	--	3847
			НР - 8%; СП - 8%				--	--	--	--		285	
			Система П3										
231	231	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2		550,30	3,88	1101	8	14	777	2029
			НР - 75%; СП - 8%				539,35	0,45	1079	1		150	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
231.1	231.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0226	626,00				14		
232	232	С1246-304-0549 246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1		3562,00	--	3562	--	3562	--	3847
			СП - 8%				--	--	--	--		285	
233	233	С1246-304-0603 246-304-0603 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	1		3800,00	--	3800	--	3800	--	4104
			НР - 8%;				--	--	--	--		304	
			Система П4										
256	256	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	3		550,30	3,88	1651	11	22	1166	3042
			НР - 75%; СП - 8%				539,35	0,45	1618	1		225	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
256.1	256.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0339	626,00				21		
257	257	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2		8198,00	--	16396	--	16396	--	17708
			СП - 8%				--	--	--	--		1312	
258	258	С1246-304-0603 246-304-0603 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	1		3800,00	--	3800	--	3800	--	4104
			СП - 8%				--	--	--	--		304	
			Система П5										
276	276	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2		550,30	3,88	1101	8	14	777	2029
			НР - 75%; СП - 8%				539,35	0,45	1079	1		150	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
276.1	276.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0226	626,00				14		
277	277	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2		8198,00	--	16396	--	16396	--	17708
			СП - 8%				--	--	--	--		1312	
			Система П6										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
290	290	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2		550,30	3,88	1101	8	14	777	2029
			НР - 75%; СП - 85%				539,35	0,45	1079	1		150	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
290.1	290.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0226	626,00				14		
291	291	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2		8198,00	--	16396	--	16396	--	17708
			ОП - 8%				--	--	--	--		1312	
			Система П7-В30										
302	302	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	21		550,30	3,88	11556	81	149	8162	21295
			НР - 75%; СП - 85%				539,35	0,45	11326	9		1578	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	53.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,2373	626,00				149		
303	303	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	14		8198,00	--	114772	--	114772	--	123954
			СП - 8%				--	--	--	--		9182	
304	304	С1246-304-0549 246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2		3562,00	--	7124	--	7124	--	7694
			СП - 8%				--	--	--	--		570	
305	305	С1246-304-0603 246-304-0603 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	2		3800,00	--	7600	--	7600	--	8208
			СП - 8%				--	--	--	--		608	
306	306	С1246-304-0649 246-304-0649 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 100 мм	шт.	2		4478,00	--	8956	--	8956	--	9672
			СП - 8%				--	--	--	--		716	
307	307	С1246-304-0703 246-304-0703 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 100 мм	шт.	1		5416,00	--	5416	--	5416	--	5849
			СП - 8%				--	--	--	--		433	
			Система П8										
336	336	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1		550,30	3,88	550	3	8	389	1014
			НР - 75%; СП - 85%				539,35	0,45	539	--		75	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
336.1	336.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0113	626,00				7		
337	337	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1		8198,00	--	8198	--	8198	--	8854
			СП - 8%				--	--	--	--		656	
			Система П11										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
380	380	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1		550,30	3,88	550	3	8	389	1014
			НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	539	--		75	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
380.1	380.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0113	626,00				7		
381	381	С1246-304-0549 246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1		3562,00	--	3562	--	3562	--	3847
			СП - 8%				--	--	--	--		285	
			Система П13										
406	406	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	5		550,30	3,88	2752	19	36	1943	5071
			НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	2697	2		376	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
406.1	406.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0565	626,00				35		
407	407	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	4		8198,00	--	32792	--	32792	--	35415
			СП - 8%				--	--	--	--		2623	
408	408	С1246-304-0603 246-304-0603 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	1		3800,00	--	3800	--	3800	--	4104
			СП - 8%				--	--	--	--		304	
			Система П14										
424	424	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	3		550,30	3,88	1651	11	22	1166	3042
			НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	1618	1		225	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
424.1	424.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0339	626,00				21		
425	425	С1246-304-0603 246-304-0603 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	1		3800,00	--	3800	--	3800	--	4104
			СП - 8%				--	--	--	--		304	
426	426	С1246-304-0649 246-304-0649 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 100 мм	шт.	2		4478,00	--	8956	--	8956	--	9672
			СП - 8%				--	--	--	--		716	
			Система П15										
442	442	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	4		550,30	3,88	2201	16	28	1555	4056
			НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	2157	2		300	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
442.1	442.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0452	626,00				28		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
443	443	С1246-304-0603 246-304-0603 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	3		3800,00	--	11400	--	11400	--	12312
			СП - 8%				--	--	--	--		912	
444	444	С1246-304-0649 246-304-0649 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 100 мм	шт.	1		4478,00	--	4478	--	4478	--	4836
			СП - 8%				--	--	--	--		358	
			Система В2										
488	488	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	4		550,30	3,88	2201	16	28	1555	4056
			НР - 25%; СП - 8%				539,35	0,45	2157	2		300	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
488.1	488.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0452	626,00				28		
489	489	Прайс СТПРАЙС	Приточная решетка ДПУ-М 100	шт.	4		1001,79	--	4007	--	4007	--	4328
			СП - 8%				--	--	--	--		321	
			Система В3										
499	499	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2		550,30	3,88	1101	8	14	777	2029
			НР - 25%; СП - 8%				539,35	0,45	1079	1		150	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
499.1	499.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0226	626,00				14		
500	500	С1246-304-0549 246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1		3562,00	--	3562	--	3562	--	3847
			СП - 8%				--	--	--	--		285	
501	501	С1246-304-0603 246-304-0603 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	1		3800,00	--	3800	--	3800	--	4104
			СП - 8%				--	--	--	--		304	
			Система В4										
511	511	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	3		550,30	3,88	1651	11	22	1166	3042
			НР - 25%; СП - 8%				539,35	0,45	1618	1		225	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
511.1	511.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0339	626,00				21		
512	512	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3		8198,00	--	24594	--	24594	--	26562
			СП - 8%				--	--	--	--		1968	
			Система В5										
522	522	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1		550,30	3,88	550	3	8	389	1014
			НР - 25%; СП - 8%				539,35	0,45	539	--		75	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
522.1	522.1	287729 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,0113	0,0113	626,00				7		
523	523	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм**	шт.	1		8198,00	--	8198	--	8198	--	8854
			СП - 8%				--	--	--	--		656	
			Система В8										
557	557	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	решетка	2		550,30	3,88	1101	8	14	777	2029
			НР - 72%, СП - 8%				539,35	0,45	1079	1		150	
557.1	557.1	287729 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,0113	0,0226	626,00				14		
558	558	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм**	шт.	1		8198,00	--	8198	--	8198	--	8854
			СП - 8%				--	--	--	--		656	
559	559	С1246-304-0549 246-304-0549 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм**	шт.	1		3562,00	--	3562	--	3562	--	3847
			СП - 8%				--	--	--	--		285	
			Система В12										
586	586	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	решетка	3		550,30	3,88	1651	11	22	1166	3042
			НР - 72%, СП - 8%				539,35	0,45	1618	1		225	
586.1	586.1	287729 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,0113	0,0339	626,00				21		
587	587	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм**	шт.	2		8198,00	--	16396	--	16396	--	17708
			СП - 8%				--	--	--	--		1312	
588	588	С1246-304-0549 246-304-0549 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм**	шт.	1		3562,00	--	3562	--	3562	--	3847
			СП - 8%				--	--	--	--		285	
			Система В14										
619	619	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	решетка	1		550,30	3,88	550	3	8	389	1014
			НР - 72%, СП - 8%				539,35	0,45	539	--		75	
619.1	619.1	287729 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,0113	0,0113	626,00				7		
620	620	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм**	шт.	1		8198,00	--	8198	--	8198	--	8854
			СП - 8%				--	--	--	--		656	
			Система В15										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
636	636	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	решетка	3		550,30	3,88	1651	11	22	1166	3042
			НР = 72%; СП = 83%				539,35	0,45	1618	1		225	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
636.1	636.1	287729 С	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,0113	0,0339	626,00				21		
637	637	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм**	шт.	3		8198,00	--	24594	--	24594	--	26562
			СП = 8%				--	--	--	--		1968	
			Система В25										
770	770	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	решетка	12		550,30	3,88	6604	46	86	4664	12169
			НР = 72%; СП = 83%				539,35	0,45	6472	5		901	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
770.1	770.1	287729 С	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,0113	0,1356	626,00				85		
771	771	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм**	шт.	12		8198,00	--	98376	--	98376	--	106246
			СП = 8%				--	--	--	--		7870	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					794801	432	733423	43919	905820
									60946	47	--	67095	
			Стоимость монтажных работ	Тенге					4007				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4007				
			Сметная прибыль	Тенге					321				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					4328				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					728608				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					728608				
			Сметная прибыль	Тенге					58290				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					786898				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					62186				
			Материалы	Тенге					796				
			Всего заработная плата	Тенге						60993			
			Накладные расходы	Тенге					43919				
			Сметная прибыль	Тенге					8484				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					114589				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
			Сметная заработная плата	Тенге						60993			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					905820				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
			Сметная заработная плата	Тенге						60993			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									905820
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					60946				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					432			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					47			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						733411		
			- Накладные расходы	Тенге							43919	
			- Сметная прибыль	Тенге							67095	

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	02-01	ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14"	905 820			905 820
		Глава 8. Временные здания и сооружения				-
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	10 870			10 870
		Итого	916 690		-	916 690
		Глава 9. Прочие работы и затраты				-
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строитель-ных) работ ссвязанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	11 917			11 917
		Итого	928 607		-	928 607
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	18 572			18 572
		Итого	947 179		-	947 179
		Итого с понижающим коэффициентом подрядчика К=0,95	899 820,00		-	899 820,00
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			107 978,40	107 978,40
		ВСЕГО ПО АВР	**899 820,00**		**107 978,40**	**1 007 798,40**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСанаКурылыс"

Инженер_____ **О.Д.Кали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ **В.П.Пикурин**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Нур-Султан
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, 81, ;тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №16
приемки выполненных работ
за Декабрь 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЯ на отм 3,30, 6,60 в осях 1/2-ГД И ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ										
			ДЕМОНТАЖ										
1	1	Е12-090101-0501 1209-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	66		848,84	4,35	56023	287	3197	37828	101359
			НР - 72%; СП - 8%				796,04	--	52539	--		7508	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	1.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,006	0,396	6092,00				2412		
	1.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,039	2,574	305,00				785		
	1.3	295913 С	Мусор строительный	т	0,025	1,65	--				--		
2	2	Е11-460401-1201 1146-0401-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Марши лестничные на одном косоуре. Разборка	м2 горизонтальной проекции	11,61		9621,21	715,99	111702	8313	1249	77001	203799
			НР - 72%; СП - 8%				8797,57	413,92	102140	4806		15096	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	2.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0128	0,148608	6092,00				905		
	2.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0973	1,129653	305,00				345		
3	3	Е11-460401-0107 1146-0401-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка	м3	7,5		42330,38	18058,03	317478	135436	16454	164677	520727
			НР - 72%; СП - 8%				22078,43	8417,27	165588	63130		38572	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	3.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,26	1,95	6092,00				11879		
	3.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2	15	305,00				4575		
			МОНТАЖ										
4	4	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	7,5		85311,71	3016,03	639838	22620	379774	175014	8.0040
			НР - 72%; СП - 8%				31659,26	750,72	237444	5630		65188	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	4.1	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,045	973588,00				43811		
	4.2	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,4665	118595,00				55325		
	4.3	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0275	0,20625	128585,00				26521		
	4.4	279252 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W2	м3	1,015	7,6125	27190,00				206984		
5	5	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		1,19448	35446,28	1467,03	42340	1753	458	29389	77468
			НР - 72%; СП - 8%				33595,25	577,29	40129	690		5738	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	5.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,58344	128,00				459		
	5.2	295570 С	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	1,19448	--				--		
6	6	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		1,19448	409726,00	--	489410	--	489410	--	528563
			СП - 8%				--	--	--	--		39153	
7	7	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,276	49487,62	14769,42	13659	4076	1537	6845	22144
			НР - 72%; СП - 8%				29152,03	5291,37	8046	1460		1640	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	7.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,003	0,000828	813201,00				673		
	7.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,000718	278998,00				200		
	7.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000166	623062,00				103		
	7.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000535	570281,00				305		
	7.5	295605 С	Конструкции стальные	т	1	0,276	--				--		
8	8	С1214-203-0402 214-203-0402 РСНБ РК 2022	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т		0,276	518303,00	--	143052	--	143052	--	154496
			СП - 8%				--	--	--	--		11444	
9	9	Е11-090201-0203 1109-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие листовой оцинкованной сталью	т конструкций		0,12075	68201,13	10863,12	8235	1312	708	4742	14015
			НР - 72%; СП - 8%				51473,63	3070,12	6215	371		1038	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	9.1	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,235463	305,00				72		
	9.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,011	0,001328	289955,00				385		
	9.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000234	570281,00				134		
	9.4	295605 С	Конструкции стальные	т	1	0,12075	--				--		
10	10	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т		0,12075	630491,00	--	76132	--	76132	--	82223

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП=8%			--	--	--	--		6091	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1897869	173797	1111971	495496	2584834
								612101	76087	--	191468	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1875975				
			Материалы	Тенге				401134				
			Всего заработная плата	Тенге					672096			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				708594				
			Накладные расходы	Тенге				483909				
			Сметная прибыль	Тенге				188790				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2548674				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								378
			Сметная заработная плата	Тенге					672096			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				21894				
			Материалы	Тенге				2244				
			Всего заработная плата	Тенге					16092			
			Накладные расходы	Тенге				11587				
			Сметная прибыль	Тенге				2678				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				36159				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					16092			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2584833				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								385
			Сметная заработная плата	Тенге					688188			
			РАЗДЕЛ 2. ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ									
11	11	Е11-100501-0803 1110-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	42,5905	2789,60	57,51	118810	2450	20003	70204	204135
			ЗП=75% СП=8%			2262,41	26,97	96357	1149		15121	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	11.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24 10,22172	1957,00				20004		
	11.2	295688 С	Блоки дверные	м2	1 42,5905	--				--		
12	12	С1223-205-0106 223-205-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	м2	40,1305	63168,00	--	2534963	--	2534963	--	2737760
			СП=8%			--	--	--	--		202797	
13	13	С1223-205-0104 223-205-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	м2	2,46	78936,00	--	194183	--	194183	--	209718
			СП=8%			--	--	--	--		15535	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2847956	2450	2749149	70204	3151613
								96357	1149	--	233453	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2847956				
			Материалы	Тенге				20004				
			Всего заработная плата	Тенге					97506			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2729146				
			Накладные расходы	Тенге				70204				
			Сметная прибыль	Тенге				233453				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3151613				51
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					97506			
			Сметная заработная плата	Тенге				3151613				51
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					97506			5736446
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					708458				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					176247			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					77236			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3861122		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							565700	
			- Накладные расходы	Тенге							424921	
			- Сметная прибыль	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				5 736 446
1	02-01	ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14"	5 736 446			-
		Глава 8. Временные здания и сооружения				68 837
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	68 837			5 805 283
		Итого	5 805 283		-	-
		Глава 9. Прочие работы и затраты				75 469
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строитель-ных) работ ссвязанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	75 469			5 880 752
		Итого	5 880 752		-	117 615
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	117 615			5 998 367
		Итого	5 998 367		-	5 698 448,72
		Итого с понижающим коэффициентом подрядчика К=0,95	5 698 448,72		-	683 813,85
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			683 813,85	6 382 262,57
		ВСЕГО ПО АВР	5 698 448,72		683 813,85	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ **О.Д.Кали**

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ **В.Н.Пикурин**

Абдаанин Ахмедов