Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района",Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, Гагарина, 2** — **130940004358**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** — **070340012412**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №220029/00 от 12.09.2022 г.

Номер документа	Дата составления
97	23.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой с. Максимовка Целиноградского района Акмолинской области" (Корректировка)			тг	1	161 708 220,00	161 708 220,00
				Итого	1	x	161 708 220,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каскулаков К. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.12.2022

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки, адрес: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой с.Максимовка Целиноградского района Акмолинской области" (Корректировка)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№220029/00	12.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018 года 4 квартал	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018 года 4 квартал	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке	**499 000 000**	**144 382 339,29**							**17 325 880,71**	**161 708 220**
Удержание резерва										
Удержание аванса										
Итого к оплате:	**499 000 000**	**144 382 339,29**							**17 325 880,71**	**161 708 220**

М.П. Заказчик ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района»

(должность ф.,и.,о.,подпись) 2022 г

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "Прогресс KZ"

(должность ф.,и.,о.,подпись) 2022 г

Технический надзор
ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

(должность ф.,и.,о.,подпись) 2022 г

Программный комплекс АВС (редакция 2022.2)

520020

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района "

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки -"Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой с.Максимовка Целиноградского района Акмолинской области" (Корректировка)

Шифр стройки Максимовка

Наименование объекта - Основные объекты строительства

Шифр объекта 2-1

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2022год

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

на Земляные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7673,74	292,78 12,34	279,76 71,20	2246718 94694	2146805 546370	5219	461575 216630	2924923
2	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	331,36	75,94 –	75,94 22,14	25163 –	25163 7336	–	5282 2435	32880
3	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	331,36	240,44 –	240,44 70,09	79672 –	79672 23225	–	16720 7711	104103
4	1101-0102-0227 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1322,99	222,17 6,79	214,58 42,66	293929 8983	283887 56439	1059	47098 27280	368307
5	412-102-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км СП - 8%	т·км	190510,56	19,00 –	– –	3619701 –	– –	–	– 289576	3909277

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	475,74	86,43 –	86,43 25,20	41118 –	41119 11989	–	8630 3982	53730
7	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	14045,85	17,00 –	17,00 4,36	238779 –	238780 61240	–	44104 22614	305497
8	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	4213,72	152,40 –	152,40 44,83	642171 –	642171 188901	–	136019 62237	840427
9	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	4213,72	72,20 –	72,20 23,80	304231 –	304231 100287	–	72223 30128	406582
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	4213,72	132,22 16,27	113,15 27,78	557138 68557	476782 117057	11799	133659 55284	746081
11	1101-0102-0222 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9294,696	301,96 20,18	280,64 55,80	2806626 187567	2608463 518644	10596	508513 265178	3580316
12	412-102-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км *СП - 8%*	т·км	1422088,488	19,00 –	– –	27019681 –	– –		– 2161575	29181256
13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Устройство основания бутовыми камнями *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	6978	1908,18 242,88	1663,34 409,67	13315280 1694817	11606786 2858677	13677	4917746 1458611	19691637
14	211-701-0106 РСНБ РК 2022	Камень бутовый марки 1200, размерами от 150 до 1000 мм *СП - 8%*	м3	9294,696	6452,00 –	– –	59969379 –	– –	59969379	– 4797550	64766929
15	1101-0203-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	25734,11	213,52 164,03	49,49 11,84	5494747 4221166	1273581 304692	–	3258710 700225	9453682

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	9245,39	152,40 –	152,40 44,83	1408997 –	1408998 414471	–	298441 136554	1843993
17	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	9245,39	72,20 –	72,20 23,80	667517 –	667517 220040	–	158466 66105	892088
18	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	9245,39	132,22 16,27	113,15 27,78	1222425 150422	1046116 256837	25887	293264 121300	1636988
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								140738696
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				6426206				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					22850071			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					5686205			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						60037613		
		- Перевозка грузов	тенге				30639382				
		- Накладные расходы	тенге							10360450	
		- Сметная прибыль	тенге							10424975	
		Временные здания и сооружения		1,04%							1 463 682
		Итого									142 202 378
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		1,8%							2 559 643
		Итого по смете:									144 762 021
		Непредвиденные работы и затраты		2%							2 895 240
		Итого с непредвиденными									147 657 262
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022г -35% и 2023г -65%		1,029285035							151 981 410
		с коэф скидки		5%							7 599 070
		Итого со скидкой без НДС									144 382 339
		НДС		12%							17 325 881
		ИТОГО С НДС									**161 708 220**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)
ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог

М.П.

Эксперт технического сопровождения
ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

(должность ф. и. о. подпись) 20____ г