Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Наименование: "Строительство медицинского пункта на 10 посещении в с. Жанатекес Раймбекского района Алматинской области"

...вая межведомственная форма № КС-3 Приложение 2
к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 5 августа 2021 года № 420

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2022 года

код	код	договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		46/03/22	15.03.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начало строительства по отчетный месяц включительно НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	64 736 589,00	16 719 551,79							2 006 346,21	18 725 898,00

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
и.о. руководителя _____ Усманбаев Е.А.

Подрядчик: ТОО "Асан М Компании" БИН 070340002198
Директор _____ Макулов Ж.

Технический надзор ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
Эксперт _____ Сапаргалиев Б.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Договор: № 46/03/22 от 15.03.2022 года

Наименование объекта: Строительство медицинского пункта на 10 посещении в с. Жанатекес Раймбекского района Алматинской области

Реестр № 3

актов выполненных работ за июль месяц 2022 г.

№ пп	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	13	Конструкции железобетонные, КЖ	8 836 740,00	946 794
2	14	Архитектурные решения, АР	2 964 537,00	317 629
3	15	Отопление и вентиляция	1 003 568,00	107 525
4	16	Тепломеханические решения	672 350,00	72 038
5	17	Благоустройство территории	5 248 703,00	562 361
		ВСЕГО:	**18 725 898,00**	**2 006 346,21**

Приложение 3-1
к Правилам организации
15
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену с.Жанатекес, Райымбекского района
(наименование, адрес)

Объект : Здание медицинского пункта
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46/03/22 от 15.03.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 13
за июль месяц 2022 года
на ЛС № 2-1-1. Конструкции железобетонные, ЖЖ

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 7 Стены										
1	87	1109-0601-0102	Монтаж перемычек металических (Мп-1) НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,02656	70960,31	2885,53	1885	77	122	1174	3304	
						63469,2	588,01	1686	16	–	245		
2	89	1109-0601-0102	Монтаж перемычек металических (Мп-2) НР = 69 % К=9,000;	т конструкций	0,07686	70960,31	2885,53	5454	222	354	3397	9559	
						63469,2	588,01	4878	45	–	708		
3	91	1109-0601-0102	Монтаж перемычек металических (Мп-2*) НР = 69 %	т конструкций	0,00807	70960,31	2885,53	573	23	37	357	1004	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						63469,2	588,01	512	5	–	74		
4	93	1109-0601-0102	Монтаж перемычек металических (Мп-3) НР = 69 %	т конструкций	0,00949	70960,31	2885,53	673	27	44	420	1180	
						63469,2	588,01	602	6	–	87		
5	95	1109-0601-0102	Монтаж перемычек металических (Мп-4) НР = 69 % К=5,000;	т конструкций	0,05695	70960,31	2885,53	4041	164	262	2517	7083	
						63469,2	588,01	3615	33	–	525		
			7.3 Монолитные перемычки										
6	107	1106-0701-0109	Устройство перемычек МНП-5 НР = 91 % К=15,000;	м3	1,95	46107,8	4669,86	89910	9106	45348	34214	134054	
						18182,8	1098,29	35456	2142	–	9930		
7	110	1106-0701-0109	Устройство перемычек МНП-6 НР = 91 %	м3	0,11	46107,8	4669,86	5072	514	2558	1930	7562	
						18182,8	1098,29	2000	121	–	560		
			7.4 Монолитные сердечники										
8	113	1106-0501-0109	Устройство железобетонных сердечников высотой до 6 м (Мс-1) НР = 91 % К=31,000;	м3	5,27	32565,05	5522,45	171618	29103	91434	52836	242410	
						9692,75	1324,57	51081	6980	–	17956		
9	117	1106-0501-0109	Устройство железобетонных сердечников высотой до 6 м (Мс-1.1) НР = 91 % К=8,000;	м3	1,36	32565,05	5522,45	44288	7511	23596	13635	62557	
						9692,75	1324,57	13182	1801	–	4634		
			7.5 Кладка стен										
10	122	1108-0401-0303	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (b=120мм) НР = 93 %	м2 перегородок	229,6	6085,36	125,09	1397199	28721	808532	528012	2079228	
						2438,79	34,01	559946	7809	–	154017		
11	123	1108-0201-0502	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа свыше 4 м (кладка парапета) НР = 93 %	м3 кладки	6,36	34757,28	1451,82	221056	9234	162440	48239	290839	
						7764,59	390,97	49383	2487	–	21544		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 8 Кровля										
			8.1 Устройство кровли										
12	126	1110-0105-0101	Установка стропил с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,956	116757,86	1604,88	228378	3139	169346	51548	302320	
						28575,3	706,54	55893	1382	–	22394		
13	127	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	4,9529	116893,85	1239,51	578964	6139	426280	134501	770542	
						29587,5	585,72	146544	2901	–	57077		
14	128	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,141	98955,7	1502,71	13953	212	10575	2937	18241	
						22452,6	690,27	3166	97	–	1351		
15	129	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 % К=2,000;	м2 обработанной поверхности	130,08	315,63	3,08	41057	401	35318	4973	49712	
						41,04	1,44	5338	187	–	3682		
16	138	1112-0101-1503	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	267,71	111,6	13,4	29876	3587	–	25112	59387	
						98,2	3,76	26289	1007	–	4399		
17	140	1112-0101-0705	Устройство покрытия кровельного металлочерепицей без слуховых око по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	267,71	5240,42	108,14	1402913	28950	738558	592884	2155461	
						2373,48	33,75	635404	9035	–	159664		
18	145	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита (10,22+ 0,577(ход.мостики)) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	10,797	9043,12	66,45	97639	717	85232	10823	117139	
						1082,64	31,14	11689	336	–	8677		
19	146	1112-0101-1303	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	230,5	1052,45	55,62	242590	12820	80956	140067	413270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						645,61	14,9	148813	3434	–	30613		
20	148	1112-0101-1503	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида в один слой (230,5+20,4+23,8) НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	274,4	376,6	13,4	103339	3677	72716	25740	139405	
						98,2	3,76	26946	1032	–	10326		
21	149	1106-0101-0113	Устройство бетонных столбиков 300х200х200 НР = 91 %	м3	1,38	23478,31	1233,92	32400	1703	21487	8790	44485	
						6673,8	325,67	9210	449	–	3295		
22	150	1106-0101-0113	Устройство бетонных столбиков 500х500х200 НР = 91 %	м3	0,2	23478,31	1233,92	4696	247	3114	1274	6448	
						6673,8	325,67	1335	65	–	478		
23	153	1107-0107-0103	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Мс-1) НР = 118 %	т стальных элементов	0,4712	712765,83	7846,05	335855	3697	296887	42552	408680	
						74853,1	1675,81	35271	790	–	30273		
24	154	1107-0107-0103	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Мс-2) НР = 118 %	т стальных элементов	0,0923	679703,83	7846,05	62737	724	55104	8336	76759	
						74853,1	1675,81	6909	155	–	5686		
25	155	1107-0107-0103	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Мс-3) НР = 118 %	т стальных элементов	0,03144	679703,83	7846,05	21370	247	18770	2839	26146	
						74853,1	1675,81	2353	53	–	1937		
26	156	1107-0107-0103	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Мс-4) НР = 118 %	т стальных элементов	0,07973	712765,83	7846,05	56829	626	50235	7200	69151	
						74853,1	1675,81	5968	134	–	5122		
27	157	1107-0107-0103	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (А-1) НР = 118 %	т стальных элементов	0,03822	778418,83	7846,05	29751	300	26590	3452	35859	
						74853,1	1675,81	2861	64	–	2656		
28	158	1107-0107-0103	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (А-2) НР = 118 %	т стальных элементов	0,09758	778418,83	7846,05	75958	766	67888	8812	91552	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						74853,1	1675,81	7304	164	–	6782		
			8.2 Устройство слухового окна										
29	160	1110-0106-0101	Устройство окон слуховых НР = 90 %	слуховое окно	2	22299,29	958,25	44599	1917	26120	15688	65110	
						8280,96	434,61	16562	869	–	4823		
30	161	1112-0101-0706	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей НР = 92 % К=2,000;	м2 кровли	17,8	5294,13	108,14	94236	1925	55745	34193	138703	
						2054,24	33,75	36565	601	–	10274		
31	163	1112-0101-1001	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. НР = 92 % К=2,000;	м2 покрытия	16	3529,33	15,14	56469	242	35045	19552	82103	
						1323,86	4,39	21182	70	–	6082		
32	164	1107-0107-0103	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Мс-1) НР = 118 % К=2,000;	т стальных элементов	0,0046	679703,83	7846,05	3127	36	2746	415	3825	
						74853,1	1675,81	344	8	–	283		
33	165	1107-0107-0103	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Мс-2) НР = 118 % К=2,000;	т стальных элементов	0,00252	679703,83	7846,05	1713	20	1504	228	2096	
						74853,1	1675,81	189	4	–	155		

Итого	**7 915 174**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 928 476
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	156 794
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 282
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 414 943
- накладные расходы, тенге	1 828 647
в т.ч. зарплата, тенге	164 578
- сметная прибыль (8 %), тенге	586 309
Всего	**7 915 174**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	118 728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	108 458
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**162 847**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**8 305 207**
НДС (12 %)	996 625
Итого	**9 301 832**
Скидка (5 %)	465 092
Итого со скидкой	**8 836 740**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Сапаргалиев Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Усманбаев Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
15
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену с.Жанатекес, Райымбекского района
(наименование, адрес)

Объект : Здание медицинского пункта
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46/03/22 от 15.03.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 14
за июль месяц 2022 года
на ЛС № 2-1-2. Архитектурные решения, АР

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Наружная отделка										
			1.1 Стены										
1	1	1115-0213-0101	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР = 80 %	м2	175,92	4181,76	27,72	735655	4877	206935	420187	1248309	
						2977,74	7,9	523844	1390	–	92467		
2	4	1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,92	1310,89	89,61	230612	15764	43897	146956	407773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						971,75	72,45	170950	12745	–	30205		
3	5	1115-0212-0203	Отделка фасада и откосов здания декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна крупнозернистого минерала до 3 мм (Мюнхенская штукатурка фракции-3,5мм) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	175,92	3535,17	14,17	621907	2493	446868	138998	821777	
						980,82	6,83	172546	1202	–	60872		
		1.2 Наружные откосы											
4	6	1115-0203-0201	Оштукатуривание откосов наружных цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,29	1310,89	89,61	17422	1191	3316	11102	30806	
						971,75	72,45	12915	963	–	2282		
5	8	1115-0212-0203	Отделка фасада и откосов здания декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна крупнозернистого минерала до 3 мм (Мюнхенская штукатурка фракции-3,5мм) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	13,29	3535,17	14,17	46982	188	33759	10501	62082	
						980,82	6,83	13035	91	–	4599		
6	9	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	13,29	396,46	0,92	5269	12	1319	3154	9097	
						296,26	0,47	3937	6	–	674		
		<u>Раздел 5 Полы</u>											
		5.1 Тип К-1											
7	95	1111-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	50,98	235,55	35,63	12008	1816	5627	4977	18344	
						89,55	14,31	4565	730	–	1359		
		5.2 Тип Б											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	98	1111-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	13,56	235,55	35,63	3194	483	1497	1324	4879	
						89,55	14,31	1214	194	–	361		
		5.3 Тип К-2											
9	102	1111-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	32,5	235,55	35,63	7655	1158	3587	3173	11694	
						89,55	14,31	2910	465	–	866		
		5.4 Тип Л											
10	109	1111-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	31,06	235,55	35,63	7316	1107	3428	3032	11176	
						89,55	14,31	2781	444	–	828		
		5.5 Тип К-3											
11	113	1111-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	81,8	235,55	35,63	19268	2915	9028	7986	29434	
						89,55	14,31	7325	1171	–	2180		

Итого	**2 655 371**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	916 022
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	32 004
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 401
- материалы, изделия и конструкции, тенге	759 261
- накладные расходы, тенге	751 390
в т.ч. зарплата, тенге	67 625
- сметная прибыль (8 %), тенге	196 693
Всего	**2 655 371**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	39 831
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	36 385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**54 632**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**2 786 219**
НДС (12 %)	334 346
Итого	**3 120 565**
Скидка (5 %)	156 028
Итого со скидкой	**2 964 537**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Сапаргалиев Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Усманбаев Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
15
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену с.Жанатекес, Райымбекского района
(наименование, адрес)

Объект : Здание медицинского пункта
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46/03/22 от 15.03.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 15
за июль месяц 2022 года
на ЛС № 2-1-5. Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Отопление										
			1.1 Прокладка труб и запорной арматуры										
1	4	245-104-0928	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	4	11918		47672		47672	–	51486	
						–		–		–	3814		
2	5	245-104-0929	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	2	15838		31676		31676	–	34210	Казахстан
						–		–		–	2534		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	6	245-104-0930	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	5	17883 / –		89415 / –		89415 / –	– / 7153	96568	Казахстан
4	7	245-104-0932	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	3	21848 / –		65544 / –		65544 / –	– / 5244	70788	Казахстан
5	8	245-104-0937	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1300 мм	комплект	1	32702 / –		32702 / –		32702 / –	– / 2616	35318	Казахстан
6	10	242-303-0701	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, для отключения, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4" (прим. к запорному клапану RLV)	шт.	15	2586 / –		38790 / –		38790 / –	– / 3103	41893	
7	11	242-312-0102	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20 (прим. к ASV-PV25-4G)	шт.	2	62056 / –		124112 / –		124112 / –	– / 9929	134041	
8	12	245-507-0112	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 3/4", Kvs 5,39 м3/ч, DN 20, PN 25 (прим. к ASV-M)	шт.	2	27978 / –		55956 / –		55956 / –	– / 4476	60432	
9	13	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	1492 / –		2984 / –		2984 / –	– / 239	3223	
10	14	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	1492		2984		2984	–	3223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	239		
11	19	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	шт.	6	3259		19554		19554	–	21118	
						–		–		–	1564		
12	20	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100	537		53700		53700	–	57996	
						–		–		–	4296		
13	24	234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 20 мм К=1,100;	м	17,6	374		6582		6582	–	7109	Казахстан
						–		–		–	527		
14	26	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 К=1,240;	м3	0,2976	17346		5162		5162	–	5575	Казахстан
						–		–		–	413		
			Раздел 2 Вентиляция										
15	29	246-401-0109	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	24032		24032		24032	–	25955	Казахстан
						–		–		–	1923		
16	32	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 К=1,240;	м3	0,11904	17346		2065		2065	–	2230	Казахстан
						–		–		–	165		
17	33	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,3	655		852		852	–	920	Казахстан
						–		–		–	68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	35	214-401-0107	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,8 мм х 50 мм	м2	0,1	445		45		45	–	49	Казахстан
						–		–		–	4		
19	36	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	612		1224		1224	–	1322	
						–		–		–	98		
20	39	246-308-0301	Узел прохода УП 4-00 (прим)	шт.	1	37408		37408		37408	–	40401	Казахстан
						–		–		–	2993		
21	41	246-302-0641	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	8771		17542		17542	–	18945	Казахстан
						–		–		–	1403		
		2.2 Оборудование ситемы В2											
22	45	246-401-0103	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	17760		17760		17760	–	19181	
						–		–		–	1421		
23	48	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 К=1,240;	м3	0,09672	17346		1678		1678	–	1812	Казахстан
						–		–		–	134		
24	50	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм К=3,000;	м2	0,0675	10607		716		716	–	773	
						–		–		–	57		
25	51	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	0,6	655		393		393	–	424	Казахстан
						–		–		–	31		
26	53	214-401-0107	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,8 мм х 50 мм	м2	0,1	445		45		45	–	49	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	4		
27	54	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	612		1224		1224	–	1322	
						–		–		–	98		
28	57	246-308-0301	Узел прохода УП 4-00 (прим)	шт.	1	37408		37408		37408	–	40401	Казахстан
						–		–		–	2993		
			2.3 Оборудование ситемы В3										
29	60	246-401-0102	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	17345		17345		17345	–	18733	Казахстан
						–		–		–	1388		
30	63	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 К=1,240;	м3	0,07812	17346		1355		1355	–	1463	Казахстан
						–		–		–	108		
31	65	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм К=2,000;	м2	0,045	10607		477		477	–	515	
						–		–		–	38		
32	66	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	0,5	655		328		328	–	354	Казахстан
						–		–		–	26		
33	69	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	612		1224		1224	–	1322	
						–		–		–	98		
34	72	246-308-0301	Узел прохода УП 4-00 (прим)	шт.	1	37408		37408		37408	–	40401	Казахстан
						–		–		–	2993		
			2.4 Оборудование ситем ВЕ1-ВЕ9										
35	78	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 К=1,240;	м3	0,19716	17346		3420		3420	–	3694	Казахстан
						–		–		–	274		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	79	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,5	655 / –		983 / –		983 / –	– / 79	1062	Казахстан
37	81	246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	12	2696 / –		32352 / –		32352 / –	– / 2588	34940	Казахстан
38	82	246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	4	2671 / –		10684 / –		10684 / –	– / 855	11539	Казахстан
39	83	246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	2163 / –		6489 / –		6489 / –	– / 519	7008	
40	86	214-401-0107	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,8 мм х 50 мм	м2	1,8	445 / –		801 / –		801 / –	– / 64	865	Казахстан
		2.5 ПЕ-1											
41	89	261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие марки Р-225, размер 225х125 мм	м2	0,03	7654 / –		230 / –		230 / –	– / 18	248	

Итого	**898 908**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	832 321
- сметная прибыль (8 %), тенге	66 587
Всего	**898 908**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	13 484
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	12 317
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**18 494**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**943 203**
НДС (12 %)	113 184
Итого	**1 056 387**
Скидка (5 %)	52 819
Итого со скидкой	**1 003 568**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Сапаргалиев Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Усманбаев Т.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
15
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену с.Жанатекес, Райымбекского района
(наименование, адрес)

Объект : Здание медицинского пункта
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46/03/22 от 15.03.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 16
за июль месяц 2022 года
на ЛС № 2-1-6. Тепломеханические решения

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Обвязка котла										
1	2	580-000-0055(пл)(об)	Стальной котел с ж/т горелкой про-во Ю.Корея 15 кВт Turbo 13 R	шт	1	180714 / –		180714 / –		– / 180714	– / –	180714	
2	3	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 (прим. к ру 1,6)	шт.	4	5192 / –		20768 / –		20768 / –	– / 1661	22429	
3	4	290-000-0056(пл)	Группа безопасности для котла	шт	1	14571		14571		14571	–	15737	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	1166		
4	5	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	5	2179		10895		10895	–	11767	
						–		–		–	872		
5	6	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 (прим. к термометру биметалическому ТБ)	комплект	2	2179		4358		4358	–	4707	
						–		–		–	349		
6	7	242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32 (прим. к ру 1,6)	шт.	5	5884		29420		29420	–	31774	
						–		–		–	2354		
7	11	580-000-0057(пл)(об)	Циркуляционный насос про-во Ю.Корея KITURAMI KP071P (1 резервный)	шт	2	23493		46986		–	–	46986	
						–		–		46986	–		
8	13	242-306-0101	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 20 (прим)	шт.	4	10749		42996		42996	–	46436	
						–		–		–	3440		
9	15	242-404-0803	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130 °С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20 (прим к фильтру полифосфатному DN 20)	шт.	1	9881		9881		9881	–	10671	
						–		–		–	790		
10	17	290-000-0058(пл)	Емкость 1000л	шт	2	70671		141342		141342	–	152649	
						–		–		–	11307		
11	18	290-000-0059(пл)	Фитинг d 25	шт	2	546		1092		1092	–	1179	
						–		–		–	87		
12	19	290-000-0060(пл)	Дыхательный клапан	шт	2	546		1092		1092	–	1179	
						–		–		–	87		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	21	290-000-0059(пл)	Дымоходная труба ф80	шт	4	4554		18216		18216	–	19673	
						–		–		–	1457		
14	23	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 К=1,240;	м3	1,488	17346		25811		25811	–	27876	Казахстан
						–		–		–	2065		
15	25	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 (прим. к ру 1,6)	шт.	2	5465		10930		10930	–	11804	
						–		–		–	874		
16	26	242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 (прим. к ру 1,6)	шт.	4	5653		22612		22612	–	24421	
						–		–		–	1809		
			Раздел 2 Фундамент под топливные баки										
17	32	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,0065	271492		1765		1765	–	1906	Казахстан
						–		–		–	141		
18	33	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00324	290700		942		942	–	1017	
						–		–		–	75		

Итого	**612 925**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	356 691
- оборудование, тенге	227 700
- сметная прибыль (8 %), тенге	28 534
Всего	**612 925**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	5 778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	5 279
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 926**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**631 908**
НДС (12 %)	75 829
Итого	**707 737**
Скидка (5 %)	35 387
Итого со скидкой	**672 350**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Сапаргалиев Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Усманбаев Т.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
15
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену с.Жанатекес, Райымбекского района
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46/03/22 от 15.03.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 17
за июль месяц 2022 года
на ЛС № 7-1-1. Благоустройство территории

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Вертикальная планировка										
1	1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	2002,71	53,6	53,6	107345	107345	–	32242	150754	
						–	22,36	–	44781	–	11167		
2	2	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	2002,71	45,86	45,86	91844	91844	–	27585	128983	
						–	19,13	–	38312	–	9554		
3	3	1101-0102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	627,09	346,69	346,69	217406	217406	–	31163	268455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–	69,02	–	43282	–	19886		
4	4	411-103-0105	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т·км	1097,4075	100		109741		–	–	118520	
						–		–		–	8779		
5	5	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1375,62	73,32	73,32	100860	100860	–	31734	143202	
						–	32,04	–	44075	–	10608		
6	6	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1375,62	7,05	7,05	9698	9698	–	2407	13073	
						–	2,43	–	3343	–	968		
			Раздел 2 Тротуары, дорожки, площадки										
			2.1 Тип I										
7	13	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	18,619	61891,97		1152367		1152367	–	1244556	Казахстан
						–		–		–	92189		
			2.2 Тип II										
8	20	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,012;	м3	1,368	61891,97		84668		84668	–	91441	Казахстан
						–		–		–	6773		
			2.3 Тип III										
9	26	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 (прим.)	м2	84	3087,23		259327		259327	–	280073	Казахстан
						–		–		–	20746		
10	28	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,012;	м3	0,612	61891,97		37878		37878	–	40908	Казахстан
						–		–		–	3030		
			Раздел 3 МАФы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	32	222-509-1501	Металлический мусоросборник	комплект	2	82226		164452		164452	–	177608	Казахстан
						–		–		–	13156		
12	34	251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона К=1,020;	м2	5,3703	8828		47409		47409	–	51202	Казахстан
						–		–		–	3793		
13	36	251-101-0127	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.	1	5169		5169		5169	–	5583	Казахстан
						–		–		–	414		
			Раздел 4 Навес для мусоросборников										
			4.3 Металлический каркас										
14	42	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм К=3,000;	т	0,06576	320168		21054		21054	–	22738	Казахстан
						–		–		–	1684		
15	43	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм К=3,000;	т	0,00162	273956		444		444	–	480	Казахстан
						–		–		–	36		
16	45	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм К=3,000;	т	0,05619	320168		17990		17990	–	19429	Казахстан
						–		–		–	1439		
17	46	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм К=3,000;	т	0,00162	273956		444		444	–	480	Казахстан
						–		–		–	36		
18	48	214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,13068	300397		39256		39256	–	42396	Казахстан
						–		–		–	3140		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	50	214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,0563	300397		16912		16912	–	18265	Казахстан
						–		–		–	1353		
20	52	224-102-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	32,94	3299		108669		108669	–	117363	Казахстан
						–		–		–	8694		
			Раздел 5 Озеленение										
			5.1 Посадка деревьев										
21	57	254-103-0702	Вяз перистоветвистый Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	20	11982		239640		239640	–	258811	Казахстан
						–		–		–	19171		
22	58	254-101-0202	Ель обыкновенная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	3	16107		48321		48321	–	52187	Казахстан
						–		–		–	3866		
			5.3 Цветник										
23	68	254-105-0103	Бегония	шт.	775	115		89125		89125	–	96255	Казахстан
						–		–		–	7130		
			5.4 Живая изгородь										
24	71	254-102-0701	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	417	1230		512910		512910	–	553943	Казахстан
						–		–		–	41033		
			5.5 Земля										
25	72	211-101-0102	Земля растительная	м3	362,54	2055		745020		745020	–	804622	Казахстан
						–		–		–	59602		

Итого	**4 701 327**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	527 153
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	173 793
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 591 055
- перевозка грузов, тенге	109 741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

- накладные расходы, тенге	125 131
в т.ч. зарплата, тенге	11 262
- сметная прибыль (8 %), тенге	348 247
Всего	**4 701 327**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	70 520
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	64 420
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**96 725**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**4 932 992**
НДС (12 %)	591 959
Итого	**5 524 951**
Скидка (5 %)	276 248
Итого со скидкой	**5 248 703**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Сапаргалиев Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Усманбаев Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)