Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Наименование: "Строительство медицинского пункта на 10 посещении в с. Жанатекес Раймбекского района Алматинской области"

ıвая межведомственная форма № КС-3 Приложение 2
к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 5 августа 2021 года № 420

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		46/03/22	15.03.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начало строительства по отчетный месяц включительно НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	75 936 677,00	10 000 078,57							1 200 009,43	11 200 088,00

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

Подрядчик: ТОО "Асан М Компании" БИН 070340002198

Директор _____ **Макулов Ж.**

Технический надзор ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Эксперт _____ **Ташанов О.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Договор: № 46/03/22 от 15.03.2022 года

Наименование объекта: Строительство медицинского пункта на 10 посещении в с. Жанатекес Раймбекского района Алматинской области

Реестр № 4

актов выполненных работ за август месяц 2022 г.

№ пп	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	18	Конструкции железобетонные, КЖ	1 094 655,00	117 284
2	19	Архитектурные решения, АР	3 612 026,00	387 003
3	20	Наружные сети электроснабжения	4 025 367,00	431 289
4	21	Благоустройство территории	2 468 040,00	264 433
		ВСЕГО:	**11 200 088,00**	**1 200 009,43**

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
15
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену с.Жанатекес, Райымбекского района
(наименование, адрес)

Объект : Здание медицинского пункта
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46/03/22 от 15.03.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 18
за август месяц 2022 года
на ЛС № 2-1-1. Конструкции железобетонные, ЮЖ

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 8 Кровля										
			8.1 Устройство кровли										
1	130	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	51,56	1991,54	29,77	102684	1535	728	91058	209241
						1947,66	14,64	100421	755	–	15499	
2	135	1110-0104-0301	Укладка досок ходовых (68,76/2) (раздел АР, лист 6) НР = 90 %	м ходов	34,38	54,11	5,63	1860	194	89	1498	3627
						45,89	2,51	1578	86	–	269	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	151	1112-0101-2003	Устройство снегозадержателей из профилированного оцинкованного листа (1,5мх37шт) НР = 92 %	м планки	55,5	1000,99	12,78	55555	709	32443	20795	82458	
						403,65	3,6	22403	200	–	6108		
			8.2 Устройство слухового окна										
4	169	1115-0403-0105	Заполнения проемов оконных. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	4	703,29	1,57	2813	6	515	1836	5021	
						573,08	0,79	2292	3	–	372		
			Раздел 9 Входная группа Кр-1 (1шт)										
			9.1 Земляные работы										
5	173	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	3	2982,42	–	8947	–	–	6442	16620	
						2982,42	–	8947	–	–	1231		
6	174	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1	962	–	962	–	–	693	1787	
						962	–	962	–	–	132		
7	175	1101-0101-0357	Грунты 3 группы в траншеях. Обратная засыпка экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	4,83	106,18	106,12	513	513	–	197	767	
						–	56,6	–	273	–	57		
8	176	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,83	222,26	99,19	1074	479	–	605	1813	
						123,07	50,84	594	246	–	134		
9	177	1101-0102-0221	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 (привоз) НР = 72 %	м3 грунта	4,83	526,3	515,23	2542	2489	1	296	3065	
						10,77	74,39	52	359	–	227		
10	178	412-101-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км (8,694х15 км) К=1,800;	т·км	234,738	37		8685		–	–	9380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	695		
11	179	414-104-0101	Погрузка излишек грунта К=1,750;	т	3,5	343		1201		–	–	1297	
						–		–		–	96		
12	180	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=5,000;	т·км	17,5	47		823		–	–	889	
			9.2 Пандус			–		–		–	66		
13	181	1106-0101-0115	Устройство плит фундаментных железобетонных плоских НР = 91 %	м3	3,35	19732,9	1802,55	66105	6039	51899	8881	80985	
						2437,98	475,09	8167	1592	–	5999		
14	183	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностистен фундаментов бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	8,72	933,32	20,49	8139	179	4998	2780	11793	
						339,62	3,25	2961	28	–	874		
			9.3 Фундамент входной группы Кр-1										
15	184	1106-0101-0115	Устройство плит фундаментных железобетонных плоских НР = 91 %	м3	2,44	19732,9	1802,55	48148	4398	37801	6468	58985	
						2437,98	475,09	5949	1159	–	4369		
16	187	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностистен фундаментов бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	0,81	933,32	20,49	756	17	464	259	1096	
						339,62	3,25	275	3	–	81		
			9.4 Металлический каркас										
17	188	1109-0302-0112	Монтаж стоек опорных для пролетов до 24 м (Ст-1) НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,07218	29994,09	13930,13	2165	1005	536	643	3033	
						8631,84	4280,33	623	309	–	225		
18	192	1109-0302-0112	Монтаж стоек опорных для пролетов до 24 м (Ст-2) НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,06752	29994,09	13930,13	2025	941	502	602	2837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	196	1109-0302-0101				8631,84	4280,33	583	289	–	210		
			Монтаж балки (Б-1) НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,0392	65093,31	26612,44	2552	1043	185	1150	3998	
20	198	1109-0302-0101				33764	8762,62	1324	343	–	296		
			Монтаж ферм (Фм-2) НР = 69 % К=3,000;	т конструкций	0,16179	65093,31	26612,44	10531	4306	763	4748	16501	
21	200	1109-0302-0401				33764	8762,62	5463	1418	–	1222		
			Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м НР = 69 %	т конструкций	0,1062	35339,48	10955,89	3753	1164	471	1728	5919	
22	202	1113-0301-0406				19951,5	3621,19	2119	385	–	438		
			Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	13	101,11	2,71	1314	35	571	491	1949	
23	203	1113-0301-1406				54,49	0,32	708	4	–	144		
			Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	26	84,84	1,93	2206	50	1328	577	3006	
24	204	1113-0301-1706				31,84	0,32	828	8	–	223		
			Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	13	6415,34	108,75	83399	1414	70538	8294	99028	
25	205	1109-0401-0201				880,56	44,1	11447	573	–	7335		
			Монтаж покрытия кровельного из металлочерепицы НР = 69 %	м2 покрытия	11,18	719,32	178,34	8042	1994	1033	3923	12922	
26	207	1112-0101-0902				448,56	60,05	5015	671	–	957		
			Устройство желобов подвесных НР = 92 %	м желобов	3,1	2182,61	12,72	6766	39	5553	1093	8488	
						378,64	4,41	1174	14	–	629		

<u>Раздел 10 Входная группа Кр-2 (1шт)</u>

10.1 Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	208	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,6	2982,42	–	1789	–	–	1288	3323	
						2982,42	–	1789	–	–	246		
28	209	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0,3	962	–	289	–	–	208	537	
						962	–	289	–	–	40		
29	210	1101-0101-0357	Грунты 3 группы в траншеях. Обратная засыпка экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	0,372	297,29	297,29	111	111	–	12	133	
						–	44,62	–	17	–	10		
30	211	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	0,372	222,26	99,19	83	37	–	47	140	
						123,07	50,84	46	19	–	10		
31	212	1101-0102-0221	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 (привоз) НР = 72 %	м3 грунта	0,372	229,01	217,94	85	81	–	11	104	
						10,77	29,77	4	11	–	8		
32	213	412-101-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км (0,372х15км) К=1,800;	т·км	10,044	37		372		–	–	402	
						–		–		–	30		
33	214	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0,3	54,9	54,9	16	16	–	4	22	
						–	20,02	–	6	–	2		
			10.2 Фундамент входной группы Кр-2										
34	215	1106-0101-0115	Устройство плит фундаментных железобетонных плоских НР = 91 %	м3	0,704	19732,9	1802,55	13892	1269	10907	1866	17019	
						2437,98	475,09	1716	334	–	1261		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	217	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностистен фундаментов бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	3,36	933,32	20,49	3136	69	1926	1071	4544	
						339,62	3,25	1141	11	–	337		
			10.3 Металлический каркас										
36	218	1109-0302-0112	Монтаж стоек опорных для пролетов до 24 м (Ст-1) НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,03598	29994,09	13930,13	1079	501	267	321	1512	
						8631,84	4280,33	311	154	–	112		
37	222	1109-0302-0101	Монтаж балки (Б-1) НР = 69 %	т конструкций	0,00946	65093,31	26612,44	616	252	45	277	964	
						33764	8762,62	319	83	–	71		
38	224	1109-0302-0101	Монтаж ферм (Фм-1) НР = 69 % К=3,000;	т конструкций	0,02013	65093,31	26612,44	1310	536	95	591	2053	
						33764	8762,62	680	176	–	152		
39	226	1109-0302-0401	Монтаж обрешетки НР = 69 %	т конструкций	0,0204	35339,48	10955,89	721	224	90	332	1137	
						19951,5	3621,19	407	74	–	84		
40	228	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,5	101,11	2,71	253	7	110	95	376	
						54,49	0,32	136	1	–	28		
41	229	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	5	84,84	1,93	424	10	255	111	578	
						31,84	0,32	159	2	–	43		
42	230	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	14	6415,34	108,75	89815	1523	75964	8932	106647	
						880,56	44,1	12328	617	–	7900		
43	231	1112-0101-1001	Устройство нащельника (фартука) из листовой оцинкованной стали НР = 92 %	м2 покрытия	1,2	3529,33	15,14	4235	18	2628	1466	6157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						1323,86	4,39	1589	5	–	456		
44	232	1109-0401-0201	Монтаж покрытия кровельного из металлочерепицы НР = 69 % К=3,000;	м2 покрытия	10,59	719,32	178,34	7618	1889	979	3716	12241	
						448,56	60,05	4750	636	–	907		
45	234	1112-0101-0902	Устройство желобов подвесных НР = 92 %	м желобов	2,4	2182,61	12,72	5238	31	4299	846	6571	
						378,64	4,41	909	11	–	487		
			Раздел 11 Входная группа Кр-3 (2шт)										
			11.1 Земляные работы										
46	235	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % К=2,000; ktpp1=1,2;	м3 грунта	2,688	2982,42	–	8017	–	–	5772	14892	
						2982,42	–	8017	–	–	1103		
47	236	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	0,672	962	–	646	–	–	465	1200	
						962	–	646	–	–	89		
48	237	1101-0101-0357	Грунты 3 группы в траншеях. Обратная засыпка экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	2,26	297,29	297,29	672	672	–	73	805	
						–	44,62	–	101	–	60		
49	238	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=2,000;	м3 уплотненного грунта	2,26	222,26	99,19	502	224	–	283	848	
						123,07	50,84	278	115	–	63		
50	239	1101-0102-0221	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 (привоз) НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	2,26	229,01	217,94	518	493	1	66	631	
						10,77	29,77	24	67	–	47		
51	240	412-101-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км (1,13x1,8) К=2,000;	т·км	122,04	37		4515		–	–	4876	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	241	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	2,688	– / 54,9	– / 54,9	– / 148	– / 148	– / –	361 / 39	202	
			11.2 Фундамент вхолдной группы Кр-3										
53	242	1106-0101-0115	Устройство плит фундаментных железобетонных плоских НР = 91 % К=2,000;	м3	2,2	– / 19732,9	20,02 / 1802,55	– / 43412	54 / 3966	– / 34083	15 / 5832	53184	
54	245	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностистен фундаментов бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	6,72	2437,98 / 933,32	475,09 / 20,49	5364 / 6272	1045 / 138	– / 3852	3940 / 2143	9088	
			11.3 Металлический каркас										
55	246	1109-0302-0112	Монтаж стоек опорных для пролетов до 24 м (Ст-1) НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,03868	339,62 / 29994,09	3,25 / 13930,13	2282 / 1160	22 / 539	– / 287	673 / 345	1625	
56	250	1109-0302-0112	Монтаж стоек опорных для пролетов до 24 м (Ст-2) НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,0349	8631,84 / 29994,09	4280,33 / 13930,13	334 / 1047	166 / 486	– / 259	120 / 311	1467	
57	254	1109-0302-0101	Монтаж балки (Б-1) НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,02326	8631,84 / 65093,31	4280,33 / 26612,44	301 / 1514	149 / 619	– / 110	109 / 682	2372	
58	256	1109-0302-0101	Монтаж ферм (Фм-2) НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,04026	33764 / 65093,31	8762,62 / 26612,44	785 / 2621	204 / 1071	– / 190	176 / 1181	4106	
59	258	1109-0302-0401	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,051	33764 / 35339,48	8762,62 / 10955,89	1359 / 1802	353 / 559	– / 226	304 / 830	2843	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	260	1113-0301-0406				19951,5	3621,19	1018	185	–	211		
			Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	5,6	101,11	2,71	566	15	246	212	840	
61	261	1113-0301-1406				54,49	0,32	305	2	–	62		
			Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	11,2	84,84	1,93	950	22	572	249	1295	
62	262	1113-0301-1706				31,84	0,32	357	4	–	96		
			Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 % К=2,000;	м2	5,6	6415,34	108,75	35926	609	30386	3573	42659	
63	263	1109-0401-0201				880,56	44,1	4931	247	–	3160		
			Монтаж покрытия кровельного из металлочерепицы НР = 69 % К=2,000;	м2 покрытия	8,8	719,32	178,34	6330	1569	813	3088	10171	
64	265	1112-0101-0902				448,56	60,05	3947	528	–	753		
			Устройство желобов подвесных НР = 92 % К=2,000;	м желобов	6	2182,61	12,72	13096	76	10748	2114	16427	
						378,64	4,41	2272	26	–	1217		

Итого	**980 496**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	242 678
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	46 329
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 143
- материалы, изделия и конструкции, тенге	389 756
- перевозка грузов, тенге	15 596
- накладные расходы, тенге	213 509
в т.ч. зарплата, тенге	19 215
- сметная прибыль (8 %), тенге	72 631

Всего	**980 496**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	14 707
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	13 435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**20 173**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**1 028 811**
НДС (12 %)	123 457
Итого	**1 152 268**
Скидка (5 %)	57 613
Итого со скидкой	**1 094 655**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
15
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену с.Жанатекес, Райымбекского района
(наименование, адрес)

Объект : Здание медицинского пункта
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46/03/22 от 15.03.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 19
за август месяц 2022 года
на ЛС № 2-1-2. Архитектурные решения, АР

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Проемы										
			2.1 Оконные проемы										
1	27	1110-0501-0105	Установка блоков оконных проемов (ОК-1, ОК-2) площадью до 2 м2 из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	23,1	3354,74	206,08	77494	4760	36383	34807	121285	
						1573,62	100,57	36351	2323	–	8984		
2	29	1110-0501-0103	Установка блоков оконных проемов (ОК-4) площадью до 2 м2. из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	0,8	4000,48	205,05	3200	164	1561	1399	4967	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						1843,75	99,21	1475	79	–	368		
3	31	1110-0501-0401	Установка досок подоконных из ПВХ в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	м2	16,6	1303,55	5,95	21639	99	16749	4356	28075	
						288,61	2,98	4791	49	–	2080		
4	34	1115-0204-0101	Штукатурка поверхностей по бетону и камню откосов плоских оконных и дверных НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,69	3535,84	52,57	48406	720	9728	30674	85406	
						2772,71	28,06	37958	384	–	6326		
5	35	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями (левкас) толщиной 3 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,69	2599,69	23,83	35590	326	2359	26414	66964	
						2403,57	8,25	32905	113	–	4960		
		Раздел 4 Внутренняя отделка											
		4.1 Потолок											
6	76	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	143,88	938,65	5,35	135053	770	39630	75938	227870	
						657,86	1,87	94653	269	–	16879		
		4.2 Стены или перегородки											
7	81	1115-0201-0101	Штукатурка стен улучшенная цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	348,72	1342,36	37,94	468108	13230	108215	286450	814923	
						994,1	32,69	346663	11400	–	60365		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	82	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	348,72	1106,89	8,3	385995	2894	91236	234306	669925	
						836,96	2,92	291865	1018	–	49624		
9	84	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,55	1149,25	70,24	64990	3972	13167	40949	114414	
						846,17	58,97	47851	3335	–	8475		
		4.4 Колонны											
10	88	1115-0201-0103	Штукатурка улучшенная колонн прямоугольных цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,12	2241,61	2,12	11477	11	1597	7895	20922	
						1927,52	–	9869	–	–	1550		
11	89	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	5,12	1106,71	8,3	5666	42	1339	3440	9834	
						836,96	2,92	4285	15	–	728		
		Раздел 5 Полы											
		5.1 Тип К-1											
12	96	1111-0101-0209	Устройство слоев подстилающих бетонных НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	4,0784	20573,85	8,16	83908	33	65231	17525	109548	
						4571,34	–	18644	–	–	8115		
		5.2 Тип Б											
13	99	1111-0101-0209	Устройство слоев подстилающих бетонных НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	1,0848	20573,85	8,16	22319	9	17351	4661	29138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	100	1111-0101-1501	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм НР = 94 %	м2 покрытия	13,56	4571,34 / 1046,18	– / 109,99	4959 / 14186	– / 1491	– / 6904	2158 / 6005	21806	
15	101	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-27,12	427,06 / 93,59	44 / 4,99	5791 / -2538	597 / -135	– / -2069	1615 / -380	-3151	
		5.3 Тип К-2											
16	103	1111-0101-1101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм НР = 94 %	м2 стяжки	32,5	12,3 / 773,03	2,59 / 33,95	-334 / 25123	-70 / 1103	– / 10333	-233 / 13394	41598	
17	104	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	65	421,15 / 90,2	17,3 / 5,75	13687 / 5863	562 / 374	– / 5151	3081 / 494	6866	
18	107	1111-0101-0209	Устройство слоев подстилающих бетонных НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	2,6	5,21 / 20573,85	2,86 / 8,16	339 / 53492	186 / 21	– / 41585	509 / 11172	69837	
		5.4 Тип Л											
19	110	1111-0101-0209	Устройство слоев подстилающих бетонных НР = 94 % К=0,077;	м3 подстилающего слоя	2,39162	4571,34 / 20573,85	– / 8,16	11885 / 49205	– / 20	– / 38252	5173 / 10277	64241	
20	111	1111-0101-1101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм НР = 94 %	м2 стяжки	31,06	4571,34 / 736,93	– / 33,95	10933 / 22889	– / 1054	– / 8754	4759 / 12801	38545	
		5.5 Тип К-3				421,15	17,3	13081	537	–	2855		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	114	1111-0101-0209	Устройство слоев подстилающих бетонных НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	6,544	22004,91	8,16	144000	53	114032	28120	185890	
						4571,34	–	29915	–	–	13770		
		5.7 Укладка керамзита											
22	120	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	12,26	13325,5	1876,32	163371	23004	82925	61883	243274	
						4685,28	684,45	57442	8391	–	18020		
		Раздел 9 Вентшахты											
		9.1 Вентшахта ВШ-1 (1шт)											
23	174	1114-0101-1502	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием (прим. к сечению 520х400) НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; кмат1=1,15;	м2 внутренней поверхности шахты	1,96	4577,77	161,71	8972	317	1207	7521	17812	
						3800,29	75,69	7449	148	–	1319		
24	179	1115-0203-0201	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,96	1310,89	89,61	2569	176	489	1638	4544	
						971,75	72,45	1905	142	–	337		
		9.2 Вентшахта ВШ-2 (1шт)											
25	186	1114-0101-1501	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием (прим. к сечению 160х160) НР = 99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8;	м2 внутренней поверхности шахты	4,91	4880,49	156,8	23963	770	4821	18543	45906	
						3741,82	72,96	18372	358	–	3400		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	191	1115-0203-0201	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,91	1310,89 / 971,75	89,61 / 72,45	6436 / 4771	440 / 356	1225 / –	4102 / 843	11381	
			9.3 Вентшахта ВШ-3 (1шт)										
27	199	1114-0101-1501	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием (прим. к сечени. 100х160) НР = 99 % ктрр1=0,65; ктрм1=0,65; кэкс1=0,65; кмат1=0,65;	м2 внутренней поверхности шахты	1,11	3965,39 / 3040,23	127,39 / 59,28	4402 / 3375	141 / 66	886 / –	3407 / 625	8434	
28	204	1115-0203-0201	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,11	1310,89 / 971,75	89,61 / 72,45	1455 / 1079	99 / 80	277 / –	927 / 191	2573	
			9.4 Вентшахта ВШ-3* (1шт)										
29	211	1114-0101-1501	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием (прим. к сечени. 160х100) НР = 99 % ктрр1=0,65; ктрм1=0,65; кэкс1=0,65; кмат1=0,65;	м2 внутренней поверхности шахты	4,25	3965,39 / 3040,23	127,39 / 59,28	16853 / 12921	541 / 252	3391 / –	13041 / 2392	32286	
30	216	1115-0203-0201	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,25	1310,89 / 971,75	89,61 / 72,45	5571 / 4130	381 / 308	1061 / –	3550 / 730	9851	
			9.5 Вентшахта ВШ-4 (1шт)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	224	1114-0101-1502	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием (прим. к сечению 420х100) НР = 99 % ктрр1=0,65; ктрм1=0,65; кэкс1=0,65; кмат1=0,65;	м2 внутренней поверхности шахты	1,44	2587,44	91,4	3726	132	501	3123	7397	
						2147,99	42,78	3093	62	–	548		
32	229	1115-0203-0201	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,44	1310,89	89,61	1888	129	359	1202	3337	
						971,75	72,45	1399	104	–	247		
			9.6 Вентшахта ВШ-5 (1шт)										
33	236	1114-0101-1501	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием НР = 99 %	м2 внутренней поверхности шахты	3,76	6100,61	195,99	22938	737	4615	17751	43944	
						4677,28	91,2	17587	343	–	3255		
34	241	1115-0203-0201	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,76	1310,89	89,61	4929	337	938	3141	8716	
						971,75	72,45	3654	272	–	646		
			9.7 Вентшахта ВШ-6 (3шт)										
35	249	1114-0101-1501	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием (прим. к сечени. 100х100) НР = 99 % К=3,000; ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	м2 внутренней поверхности шахты	3,09	3050,3	97,99	9425	303	1896	7293	18055	
						2338,64	45,61	7226	141	–	1337		
36	254	1115-0203-0201	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=3,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,09	1310,89	89,61	4051	277	771	2582	7164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						971,75	72,45	3003	224	–	531		
			9.8 Вентшахта ВШ-7 (2шт)										
37	261	1114-0101-1501	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием (прим. к сечени. 200х250) НР = 99 % К=2,000; ктрр1=1,125; ктрм1=1,125; кэкс1=1,125; кмат1=1,125;	м2 внутренней поверхности шахты	2,7	6863,18	220,48	18531	595	3728	14339	35500	
						5261,94	102,6	14207	277	–	2630		
38	266	1115-0203-0201	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,7	1310,89	89,61	3539	242	674	2256	6259	
						971,75	72,45	2624	196	–	464		

Итого	**3 235 336**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 181 803
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	59 632
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 517
- материалы, изделия и конструкции, тенге	737 252
- накладные расходы, тенге	1 016 996
в т.ч. зарплата, тенге	91 530
- сметная прибыль (8 %), тенге	239 656
Всего	**3 235 336**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	48 530
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	44 332
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**66 564**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**3 394 762**
НДС (12 %)	407 371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого						**3 802 133**					
		Скидка (5 %)						190 107					
		Итого со скидкой						**3 612 026**					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
15
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену с.Жанатекес, Райымбекского района
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46/03/22 от 15.03.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 20
за август месяц 2022 года
на ЛС № 4-1-1. Наружное эл/снабжение

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	25	580-000-0052(пл)(об)	Дизельная электростанция АД-40С-Т400-2РПМ	компл	1	2376391		2376391		–	–	2376391	
						–		–		2376391	–		
			Раздел 3 Линия КЛ-0,4 кВ										
2	121	1101-0101-0356	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	14,82	222,97	222,97	3304	3304	–	357	3954	
						–	33,47	–	496	–	293		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	122	1101-0205-0501	Засыпка вручную траншей грунтом 1 (мелкая просеянная земля) НР = 72 %	м3 грунта	9,34	962	–	8985	–	–	6469	16690	
						962	–	8985	–	–	1236		
4	123	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	5,49	32,21	32,21	177	177	–	53	248	
						–	13,43	–	74	–	18		
5	124	1310-0904-0101	Прокладка в траншее сигнальной ленты НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	км кабеля	0,027	32750,72	21908,42	884	592	–	267	1243	
						10842,3	5332,46	293	144	–	92		
6	125	249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	27	64		1728		1728	–	1866	
						–		–		–	138		
7	126	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	7,5	549,91	452,29	4124	3392	–	1592	6173	
						97,62	197,16	732	1479	–	457		
8	127	1308-0201-2301	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	1801,6	90,64	10810	544	504	7199	19450	
						1627	39,51	9762	237	–	1441		
9	129	1308-0206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром 100 мм НР = 72 %	м	101	290,04	20,2	29294	2040	1802	18958	52112	
						252	8,69	25452	878	–	3860		
10	130	261-301-0124	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 94/110 мм	м	101	730		73730		73730	–	79628	
						–		–		–	5898		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	131	1308-0206-0103	Монтаж коробов пластмассовых шириной до 120 мм НР = 72 %	м	10	356,35	2,94	3564	29	277	2346	6383	
						325,69	0,14	3257	1	–	473		
12	132	243-907-0115	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	м	10	769		7690		7690	–	8305	
						–		–		–	615		
13	133	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	111	371,06	163,45	41188	18143	4985	17500	63383	
						162,7	56,27	18060	6246	–	4695		
14	134	1310-0901-0302	Кабель масса 1 м до 2 кг. Прокладка в траншее НР = 61 %	км	0,042	204453,3	146148,3	8587	6138	–	2405	11871	
						58305	35582,3	2449	1494	–	879		
15	135	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	24	827,42	489,1	19858	11738	2653	6897	28895	
						227,78	171,32	5467	4112	–	2140		
16	137	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1712		1712		1712	–	1849	Казахстан
						–		–		–	137		
			Раздел 4 Наружное освещение										
			4.1 Кабельная траншея										
17	138	1101-0101-0356	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	36,5	222,97	222,97	8138	8138	–	880	9739	
						–	33,47	–	1222	–	721		
18	139	1101-0205-0501	Засыпка вручную траншей грунтом 1 (мелкая просеянная земля) НР = 72 %	м3 грунта	12,2	962	–	11736	–	–	8450	21801	
						962	–	11736	–	–	1615		
19	140	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	24,4	32,21	32,21	786	786	–	236	1104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–	13,43	–	328	–	82		
20	142	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	158	549,91	452,29	86886	71462	–	33534	130054	
						97,62	197,16	15424	31151	–	9634		
21	143	1308-0206-2003	Прокладка труб полиэтиленовых диаметром 63 мм НР = 72 %	м	45	290,04	20,2	13052	909	803	8446	23218	
						252	8,69	11340	391	–	1720		
22	144	261-301-0124	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 51,5/63 мм	м	45	730		32850		32850	–	35478	
						–		–		–	2628		
23	145	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	45	371,06	163,45	16698	7355	2021	7095	25696	
						162,7	56,27	7322	2532	–	1903		
24	146	1310-0904-0101	Прокладка в траншее сигнальной ленты НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	км кабеля	0,203	32750,72	21908,42	6648	4447	–	2003	9343	
						10842,3	5332,46	2201	1082	–	692		
25	147	249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	203	64		12992		12992	–	14031	
						–		–		–	1039		
26	148	1310-0901-0302	Кабель масса 1 м до 2 кг. Прокладка в траншее НР = 61 %	км	0,215	204453,3	146148,3	43957	31422	–	12313	60772	
						58305	35582,3	12536	7650	–	4502		
27	149	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	30	827,42	489,1	24823	14673	3316	8621	36120	
						227,78	171,32	6833	5140	–	2676		

4.2 Установка светильников

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	153	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 % К=14,000;	м	42	549,91	36,97	23096	1553	2360	14207	40287	
						456,75	13,04	19184	548	–	2984		
29	154	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм К=14,000;	м	42	194		8148		8148	–	8800	
						–		–		–	652		
30	155	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=14,000;	м	42	98,33	0,91	4130	38	784	2393	7045	
						78,75	0,39	3308	16	–	522		
31	158	290-000-0046(пл)	Светильник наружного освещения Дон Кихот LED-41	шт	5	109907		549535		549535	–	593498	
						–		–		–	43963		
32	160	247-201-1101	Вводный щиток 267x90x75мм ТВ-2	шт.	14	1438		20132		20132	–	21743	
						–		–		–	1611		

Итого	**3 717 170**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	164 341
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	186 880
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	65 221
- материалы, изделия и конструкции, тенге	728 022
- оборудование, тенге	2 376 391
- накладные расходы, тенге	162 221
в т.ч. зарплата, тенге	14 600
- сметная прибыль (8 %), тенге	99 316
Всего	**3 717 170**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	20 112
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	18 372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**27 585**					
			Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.					**3 783 239**					
			НДС (12 %)					453 989					
			Итого					**4 237 228**					
			Скидка (5 %)					211 861					
			Итого со скидкой					**4 025 367**					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
15
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену с.Жанатекес, Райымбекского района
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46/03/22 от 15.03.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 21
за август месяц 2022 года
на ЛС № 7-1-1. Благоустройство территории

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Тротуары, дорожки, площадки										
			2.1 Тип I										
1	7	1127-0401-0101	Устройство слоев оснований подстилающих и выравнивающих из песка НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	94,9	3094,17	1108,65	293637	105211	171959	46578	367432	
						173,52	280,94	16467	26661	–	27217		
2	12	1127-0201-1002	Установка камней бортовых бетонных НР = 108 %	м бортового камня	433	1783,4	34,29	772212	14848	353276	443351	1312808	
						933,23	14,83	404089	6421	–	97245		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	14	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство (433х0,35) НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	15,155	4545,52	1666,55	68887	25257	39614	11454	86768	
						265,03	434,8	4017	6589	–	6427		
		2.2 Тип II											
4	19	1127-0201-1002	Установка камней бортовых бетонных НР = 108 %	м бортового камня	114	1363,13	34,29	155397	3909	45100	116725	293892	
						933,23	14,83	106388	1691	–	21770		
5	21	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство (114х0,28) НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	3,192	4545,52	1666,55	14509	5320	8344	2413	18276	
						265,03	434,8	846	1388	–	1354		
		2.3 Тип III											
6	27	1127-0201-1002	Установка камней бортовых бетонных НР = 108 %	м бортового камня	51	1363,13	34,29	69520	1749	20176	52219	131478	
						933,23	14,83	47595	756	–	9739		

Итого	**2 210 654**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	579 402
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	156 294
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43 506
- материалы, изделия и конструкции, тенге	638 469
- накладные расходы, тенге	672 740
в т.ч. зарплата, тенге	60 547
- сметная прибыль (8 %), тенге	163 752
Всего	**2 210 654**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	33 160
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	30 291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**45 482**					
			Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.					**2 319 587**					
			НДС (12 %)					278 350					
			Итого					**2 597 937**					
			Скидка (5 %)					129 897					
			Итого со скидкой					**2 468 040**					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)