Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Наименование: "Строительство медицинского пункта на 10 посещении в с. Жанатекес Раймбекского района Алматинской области"

ивая межведомственная форма № КС-3 Приложение 2
к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 5 августа 2021 года № 420

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь месяц 2022 года

код	код	договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		46/03/22	15.03.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начало строительства по отчетный месяц включительно НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	104 576 619,00	25 571 376,79							3 068 565,21	28 639 942,00

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

_____

Технический надзор ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Эксперт _____ **Ташанов О.**

Подрядчик: ТОО "Асан М Компании" БИН 070340002198

Директор _____ **Макулов Ж.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Договор: № 46/03/22 от 15.03.2022 года

Наименование объекта: Строительство медицинского пункта на 10 посещении в с. Жанатекес Раймбекского района Алматинской области

Реестр № 5

актов выполненных работ за октябрь месяц 2022 г.

№ пп	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	22	Архитектурные решения, АР	6 270 577,00	671 848
2	23	Водопровод и канализация	2 478 677,00	265 573
3	24	Отопление и вентиляция	1 474 685,00	158 002
4	25	Тепломеханические решения	535 943,00	57 422
5	26	Телефонизация	237 371,00	25 433
6	27	Структурированная кабельная система	543 846,00	58 269
7	28	Пожарная сигнализация	1 373 384,00	147 148
8	29	Видеонаблюдение	660 067,00	70 721
9	30	Электромонтажные работы	3 456 760,00	370 367
10	31	Наружные сети электроснабжения	1 438 317,00	154 105
11	32	Наружные сети. Водопроводная сеть	630 102,00	67 511
12	33	Благоустройство территории	9 540 213,00	1 022 166
		ВСЕГО:	**28 639 942,00**	**3 068 565,21**

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
15
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену с.Жанатекес, Райымбекского района
(наименование, адрес)

Объект : Здание медицинского пункта
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46/03/22 от 15.03.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 22
за октябрь месяц 2022 года
на ЛС № 2-1-2. Архитектурные решения, АР

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Наружная отделка										
			1.3 Цоколь										
1	10	1115-0203-0201	Оштукатуривание цоколя цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,95	1343,33	89,61	38889	2594	8163	24183	68118	
						971,75	72,45	28132	2097	–	5046		
2	11	1115-0106-0102	Облицовка цоколя наружная по бетонной поверхности сплитерной плиткой на цементном растворе НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	28,95	4631,4	36,65	134079	1061	9908	98911	251629	
			1.4 Входные крыльца			4252,5	18,27	123110	529	–	18639		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	13	1111-0101-1101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм НР = 94 %	м2 стяжки	31,77	773,03	33,95	24559	1079	10101	13094	40665	
						421,15	17,3	13380	550	–	3012		
4	14	1111-0101-2701	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе НР = 94 %	м2 покрытия	31,77	1347,64	112,07	42815	3560	9431	29662	78275	
						938,72	54,53	29823	1732	–	5798		
		1.5 Облицовка козырьков и фронтона входных групп											
5	16	1115-0108-1808	Облицовка козырьков и фронтона входных групп фасадными панелями НР = 80 %	м2	32,19	843,71	2,92	27159	94	11196	12727	43077	
						492,99	1,25	15869	40	–	3191		
		1.6 Стойки под крыльца											
6	18	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	4,3	672,64	1,25	2892	5	599	1833	5103	
						532,1	0,63	2288	3	–	378		
		1.7 Водосточная система											
7	19	1112-0101-0902	Устройство подвесных желобов НР = 92 %	м желобов	81,4	2182,61	12,72	177664	1035	145808	28686	222858	
						378,64	4,41	30821	359	–	16508		
8	21	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 %	м труб	31,6	1754,47	97,51	55441	3081	1481	47694	111386	
						1610,08	30,44	50879	962	–	8251		
		1.8 Отмостка											
9	25	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	103,88	235,55	35,63	24469	3701	11465	10142	37380	
						89,55	14,31	9302	1487	–	2769		
10	26	1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки НР = 91 % К=0,100;	м3	10,388	18267,98	1168,03	189768	12134	161647	17336	223672	
						1539	294,98	15987	3064	–	16568		
		Раздел 2 Проемы											
		2.1 Оконные проемы											
11	33	1115-0108-1902	Устройство отливов оконных наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. НР = 80 %	м	15,4	1589,59	6,12	24480	94	15832	6859	33846	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	36	1115-0405-0105	Окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	13,69	555,39 487,47	1,39 3,55	8553 6673	21 49	– 1982	2507 3733	11238	
		2.2 Витражи				339,11	1,77	4642	24	–	832		
13	37	1110-0501-0802	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей НР = 90 %	м2	15,9	1671,78	38,06	26581	605	6805	17497	47604	
14	40	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %	м2	9	1205,72 2853,54	17,01 2,78	19171 25682	270 25	– 14225	3526 10289	38849	
15	47	1115-0204-0101	Штукатурка поверхностей по бетону и камню откосов плоских оконных и дверных НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,35	1270,2 3535,84	– 52,57	11432 4773	– 71	– 959	2878 3025	8422	
16	48	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями (левкас) толщиной 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,35	2772,71 2551,55	28,06 23,83	3743 3445	38 32	– 168	624 2605	6534	
17	49	1115-0405-0105	Окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,35	2403,57 487,47	8,25 3,55	3245 658	11 5	– 196	484 368	1108	
		2.3 Дверные проемы				339,11	1,77	458	2	–	82		
18	50	1109-0403-0403	Установка в кирпичных стенах блоков дверных стальных двупольных площадью более 2 м2 (5,04+2,12) НР = 69 %	м2	7,16	3151,76	57,77	22567	414	3191	13213	38642	
19	53	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,01386	2648,31 70960,31	26,07 2885,53	18962 984	187 40	– 64	2862 613	1725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	55	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	0,40194	63469,2 101,11	588,01 2,71	880 41	8 1	– 18	128 15	60	
21	56	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	0,80388	54,49 84,84	0,32 1,93	22 68	– 2	– 41	4 18	93	
22	57	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	1,89	31,84 3459,12	0,32 54,75	26 6538	– 103	– 1054	7 3744	11105	
23	59	1110-0107-0101	Установка дверных блоков в проемы наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах (10,08+4,2+ 11,34+ 5,88) НР = 90 %	м2	31,5	2846,7 3091,35	24,47 586,74	5380 97378	46 18482	– 35794	823 43685	152348	
24	66	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,32	1368,28 3535,84	172,63 52,57	43101 29418	5438 437	– 5912	11285 18642	51905	
25	67	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	8,32	2772,71 733,83	28,06 10,39	23069 6105	233 86	– 1427	3845 3698	10587	
26	68	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	8,32	551,88 487,47	3,6 3,55	4592 4056	30 30	– 1205	784 2269	6831	
			Раздел 3 Гардеробная стойка			339,11	1,77	2821	15	–	506		
27	69	1110-0102-0401	Установка элементов каркаса из брусьев (0,014+0,018+0,029+0,023) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,084	42090,15 29587,5	1239,51 585,72	3536 2485	104 49	946 –	2281 465	6282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	71	1110-0115-0101	Огнезащита конструкций деревянных ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,084	9043,12	66,45	760	6	663	85	913	
29	72	1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм (2,77+1,08) НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	3,85	1098,17	16,21	4228	62	63	3720	8584	
						1082,64	31,14	91	3	–	68		
						1065,5	7,97	4102	31	–	636		
			Раздел 4 Внутренняя отделка										
			4.1 Потолок										
30	77	1115-0405-0113	Окраска потолков, подготовленных под окраску акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	131,12	445,01	0,92	58350	121	11870	37137	103126	
31	78	1115-0401-0201	Окраска потолков водными составами известковая по штукатурке в два слоя НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	27,12	124,33	0,92	3372	25	231	2503	6345	
32	79	1115-0108-1401	Устройство потолков подвесных из декоративно-акустических плит НР = 80 %	м2	66,02	1785,03	170,65	117848	11266	–	89747	224203	
						353,56	0,47	46359	62	–	7639		
						114,91	0,47	3116	13	–	470		
						1614,38	84,87	106581	5603	–	16608		
			4.2 Стены или перегородки										
33	83	1115-0405-0111	Окраска стен, подготовленных под окраску акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	348,72	377,71	0,92	131715	321	28082	82781	231656	
34	85	1115-0401-0201	Окраска стен водными составами известковая по штукатурке в два слоя НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	113,1	124,33	0,92	14062	104	961	10439	26461	
						296,26	0,47	103312	164	–	17160		
						114,91	0,47	12996	53	–	1960		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	86	1115-0107-0101	Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	113,55	5098,45	23,29	578929	2645	230638	277592	925043	
						3044	11,84	345646	1344	–	68522		
		4.3 Низ стен или перегородок (панель)											
36	87	1115-0107-0101	Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	108,58	5098,45	23,29	553590	2529	220543	265443	884556	
						3044	11,84	330518	1286	–	65523		
		4.4 Колонны											
37	90	1115-0403-0308	Окраска колонн улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,12	906,73	3,87	4642	20	1040	2874	8117	
						699,66	1,93	3582	10	–	601		
		4.5 Вент.короба											
38	91	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	12,32	1587,38	16,11	19557	198	4817	13162	35337	
39	93	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности		1180,3	6,72	14541	83	–	2618		
					12,32	1106,71	8,3	13635	102	3221	8278	23666	
40	94	1115-0405-0111	Окраска стен, подготовленных под окраску акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности		836,96	2,92	10311	36	–	1753		
					12,32	349,51	0,92	4306	11	645	2925	7809	
						296,26	0,47	3650	6	–	578		
		Раздел 5 Полы											
		5.1 Тип К-1											
41	97	1111-0101-2702	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе НР = 94 %	м2 покрытия	50,98	3739,49	86,79	190639	4425	109750	73877	285677	
						1499,9	41,75	76465	2128	–	21161		
		5.3 Тип К-2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	105	1111-0101-0403	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	32,5	2117,76	18,53	68827	602	51669	15822	91421	
						509,42	8,5	16556	276	–	6772		
43	106	1111-0101-0404	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	32,5	1393,05	12,48	45274	406	32955	11375	61181	
						366,57	5,76	11914	187	–	4532		
44	108	1111-0101-2702	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе НР = 94 %	м2 покрытия	32,5	3739,49	86,79	121533	2821	69966	47098	182121	
						1499,9	41,75	48747	1357	–	13490		
		5.4 Тип Л											
45	112	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	31,06	3352,14	25,36	104117	788	87988	14797	128427	
						493,93	12,91	15341	401	–	9513		
		5.5 Тип К-3											
46	115	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	81,8	2905,64	114,23	237681	9344	39808	179903	450991	
						2304,76	34,93	188529	2857	–	33407		
47	116	1111-0101-1704	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703 НР = 94 %	м2 покрытия	81,8	318,76	2,71	26075	222	7481	17322	46869	
						224,6	0,68	18372	56	–	3472		
		5.6 Плинтуса											
48	117	1111-0101-3904	Устройство плинтусов из плиток керамических НР = 94 %	м плинтусов	55,08	402,07	1,97	22146	109	1213	19625	45113	
						378,07	0,98	20824	54	–	3342		
49	119	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	10,35	363,47	0,99	3762	10	2209	1455	5634	
						149,05	0,49	1543	5	–	417		

Раздел 6 Ограждение входных групп

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6.1 ОГ-1 (1шт)										
50	121	1107-0519-0104	Установка ограждений металлических без поручня НР = 118 %	м ограждения	2,08	828,49 653,63	94,48 41,14	1723 1360	197 86	167 –	1706 274	3703	
			6.2 ОГ-2 (1шт)										
51	123	1107-0519-0104	Установка ограждений металлических без поручня НР = 118 %	м ограждения	0,8	828,49 653,63	94,48 41,14	663 523	76 33	64 –	656 106	1425	
			6.3 ОГ-3 (2шт)										
52	125	1107-0519-0104	Установка ограждений металлических без поручня НР = 118 % К=2,000;	м ограждения	2,28	828,49 653,63	94,48 41,14	1889 1490	215 94	183 –	1869 301	4059	
			6.4 ОГ-4 (2шт)										
53	127	1107-0519-0104	Установка ограждений металлических без поручня НР = 118 % К=2,000;	м ограждения	6,04	828,49 653,63	94,48 41,14	5004 3948	571 248	485 –	4951 796	10751	
			6.5 ОГ-5 (2шт)										
54	129	1107-0519-0104	Установка ограждений металлических без поручня НР = 118 % К=2,000;	м ограждения	3	828,49 653,63	94,48 41,14	2485 1961	283 123	241 –	2459 396	5340	
			6.6 ОГ-6 (1шт)										
55	131	1107-0519-0104	Установка ограждений металлических без поручня НР = 118 %	м ограждения	2,3	828,49 653,63	94,48 41,14	1906 1503	217 95	185 –	1886 303	4095	
			6.7 ОГ-7 (1шт)										
56	133	1107-0519-0104	Установка ограждений металлических без поручня НР = 118 %	м ограждения	0,2	828,49 653,63	94,48 41,14	166 131	19 8	16 –	164 26	356	
			6.8 ОГ-8 (2шт)										
57	135	1107-0519-0104	Установка ограждений металлических без поручня НР = 118 % К=2,000;	м ограждения	9,02	828,49 653,63	94,48 41,14	7473 5896	852 371	725 –	7395 1189	16057	
			6.9 ОГ-9 (1шт)										
58	137	1107-0519-0104	Установка ограждений металлических без поручня НР = 118 %	м ограждения	0,27	828,49	94,48	224	26	22	221	481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6.10 ОГ-10 (3шт)			653,63	41,14	176	11	–	36		
59	139	1107-0519-0104	Установка ограждений металлических без поручня НР = 118 % К=3,000;	м ограждения	3,45	828,49	94,48	2858	326	277	2828	6141	
			6.11 ОГ-11 (3шт)			653,63	41,14	2255	142	–	455		
60	141	1107-0519-0104	Установка ограждений металлических без поручня НР = 118 % К=3,000;	м ограждения	3	828,49	94,48	2485	283	241	2459	5340	
			6.12 ОГ-12 (1шт)			653,63	41,14	1961	123	–	396		
61	143	1107-0519-0104	Установка ограждений металлических без поручня НР = 118 %	м ограждения	1,15	828,49	94,48	953	109	92	943	2048	
						653,63	41,14	752	47	–	152		
			Раздел 7 Оборудование для адаптации										
62	153	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	12,5	1943,51	90,32	24294	1129	3150	19305	47087	
			7.1 Сан. узел для ММГН			1601,21	41,75	20015	522	–	3488		
63	155	1107-0519-0104	Установка поручней (0,9х2+3) НР = 118 %	м ограждения	4,8	828,49	94,48	3977	454	386	3934	8544	
						653,63	41,14	3137	197	–	633		
			Раздел 8 Стремянка Ст-1, Люк Л-1										
64	161	1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,04122	223643,71	24683,5	9219	1017	153	5781	16200	
						195240	7995,2	8048	330	–	1200		
65	163	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,19	101,11	2,71	120	3	52	45	178	
						54,49	0,32	65	–	–	13		
66	164	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	2,38	84,84	1,93	202	5	122	53	275	
						31,84	0,32	76	1	–	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			8.2 Люк Л-1										
67	165	1109-0601-0102	Монтаж люка из полосовой и тонколистовой стали НР = 69 %	т конструкций	0,01082	70960,31	2885,53	768	31	50	478	1346	
						63469,2	588,01	687	6	–	100		
68	168	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	0,628	84,84	1,93	53	1	32	14	72	
						31,84	0,32	20	–	–	5		
69	169	1110-0210-0101	Установка бруска (0,05х0,05х6,18) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0155	22725,41	1533,6	352	24	79	234	633	
						16071,6	706,54	249	11	–	47		
70	171	1110-0115-0101	Огнезащита конструкций деревянных ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0155	9043,12	66,45	140	1	122	15	167	
						1082,64	31,14	17	–	–	12		
			Раздел 9 Вентшахты										
			9.1 Вентшахта ВШ-1 (1шт)										
71	183	1120-0701-0206	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3280 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	11538,31	185,89	11538	186	8858	2500	15161	
						2494,66	55,78	2495	56	–	1123		
72	184	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,4	101,11	2,71	243	7	105	91	361	
						54,49	0,32	131	1	–	27		
73	185	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	4,8	84,84	1,93	407	9	245	107	555	
						31,84	0,32	153	2	–	41		
			9.2 Вентшахта ВШ-2 (1шт)										
74	195	1120-0701-0206	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	11538,31	185,89	11538	186	8858	2500	15161	
						2494,66	55,78	2495	56	–	1123		
75	196	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,3	101,11	2,71	334	9	145	125	496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	197	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	6,6	54,49 84,84	0,32 1,93	180 560	1 13	– 337	37 146	762	
77	198	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	0,78	31,84 3529,33	0,32 15,14	210 2753	2 12	– 1708	56 953	4002	
			9.3 Вентшахта ВШ-3 (1шт)			1323,86	4,39	1033	3	–	296		
78	208	1120-0701-0206	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3080 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	11538,31	185,89	11538	186	8858	2500	15161	
79	209	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,2	2494,66 101,11	55,78 2,71	2495 121	56 3	– 53	1123 45	179	
80	210	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	2,4	54,49 84,84	0,32 1,93	65 204	– 5	– 123	13 53	278	
			9.4 Вентшахта ВШ-3* (1шт)			31,84	0,32	76	1	–	21		
81	220	1120-0701-0206	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3080 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	11538,31	185,89	11538	186	8858	2500	15161	
82	221	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,9	2494,66 101,11	55,78 2,71	2495 293	56 8	– 127	1123 110	435	
83	222	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	5,8	54,49 84,84	0,32 1,93	158 492	1 11	– 296	32 129	671	
84	223	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	0,73	31,84 3529,33	0,32 15,14	185 2576	2 11	– 1599	50 891	3744	
			9.5 Вентшахта ВШ-4 (1шт)			1323,86	4,39	966	3	–	277		
85	233	1120-0701-0206	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3080 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	11538,31	185,89	11538	186	8858	2500	15161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						2494,66	55,78	2495	56	–	1123		
86	234	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,6	101,11	2,71	162	4	70	61	241	
						54,49	0,32	87	1	–	18		
87	235	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	3,2	84,84	1,93	271	6	163	71	369	
			9.6 Вентшахта ВШ-5 (1шт)			31,84	0,32	102	1	–	27		
88	245	1120-0701-0206	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3280 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	11538,31	185,89	11538	186	8858	2500	15161	
						2494,66	55,78	2495	56	–	1123		
89	246	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3	101,11	2,71	303	8	132	113	449	
						54,49	0,32	163	1	–	33		
90	247	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	6	84,84	1,93	509	12	306	133	693	
						31,84	0,32	191	2	–	51		
91	248	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	0,85	3529,33	15,14	3000	13	1862	1039	4362	
			9.7 Вентшахта ВШ-6 (3шт)			1323,86	4,39	1125	4	–	323		
92	258	1120-0701-0206	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3080 мм. Установка над шахтами НР = 98 % К=3,000;	зонт	3	11538,31	185,89	34615	558	26573	7498	45482	
						2494,66	55,78	7484	167	–	3369		
93	259	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=3,000;	м2	3,33	101,11	2,71	337	9	146	126	500	
						54,49	0,32	181	1	–	37		
94	260	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	6,66	84,84	1,93	565	13	340	148	770	
			9.8 Вентшахта ВШ-7 (2шт)			31,84	0,32	212	2	–	57		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	270	1120-0701-0206	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3280 мм. Установка над шахтами НР = 98 % К=2,000;	зонт	2	11538,31	185,89	23077	372	17716	4999	30322	
96	271	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	2,8	2494,66 101,11	55,78 2,71	4989 283	112 8	– 123	2246 106	420	
97	272	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	5,6	54,49 84,84	0,32 1,93	153 475	1 11	– 286	31 124	647	
			9.9 Закладные детали			31,84	0,32	178	2	–	48		
98	273	1107-0107-0103	Установка изделиймонтажных массой до 20 кг НР = 118 % К=10,000;	т стальных элементов	0,0032	778418,83	7846,05	2491	25	2226	289	3002	
99	275	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=10,000;	м2	0,0928	74853,1 101,11	1675,81 2,71	240 9	5 –	– 4	222 3	13	
100	276	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	0,1856	54,49 84,84	0,32 1,93	5 16	– –	– 9	1 4	22	
						31,84	0,32	6	–	–	2		

Итого	
в том числе	**5 616 631**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 942 782
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	93 143
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 309
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 480 117
- накладные расходы, тенге	1 684 542
в т.ч. зарплата, тенге	151 610
- сметная прибыль (8 %), тенге	416 045

Всего	**5 616 631**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	84 249
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	76 962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**115 557**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**5 893 399**
НДС (12 %)	707 208
Итого	**6 600 607**
Скидка (5 %)	330 030
Итого со скидкой	**6 270 577**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену с.Жанатекес, Райымбекского района
(наименование, адрес)

Объект : Здание медицинского пункта
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46/03/22 от 15.03.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 23
за октябрь месяц 2022 года
на ЛС № 2-1-3. Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Водопровод хозяйственно- бытовой -В1-										
			1.1 Трубы и запорная арматура										
1	4	1116-0301-0203	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм НР = 98 %	м трубопровода	20	2163,66	23,76	43273	475	31832	10945	58555	
						548,3	10,09	10966	202	–	4337		
2	5	1116-0301-0202	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм НР = 98 %	м трубопровода	17	1879,23	23,76	31947	404	22222	9303	44550	
						548,3	10,09	9321	172	–	3300		
3	6	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	20	2038,97	23,79	40779	476	214	39293	86478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	8	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода		2004,46	0,32	40089	6	–	6406		
					29	1868,16	20,13	54177	584	318	52214	114902	
5	11	261-301-1727	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,0 м	шт.		1837,05	0,2	53274	6	–	8511		
					32	376		12032		12032	–	12995	
6	12	1116-0701-0102	Установка кранов поливочных диаметром до 25 мм НР = 98 %	кран		–		–		–	963		
					1	20128,64	–	20129	–	19641	478	22256	
7	14	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2		488,1	–	488	–	–	1649		
					3,57	101,11	2,71	361	10	157	135	536	
8	15	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2		54,49	0,32	195	1	–	40		
					7,14	111,89	3,5	799	25	603	121	994	
9	16	1106-0101-0101	Устройство бетонного упора НР = 91 %	м3		23,92	0,49	171	4	–	74		
					0,15	18267,98	1168,03	2740	175	2334	250	3229	
10	17	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ К=18,000;	кг		1539	294,98	231	44	–	239		
					36,72	537		19719		19719	–	21297	
11	18	1116-0401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений НР = 98 %	соединение		–		–		–	1578		
					2	3290,74	125,25	6581	251	3086	3212	10576	
12	19	242-403-0101	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32 (прим. к DN 25)	шт.		1622,4	16,27	3245	33	–	783		
					2	8696		17392		17392	–	18783	Казахстан
13	20	1116-1101-0101	Испытание гидравлическое трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм НР = 98 %	м трубопровода		–		–		–	1391		
					86	105,23	1,38	9050	119	59	8695	19165	
						103,16	–	8872	–	–	1420		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	21	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром до 65 мм. Промывка с дезинфекцией (20+29) НР = 99 %	км трубопровода	0,049	72373,64 70143	– –	3546 3437	– –	109 –	3403 556	7505	
			Раздел 2 Водопровод горячего водоснабжения -Т3-										
15	22	1117-0801-0101	Установка нагревателей НР = 98 %	комплект	9	12966,55 12395,25	526,65 254,74	116699 111557	4740 2293	402 –	111573 18262	246534	
16	23	513-106-0103(об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	6	43667 –		262002 –		– 262002	– –	262002	Казахстан
17	24	513-106-0104(об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	3	53724 –		161172 –		– 161172	– –	161172	Казахстан
18	26	261-301-1727	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,0 м	шт.	9	376 –		3384 –		3384 –	– 271	3655	
19	27	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	25	1729,5 1701,84	16,76 0,12	43238 42546	419 3	273 –	41698 6795	91731	
20	29	1116-1101-0101	Испытание гидравлическое трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм НР = 98 %	м трубопровода	25	105,23 103,16	1,38 –	2631 2579	35 –	17 –	2527 413	5571	
21	30	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром до 65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,025	72373,64 70143	– –	1809 1754	– –	56 –	1736 284	3829	
			Раздел 3 Канализация бытовая -К1-										
22	31	1116-0201-0202	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м трубопровода	7	14938,73	55,96	104571	392	95410	8747	122383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	32	1116-0201-0201	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м трубопровода	8	1252,79 11157,12	22,13 37,75	8770 89257	155 302	– 79844	9065 9046	106167	
24	33	1116-0501-0102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм НР = 98 %	м трубопровода	35	1138,9 954,91	14,96 3,67	9111 33422	120 128	– 169	7864 32506	71202	
25	35	1116-0501-0101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм НР = 98 %	м трубопровода	64	946,4 990,56	1,28 1,51	33124 63396	45 97	– 134	5274 61936	135359	
26	51	1115-0404-0404	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,3	986,96 302,13	0,55 –	63165 1601	35 –	– 224	10027 1102	2919	
27	52	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	8	259,84 770,03	– 82,13	1377 6160	– 657	– 2650	216 2415	9261	
28	55	1106-0101-0101	Устройство бетонного упора НР = 91 % К=13,000;	м3	1,95	356,59 18267,98	40,68 1168,03	2853 35623	325 2278	– 30344	686 3254	41987	
29	56	1120-0801-0101	Установка дефлектора, диаметр патрубка 280 мм НР = 98 %	дефлектор	1	1539 9960,26	294,98 73,11	3001 9960	575 73	– 6278	3110 3553	14594	
		3.2 Лючок для прочистки				3609,3	16,27	3609	16	–	1081		
30	57	1109-0601-0102	Монтаж лючка из листовой стали НР = 69 %	т конструкций	0,0154	70960,31	2885,53	1093	44	71	680	1915	
31	62	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	0,4466	63469,2 101,11	588,01 2,71	977 45	9 1	– 20	142 17	67	
						54,49	0,32	24	–	–	5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	63	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=29,000;	м2	0,4466	111,89	3,5	50	2	38	8	63	
						23,92	0,49	11	–	–	5		
			3.3 Санитарно-технические приборы										
33	64	1117-0101-0106	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды (13+1) НР = 98 %	комплект	14	3497,05	105,75	48959	1481	3061	44263	100680	
						3172,65	53,5	44417	749	–	7458		
34	66	1117-0501-0104	Установка раковин НР = 98 %	комплект	3	1741,69	64,15	5225	192	1079	3970	9931	
						1317,87	32,31	3954	97	–	736		
35	71	1117-0301-0102	Установка унитазов с бачком низкокорасполагаемым НР = 98 %	комплект	2	6651,32	229,94	13303	460	3904	8990	24076	
						4469,58	116,8	8939	234	–	1783		
36	76	1117-0101-0110	Установка поддонов душевых стальных НР = 98 %	комплект	1	2136,13	262,37	2136	262	263	1708	4152	
						1610,73	132,2	1611	132	–	308		
37	80	1117-0101-0102	Установка ванн купальных стальных НР = 98 %	комплект	1	3812,24	411,21	3812	411	228	3309	7691	
						3172,65	203,69	3173	204	–	570		
38	84	1117-0101-0112	Установка трапов диаметром 100 мм НР = 98 %	комплект	3	22166,48	87,94	66499	264	62380	3910	76042	
						1285,33	44,53	3856	134	–	5633		
			3.4 Земляные работы на ввод в здание										
39	85	1101-0101-0356	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	22,31	222,97	222,97	4974	4974	–	538	5953	
						–	33,47	–	747	–	441		
40	86	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,69	2430,12	–	1677	–	–	1207	3115	
						2430,12	–	1677	–	–	231		
41	87	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	5,75	962	–	5532	–	–	3982	10275	
						962	–	5531	–	–	761		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	88	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	17,25	16,54	16,54	285	285	–	91	406
						–	7,39	–	127	–	30	
43	89	1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	17,25	181,25	181,25	3127	3127	–	678	4109
						–	54,63	–	942	–	304	
44	90	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками (просадка) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,2	186,35	83,32	783	350	–	441	1322
						103,03	42,71	433	179	–	98	
45	91	1123-0101-0101	Устройство основания под трубопроводы НР = 99 %	м3 основания	4,2	1457,66	183,68	6122	771	–	5534	12588
						1273,98	56,95	5351	239	–	932	
			Раздел 4 Канализация -КЗН									
46	93	1116-0601-0102	Установка задвижек и клапанов обратных диаметром 50 мм НР = 98 %	шт.	2	5423,03	139,2	10846	278	6172	4371	16434
						2197,65	32,54	4395	65	–	1217	
47	96	1116-0301-0206	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм НР = 98 %	м трубопровода	2	2728,59	41,9	5457	84	3964	1416	7423
						704,49	18,06	1409	36	–	550	
48	97	1116-1101-0101	Испытание гидравлическое трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм НР = 98 %	м трубопровода	2	105,23	1,38	210	3	1	202	445
						103,16	–	206	–	–	33	
			Раздел 5 Ввод водопровода Д=32х3,0 в водопронецаемых каналах									
49	99	1106-1301-0103	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. НР = 91 %	м3	0,38	42050,07	5947,17	15979	2260	6244	7638	25506
						19671,75	2414,71	7475	918	–	1889	
50	100	1106-0101-0115	Устройство плит фундаментных железобетонных плоских НР = 91 % К=5,000;	м3	0,14	19732,9	1802,55	2763	252	2169	371	3385
						2437,98	475,09	341	67	–	251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	101	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=5,000;	т	0,0055	273956		1507		1507	–	1628	Казахстан
52	102	1106-0101-0113	Устройство опорных бетонных подушек НР = 91 % К=3,000;	м3	0,003	– 23478,31	1233,92	– 70	4	– 47	121 19	96	
53	103	1110-0201-0101	Укладка щитов над подпольными каналами (1х1) НР = 90 %	м2	1	6673,8 3700,87	325,67 142,6	20 3701	1 143	– 3305	7 287	4307	
54	104	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (3,8+7,6) НР = 93 %	м2 поверхности	11,4	253,27 933,32	65,75 20,49	253 10640	66 234	– 6535	319 3635	15417	
55	105	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,8	339,62 1345,16	3,25 37,94	3872 5112	37 144	– 1190	1142 3122	8893	
56	106	1116-0401-0202	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм НР = 98 %	м трубопровода	0,59	994,1 3038,14	32,69 45,22	3778 1793	124 27	– 1225	659 540	2520	
57	107	1126-0101-0101	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем (0,504х0,03) НР = 76 %	м3 изоляции	0,01512	916,87 120900,98	17,73 2463,75	541 1828	10 37	– 863	187 719	2751	
			Раздел 6 Канализационный выпуск Д=100 в водопронецаемых каналах			61363,9	1220,25	928	18	–	204		
58	108	1106-1301-0103	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. НР = 91 % К=2,000;	м3	1,46	42050,07	5947,17	61393	8683	23989	29344	97996	
59	109	1106-0101-0115	Устройство плит фундаментных железобетонных плоских (0,028*5шт) НР = 91 % К=2,000;	м3	0,28	19671,75 19732,9	2414,71 1802,55	28721 5525	3525 505	– 4338	7259 743	6769	
						2437,98	475,09	683	133	–	501		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	110	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,011	273956		3014		3014	–	3255	Казахстан
61	111	1106-0101-0113	Устройство опорных бетонных подушек НР = 91 % К=2,000;	м3	0,006	– 23478,31	1233,92	– 141	7	– 93	241 38	193	
62	112	1110-0201-0101	Укладка щитов над подпольными каналами (1х1) НР = 90 % К=2,000;	м2	2	6673,8 3700,87	325,67 142,6	40 7402	2 285	– 6610	14 575	8615	
63	113	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (3,8+7,6) НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	22,8	253,27 933,32	65,75 20,49	507 21280	132 467	– 13069	638 7270	30834	
64	114	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,6	339,62 1345,16	3,25 37,94	7743 10223	74 288	– 2380	2284 6242	17782	
65	115	1116-0401-0202	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм НР = 98 % К=2,000;	м трубопровода	1,18	994,1 3038,14	32,69 45,22	7555 3585	248 53	– 2450	1317 1081	5039	
66	116	1126-0101-0101	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем (0,504х0,03) НР = 76 % К=2,000;	м3 изоляции	0,1	916,87 120900,98	17,73 2463,75	1082 12090	21 246	– 5707	373 4756	18194	
						61363,9	1220,25	6136	122	–	1348		

Итого

в том числе	**2 240 054**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	569 374
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38 264
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 427
- материалы, изделия и конструкции, тенге	514 819
- оборудование, тенге	423 174
- накладные расходы, тенге	559 837
в т.ч. зарплата, тенге	50 385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

- сметная прибыль (8 %), тенге	134 586
Всего	**2 240 054**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	27 253
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	24 896
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**37 381**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**2 329 584**
НДС (12 %)	279 550
Итого	**2 609 134**
Скидка (5 %)	130 457
Итого со скидкой	**2 478 677**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
15
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену с.Жанатекес, Райымбекского района
(наименование, адрес)

Объект : Здание медицинского пункта
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46/03/22 от 15.03.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 27
за октябрь месяц 2022 года
на ЛС № 2-1-8. Структурированная кабельная система

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Монтаж оборудования										
1	1	1310-0202-0202	Монтаж коммутатора, емкостью до 10 номеров HP = 61 %	номер	1	8169,22	682,24	8169	682	1655	3687	12804	
						5832	211,51	5832	212	–	948		
2	2	580-000-0060(пл)(об)	8-ми портовый клиентский коммутатор, с оптическими и электрическими портами Коммутатор Ubiquiti EdgeSwitch ES-8-250W	шт	1	42179		42179		–	–	42179	
						–		–		42179	–		
3	3	290-000-0061(пл)	SFP модуль до 10км	шт	2	4972		9944		9944	–	10740	
						–		–		–	796		
4	4	290-000-0062(пл)	Оптическая кроссовая полка ODF на 4ОВ ODF	шт	1	10017		10017		10017	–	10818	
						–		–		–	801		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	1121-0201-0301	Прокладка проводов сечением до 6 мм2 в проложенных лотках НР = 72 %	м	56	70,33	0,9	3938	50	600	2374	6817	
6	6	290-000-0063(пл)	Кабель Legrand UTP 4 пары категории 5е, PVC, 305 м в коробкеUTP 4х2,категории 5е, PVC	м	56	58,72 90 –	0,16	3288 5040 –	9	– 5040 –	505 – 403	5443	
7	7	1310-0904-1101	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 4 НР = 61 %	УССЛК	3	41308,83	27668,56	123926	83006	569	34560	171165	
8	8	290-000-0064(пл)	Оптический шнур армированный соединителями (PATCHCOrd) SC/UPC-LC/UPC duplex, 3 мPATCHCORD SC/UPC-LC/UPC duplex, 3 м	шт	1	13450,5 1747 –	5434,18	40352 1747 –	16303	– 1747 –	12679 – 140	1887	
9	9	1308-0305-0108	Монтаж абонентской розетки при открытой проводке НР = 72 %	шт.	5	622,78	4,58	3114	23	49	2196	5735	
10	10	290-000-0065(пл)	Розетка 2-х портовая настенная 5е кат., RJ45	шт	5	608,4 561 –	1,58	3042 2805 –	8	– 2805 –	425 – 224	3029	
11	11	290-000-0079(пл)	Модульный коннектор RJ-45 CAT 5e (экран) 8P8C	шт	10	105		1050		1050	–	1134	
12	12	1310-0408-0608	Монтаж шкафа телекоммуникационного НР = 61 %	шт.	1	112616,17	209,92	112616	210	3582	66422	193361	
13	13	290-000-0083(пл)	Шкаф настенный 600*450*370 19"	шт	1	108824 22221 –	65,08	108824 22221 –	65	– 22221 –	14323 – 1778	23999	

Итого **489 111**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 161 338
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 83 971
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 16 597
- материалы, изделия и конструкции, тенге 59 279
- оборудование, тенге 42 179
- накладные расходы, тенге 109 239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

в т.ч. зарплата, тенге	9 832
- сметная прибыль (8 %), тенге	33 106
Всего	**489 111**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	6 704
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	6 124
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 195**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**511 134**
НДС (12 %)	61 336
Итого	**572 470**
Скидка (5 %)	28 624
Итого со скидкой	**543 846**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
15
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену с.Жанатекес, Райымбекского района
(наименование, адрес)

Объект : Здание медицинского пункта
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46/03/22 от 15.03.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 26

за октябрь месяц 2022 года

на ЛС № 2-1-7. Телефонизация

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Строительные работы										
1	1	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	72	336,06	130,89	24196	9424	–	16404	43848	
						205,17	66,06	14772	4756	–	3248		
2	2	1146-0303-0104	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,052	129701,59	1420,67	6744	74	2772	3305	10853	
						74981,97	699,61	3899	36	–	804		
			Раздел 2 Кабельные изделия										
3	3	1121-0101-0202	Прокладка труб полимерных диаметром до 32 мм открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	17	440,02	2,91	7480	49	193	5214	13710	
						425,78	0,26	7238	4	–	1016		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	17	140		2380		2380	–	2570	
						–		–		–	190		
5	5	1121-0101-0201	Прокладка труб полимерных диаметром до 25 мм открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	55	349,89	2,64	19244	145	722	13236	35078	
						334,13	0,12	18377	7	–	2598		
6	6	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	55	90		4950		4950	–	5346	
						–		–		–	396		
7	7	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	73	116,02	1,82	8469	133	1438	5009	14556	
						94,5	0,79	6899	58	–	1078		
8	8	243-301-0223	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 5х2х0,4-315 (прим. к МКППэпЗТ 5х2х0,4)	км	0,017	150132		2552		2552	–	2756	Казахстан
						–		–		–	204		
9	9	243-303-0401	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,4	км	0,056	19587		1097		1097	–	1185	Казахстан
						–		–		–	88		
10	10	1308-0305-0108	Монтаж розеток абонентских НР = 72 %	шт.	5	622,78	4,58	3114	23	49	2196	5735	
						608,4	1,58	3042	8	–	425		
11	11	247-214-0204	Розетка коммуникационная IP20 двухместная скрытой установки телефонная	шт.	5	515		2575		2575	–	2781	
						–		–		–	206		
12	12	1310-0203-0101	Монтаж аппарата телефонного НР = 61 %	шт.	5	1335,39	–	6677	–	820	3573	11070	
						1171,44	–	5857	–	–	820		
13	13	248-201-0101	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	5	6685		33425		33425	–	36099	
						–		–		–	2674		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	1310-0408-0504	Монтаж коробок распределительных НР = 61 %	шт.	1	5606,69	–	5607	–	159	3323	9644	
15	15	243-905-0101	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	1	5448 3913 –	–	5448 3913 –	–	– 3913 –	714 – 313	4226	
			Раздел 3 Прослушивания и измерения										
16	16	1310-0902-0702	Кабели парные емкостью 100х2. Прослушивание и измерение переходных затуханий НР = 61 %	кабель	1	6508	–	6508	–	–	3970	11316	
17	17	1310-0902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства НР = 61 %	пара	5	6508 212,41 211,51	– – –	6508 1062 1058	– – –	– 5 –	838 645 137	1844	

Итого	
в том числе	**212 617**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	73 098
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 848
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 869
- материалы, изделия и конструкции, тенге	57 050
- накладные расходы, тенге	56 875
в т.ч. зарплата, тенге	5 119
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 749
Всего	**212 617**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	3 189
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	2 913
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 374**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**223 093**
НДС (12 %)	26 771
Итого	**249 864**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Скидка (5 %) 12 493

Итого со скидкой **237 371**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
15
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену с.Жанатекес, Райымбекского района
(наименование, адрес)

Объект : Здание медицинского пункта
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46/03/22 от 15.03.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 24
за октябрь месяц 2022 года
на ЛС № 2-1-5. Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Отопление										
			1.1 Прокладка труб и запорной арматуры										
1	1	1116-0301-0102	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм НР = 98 %	м трубопровода	165	1703,91	20,74	281145	3422	197992	79530	389529	
						483,22	8,62	79731	1422	–	28854		
2	2	1116-0401-0201	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм НР = 98 %	м трубопровода	10	1568,45	45,22	15685	452	6064	9159	26832	
						916,87	17,73	9169	177	–	1988		
3	3	1118-0301-0102	Установка радиаторов панельных с нижним подключением НР = 98 %	кВт	11,576	1255,64	96,78	14535	1120	3372	10391	26920	
						867,59	48,4	10043	560	–	1994		
4	9	1118-1101-0105	Установка воздушных кронов Маевского НР = 98 %	шт.	15	506,9	–	7604	–	4448	3092	11552	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						210,36	–	3155	–	–	856		
5	15	1118-0601-0101	Установка гребенок (коллекторов) пароводораспределительных из стальных труб, наружный диаметр корпуса 63 мм НР = 98 %	шт.	2	22935,03	239,67	45870	479	23068	22030	73332	
						11161,22	79,02	22322	158	–	5432		
6	16	1118-1101-0102	Установка манометров с трехходовым краном НР = 98 %	комплект	11	2569,34	–	28263	–	24173	4008	34853	
						371,8	–	4090	–	–	2582		
7	17	1118-1101-0104	Установка термометров НР = 98 %	комплект	6	2738	–	16428	–	13499	2871	20843	
						488,25	–	2930	–	–	1544		
8	18	1118-1101-0105	Установка кранов воздухосбросных НР = 98 %	шт.	6	228,9	–	1373	–	111	1237	2819	
						210,36	–	1262	–	–	209		
9	21	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	10	914,61	29,91	9146	299	4408	3432	13584	
						443,88	7,65	4439	77	–	1006		
10	22	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	10	1072,07	1,25	10721	13	1393	7457	19632	
						931,53	0,63	9315	6	–	1454		
11	23	1126-0101-1701	Изоляция трубопроводов диаметром до 160 мм трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	16	770,03	82,13	12320	1314	5301	4831	18523	
						356,59	40,68	5705	651	–	1372		
12	25	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 76 %	м3 изоляции	0,24	45196,67	1828,85	10847	439	2907	5864	18048	
						31253,3	894,85	7501	215	–	1337		
13	27	1116-1101-0101	Испытание гидравлическое трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм НР = 98 %	м трубопровода	181	105,23	1,38	19047	250	125	18299	40334	
						103,16	–	18672	–	–	2988		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Вентиляция										
14	28	1120-1401-0101	Установка вентиляторов радиальных, масса до 0,05 т НР = 98 %	вентилятор	1	9087,91 8172	178,41 39,51	9088 8172	178 40	738 –	8048 1371	18507	
15	30	1120-0101-0303	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 1000 мм НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	8	6292,51 1995,15	45,84 19,45	50340 15961	367 156	34012 –	15795 5291	71426	
16	31	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинеиные. изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР = 76 %	м3 изоляции	0,096	26846,63 22925,2	1682,15 829,77	2577 2201	161 80	215 –	1734 345	4656	
17	34	1109-0306-0103	Монтаж сетки НР = 69 %	м2	0,1	896,89 727,52	23,33 10,45	90 73	2 1	15 –	51 11	152	
18	37	1120-0701-0401	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. НР = 98 %	зонт	1	6012,42 745,78	52,77 16,27	6012 746	53 16	5214 –	747 541	7300	
19	38	1120-0901-0101	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм НР = 98 %	узел	1	3725,23 3513,96	8,74 3,25	3725 3514	9 3	203 –	3447 574	7746	
20	40	1120-0501-0206	Установка заслонок воздушных с ручным приводом, периметр до 1000 мм НР = 98 %	заслонка	2	2518,04 2084,56	54,2 16,27	5036 4169	108 33	759 –	4118 732	9886	
21	42	1120-0701-0501	Установка зонта вытяжного 900х1500 (0,9х4х1,5) НР = 98 %	м2 поверхности зонта	5,4	7698,06 1307,25	144,21 65,08	41570 7059	779 351	33732 –	7262 3907	52739	
22	43	1120-0701-0501	Установка зонта вытяжного 900х1000 (0,9х4х1,0) НР = 98 %	м2 поверхности зонта	3,6	7698,06 1307,25	144,21 65,08	27713 4706	519 234	22488 –	4841 2604	35158	
			2.2 Оборудование ситемы В2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	44	1120-1401-0101	Установка вентиляторов радиальных, масса до 0,05 т НР = 98 %	вентилятор	1	9087,91 8172	178,41 39,51	9088 8172	178 40	738 –	8048 1371	18507	
24	46	1120-0101-0303	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800 мм НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,88	6292,51 1995,15	45,84 19,45	18122 5746	132 56	12244 –	5686 1905	25713	
25	47	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинеиные. изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР = 76 %	м3 изоляции	0,078	26846,63 22925,2	1682,15 829,77	2094 1788	131 65	175 –	1408 280	3782	
26	49	1120-0301-0210	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм НР = 98 %	решетка	3	1945,03 1570,76	36,9 16,27	5835 4712	111 49	1012 –	4666 840	11341	
27	52	1109-0306-0103	Монтаж сетки НР = 69 %	м2	0,1	896,89 727,52	23,33 10,45	90 73	2 1	15 –	51 11	152	
28	55	1120-0701-0401	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм НР = 98 %	зонт	1	6012,42 745,78	52,77 16,27	6012 746	53 16	5214 –	747 541	7300	
29	56	1120-0901-0101	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм НР = 98 %	узел	1	3725,23 3513,96	8,74 3,25	3725 3514	9 3	203 –	3447 574	7746	
30	58	1120-0101-0310	Прокладка короба (переход к решетке) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 1600 мм НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,8	7353,01 1726,3	45,84 19,45	5882 1381	37 16	4465 –	1369 580	7831	
			2.3 Оборудование ситемы В3										
31	59	1120-1401-0101	Установка вентиляторов радиальных, масса до 0,05 т НР = 98 %	вентилятор	1	9087,91 8172	178,41 39,51	9088 8172	178 40	738 –	8048 1371	18507	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	61	1120-0101-0302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,08	6488,43	57,73	13496	120	8843	4493	19428	
						2179,1	24,77	4533	52	–	1439		
33	62	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинеиные. изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР = 76 %	м3 изоляции	0,063	26846,63	1682,15	1691	106	141	1137	3054	
						22925,2	829,77	1444	52	–	226		
34	64	1120-0301-0210	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм НР = 98 %	решетка	2	1945,03	36,9	3890	74	675	3112	7562	
						1570,76	16,27	3142	33	–	560		
35	67	1109-0306-0103	Монтаж сетки НР = 69 %	м2	0,1	896,89	23,33	90	2	15	51	152	
						727,52	10,45	73	1	–	11		
36	68	214-401-0107	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,8 мм х 50 мм	м2	0,1	445		45		45	–	49	Казахстан
						–		–		–	4		
37	70	1120-0701-0401	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм НР = 98 %	зонт	1	6012,42	52,77	6012	53	5214	747	7300	
						745,78	16,27	746	16	–	541		
38	71	1120-0901-0101	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм НР = 98 %	узел	1	3725,23	8,74	3725	9	203	3447	7746	
						3513,96	3,25	3514	3	–	574		
39	73	1120-0101-0310	Прокладка короба (переход к решетке) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 1600 мм НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,5	7353,01	45,84	3677	23	2790	856	4896	
						1726,3	19,45	863	10	–	363		
			2.4 Оборудование ситем ВЕ1-ВЕ9										
40	74	1120-0101-0309	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,8	7652,73	48,06	13775	87	10097	3548	18709	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	75	1120-0101-0303	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800 мм (0,72+1,6) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,32	1995,15 6292,51	16,34 45,84	3591 14599	29 106	– 9864	1386 4581	20714	
42	76	1120-0101-0302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (2,08+1,2) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,28	1995,15 6488,43	19,45 57,73	4629 21282	45 189	– 13945	1534 7083	30634	
43	77	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинеиные. изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР = 76 %	м3 изоляции	0,159	2179,1 26846,63	24,77 1682,15	7147 4269	81 267	– 356	2269 2871	7711	
44	80	1120-0301-0101	Установка воздухораспределительных решеток, площадь в свету до 0,5 м2 (12+4+3) НР = 98 %	решетка	19	22925,2 1777,46	829,77 62,1	3645 33772	132 1180	– 2747	571 29550	68388	
45	84	1120-0101-0310	Прокладка короба (переход к решетке) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 1600 мм НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,8	1570,76 7353,01	16,27 45,84	29844 35294	309 220	– 26788	5066 8211	46985	
46	85	1109-0306-0103	Монтаж сетки НР = 69 %	м2	1,8	1726,3 896,89	19,45 23,33	8286 1614	93 42	– 263	3480 917	2733	
47	87	1120-0701-0401	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм НР = 98 %	зонт	9	727,52 6012,42	10,45 52,77	1310 54112	19 475	– 46925	202 6721	65700	
		2.5 ПЕ-1				745,78	16,27	6712	146	–	4867		
48	88	1120-0301-0211	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р), размер 225х125 мм НР = 98 %	решетка	1	2039,05 1570,76	36,9 16,27	2039 1571	37 16	431 –	1555 288	3882	
		Итого									**1 320 893**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	340 289
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 785
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 503
- материалы, изделия и конструкции, тенге	538 383
- накладные расходы, тенге	330 594
в т.ч. зарплата, тенге	29 753
- сметная прибыль (8 %), тенге	97 846
Всего	**1 320 893**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	19 813
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	18 100
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**27 176**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**1 385 982**
НДС (12 %)	166 318
Итого	**1 552 300**
Скидка (5 %)	77 615
Итого со скидкой	**1 474 685**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)