Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену с.Жанатекес, Райымбекского района
(наименование, адрес)

Объект : Здание медицинского пункта
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46/03/22 от 15.03.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 28
за октябрь месяц 2022 года
на ЛС № 2-1-9. Пожарная сигнализация

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Приборы приемно- контрольные пожарной сигнализации										
1	1	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	4	1795,85	–	7183	–	221	5222	13397	
						1740,7	–	6963	–	–	992		
2	2	580-000-0013(пл)(об)	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный «Рубеж-2ОП» прот. R3	компл	1	63340		63340		–	–	63340	
						–		–		63340	–		
3	3	290-000-0068(пл)	Блок индикации Рубеж- БИ	шт	1	38255		38255		38255	–	41315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	3060		
4	4	580-000-0014(пл)(об)	Устройство оконечное объектовое УОО- ТЛ	компл	1	22463		22463		–	–	22463	
						–		–		22463	–		
5	5	290-000-0015(пл)	Программатор адресных устройств ПКУ-1 прот.R3	шт	1	21110		21110		21110	–	22799	
						–		–		–	1689		
		Раздел 2 Исполнительные устройства пожарной сигнализации											
6	6	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	4	1795,85	–	7183	–	221	5222	13397	
						1740,7	–	6963	–	–	992		
7	7	580-000-0016(пл)(об)	Адресный релейный модуль с контролем целостности цепи РМ-4К прот. R3	шт	1	12587		12587		–	–	12587	
						–		–		12587	–		
8	8	580-000-0017(пл)(об)	Устройство коммутационное УК-ВК/01	шт	1	3343		3343		–	–	3343	
						–		–		3343	–		
9	9	580-000-0018(пл)(об)	Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот.R3	шт	2	2824		5648		–	–	5648	
						–		–		5648	–		
10	10	1310-0905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка НР = 61 %	шт.	1	89584	–	89584	–	–	54646	155768	
						89584	–	89584	–	–	11538		
		Раздел 3 Источники питания пожарной сигнализации											
11	11	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	20647,27	2309,12	41295	4618	1684	22219	68595	
						17496	715,88	34992	1432	–	5081		
12	12	248-306-0304	Блок питания ИВЭПР-12/3,5 RSR 2x17-P БР	шт.	1	14435		14435		14435	–	15590	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	1155		
13	13	290-000-0069(пл)	Блок резервного электропитания БР 12 2*40	шт	1	34591		34591		34591	–	37358	
						–		–		–	2767		
		Раздел 4 Аккумуляторные батареи пожарной сигнализации											
14	14	290-000-0071(пл)	Аккумуляторная батарея 17 Ач DTM1217	шт	2	15846		31692		31692	–	34227	
						–		–		–	2535		
15	15	580-000-0022(пл)(об)	Аккумуляторная батарея 26 Ач	шт	2	25300		50600		–	–	50600	
						–		–		50600	–		
		Раздел 5 Извещатели пожарные пожарной сигнализации											
16	16	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	22	3301,54	2,4	72634	53	993	43669	125607	
						3254	–	71588	–	–	9304		
17	17	290-000-0072(пл)	Извещатели пожарные дымовые адресные модели ИП 212-64	шт	24	4891		117384		117384	–	126775	
						–		–		–	9391		
18	18	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	15	4250,47	2,85	63757	43	804	38375	110303	
						4194	–	62910	–	–	8171		
19	19	290-000-0073(пл)	Извещатель пожарный тепловой адресный модели ИП 101-29 PR прот.R3	шт	17	4599		78183		78183	–	84438	
						–		–		–	6255		
20	20	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования (прим. на монтаж ручников ИР) НР = 72 %	шт.	6	2028,41	362,56	12170	2175	233	7711	21471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	290-000-0074(пл)	Извещатель пожарный ручной адресный ИП 513-11 прот.R3	шт	6	1627 3069 –	158,04	9762 18414 –	948	– 18414 –	1590 – 1473	19887	
			Раздел 6 Оповещатели пожарной сигнализации										
22	22	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования (прим. на монтаж световых настенных оповещателей) НР = 72 %	шт.	6	1624,35 1385,8	155,27 44,25	9746 8315	932 266	500 –	6178 1274	17198	
23	23	248-304-0106	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	6	1240 –		7440 –		7440 –	– 595	8035	
24	24	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении (прим. на монтаж в помещении звуковых оповещателей) НР = 61 %	шт.	2	3192,63 2990	– –	6385 5980	– –	405 –	3648 803	10836	
25	25	248-304-0302	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	2	1846 –		3692 –		3692 –	– 295	3987	
			Раздел 7 Прокладка кабелей и проводов										
26	26	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	182	280,14 260,97	2,38 0,14	50985 47497	433 25	3056 –	34216 6816	92017	
27	27	243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	182	67 –		12194 –		12194 –	– 976	13170	
28	28	1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 %	м	182	56,62 47,25	0,91 0,39	10305 8600	166 71	1540 –	6243 1324	17872	
29	29	1308-0206-2001	Прокладка труб гофрированных диаметром до 25 мм НР = 72 %	м	10	249,24 220,5	10,13 4,35	2492 2205	101 44	186 –	1619 329	4440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	10	27		270		270	–	292	
						–		–		–	22		
31	31	1308-0502-0901	Монтаж в проложенных трубах кабеля, масса 1 м до 1 кг. НР = 72 %	м кабеля	10	286,47	49,99	2865	500	578	1398	4604	
						178,65	15,41	1787	154	–	341		
32	32	1308-0201-0702	Прокладка с креплением накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг НР = 72 %	м кабеля	5	827,42	489,1	4137	2446	553	1437	6020	
						227,78	171,32	1139	857	–	446		
33	33	243-303-0402	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,4 (прим. к КСПВнг 2х0,75)	км	0,13	33527		4359		4359	–	4708	Казахстан
						–		–		–	349		
34	34	290-000-0019(пл)	Кабель с медными жилами огнестойкий сечение 2*0,75мм2 ШВВПнг	м	65	62		4030		4030	–	4352	
						–		–		–	322		
35	35	290-000-0020(пл)	Кабель с медными жилами огнестойкий сечение 2*2*0,52 кат.5е UTPнг	м	2	64		128		128	–	138	
						–		–		–	10		
36	36	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	6	154		924		924	–	998	
						–		–		–	74		

Итого	**1 237 575**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	358 285
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 467
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 797
- материалы, изделия и конструкции, тенге	398 075
- оборудование, тенге	157 981
- накладные расходы, тенге	231 803
в т.ч. зарплата, тенге	20 862
- сметная прибыль (8 %), тенге	79 969
Всего	**1 237 575**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Временные здания и сооружения (1,5 %)	16 194
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	14 793
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**22 212**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**1 290 774**
НДС (12 %)	154 893
Итого	**1 445 667**
Скидка (5 %)	72 283
Итого со скидкой	**1 373 384**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
15
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену с.Жанатекес, Райымбекского района

(наименование, адрес)

Объект : Здание медицинского пункта

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46/03/22 от 15.03.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 25

за октябрь месяц 2022 года

на ЛС № 2-1-6. Тепломеханические решения

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Обвязка котла										
1	1	1118-0101-0206	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка НР = 98 %	котел	1	63403,5	4341	63404	4341	–	59763	133020	
						59062,5	1919,86	59063	1920	–	9853		
2	8	1118-0401-0101	Установка бака расширительного круглого и прямоугольного, вместимость 0,1 м3 НР = 98 %	бак	1	16285,31	709,01	16285	709	10342	5391	23410	
						5234,46	267,29	5234	267	–	1734		
3	9	1118-1001-0101	Установка фильтра для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм (1+2) НР = 98 %	фильтр	3	3110,45	178,77	9331	536	5251	3648	14017	
						1181,25	59,27	3544	178	–	1038		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	10	1118-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т НР = 98 %	насос	2	20615,05	478,05	41230	956	–	39792	87504
						20137	165,01	40274	330	–	6482	
5	12	1116-0601-0101	Установка клапанов обратных диаметром до 25 мм НР = 98 %	шт.	4	2578,18	106,35	10313	425	1097	8679	20511
						2197,65	16,27	8791	65	–	1519	
6	14	1118-1001-0101	Установка фильтра для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм НР = 98 %	фильтр	1	1374,45	178,77	1374	179	14	1215	2796
						1181,25	59,27	1181	59	–	207	
7	16	1118-0401-0109	Установка топливного бака, вместимость 1 м3 (прим.) НР = 98 %	бак	2	17246,97	1275,53	34494	2551	219	32120	71943
						15862	525,28	31724	1051	–	5329	
8	20	1109-0402-0101	Фахверк. Монтаж (прим. на монтаж дымоходной трубы) НР = 69 %	т конструкций	0,03352	70824,81	23003,9	2374	771	143	1134	3789
						43541,3	5461,65	1460	183	–	281	
9	22	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 76 %	м3 изоляции	1,2	34865,41	1828,85	41838	2195	2140	29319	76850
						31253,3	894,85	37504	1074	–	5693	
10	24	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка (топливоподача) НР = 98 %	м трубопровода	7	1401,34	20,74	9809	145	6282	3374	14238
						483,22	8,62	3383	60	–	1055	
			Раздел 2 Фундамент под топливные баки									
11	27	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	0,672	2485,35	–	1670	–	–	1202	3102
						2485,35	–	1670	–	–	230	
12	28	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0,172	962	–	165	–	–	119	307
						962	–	165	–	–	23	
13	29	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0,5	54,9	54,9	27	27	–	7	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–	20,02	–	10	–	3		
14	30	1106-0101-0101	Устройство подготовки бетонной НР = 91 %	м3	0,25	18267,98	1168,03	4567	292	3890	418	5384	
						1539	294,98	385	74	–	399		
15	31	1106-0101-0115	Устройство плит фундаментных железобетонных плоских НР = 91 %	м3	0,9	19988,68	1802,55	17990	1622	14173	2386	22006	
						2437,98	475,09	2194	428	–	1630		
16	34	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	0,84	933,32	20,49	784	17	482	268	1136	
						339,62	3,25	285	3	–	84		

Итого	**480 050**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	196 857
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 766
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 702
- материалы, изделия и конструкции, тенге	44 033
- накладные расходы, тенге	188 835
в т.ч. зарплата, тенге	16 995
- сметная прибыль (8 %), тенге	35 560
Всего	**480 050**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	7 201
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	6 578
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 877**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**503 706**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

НДС (12 %)	60 445
Итого	**564 151**
Скидка (5 %)	28 208
Итого со скидкой	**535 943**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
15
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену с.Жанатекес, Райымбекского района
(наименование, адрес)

Объект : Здание медицинского пункта
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46/03/22 от 15.03.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 29
за октябрь месяц 2022 года
на ЛС № 2-1-10. Видеонаблюдение

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Устройство видеонаблюдения										
1	1	1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	3940,48	52,48	3940	52	–	2381	6827	
						3888	16,27	3888	16	–	506		
2	2	580-000-0075(пл)(об)	Сетевой 8-ми канальный IP видеорегистратор с 8ю сетевыми портами системы PoE NVR301-08L-P8	компл	1	33663		33663		–	–	33663	
						–		–		33663	–		
3	3	580-000-0021(пл)(об)	Жесткий диск на 4 ТБ	шт	1	47139		47139		–	–	47139	
						–		–		47139	–		
4	4	290-000-0075(пл)	Монитор LCD 23" DVI/VGA S23C35OH	шт	1	27712		27712		27712	–	29929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	2217		
5	5	1310-1001-0101	Монтаж камер видеонаблюдения фиксированных НР = 61 %	камера	7	5105,58	5,88	35739	41	–	21776	62116	
						5099,7	–	35698	–	–	4601		
6	6	580-000-0078(пл)(об)	Видеокамера сетевая (IP камера) корпусная 1/2.7" f 2.8мм, день/ночь ИК-подсветка 30м; 12 DC/PoE: 5,5 Вт; -50…+60С IPC3612LR3-PF28-D	шт	3	18234		54702		–	–	54702	
						–		–		54702	–		
7	7	580-000-0079(пл)(об)	Видеокамера сетевая (IP камера) корпусная уличная 1/2.7" f 2.8мм, день/ночь ИК-подсветка 30м; 12 DC/PoE: 6,5 Вт; -40…+50?С IPC2322LBR3-SP-D	шт	4	51367		205468		–	–	205468	
						–		–		205468	–		
8	8	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования (прим. на монтаж блока бесперебойного питания) НР = 61 %	шт.	1	8819,62	1,95	8820	2	53	5347	15300	
						8765	–	8765	–	–	1133		
9	9	580-000-0023(пл)(об)	Источник бесперебойного питания ИБП UPS SVC V-500-F	шт	1	10913		10913		–	–	10913	
						–		–		10913	–		
10	10	290-000-0080(пл)	Модульный коннектор RJ-45 CAT 5e (экран) 8P8C	шт	14	105		1470		1470	–	1588	
						–		–		–	118		
11	11	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	112	280,14	2,38	31376	267	1880	21056	56627	
						260,97	0,14	29229	16	–	4195		
12	12	243-907-0107	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	112	142		15904		15904	–	17176	
						–		–		–	1272		
13	13	1308-0206-2001	Прокладка труб гофрированных диаметром до 25 мм НР = 72 %	м	8	249,24	10,13	1994	81	149	1295	3552	
						220,5	4,35	1764	35	–	263		
14	14	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	8	27		216		216	–	233	
						–		–		–	17		
15	15	1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 %	м	120	56,62	0,91	6794	109	1015	4116	11783	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	1308-0201-0702	Прокладка с креплением накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг НР = 72 %	м кабеля	6	47,25 771,63	0,39 489,1	5670 4630	47 2935	– 329	873 1724	6862	
17	17	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,126	227,78 102442	171,32	1367 12908	1028	– 12908	508 –	13941	Казахстан
18	18	290-000-0024(пл)	Монтажная коробка для видеокамер DH-PFA137	шт	3	– 2086		– 6258		– 6258	1033 –	6759	
19	19	290-000-0025(пл)	Монтажная коробка для видеокамер DH-PFA121	шт	4	– 5365		– 21460		– 21460	501 –	23177	
						–		–		–	1717		

Итого	**607 755**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	86 381
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 487
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 142
- материалы, изделия и конструкции, тенге	89 354
- оборудование, тенге	351 885
- накладные расходы, тенге	57 695
в т.ч. зарплата, тенге	5 193
- сметная прибыль (8 %), тенге	18 954

Всего	**607 755**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	3 838
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	3 506
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	5264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	620363
НДС (12 %)	74 444
Итого	**694 807**
Скидка (5 %)	34 740
Итого со скидкой	**660 067**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
15
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену с.Жанатекес, Райымбекского района
(наименование, адрес)

Объект : Здание медицинского пункта
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46/03/22 от 15.03.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 30
за октябрь месяц 2022 года
на ЛС № 2-1-11. Электромонтажные работы

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Силовое электрооборудование										
1	1	1308-0104-0201	Монтаж шкафа управления и регулирования (ВРУ) НР = 72 %	шкаф	1	30493,76	7251,2	30494	7251	2092	17505	51839	
						21151	3160,8	21151	3161	–	3840		
2	3	1308-0304-0209	Монтаж распределительного пункта, высота и ширина до 1300х850 мм НР = 72 %	шт.	1	17599,31	2042,04	17599	2042	12177	3031	22280	
						3380	829,71	3380	830	–	1650		
3	5	1308-0305-1002	Установка счетчиков трехфазных НР = 72 %	шт.	1	1587,85	90,64	1588	91	27	1087	2889	
						1470,3	39,51	1470	40	–	214		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	7	1308-0304-0305	Установка щитов распределения, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. (1ЩО) НР = 72 %	шт.	1	5685,35 3380	2195,27 945,95	5685 3380	2195 946	110 –	3115 704	9504	
5	9	1308-0303-0601	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных на ток до 25 А на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	2974,82 1602	27,9 –	23799 12816	223 –	10759 –	9228 2642	35669	
6	12	1308-0304-0305	Установка щитов распределения, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. (1ЩАО) НР = 72 %	шт.	1	5685,35 3380	2195,27 945,95	5685 3380	2195 946	110 –	3115 704	9504	
7	14	1308-0303-0601	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных на ток до 25 А на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2974,82 1602	27,9 –	17849 9612	167 –	8070 –	6921 1982	26752	
8	17	1308-0304-0305	Установка щитов распределения, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. (1ЩС) НР = 72 %	шт.	1	5685,35 3380	2195,27 945,95	5685 3380	2195 946	110 –	3115 704	9504	
9	19	1308-0303-0602	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных на ток до 100 А на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5514,21 3204	124,34 39,51	5514 3204	124 40	2186 –	2336 628	8478	
10	21	1308-0303-0601	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных на ток до 25 А на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	13	2974,82 1602	27,9 –	38673 20826	363 –	17484 –	14995 4293	57961	
11	25	1308-0304-0305	Установка щитов распределения, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. (2ЩС) НР = 72 %	шт.	1	5685,35 3380	2195,27 945,95	5685 3380	2195 946	110 –	3115 704	9504	
12	27	1308-0303-0602	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных на ток до 100 А на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5514,21 3204	124,34 39,51	5514 3204	124 40	2186 –	2336 628	8478	
13	29	1308-0303-0601	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных на ток до 25 А на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	14	2974,82	27,9	41647	391	18829	16148	62419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						1602	–	22428	–	–	4624		
14	32	1308-0304-0305	Установка щитов распределения, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. (1ЩСв) НР = 72 %	шт.	1	5685,35	2195,27	5685	2195	110	3115	9504	
						3380	945,95	3380	946	–	704		
15	35	1308-0303-0601	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных на ток до 25 А на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2974,82	27,9	20824	195	9414	8074	31210	
						1602	–	11214	–	–	2312		
16	38	1308-0303-0901	Монтаж контактора НР = 72 %	шт.	3	11619,49	127,64	34858	383	19266	11037	49567	
						5070	39,51	15210	119	–	3672		
17	40	1308-0303-0501	Установка выключателей пакетных в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	5235,81	27,9	15707	84	5862	7029	24555	
						3254	–	9762	–	–	1819		
			Раздел 2 Электрическое освещение										
18	42	1308-0305-0306	Монтаж светильников потолочных или настенных для помещений с нормальными условиями среды, одноламповых. с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	63	2302,36	900,06	145049	56704	8492	86126	249669	
						1267,5	631,23	79853	39767	–	18494		
19	43	290-000-0047(пл)	Светильник потолочный GALAD ДПО01-40-003 УХЛ4	шт	11	25243		277673		277673	–	299887	
						–		–		–	22214		
20	44	290-000-0048(пл)	Светильник встраиваемый GALAD ДВО01-30-003 УХЛ4	шт	9	22815		205335		205335	–	221762	
						–		–		–	16427		
21	45	290-000-0049(пл)	Светильник потолочный ЛУЧ-220-С 123	шт	33	13570		447810		447810	–	483635	
						–		–		–	35825		
22	46	1308-0305-0310	Монтаж указателей световых настенных НР = 72 %	шт.	8	1624,35	155,27	12995	1242	666	8237	22931	
						1385,8	44,25	11086	354	–	1699		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	47	290-000-0050(пл)	Светильник накладной GALAD Apro LED-9	шт	8	10817		86536		86536	–	93459	
						–		–		–	6923		
24	48	290-000-0081(пл)	Переносной светильник РВО-42/60 (12м)	шт	2	2543		5086		5086	–	5493	
						–		–		–	407		
25	49	1308-0305-1301	Монтаж ящика с понижающим трансформатором НР = 72 %	шт.	2	1893,18	185,18	3786	370	36	2547	6840	
						1690	79,02	3380	158	–	507		
26	50	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	12892		25784		25784	–	27847	
						–		–		–	2063		
27	51	290-000-0082(пл)	Лампа светодиодная 6Вт	шт	2	397		794		794	–	858	
						–		–		–	64		
			Раздел 3 Эл.установочные материалы										
28	52	1308-0305-0102	Монтаж выключателей одноклавишных утопленного типа при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	22	506,7	3,62	11147	80	286	7788	20450	
						490,1	1,58	10782	35	–	1515		
29	54	1308-0305-0105	Монтаж выключателей двухклавишных утопленного типа при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	7	506,7	3,62	3547	25	91	2478	6507	
						490,1	1,58	3431	11	–	482		
30	56	1308-0305-0101	Монтаж выключателей одноклавишных неутопленного типа при открытой проводке НР = 72 %	шт.	13	571,18	3,68	7425	48	127	5231	13668	
						557,7	1,19	7250	15	–	1012		
31	58	1308-0305-0109	Монтаж розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	41	603,65	3,62	24750	148	1043	17009	45100	
						574,6	1,58	23559	65	–	3341		
32	61	1308-0305-0108	Монтаж розеток штепсельных неутопленного типа при открытой проводке НР = 72 %	шт.	17	622,78	4,58	10587	78	167	7466	19497	
						608,4	1,58	10343	27	–	1444		
			Раздел 4 Прокладка труб и кабелей										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	69	1308-0206-2001	Прокладка труб полиэтиленовых диаметром до 25 мм НР = 72 %	м	1177	249,24	10,13	293355	11923	21904	190547	522614	
						220,5	4,35	259529	5120	–	38712		
34	73	1308-0206-2002	Прокладка труб полиэтиленовых диаметром до 50 мм НР = 72 %	м	16	283,98	12,9	4544	206	305	2966	8111	
						252	5,53	4032	88	–	601		
35	75	1308-0206-1701	Прокладка труб стальных диаметром до 25 мм по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	7	563,7	57,32	3946	401	678	2158	6592	
						409,5	18,57	2867	130	–	488		
36	77	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1137,15	98,33	0,91	111816	1035	21231	64796	190741	
						78,75	0,39	89551	443	–	14129		
37	78	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	31,35	116,02	1,82	3637	57	618	2151	6251	
						94,5	0,79	2963	25	–	463		
38	79	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	25,65	136,31	3,62	3496	93	576	2066	6007	
						110,25	1,58	2828	41	–	445		
39	80	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	4,78	192,12	7,25	918	35	131	553	1589	
						157,5	3,16	753	15	–	118		
			Раздел 5 Заземление										
40	88	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	60	541,84	64,95	32510	3897	16328	9784	45678	
						204,75	21,73	12285	1304	–	3384		
41	89	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	13	655,84	26,51	8526	345	5315	2146	11526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	90	1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	250	220,5 423,79	8,69 57,7	2867 105948	113 14425	– 32460	854 45868	163961	
43	91	1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	236,25 6008,96	18,57 308,67	59063 18027	4643 926	– 12376	12145 3658	23420	
44	92	1101-0101-0356	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2,34	1575 222,97	118,53 222,97	4725 522	356 522	– –	1735 56	624	
45	93	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2,34	– 32,21	33,47 32,21	– 75	78 75	– –	46 22	105	
						–	13,43	–	31	–	8		
		Раздел 6 Обогрев пандуса											
46	94	290-000-0080(пл)	Терморегулятор в комплекте с датчиком пола на проводе 3,0м Devireg 530	компл	1	27458		27458		27458	–	29655	
47	95	290-000-0081(пл)	Нагревательный кабель двухжильный. дляна 78,0м Deviflex DTCE-30 2141/2340 78m	компл	1	– 118438		– 118438		– 118438	2197 –	127913	
48	96	290-000-0082(пл)	Монтажная лента DEVIFAST (25m)	м	9,607	– 410		– 3939		– 3939	9475 –	4254	
						–		–		–	315		

Итого **3 096 261**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 742 324
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 115 048
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 61 779
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 430 585
- накладные расходы, тенге 578 955

в т.ч. зарплата, тенге 52 105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

- сметная прибыль (8 %), тенге	229 356
Всего	**3 096 261**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	46 444
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	42 427
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**63 703**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**3 248 835**
НДС (12 %)	389 860
Итого	**3 638 695**
Скидка (5 %)	181 935
Итого со скидкой	**3 456 760**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
15
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену с.Жанатекес, Райымбекского района
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46/03/22 от 15.03.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 31
за октябрь месяц 2022 года
на ЛС № 4-1-1. Наружное эл/снабжение

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Силовое элетрооборудование										
			1.1 Установка оборудования										
1	1	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	1	40741,12	9992,37	40741	9992	10687	19209	64746	
						20061,8	3948,61	20062	3949	–	4796		
2	4	1308-0305-1002	Установка счетчиков трехфазных НР = 72 %	шт.	1	1587,85	90,64	1588	91	27	1087	2889	
						1470,3	39,51	1470	40	–	214		
3	5	247-301-0344	Счетчик электрическои энергии трехфазныи, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS) с интерфейсом (прим.)	шт.	1	74287		74287		74287	–	80230	
						–		–		–	5943		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	9	247-302-0801	Трансформатор тока шинный ГОСТ 7746-2015, марки ТШП-0,66 УЗ номинальный первичный ток от 200 до 300 А, класс точности 0,5	шт.	6	2200		13200		13200	–	14256	
						–		–		–	1056		
5	10	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,1728	2430,12	–	420	–	–	302	780	
						2430,12	–	420	–	–	58		
6	11	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,1728	44,42	44,42	8	8	–	2	11	
						–	17,57	–	3	–	1		
7	12	1108-0101-0202	Устройство основания под фундаменты щебеночного НР = 93 %	м3 основания	0,9	5677,32	1887,12	5110	1698	2456	1645	7295	
						1061,65	903,94	955	814	–	540		
8	13	1107-0101-0102	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2565,36	1375,71	5131	2751	–	4135	10007	
						1189,65	562,48	2379	1125	–	741		
9	14	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 ФБС 24-4-6 К=2,000;	м3	1,1	36288,21		39917		39917	–	43110	Казахстан
						–		–		–	3193		
10	15	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	6,56	933,32	20,49	6123	134	3760	2092	8872	
						339,62	3,25	2228	21	–	657		
		1.2 Заземление КТПН											
11	16	1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	2118,94	308,67	16952	2469	1882	9755	28844	
						1575	118,53	12600	948	–	2137		
12	17	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1154	269579		31109		31109	–	33598	Казахстан
						–		–		–	2489		
13	18	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	36	282,79	26,51	10180	954	1288	5941	17411	
						220,5	8,69	7938	313	–	1290		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	19	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0452	297016		13425		13425	–	14499	Казахстан
						–		–		–	1074		
15	20	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	33	290,87	19,26	9599	636	647	6119	16975	
						252	5,53	8316	182	–	1257		
16	21	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,0066	273956		1808		1808	–	1953	Казахстан
						–		–		–	145		
17	22	1101-0101-0356	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	9,9	222,97	222,97	2207	2207	–	238	2641	
						–	33,47	–	331	–	196		
18	23	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	9,9	32,21	32,21	319	319	–	96	448	
						–	13,43	–	133	–	33		
			1.3 Установка дизельной электростанции										
19	24	1125-0130-0102	Установка дизельной электростанции НР = 91 %	т блок-боксов	1	35154,85	16713,49	35155	16713	2171	19948	59511	
						16270	5651,48	16270	5651	–	4408		
20	26	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,1728	2430,12	–	420	–	–	302	780	
						2430,12	–	420	–	–	58		
21	27	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,1728	44,42	44,42	8	8	–	2	11	
						–	17,57	–	3	–	1		
22	28	1108-0101-0202	Устройство основания под фундаменты щебеночного НР = 93 %	м3 основания	0,9	5677,32	1887,12	5110	1698	2456	1645	7295	
						1061,65	903,94	955	814	–	540		
23	29	1107-0101-0102	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2565,36	1375,71	5131	2751	–	4135	10007	
						1189,65	562,48	2379	1125	–	741		
24	30	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 ФБС 24-4-6 К=2,000;	м3	1,1	36288,21		39917		39917	–	43110	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	3193		
25	31	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	6,56	933,32	20,49	6123	134	3760	2092	8872	
						339,62	3,25	2228	21	–	657		
26	32	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	10	282,79	26,51	2828	265	358	1650	4836	
						220,5	8,69	2205	87	–	358		
27	34	1101-0101-0356	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1,8	222,97	222,97	401	401	–	43	480	
						–	33,47	–	60	–	36		
28	35	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1,8	32,21	32,21	58	58	–	17	81	
						–	13,43	–	24	–	6		
			Раздел 2 Линия ВЛ3-10 кВ										
			2.1 Ответвительная анкерная ж/б опора ОАр10-3,2с										
29	36	1133-0202-0102	Установка опор железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечных с одним подкосом НР = 80 %	опора	1	18069,33	9200,4	18069	9200	407	10265	30601	
						8461,7	4369,2	8462	4369	–	2267		
30	40	243-601-0103	Проводник заземляющий В10 (прим)	км	0,01	429524		4295		4295	–	4639	Казахстан
						–		–		–	344		
31	41	290-000-0026(пл)	Крепление подкоса У52	шт	1	4904		4904		4904	–	5296	
						–		–		–	392		
32	45	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	359		1077		1077	–	1163	
						–		–		–	86		
33	52	1308-0103-0501	Монтаж разъединителя трехполюсного напряжением до 10 кВ, ток до 600 А НР = 72 %	шт.	1	4339,1	714	4339	714	371	2553	7443	
						3254	291,54	3254	292	–	551		
34	53	1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	8165,02	218,26	8165	218	1439	4743	13941	
						6508	80,37	6508	80	–	1033		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	62	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1062		1062		1062	–	1147	Казахстан
						–		–		–	85		
36	63	290-000-0037(пл)	Проводник ЗП1	м	0,2	683		137		137	–	148	
						–		–		–	11		
			2.2 Угловая анкерная ж/б опора УАтБ10-3,2с										
37	64	1133-0202-0103	Установка опор железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечных с двумя подкосами НР = 80 %	опора	1	27961,48	14819,25	27961	14819	407	15816	47279	
						12735	7034,87	12735	7035	–	3502		
			2.3 Промежуточная ж/б опора ПоБ10-1.2с										
38	79	1133-0202-0101	Установка опор железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечных НР = 80 %	опора	1	8713	3975,87	8713	3976	407	4975	14783	
						4329,9	1889,45	4330	1889	–	1095		
			2.4 Концевая ж/б опора Кр10-1.2с										
39	89	1133-0202-0102	Установка опор железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечных с одним подкосом НР = 80 %	опора	1	18069,33	9200,4	18069	9200	407	10265	30601	
						8461,7	4369,2	8462	4369	–	2267		
40	104	1308-0103-0501	Монтаж разъединителя трехполюсного напряжением до 10 кВ, ток до 600 А НР = 72 %	шт.	1	4339,1	714	4339	714	371	2553	7443	
						3254	291,54	3254	292	–	551		
41	105	1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	8165,02	218,26	8165	218	1439	4743	13941	
						6508	80,37	6508	80	–	1033		
42	112	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1914		1914		1914	–	2067	Казахстан
						–		–		–	153		
43	113	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	957		2871		2871	–	3101	Казахстан
						–		–		–	230		
44	114	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1062		1062		1062	–	1147	Казахстан
						–		–		–	85		
45	115	290-000-0037(пл)	Проводник ЗП1	м	4,5	683		3074		3074	–	3320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	246		
			2.5 Подвеска проводов										
46	116	1133-0204-0206	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,087	190733,35	105275,37	16594	9159	313	8271	26854	
						81862,2	36981,71	7122	3217	–	1989		
			2.6 Заземление ВЛ-10 кВ										
47	118	1308-0208-0201	Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой диаметром 10 мм НР = 72 %	м	116	542,91	19,26	62978	2234	31511	21509	91246	
						252	5,53	29232	641	–	6759		
48	119	1101-0101-0356	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	18	222,97	222,97	4013	4013	–	433	4802	
						–	33,47	–	602	–	356		
49	120	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	18	32,21	32,21	580	580	–	174	814	
						–	13,43	–	242	–	60		
			Раздел 4 Наружное освещение										
			4.2 Установка светильников										
50	150	1133-0303-0109	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения до2 м НР = 80 %	опора	14	9002,61	5781,15	126037	80936	–	65050	206374	
						3221,46	2586,63	45100	36213	–	15287		
51	151	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок К=14,000;	м3	2,8	14960		41888		41888	–	45239	Казахстан
						–		–		–	3351		
52	157	1308-0205-0904	Установка светильников НР = 72 % К=14,000;	шт.	14	7032,64	2630,18	98457	36823	29092	33045	142022	
						2324,48	953,82	32543	13353	–	10520		
53	159	1310-0702-0501	Монтаж коробок ответвительных на опоре НР = 61 % К=14,000;	шт.	14	839,94	–	11759	–	153	7080	20346	
						829	–	11606	–	–	1507		
			4.3 Заземление										
54	161	1308-0208-0104	Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали диаметром 16 мм НР = 72 % К=14,000;	шт.	14	3663,8	180,24	51293	2523	33335	11670	68000	
						1102,5	55,32	15435	774	–	5037		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	162	1308-0208-0201	Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой диаметром 10 мм НР = 72 % К=14,000;	м	14	542,91	19,26	7601	270	3803	2596	11013	
						252	5,53	3528	77	–	816		

Итого	**1 288 318**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	278 904
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	218 884
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	89 169
- материалы, изделия и конструкции, тенге	408 894
- накладные расходы, тенге	286 196
в т.ч. зарплата, тенге	25 758
- сметная прибыль (8 %), тенге	95 431
Всего	**1 288 318**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	19 325
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	17 653
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**26 506**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**1 351 802**
НДС (12 %)	162 216
Итого	**1 514 018**
Скидка (5 %)	75 701
Итого со скидкой	**1 438 317**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
15
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену с.Жанатекес, Райымбекского района
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46/03/22 от 15.03.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 32
за октябрь месяц 2022 года
на ЛС № 6-1-1. Водопроводная сеть

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4 Восстановление асфальтового покрытия после разборки										
1	78	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (щебень 50% б/у) НР = 108 %	м2 основания	114	522,94	264,8	59615	30187	24729	15884	81539	
						41,22	87,79	4699	10008	–	6040		
2	79	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	114	1532,51	200,55	174706	22863	148720	7015	196259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						27,4	29,57	3124	3371	–	14538		
3	80	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	456	164,15	0,02	74852	9	73744	1187	82122	
						2,41	–	1099	–	–	6083		
4	81	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	114	1599,97	211,95	182397	24162	155111	6926	204469	
						27,4	28,85	3124	3289	–	15146		

Итого	**564 389**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 046
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	77 221
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 668
- материалы, изделия и конструкции, тенге	402 304
- накладные расходы, тенге	31 012
в т.ч. зарплата, тенге	2 791
- сметная прибыль (8 %), тенге	41 807
Всего	**564 389**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	8 466
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	7 734
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 612**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**592 201**
НДС (12 %)	71 064
Итого	**663 265**
Скидка (5 %)	33 163
Итого со скидкой	**630 102**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
15
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену с.Жанатекес, Райымбекского района
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46/03/22 от 15.03.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 33
за октябрь месяц 2022 года
на ЛС № 7-1-1. Благоустройство территории

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Тротуары, дорожки, площадки										
			2.1 Тип I										
1	8	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	949	739,03	264,8	701339	251295	410926	132225	900249	
						41,22	87,79	39118	83313	–	66685		
2	9	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,8х949) НР = 108 %	т	0,7592	136743,59	2196,75	103816	1668	102148	924	113119	
						–	1127,52	–	856	–	8379		
3	10	1127-0602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см (8 см). Устройство НР = 108 %	м2	949	1889,04	170,23	1792699	161548	1576261	89629	2032914	
						57,84	29,61	54890	28100	–	150586		
4	11	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	949	1599,97	211,95	1518372	201141	1291228	57653	1702107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						27,4	28,85	26003	27379	–	126082		
		2.2 Тип II											
5	15	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	98	739,03	264,8	72425	25950	42435	13654	92965	
						41,22	87,79	4040	8603	–	6886		
6	16	1127-0403-0401	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устроиство. Добавлять к таблицам 1127-0403-0100, 1127-0403-0200, 1127-0403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ НР = 108 % К=-2,000;	м2 основания	-196	61,67	20,33	-12087	-3985	-4063	-5701	-19211	
						20,61	6,32	-4040	-1239	–	-1423		
7	17	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,8х98) НР = 108 %	т	0,0784	136743,59	2196,75	10721	172	10548	95	11681	
						–	1127,52	–	88	–	865		
8	18	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	98	1599,97	211,95	156797	20771	133341	5953	175770	
						27,4	28,85	2685	2827	–	13020		
		2.3 Тип III											
9	22	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	84	739,03	264,8	62079	22243	36373	11703	79685	
						41,22	87,79	3462	7374	–	5903		
10	23	1127-0403-0401	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устроиство. Добавлять к таблицам 1127-0403-0100, 1127-0403-0200, 1127-0403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ НР = 108 % К=-3,000;	м2 основания	-252	61,67	20,33	-15541	-5123	-5224	-7330	-24701	
						20,61	6,32	-5194	-1593	–	-1830		
11	24	1127-0401-0101	Устройство оснований подстилающих и выравнивающих из песка НР = 108 % К=0,050;	м3 материала основания в плотном теле	4,2	3094,17	1108,65	12996	4656	7610	2062	16263	
						173,52	280,94	729	1180	–	1205		
12	25	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	84	1547,96	148,52	130029	12476	654	113520	263033	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						1391,66	46,04	116899	3867	–	19484		
13	29	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство (51х0,28) НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	1,428	4545,52	1666,55	6491	2380	3733	1079	8176	
						265,03	434,8	378	621	–	606		
		Раздел 3 МАФы											
14	30	8601-0302-0303	Скамья со спинкой НР = 0	шт.	3	91184	210	273552	630	251988	18363	315268	
						6978	63	20934	189	–	23353		
15	31	8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) НР = 0	шт.	3	20020	–	60060	–	60060	–	64865	
						–	–	–	–	–	4805		
16	33	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	5,265	5064,56	90,32	26665	476	17759	8131	37580	
						1601,21	41,75	8430	220	–	2784		
17	35	1127-0902-0101	Установка знаков дорожных на металлических стойках НР = 108 %	шт.	1	5224,9	866,5	5225	867	–	5057	11105	
						4358,4	323,66	4358	324	–	823		
		Раздел 4 Навес для мусоросборников											
		4.1 Землные работы											
18	37	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % К=6,000;	м3 грунта	0,162	2485,35	–	403	–	–	290	748	
						2485,35	–	403	–	–	55		
19	38	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0,162	54,9	54,9	9	9	–	2	12	
						–	20,02	–	3	–	1		
		4.2 Фундамент монолитный Фм-1											
20	39	1106-0101-0113	Устройство фундаментов НР = 91 % К=6,000;	м3	0,24	24339,19	1233,92	5841	296	3944	1529	7960	
						6673,8	325,67	1602	78	–	590		
21	40	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=6,000;	м2 поверхности	4,32	933,32	20,49	4032	89	2476	1377	5842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 517 665
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	794 231
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	190 012
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 033 467
- накладные расходы, тенге	1 566 934
в т.ч. зарплата, тенге	141 025
- сметная прибыль (8 %), тенге	632 985
Всего	**8 545 283**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	128 179
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	117 092
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**175 811**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**8 966 365**
НДС (12 %)	1 075 964
Итого	**10 042 329**
Скидка (5 %)	502 116
Итого со скидкой	**9 540 213**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)