Форма № 2

Генподрядчик ТОО "Жардем"

Субподрядчик ТОО "Экостройсервис ПВ"

Наименование объекта: 2-х этажный блокированный жилой дом "Тип 1"

Договор №5 от 01.06.2019г

АКТ №5

выполненных работ за сентябрь 2019 года.

Локальная смета 2-1-1

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 5 Утепление и наружная отделка стен											
1	102	1115-0402-0202	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая НР=80% (1шт)	м2окрашиваемой поверхности	323,2	135,12	3,03	43671	979	–	34489	84413	
						132,09	1,3	42691	420	–	6253		
		Раздел 8 Полы.											
		8.1 Тип 1											
2	135	1111-0101-0101	Грунт.Уплотнение гравием. НР=94% (1шт)	м2 площади уплотнения	156,46	87,39	27,73	13673	4339	–	10177	25758	

3	136	1111-0101-1201	Лаги.Укладка по кирпичным столбикам НР=94% (1шт)	м2 пола	156,46	59,66 423,24	9,54 17,81	9334 66220	1493 2787	– –	1908 60616	136983
						405,43	6,72	63434	1051	–	10147	
		8.7 Тип 7										
4	170	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20мм.Устройство.НР=94% (1шт)	м2 стяжки	9,42	306,05	25,16	2883	237	–	2590	5910
						280,89	11,57	2646	109	–	438	
			раствор	м3	**0,19**							
5	171	1111-0101-2704	Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6мм на цементном растворе .НР=94% (1шт)	м2 покрытия	9,42	752,23	67,2	7086	633	–	6321	14479
						685,03	28,77	6453	271	–	1073	
			раствор	м3	**0,21**							
6	172	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство .НР=94% (1шт)	м плинтуса	14,4	253,47	1,46	3650	21	–	3420	7635
						252,01	0,63	3629	9	–	566	
			раствор	м3	**0,32**							
		Раздел 14 Разные работы.										
		14.4.Отмостка										
7	224	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство.НР=93%	м3 основания	11,2	2159,28	1452,14	24184	16264	–	13639	40849
						707,14	602,32	7920	6746	–	3026	

8	225 1127-0701-0101	Покрытие дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство.НР=1,08	м2 покрытия	112	151,24	2,63	16939	295	–	18077	37818
					148,61	0,84	16644	94	–	2801	
8	* 1106-1501-0406	Растворы отделочные тяжелые цементные.Приготовление .НР=91%	м3	0,72	2480,3	954,71	1776	684	–	1286	3308
					1525,59	447,78	1093	321	–	245	

Итого по акту	**357 153**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	153 844
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 238
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 514
- материалы, изделия и конструкции, тенге	
Накладные расходы, тенге	150 616
- в т.ч. зарплата, тенге	
Сметная прибыль (8 %), тенге	26 456
Зимние (1,54 %)	5 500
Итого в текущих ценах с учетом зимних (1,54 %)	362 653
НДС (12 %)	43 518
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**406 171**

Генподрядчик
ТОО "Жардем"
Директор
_____ **С.К.Ахметов**

Нач.участка _____ Шомертов Ш. ш.

Субподрядчик
ТОО "Экостройсервис ПВ"
Директор
_____ **К.Аронов**