Генподрядчик ТОО "Жардем"

Субподрядчик ТОО "Экостройсервис ПВ"

Наименование объекта: 2-х этажный блокированный жилой дом "Тип 1"

Договор №5 от 01.06.2019г

АКТ №8

выполненных работ за октябрь 2019 года.

Локальная смета 2-1-1

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 4 Отделочные работы											
1	82	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными в/эмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%(1шт)	м2окрашиваемой поверхности	266,44	257,19	2,65	68526	706	–	54506	132874	
						254,54	1,17	67820	313	–	9843		
2	83	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80%(1шт)	м2окрашиваемой поверхности	19,06	77,23	0,68	1472	13	–	1172	2855	
						76,55	0,31	1459	6	–	212		

3	89 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными в/эмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2окрашиваемой поверхности	682,62	228,8	2,65	156183	1808	–	124141	302750
					226,15	1,17	154374	802	–	22426	
4	91 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80%	м2окрашиваемой поверхности	97,96	77,21	0,67	7563	66	–	6022	14672
					76,54	0,31	7498	30	–	1087	
5	94 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными в/эмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2окрашиваемой поверхности	72,1	228,79	2,65	16496	191	–	13112	31976
					226,14	1,18	16305	85	–	2369	
6	95 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80%	м2окрашиваемой поверхности	5,56	77,34	0,72	430	4	–	342	834
					76,62	0,36	426	2	–	62	
	Раздел 6 Цоколь.										
7	104 1115-0405-0103	Стены.Окраска поливинилацетатными в/эмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80% (2шт)	м2окрашиваемой поверхности	84,2	385,87	4,06	32490	342	–	25841	62997
					381,81	1,81	32148	152	–	4666	
	Раздел 14 Разные работы.										

	14.1.Пандус										
8	202 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем .НР=94% (2шт)	м2 площади уплотнения	22,6	87,26	27,61	1972	624	–	1468	3716
					59,65	9,47	1348	214	–	275	
9	203 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство .НР=91% (2шт)	м3	8,04	3881,1	1272,64	31204	10232	–	20890	56262
					2608,46	246,77	20972	1984	–	4168	
10	204 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30мм.Устройство .НР=94% (2шт)	м2 покрытия	22,6	370,98	86,11	8384	1946	–	6674	16263
					284,87	29,29	6438	662	–	1205	
11	205 1111-0101-1502	Покрытия бетонные, Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины .НР=94% (2шт)	м2 покрытия	316,4	11,89	3,69	3762	1168	–	2953	7253
					8,2	1,73	2594	547	–	537	
12	206 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки.Армирование .НР=91% (2шт)	тн	0,0452	12389,38	1238,94	560	56	–	479	1122
					11150,44	486,73	504	22	–	83	
	14.3. Устройство крыльца										
15	218 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем .НР=94% (2шт)	м2 площади уплотнения	34,44	87,34	27,7	3008	954	–	2241	5669
					59,64	9,58	2054	330	–	420	
16	219 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство .НР=91% (2шт)	м3	7,12	3219,39	1595,79	22922	11362	–	12571	38332

						1623,6	316,57	11560	2254	–	2839	
17	221	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20кг.Установкао .НР=91% (2шт)	тн	0,0622	58938,91	1157,56	3666	72	–	3296	7519
						57781,35	450,16	3594	28	–	557	
		Раздел 15 Тамбур.										
20	235	1115-0203-0203	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное. НР=80% (2 шт)	м2оштукатуриваемой поверхности	75,2	842,47	65,48	63354	4924	–	49766	122169
						776,99	50,24	58430	3778	–	9050	
			раствор	м3	1,41							
21	236	1115-0206-0204	Стены .Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе НР=80% (2 шт)	м2 отделываемой поверхности	75,2	605,78	10,43	45555	784	–	36005	88085
						595,35	3,14	44770	236	–	6525	
22	237	1115-0405-0103	Стены.Окраска поливинилацетатными в/эмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80% (2шт)	м2окрашиваемой поверхности	75,2	385,88	4,07	29018	306	–	23079	56264
						381,81	1,81	28712	136	–	4168	
23		* 1106-1501-0406	Растворы отделочные тяжелые цементные.Приготовление .НР=91%	м3	1,41	2480,3	954,71	3488	1343	–	2525	6494

	1525,59	447,78	2145	630	–	481
Итого по акту			**958 107**			
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге			463 152			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			36 900			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			12 212			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			387 083			
Накладные расходы, тенге			70 971			
- в т.ч. зарплата, тенге			14 755			
Сметная прибыль (8 %), тенге			972 862			
Зимние (1,54 %)			116 743			
Итого в текущих ценах с учетом зимних (1,54 %)			**1 089 605**			
НДС (12 %)						
Всего по акту с учетом НДС (12 %)						

Генподрядчик
ТОО "Жардем"
Директор _____ **С.К.Ахметов**

Нач.участка _____

Субподрядчик
ТОО "Экостройсервис ПВ"
Директор _____ **К.Аронов**