Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за декабрь 2022 год

Дополнительное соглашение № 2 от 22.12.2022 года

к договору № 79 от 20.06.2022 года

Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432/268 002 032 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору по годам	Всего по договору общая сумма по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зааактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма удержанного аванса	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Тенге	**268 002 015 432**							
			2022 год	96 827 611,20	96 827 611,20	76 711 249,69	1 000 918,67	95 826 692,53	76 410 974,09	19 415 718,44
			2024 год	5 243 891 403,81						
			268 002 032 432							
		Тенге	**2022 год**	290 482 833,59	290 482 833,59	87 144 850,08	-	290 482 833,59	87 144 850,08	203 337 983,51
			2023 год	1 882 254 106,80						
	Всего	Тенге		**7 513 455 955,40**	**387 310 444,79**	**163 856 099,77**	**1 000 918,67**	**386 309 526,12**	**163 555 824,17**	**222 753 701,95**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
И.о. заместитель руководителя

_____**Аппаков А.Т.**

Представитель заказчика

_____**Накыпбаев А.Ж.**

Представитель авторского надзора
ТОО "Алматыдорпроект"

_____**Кан В.А.**

Представитель технического надзора
ТОО "RTA Proffi"

_____

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

_____**Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**

Подрядчик: АО "Дорожно-строительное управление №13"

Наименование объекта: «Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»

А К Т выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. смета 2-5-3 на Устройство железобетонных труб 4,0х2,5										
		Оголовки										
1	**225-104-0612 РСНБ РК 2022**	**Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 38 (Блок № 107)**	**шт.**	**2**		**723517,00**	**--**	**1447034**	**--**	**1447034**	**--**	**1562797**
						--	**--**	**--**	**--**		**115763**	
		Тело трубы										
2	**225-104-0536 РСНБ РК 2022**	**Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 21.100 (Блок № 96а)**	**шт.**	**90**		**2194772,00**	**--**	**197529480**	**--**	**197529480**	**--**	**213331838**
						--	**--**	**--**	**--**		**15802358**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**198976514**	**--**	**198976514**	**--**	**214894635**
								--	**--**	**--**	**15918121**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**198976514**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**198976514**				
		Сметная прибыль	Тенге					**15918121**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**214894635**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**214894635**				
		РАЗДЕЛ 2. смета 2-5-4 на Устройство железобетонных труб диаметром 1,5м										
		Оголовки										
3	**225-104-0406 РСНБ РК 2022**	**Звенья оголовков цилиндрические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 17-170**	**шт.**	**4**		**265568,00**	**--**	**1062272**	**--**	**1062272**	**--**	**1147254**
						--	**--**	**--**	**--**		**84982**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	225-109-0113 РСНБ РК 2022	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 108пл (СТ4пл)	шт.	4	171712,00	--	686848	--	686848	--	741796
					--	--	--	--		54948	
		Тело трубы									
5	225-104-0221 РСНБ РК 2022	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.100	шт.	1	147889,00	--	147889	--	147889	--	159720
					--	--	--	--		11831	
6	225-104-0223 РСНБ РК 2022	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.200	шт.	31	274519,00	--	8510089	--	8510089	--	9190896
					--	--	--	--		680807	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10407098	--	10407098	--	11239666
							--	--	--	832568	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10407098				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10407098				
		Сметная прибыль	Тенге				832568				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11239666				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11239666				
		РАЗДЕЛ 3. смета 2-5-5 на Устройство железобетонных труб диаметром 1,0м									
		Оголовки									
7	225-104-0401 РСНБ РК 2022	Звенья оголовков цилиндрические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 15-170	шт.	2	160905,00	--	321810	--	321810	--	347555
					--	--	--	--		25745	
		Тело трубы									
8	225-104-0205 РСНБ РК 2022	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 2.100	шт.	2	82999,00	--	165998	--	165998	--	179278
					--	--	--	--		13280	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				487808	--	487808	--	526833
							--	--	--	39025	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				487808				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				487808				
		Сметная прибыль	Тенге				39025				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				526833				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				526833				
		РАЗДЕЛ 4. смета 2-5-6 на Устройство железобетонных труб диаметром 2х1,5м									
		Оголовки									
9	225-104-0309 РСНБ РК 2022	Звенья оголовков конические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 13-170	шт.	4	291370,00	--	1165480	--	1165480	--	1258718
					--	--	--	--		93238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	225-109-0113 РСНБ РК 2022	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 108пл (СТ4пл)	шт.	2	171712,00	--	343424	--	343424	--	370898
					--	--	--	--		27474	
		Тело трубы									
11	225-104-0223 РСНБ РК 2022	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.200	шт.	40	274519,00	--	10980760	--	10980760	--	11859221
					--	--	--	--		878461	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12489664	--	12489664	--	13488837
							--	--	--	999173	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12489664				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12489664				
		Сметная прибыль	Тенге				999173				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13488837				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13488837				
		РАЗДЕЛ 5. смета 2-5-7 на Устройство водопропускных железобетонных труб сечением 3х2,0х2,0 м									
		Оголовки									
12	225-104-0609 РСНБ РК 2022	Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 35 (Блок № 53)	шт.	2	286148,00	--	572296	--	572296	--	618080
					--	--	--	--		45784	
13	225-109-0108 РСНБ РК 2022	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 57пл (СТ1пл)	шт.	3	153038,00	--	459114	--	459114	--	495843
					--	--	--	--		36729	
14	225-109-0110 РСНБ РК 2022	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 59пл (СТ3пл)	шт.	3	109870,00	--	329610	--	329610	--	355979
					--	--	--	--		26369	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1361020	--	1361020	--	1469902
							--	--	--	108882	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1361020				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1361020				
		Сметная прибыль	Тенге				108882				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1469902				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1469902				
		РАЗДЕЛ 6. смета 2-5-8 на Устройство водопропускных железобетонных труб сечением 2х2,0х2,0 м									
		Оголовки									
15	225-109-0108 РСНБ РК 2022	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 57пл (СТ1пл)	шт.	4	153038,00	--	612152	--	612152	--	661124
					--	--	--	--		48972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	225-109-0110 РСНБ РК 2022	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 59пл (СТ3пл)	шт.	4	109870,00	--	439480	--	439480	--	474638
					--	--	--	--		35158	
		Тело трубы									
17	225-104-0519 РСНБ РК 2022	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 10.100 (Блок № 47)	шт.	50	241760,00	--	12088000	--	12088000	--	13055040
					--	--	--	--		967040	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13139632	--	13139632	--	14190802
							--	--	--	1051170	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13139632				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13139632				
		Сметная прибыль	Тенге				1051170				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14190802				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				14190802				
		РАЗДЕЛ 7. смета 2-5-9 на Устройство водопропускных железобетонных труб сечением 2х2,5х2,0 м									
		Оголовки									
18	225-109-0108 РСНБ РК 2022	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 57пл (СТ1пл)	шт.	4	153038,00	--	612152	--	612152	--	661124
					--	--	--	--		48972	
19	225-109-0110 РСНБ РК 2022	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 59пл (СТ3пл)	шт.	4	109870,00	--	439480	--	439480	--	474638
					--	--	--	--		35158	
		Тело трубы									
20	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м^3 грунта	453,8263	351,64	351,64	159583	159584	--	29617	204335
					--	90,64	--	41135		15135	
21	1101-0205-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Котлованы. Водоотлив	м^3 мокрого грунта	453,8263	2199,53	2199,53	998205	998205	--	476336	1592504
					--	1457,78	--	661579		117963	
22	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	38,2998	2332,15	--	89321	--	--	64311	165923
					2332,15	--	89321	--		12290	
23	1101-0205-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Котлованы. Водоотлив	м^3 мокрого грунта	38,2998	2199,53	2199,53	84242	84242	--	40199	134397
					--	1457,78	--	55833		9955	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	383,0365	66,99	66,99	25660	25660	--	5470	33619
					--	19,83	--	7596		2490	
25	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	383,0365	45,07	45,07	17263	17264	--	3677	22614
					--	13,34	--	5110		1674	
26	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	361,1454	11,22	11,22	4052	4052	--	748	5182
					--	2,88	--	1040		383	
27	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	72,226	246,46	117,45	17801	8483	--	9491	29476
					129,01	53,50	9318	3864		2183	
28	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	72,226	115,51	97,84	8343	7067	224	2050	11225
					14,57	24,86	1052	1796		831	
29	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м³ подушки	46,9007	5630,03	313,91	264052	14723	106941	125274	420472
					3035,94	143,88	142388	6748		31146	
30	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты монолитные. Устройство	м³ бетона в деле	156,3408	15786,29	4463,61	2468041	697844	996907	822992	3554316
					4946,18	1320,59	773290	206462		263283	
31	212-101-2113 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м³	159,467616	23733,00	--	3784645	--	3784645	--	4087417
					--	--	--	--		302772	
32	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,4081	201522,59	1632,47	82241	666	66452	13880	103811
					37057,50	733,67	15123	299		7690	
33	1130-0404-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Звенья одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб отверстием 2,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3,5/5 м	м³ звеньев	272,58	20306,44	4290,52	5535129	1169510	2078119	2217171	8372485
					8392,03	1291,33	2287500	351991		620185	
34	225-104-0525 РСНБ РК 2022	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 13.100 (Блок № 49)	шт.	200	305915,00	--	61183000	--	61183000	--	66077640
					--	--	--	--		4894640	
35	212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м³	4,669	21029,00	--	98184	--	98184	--	106039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		7855	
36	261-107-0447 РСНБ РК 2022	Каболка	т	2,8486512	1789060,00	--	5096408	--	5096408	--	5504121
					--	--	--	--		407713	
37	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м² изолируемой поверхности	836,4202	4975,30	212,24	4161441	177521	3018775	860601	5423808
					1153,90	70,99	965145	59377		401766	
38	1130-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м² изолируемой поверхности	211,057	4565,39	312,88	963558	66036	518552	336881	1404473
					1795,58	104,61	378970	22079		104034	
39	235-103-0409 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 для дизайнерских решений, марки ЭПП-4,5	м²	380,2825026	1447,00	--	550269	--	550269	--	594291
					--	--	--	--		44022	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				86643070	3430857	78550108	5008698	98983910
							4662107	1424909	--	7332140	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				86643070				
	Материалы		Тенге				6785971				
	Всего заработная плата		Тенге					6087016			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				71764138				
		Накладные расходы	Тенге				5008698				
		Сметная прибыль	Тенге				7332140				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				98983908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3501
		Сметная заработная плата	Тенге					6087016			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				98983908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3501
		Сметная заработная плата	Тенге					6087016			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								354794583
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4662107				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3430857			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1424909			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						315411845		
		- Накладные расходы	Тенге							5008698	
		- Сметная прибыль	Тенге							26281079	
		Итого по главам 1-7	Тенге				**354 794 582,81**				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				4 612 329,58				
		Итого по главам 1-8	Тенге				**359 406 912,39**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге				3 665 950,51				
		Итого по главам 1-9	Тенге				**363 072 862,89**				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге				-				
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2022 года	Тенге				**363 072 862,89**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2022 года К=1						**363 072 862,89**				
		НДС 12%:	Тенге					**43 568 743,55**				
		Всего по сметному расчету.	Тенге					**406 641 606,44**				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения	Тенге					**386 309 526,12**				

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
И.о. заместитель руководителя

_____**Аппаков А.Т.**

Представитель заказчика

_____**Накыпбаев А.Ж.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

_____**Грачев М.В.**

Эксперт авторского надзора

ТОО "Алматыдорпроект"

_____**Кан В.А.**

Эксперт технического надзора

ТОО "RTA Proffi"

_____