Приложение 1 к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«22» декабря 2022 года

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района", Руководитель Мухаметкалиев К.О., БИН 050440006071, Тел.: 23667**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «___» декабря 2022 года **ТОО «ГЕМАКАСЕС», в лице директора Пазылова Ж.С. город Кызылорда, Аксуатский сельский округ, село Ж.Махамбетов, улица Отек Кулманов дом №58. БИН 051140008585 Тел.: 8-7242-21-17-07. 8-777-752-10-60**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «___» декабря 2022 года., **Договора № 98 от 05.09.2022г., ТОО «Ақбозат LTD» г.Кызылорда мкр.Саулет, ул.К.Тореманова №30, БИН 050140013499, Директора Жумирова Б., эксперт Бердалы Н.Ж (№ KZ53VJE00052205 от 15.01.2020г.)**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «___» декабря 2022 года., **Приказ № 5 от 07.09.2022г, ТОО "Алакөл жоба", ГСЛ №16018303 от 29.01.2016г., область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, ул.Гагарин б/н, 87025646962. Эксперт Камбаров А.Б.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Работы по установке уличного освещения улиц в селе Бескол Алакольского района Алматинской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **область Жетісу, Алакольский район, г.Ушарал, село Бесколь**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке,переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от **"29" ноябрь 2016г года №49 Решение акима Бескольского сельского округа**

наименование органа вынесшего решение

2)талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области"Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ KZ31REA00300623 13.10.2022**

3)проекта(проектно-сметной документации) **ТОО "Алакөл жоба", ГСЛ №16018303 от 29.01.2016г., область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, ул.Гагарин б/н, 87025646962.**
утвержденного(й) **ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района», № 59 от 15.09.2022 года**

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2022года**
месяц, год
окончание работ **декабря 2022 года**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **3 месяца;**
по норме или по проекту организации строительства **3 месяца;**
фактически: **3 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели объекта	Ед. изм.	По проекту	Фактически
Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	шт	85	90
Бетон тяжелый класса В 12,5	м3	26,4	27,85
Светильник с лампами светодиодными. Установка вне зданий	шт	85	90
Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых-	м	3240	3220

траншеях без покрытий			
Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,531	1,511
Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,488	1,488
Кабели силовые ВВГ 3х1,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,68	0,68
Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	м	254	254
Кабель в траншее один. Устройство постели	м	2684	2684
Кабели волоконно-оптические. Лента сигнальная	м	2530	2530
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0	км		0,17

4. Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;
Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Кабельная линия наружного электроосвещения выполнена кабелем марки АВБбШв, проложенным в траншее глубиной 0,8м. От механических повреждений кабель защищен сигнальной лентой, в местах пересечения с другими коммуникациями кабель защищен полиэтиленовой трубой. Электроосвещение выполнена светодиодными консольного типа GALAD Виктория LED-100-ШБ1/К50 на опорах наружного освещения марки НФГ-6,0-05-ц. протяженностью 2248м, количество опор 90 штук. Управление светильниками уличного электроосвещения осуществляется от ящиков управления наружным освещением ЯОУ-9601С установленных в щитке ЩР.*;

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 50 437,247 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 41 333, 672 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 230,892 тысяч тенге и прочие затраты 0 тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 39 266,9888 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 219,347 тысяч тенге и прочие затраты _____ тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ : **«Работы по установке уличного освещения улиц в селе Бескол Алакольского района Алматинскойй области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"**

Руководитель Мухаметкалиев К.О.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Технический надзор **ТОО «Ақбозат LTD»**

Директор Жумирова Б.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

эксперт Бердалы Н.Ж.

аттестат № KZ53VJE00052205 от 15.01.2020г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)

М.П.

Авторский надзор: **ТОО «Алакөл жоба»**

Директор Койжанов Б.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)

М.П.

эксперт(ы) авторского надзора **Эксперт Камбаров А.Б.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)

М.П.

Генеральный подрядчик: **ТОО «ГЕМАКАСЕС»**

Директор Пазылов Ж.С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Приложение 1
кприказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года
№235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«22» декабря 2022г.

Технический надзор **ТОО «Ақбозат LTD» г.Кызылорда мкр.Саулет, ул.К.Тореманова №30, БИН 050140013499**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя,юридический адрес

в лице **Бердалы Нұрлыбек Жаңбырбайұлы, аттестат № KZ53VJE00052205 от 15.01.2020г**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **Договора № 98 от 05.09.2022г**
№ договора и дата

по объекту: **«Работы по установке уличного освещения улиц в селе Бескол Алакольского района Алматинской области»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района", Руководитель Мухаметкалиев К.О., БИН 050440006071, Тел.: 23667**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «ГЕМАКАСЕС», город Кызылорда, Аксуатский сельский округ, село Ж.Махамбетов, улица Отек Кулманов дом №58. БИН 051140008585 Тел.: 8-7242-21-17-07. 8-777-752-10-60., Лицензия № ГСЛ № 0000171 от 08.12.2005г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Пазылова Ж.С**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2022год**
месяц, год

окончание работ **декабрь 20232 год**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **3 месяца;**

по норме или по проекту организации,строительства **3 месяца;**

фактически: **3 месяцев;**

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 50 437,247 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 41 333, 672 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 230,892 тысяч тенге и прочие затраты 8 872,673 тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 39 266,988 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 219,347 тысяч тенге и прочие затраты __ тысяч тенге.

5.Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО "Алакөл жоба", ГСЛ №16018303 от 29.01.2016г., область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, ул.Гагарин б/н, 87025646962.**

утвержденного(й) **ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района», № 59 от 15.09.2022 года** и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения)и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
Организация **Директор ТОО «Ақбозат LTD», Жумиров Б.С.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя,подпись, дата
М.П.

эксперт(ы) по техническому надзора **Бердалы Н.Ж.**
№ KZ53VJE00052205 от 15.01.2020г.
фамилия, имя, отчество(при наличии)эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись,дата
М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«22» декабря 2022 года.

Авторский надзор: **ТОО "Алакөл жоба", ГСЛ №16018303 от 29.01.2016г., область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, ул.Гагарин б/н, 87025646962. Эксперт Койжанов Б.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице: **Эксперт Камбаров А.Б**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата)

действующего на основании **Приказ № 5 от 07.09.2022г**
№ договора и дата

по объекту**: «Работы по установке уличного освещения улиц в селе Бескол Алакольского района Алматинской области»**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района", Руководитель Мухаметкалиев К.О., БИН 050440006071, Тел.: 23667**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «ГЕМАКАСЕС» , ГСЛ №0000171 от 08.12.2005 г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Пазылова Ж.С.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2) субподрядными организациями: **ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс», ГСЛ №14006093 от 30.04.2014 года, ТОО «ДипломатСтрой» ГСЛ № 21023781 от 04.08.2021 года, «AI-SULTAN COMPANY» ГСЛ №19020387 от 08.10.2019г, ТОО «АстанаЛюксСтрой» ГСЛ №22017553 от 23.09.2022 года**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора: **директора Калдыбаева Б.Т., Алматова А.Н., Алматов А.Е., Жалимбетов Д.М.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2022год**
месяц, год
окончание работ **декабря 2022 год**
месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: **3 месяца;**
по норме или по проекту организации строительства **3 месяца;**
фактически **3 месяца;**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией **ТОО "Алакөл жоба", ГСЛ №16018303 от 29.01.2016г., область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, ул.Гагарин б/н, 87025646962.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)
ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района», № 59 от 15.09.2022 года

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:

Авторский надзор: **ТОО «Алакөл жоба»**
Директор Койжанов Б. _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)

М.П.

эксперт(ы) авторского надзора **Эксперт Камбаров А.Б.** _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)

М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«__» декабря 2022 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ГЕМАКАСЕС», город Кызылорда, Аксуатский сельский округ, село Ж.Махамбетов, улица Отек Кулманов дом № 58**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Пазылова Жалгасбека Сагинбаевича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Работы по установке уличного освещения улиц в селе Бескол Алакольского района Алматинской области»**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района", Руководитель Мухаметкалиев К.О., БИН 050440006071, Тел.: 23667**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительное–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс», ГСЛ №14006093 от 30.04.2014 года, ТОО «ДипломатСтрой» ГСЛ № 21023781 от 04.08.2021 года, «AI-SULTAN COMPANY» ГСЛ №19020387 от 08.10.2019г, ТОО «АстанаЛюксСтрой» ГСЛ №22017553 от 23.09.2022 года**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **Приказ № 5 от 07.09.2022г, ТОО "Алакөл жоба", ГСЛ №16018303 от 29.01.2016г., область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, ул.Гагарин б/н, 87025646962. Эксперт Камбаров А.Б.**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района», № 59 от 15.09.2022 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8.	шт	85	85	90	90

Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %					
Бетон тяжелый класса В 12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	26,4	26,4	27,85	27,85
Светильник с лампами светодиодными. Установка вне зданий НР = 72 %	шт	85	85	90	90
Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м	3240	3240	3220	3220
Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,531	1,531	1,511	1,511
Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,488	1,488	1,488	1,488
Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,68	0,68	0,68	0,68
Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	м	254	254	254	254
Кабель в траншее один. Устройство постели	м	2684	2684	2684	2684
Кабели волоконно-оптические. Лента сигнальная	м	2530	2530	2530	2530
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0	км			0,17	0,17

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«22» декабря 2022 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ГЕМАКАСЕС», город Кызылорда, Аксуатский сельский округ, село Ж.Махамбетов, улица Отек Кулманов дом № 58**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Пазылова Жалгасбека Сагинбаевича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Работы по установке уличного освещения улиц в селе Бескол Алакольского района Алматинской области»**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района", Руководитель Мухаметкалиев К.О., БИН 050440006071, Тел.: 23667**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительное–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс», ГСЛ №14006093 от 30.04.2014 года, ТОО «ДипломатСтрой» ГСЛ № 21023781 от 04.08.2021 года, «AI-SULTAN COMPANY» ГСЛ №19020387 от 08.10.2019г, ТОО «АстанаЛюксСтрой» ГСЛ №22017553 от 23.09.2022 года**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **Приказ № 5 от 07.09.2022г, ТОО "Алакөл жоба", ГСЛ №16018303 от 29.01.2016г., область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, ул.Гагарин б/н, 87025646962. Эксперт Камбаров А.Б.**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района», № 59 от 15.09.2022 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8.	шт	85	85	90	90

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Кабельная линия наружного электроосвещения выполнена кабелем марки АВБбШв, проложенным в траншее глубиной 0,8м. От механических повреждений кабель защищен сигнальной лентой, в местах пересечения с другими коммуникациями кабель защищен полиэтиленовой трубой. Электроосвещение выполнена светодиодными консольного типа GALAD Виктория LED-100-ШБ1/К50 на опорах наружного освещения марки НФГ-6,0-05-ц. протяженностью 2248м, количество опор 90 штук. Управление светильниками уличного электроосвещения осуществляется от ящиков управления наружным освещением ЯОУ-9601С установленных в щитке ЩР.*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; не имеется.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2022г.;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2022г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **3** месяцев;
по норме или по проекту организации строительства **3** месяцев;
фактический **3** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата) *МП.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Работы по установке уличного освещения улиц в селе Бескол Алакольского района Алматинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

(наименование объекта (комплекса))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ГЕМАКАСЕС» директор Пазылов Жалгасбек Сагинбаевич_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) МП

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

«Работы по установке уличного освещения улиц в селе Бескол Алакольского района Алматинской области»

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	90
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	90
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами светодиодные)	шт	90
10	Кабели:		
	1) Кабели силовые ВБбШв 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	
	2) марки... АВБбШв напряжением...4х6 (ок)-0,66	км	1,511

11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"**
Руководитель Мухаметкалиев К.О.

_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Авторский надзор: **ТОО «Алакөл жоба»**
Директор Койжанов Б.
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____
подпись руководителя М.П.