Товарищество с ограниченной ответственностью "Акпан"

Адрес: 030011, г.Актобе, 41 разъезд, 231
тел.:8 (7132) 40-28-59, 61, 62, факс:40-28-58
E-mail: akpan_monitoring@mail.ru
БИН 980240003441
ИИК KZ938560000004652767
БИК KCJBKZKX
АО «Банк ЦентрКредит»

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области

Адрес: 030010, г.Актобе, пр-т Абылкайыр хана, 40
тел.: 8 (7132) 54-43-61
E-mail: 544361@mail.ru
БИН 061240003738
ИИК KZ11070102KSN0601000
БИК KKMFKZ2A
Кбе 13
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Договор № 111
от « 09 » ноября 2022г.

Акт №1

о выполненных работах (оказанных услугах)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий Акт о том, что по объекту:

"Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 7 сел Актюбинской области, в т.ч.: Ясный-2, Энергетик, Акжар, Акжар-2, Акжар плюс, К.Нокина, Белогорский карьер"

по бюджетной программе 081 «Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов»,

по подпрограмме 015 выполнены следующие работы за **декабрь 2022 года**.

« » декабря 2022 года **г.Актобе**

№ строк	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2022 год		Стоимость ед. работ	Выполнено						Сумма требуемая к перечислению за декабрь 2022г.	Финансирование	
								за декабрь		с начала года		с начала работ				
			Объем работ	Полная сметная стоимость	Объем	Стоимость		Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма		с начала года	с начала работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	**Собственно-геологоразведочные работы**	**тенге**		**197203718**		**6145237**			**6145237**		**6145237**		**6145237**	**6145237**	**6145237**	**6145237**
	Буровые работы															
1	**Роторное бурение скважин станком БА-15В (с обратной промывкой)**															
1.1.	Монтаж, демонтаж станка 1БА-15В	м/д	10	1591700			159170									
1.2.	Роторное бурение ст. БА-15В при Ø скважин 151мм, 1 группа, интервал глубин 0-25м	п.м.	148	1878228			12690,73									
		ст.см.	7,68				244560,938									
1.3.	Роторное бурение ст. БА-15В при Ø скважин 151мм, 2 группа, интервал глубин 0-100м	п.м.	50	557888			11157,76									
		ст.см.	2,30				242560									
1.4.	Вспомогательные работы (без расширения).	ст.см.	53,859	9737426			180794,78									
1.5.	Расширение в скважинах 1 группы															
1.5.1.	с Ø 151мм до Ø 243мм	п.м.	114	1061695			9313,11									
1.5.2.	с Ø 243мм до Ø 320мм	п.м.	114	3008963			26394,412									
1.5.3.	с Ø 320мм до Ø 445мм	п.м.	114	6051823			53086,167									
1.6.	Расширение в скважинах 2 группы															
1.6.1.	с Ø 151мм до Ø 243мм	п.м.	50	414435			8288,7									
1.6.2.	с Ø 243мм до Ø 320мм	п.м.	50	1171710			23434,2									
1.6.3.	с Ø 320мм до Ø 445мм	п.м.	50	2268238			45364,76									
	Итого роторное бурение станком БА-15В			**27742106**												
2	**Комбинированное бурение станком ЛБУ-50-04**															
2.1.	Монтаж-демонтаж станка ЛБУ-50-04	м/д	5,0	769230			153846									
2.2.	Комбинированное бурение, интервал глубин 0-55 м (диам. 130-215 мм):	п.м.	210,0	6844188			32591,37									
		ст.см.	10,3				665777,043									

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.3.	Вспомогательные работы при комбинированном бурении	ст.см.	1,59	170567			107613,21									
	Итого комбинированное бурение ЛБУ-50-04			**7783985**												
	ИТОГО буровые работы			**35526091**												
3	**Трубы, оставляемые в скважинах**															
	d-219мм	тонна	2,80	1600000	2,80	1600000	571428,57	2,80	1600000	2,80	1600000	2,80	1600000	1600000	1600000	1600000
	d-168мм	тонна	4,67	2718607	4,67	2718607	582142,86	4,67	2718607	4,67	2718607	4,67	2718607	2718607	2718607	2718607
	Итого			**4318607**		**4318607**			**4318607**		**4318607**		**4318607**	**4318607**	**4318607**	**4318607**
4	**Установка фильтров в скважинах роторного бурения станком БА-15В**	**ст.см.**	**6,72**	**1214941**			**180794,78**									
		устан.	**10**				**121494,1**									
5	**Изготовление сетчатых фильтров**															
	сетчатый Ø 114мм	п.м.	10	183651	10	183651	18365,06	10	183651	10	183651	10	183651	183651	183651	183651
	сетчатый Ø 168мм	п.м.	35	1074288	35	1074288	30693,94	35	1074288	35	1074288	35	1074288	1074288	1074288	1074288
	сетчатый Ø 219мм	п.м.	15	604436	9	362661	40295,71	9	362661	9	362661	9	362661	362661	362661	362661
	Итого изготовление фильтров			1862375		1620600			1620600		1620600		1620600	1620600	1620600	1620600
6	**Гравий для обсыпки фильтров**	**тн**	**50,336**	**125840**			**2500**									
7	**Геофизические исследования в скважинах**															
7.1.	ГИС	отр.см.	0,65934	68490			103876,43									
		скв.	10				6849									
7.2.	Переезды	отр.см.	1,56	159891			102494,06									
		100км	4,7				34019,3617									
7.3.	Расходометрия, в т.ч.:	отр.см.	5,06044	525660			103876,43									
		п.м.	434				1211,19816									
7.4.	Сверхнормативные затраты (с Кн)	отр.см.	3,12	247317			79268,36									
7.5.	Производственный транспорт	маш/см	0,65934	32875			49860,34									
	Итого ГИС			**1034233**												
8	**Топогеодезические работы**	**скв.**	**15**	**10859**			**723,92**									
9	**Оборудование скважин оголовками**															
9.1.	Оборудование скважин оголовками	оголовок	13	196764			15135,72									
9.2.	Цемент для оборудования скважин оголовками	тн	3,25	159598			49107									
9.3.	Изготовление крышек	шт.	13	204749	13	204749	15749,92	13	204749	13	204749	13	204749	204749	204749	204749
	Итого оборудование скважин оголовками			**561111**												
10	**Опытно-фильтрационные работы**															
10.1.	**Пробные откачки эрлифтом бригадой ст.БА-15Н**															
10.1.1.	Подготовка/ликвидация опыта (компрессор)	опыт	10	629330			62933									
		бр/см	6,744				93317,02									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10.1.2.	Пробные откачки эрлифтом бригадой ст.БА-15Н	опыт	10	12571916			1257191,6									
		бр/см	60,00				209531,94									
10.1.3.	Восстановление уровня бригадой ст.БА-15Н	опыт	75	1331948			17759,3067									
		бр/см	22,50				59197,7									
	Итого пробные откачки в (ст.БА-15Н)	**тенге**		**14533194**												
10.2.	**Пробные откачки эрлифтом бригадой ст.ЛБУ-50-04**															
10.2.1.	Подготовка/ликвидация опыта (компрессор)	опыт	5,00	418420			83684									
		бр/см	5,231				79988,53									
10.2.2.	Пробные откачки эрлифтом бригадой ст.ЛБУ-50-04	опыт	5	14955062			2991012,4									
		бр/см	75,00				199400,82									
10.2.3.	Восстановление уровня бригадой ст.ЛБУ-50-04	опыт	60	883644			14727,4									
		бр/см	18,00				49091,33									
	Итого пробные откачки (ст.ЛБУ-50-04)			**16257126**												
10.3.	**Опытные откачки спецбригадой насосом**															
	ЭЦВ-4, -6, -8															
10.3.1.	Проведение опытных откачек	опыт	13	73149727			5626902,08									
		бр/см	688,86				106189,54									
10.3.2.	Подготовка и ликвидация опытных откачек спецбригадой	п/л	13	1366377			105105,923									
		бр/см	12,583				108589,16									
10.3.3.	Восстановление уровня после провед. опытных откачек силами спецбригады ЭЦВ-8	опыт	13,00	1052003			80923,3077									
		бр/см	206,658				5090,55									
	Итого опытно-кустовые откачки			**75568107**												
11	**Прокладка и разборка водоотвода силами спецбригады**	**100м**	**18,20**	**887565**			**48767,33**									
12	**Режимные наблюдения**															
12.1	Совместный замер уровня и температуры	замер	208,00	109111			524,57									
12.2	Переезды наблюдателя при совместном замере уровня и температуры	100км	18,72	191926			10252,46									
12.3	Подготовка и ликвидация посезонных прокачек насосом Грундфос	п/л	39,00	240644			6170,35									
12.4	Проведение посезонных прокачек насосом Грундфос	бр/см	19,50	338436			17355,71									
		прокачка	39,00				8677,84615									
	Итого режимные наблюдения			**880117**												
13	**Ликвидация скважин ст.БА-15Н**															
13.1.	Монтаж-демонтаж станка БА-15Н	м/д	2,00	318340			159170									
13.2.	Извлечение труб станком БА-15В гл.0-17м	ст.см.	0,49	88589			180794,78									
		извл.	2,00				44294,5									
13.4.	Заливка скважин глинистым раствором	ст.см.	0,60	108477			180794,78									
		заливка	2,00				54238,5									
13.5.	Песок	тн	0,21	186			893									
13.6.	Глина	тн	0,67	34272			51000									
	Итого ликвидация скважин			**549864**												
	ИТОГО полевых работ			**153330030**		**6143956**			**6143956**		**6143956**		**6143956**	**6143956**	**6143956**	**6143956**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	стоимость полевых работ без переездов до основной базы			153170139												
14	**Организация работ (1,5% от стоимости полевых работ без переездов)**	**тенге**	**1,5**	**2297552**		**1281**			**1281**		**1281**		**1281**	**1281**	**1281**	**1281**
15	**Ликвидация работ (1,2% от стоимости полевых работ без переездов)**	**тенге**	**1,2**	**1838042**												
16	**Камеральные работы**	**тенге**														
16.1.	Камеральная обработка полевых материалов	чел/мес	24	6836788			284866,17									
16.2.	Оцифровка графических материалов	чел/мес	90,6	26360091			290950,23									
16.3.	Размножение карт в графическом виде	чел/мес	14,06	2421947			172257,97									
	Итого камеральные работы	**тенге**		**35618826**												
17	**Рецензия**	**тенге**	**1**	**500000**												
18	**Итого собственно геологоразведочные работы, выполняемые собственными силами**	**тенге**		**193584450**		**6145237**			**6145237**		**6145237**		**6145237**	**6145237**	**6145237**	**6145237**
II	**Сопутствующие работы и затраты**	**тенге**		**27644693**												
19	Временное строительство (% от стоимости полевых работ)	%	5	7666502												
20	Транспортировка грузов и персонала (от суммы полевых работ и временного строительства, без работ, где учтены переезды с основной базы: обследование, ГИС, режим)	%	6	9650198												
21	Рекультивация почвы	1000м^3	2,190	378055			172627,85									
22	Полевое довольствие (1МРП)	тенге		9949938												
III	**Подрядные работы**	**тенге**		**3619268**												
23	Лабораторные работы															
	Анализы воды:															
1)	Сокращенный химический анализ воды	анализ	74	682548			9223,62									
2)	Химический анализ на соответствие санитарных правил,утвержденных приказом МНЭ РК от 16.03.2015г. за №209	анализ	52	2393820			46035									
3)	Бактериологический анализ	анализ	13	42900			3300									
4)	Радиологический анализ	анализ	1	500000			500000									
	Итого лабораторные работы	**тенге**		**3619268**												
27	**Итого по смете**	**тенге**		**224848411**		**6145237**			**6145237**		**6145237**		**6145237**	**6145237**	**6145237**	**6145237**
28	**НДС**	**тенге**	**%**	**26981809**		**737428**	**12**		**737428**		**737428**		**737428**	**737428**	**737428**	**737428**
29	**Всего с НДС**	**тенге**		**251830220**		**6882665**			**6882665**		**6882665**		**6882665**	**6882665**	**6882665**	**6882665**
30	**Коэффицент по ведомости договорной цены**	тенге	**0,998450464**	**251440000**		**6872000**			**6872000**		**6872000**		**6872000**	**6872000**	**6872000**	**6872000**

От Поставщика:

Генеральный директор ТОО "Акпан" — А.Б.Душекенов

Главный бухгалтер — Т.А.Демесинова

Ответственный исполнитель — Н.О.Әлімхан

От Заказчика:

Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" — Е.М. Мұздыбаев

Руководитель отдела энергетики и жилищно-коммунального хозяйства — Н.Б. Бекеев