Форма КС-3

Заказчик : КГП на ПХВ "Районная больница Курчумского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области
Генподрядчик : ТОО ФСК "Астана-Курылыс"
Наименование стройки: Капительный ремонт родильного, соматического отделения и операционного блока Районной больницы Курчумского района, Восточно-Казахстанская область.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022г..

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма Код
		135	18.08.2022	местный бюджет			
				республиканский бюджет			

Наименование объекта Капитальный ремонт родильного,сомотического отделения и опреационного блока Районной больницы Курчумского района, ВКО.	Стоимость выполненных работ, (тенге)								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 2001г.	дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2019г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего сметная ст-ть	**281 513 897,78**									
Акт за июль 2019 год	**61 262 305.41**	**41 794 784.12**	**61 262 305.41**	**41 794 784.12**					**4 478 012. 57**	**41 794 784.12**
Погашение аванса 30 %	**12 538 435.24**									**12 538 435.24**
Всего к оплате	**29 256 348.88**									**29 256 348.88**

Технадзор: **ТОО "ТехнадзорИнжиниринг ЛТД"**

Заказчик : КГП на ПХВ "РБ Курчумского района" УЗ ВКО

Гл. Врач
Шокаева Л.А.

Генподрядчик : ТОО ФСК "Астана-Курылыс"

Директор

Ергалиев Т.Н.

Эксперт технического надзора Сейткалиев А.А.

Авторский надзор: ТОО «ЖобаИнжиниринг»

Эксперт Алдабергеноев Д.С.

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года №562

Форма Р-1

Заказчик Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Курчумского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 130 340 009 703

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Финансово-строительная корпорация "Астана-Курылыс"
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

970840002868

Договор (контракт) № 135 от 21.06 2022 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер	Дата составления
1	18 август 2022г.

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Капитальный ремонт родильного, соматического отделения и операционного блока Районной больницы Курчумского района, ВКО"			Работа	1.00	41 794 784,12	41 794 784,12
				Итого		41 794 784,12	41 794 784,12

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны

Сдал (Исполнитель) Подрядчик/ _____/Ергалиев Т.Н Принял (Заказчик) Главный врач/ _____/Шокаева Л.А

должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Наименование стройки:"Капитальный ремонт родильного, соматического отделения и операционного блока Районной больницы Курчумского района, ВКО"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт родильного, соматического отделения и операционного блока Районной больницы Курчумского района, ВКО"

Заказчик:КГП на ПХВ "Районная больница Курчумского района " УЗ ВКО

Подрядчик:ТОО ФСК "Астана-Курылыс"

Договор №135 от 21.06.2022г

Акт приемки выполненых работ №2

За 18 августа 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Демонтажные работы										
	Раздел 1 Общестроительные работы										
1	**1146-0201-0802**	**Стены, откосы и потолки. Снятие окрасочного слоя НР = 72 %**	**м2**	**5554,93**	258,78	–	1437505	–	–	1034999	2670304
					258,78 920,75	– 61,84	1437498 1160679	– 77954	– –	197800 807962	2126132
2	**1213-0103-0105**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %**	**м2 облицовки**	**1260,58**							
					858,91 42,75	31,29 –	1082725 76190	39444 –	– –	157491 54857	141531
3	**1207-0101-0301**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %**	**м**	**1782,22**							

		72 %	м	1762,22	42,75	–	76190	–	–	54657	141531
					42,75	–	76190	–	–	10484	
4	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	405,2	161,94	–	65618	–	–	47245	121892
					161,94	–	65618	–	–	9029	
5	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	716,74	132,43	3,27	94918	2344	–	67561	175477
					129,16	1,76	92574	1261	–	12998	
6	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	338,93	982,94	36,2	333148	12269	–	235794	614457
					946,74	19,51	320879	6613	–	45515	
7	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	92	2478,79	128,39	228049	11812	–	159948	419037
					2350,4	64,27	216237	5913	–	31040	
8	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	296,43	427,38	–	126688	–	–	91215	235335
					427,38	–	126688	–	–	17432	
9	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	50	1664,6	64,49	83230	3225	–	58792	153384
					1600,11	32,97	80006	1649	–	11362	
10	1206-0101-0202	Переплеты оконные									

		остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	108,54	576,24	23,38	62545	2538	–	44190	115274
					552,86	12,6	60007	1368	–	8539	
11	1206-0101-0301	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие НР = 72 %	м2	50,3	3085,45	51,09	155198	2570	–	110819	287298
					3034,36	25,58	152628	1287	–	21281	
12	1146-0401-0501	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка НР = 72 %	м2	84,7	602,35	186,29	51019	15779	–	31496	89116
					416,06	100,41	35240	8505	–	6601	
		Итого по разделу 1					7 149 237				
	Раздел 2 Водоснабжение и канализация										
13	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	30	731,87	0,66	21956	20	–	15795	40771
					731,21	0,08	21936	2	–	3020	
14	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4;	м трубопровод								

		кмат1=0;	а	285	683,13	5,74	194692	1636	–	139010	360398
					677,39	0,05	193056	14	–	26696	
15	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	145	454,6	21,64	65917	3138	–	46062	120937
					432,96	8,25	62779	1196	–	8958	
16	1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	44	499,18	1,76	21964	77	–	15788	40772
					497,42	0,95	21886	42	–	3020	
17	1215-0101-0306	Смеситель с душевой сеткой. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	5	783,09	3,02	3915	15	–	2814	7267
					780,07	1,63	3900	8	–	538	
18	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	комплект	35	2028,57	21,2	71000	742	–	50802	131546
					2007,37	8,6	70258	301	–	9744	
19	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	44	701,66	6,54	30873	288	–	22133	57246
					695,12	3,52	30585	155	–	4240	
20	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	7	872,32	7,29	6106	51	–	4380	11325

				865,03	3,93	6055	28	–	839	
21	1117-0101-0115	Душевые кабины пластиковые. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	комплект	5	2917,56	68,12	14588	341	–	10382	26968
					2849,44	34,63	14247	173	–	1998	
22	1308-0305-1201	Электрополотенце. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	шт.	5	708,72	36,32	3544	182	–	2478	6504
					672,4	15,7	3362	79	–	482	
		Итого по разделу 2					803 734				
		Раздел 3 Пожарная сигнализация									
23	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	3090	109,57	0,25	338571	773	–	243527	628666
					109,32	0,14	337799	433	–	46568	
24	1308-0304-0501	Прибор и аппарат пожарной сигнализации. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	504,3	–	504	–	–	363	936
					504,3	–	504	–	–	69	
25	1310-0701-0202	Извещатель ПС. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	шт.	105	971,98	0,58	102058	61	–	73438	189536
					971,4	–	101997	–	–	14040	

26	1217-0101-0701	Выключатели. Демонтаж ручного извещателя НР = 72 %	шт.	3	66,23	–	199	–	–	143	369
					66,23	–	199	–	–	27	
27	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	шт.	40	273,17	1,45	10927	58	–	7840	20268
					271,72	0,49	10869	20	–	1501	
		Итого по разделу 3					839 775				
	Раздел 4 Видеонаблюдение										
28	1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	шт	1	1176,81	15,81	1177	16	–	840	2178
					1161	4,86	1161	5	–	161	
29	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	1440	431,4	1440	431	–	863	2487
					1008,6	189,08	1009	189	–	184	
30	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3;									

		kмат1=0;	камера	14	1524,39	1,69	21341	24	–	15349	39625
					1522,7	–	21318	–	–	2935	
31	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	451	109,57	0,25	49416	113	–	35544	91757
					109,32	0,14	49303	63	–	6797	
		Итого по разделу 4					136 047				
		Раздел 5 Отопление и вентиляция									
32	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	49	1327,91	56,31	65068	2759	–	45932	119880
					1271,6	30,35	62308	1487	–	8880	
33	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	шт.	138	911,65	36,71	125808	5066	–	87578	230457
					874,94	6,48	120742	894	–	17071	
34	1215-0102-0302	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	145	741,19	–	107473	–	–	77380	199641
					741,19	–	107472	–	–	14788	
		Итого по разделу 5					549 978				
		Раздел 6 Электротехнические решения									
35	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	267	66,23	–	17683	–	–	12731	32847

					66,23	–	17682	–	–	2433	
36	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	2802	109,57	0,25	307015	701	–	220829	570072
					109,32	0,14	306315	392	–	42228	
37	1308-0305-0909	Щиты распределительные. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	шт.	9	1542,9	30	13886	270	–	9880	25667
					1512,9	11,8	13616	106	–	1901	
38	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Демонтаж ВРУ НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	шкаф	1	8494,74	2180,64	8495	2181	–	5225	14818
					6314,1	943,44	6314	943	–	1098	
39	1121-0502-0201	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	607,79	26,75	608	27	–	427	1118
					581,04	11,8	581	12	–	83	
40	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	260	72,42	0,75	18829	195	–	13494	34909
					71,67	0,41	18634	107	–	2586	
		Итого по разделу 6					679 431				
	Раздел 7 Вывоз мусора										
41	414-104-0501	Мусор строительный									

	Раздел 7 Вывоз мусора								
41	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	37	117	4329	–	–	4675
					–	–	–	346	
42	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	5	891	4455	–	–	4811
					–	–	–	356	
43	411-103-0103	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км К=3,000;	т·км	126	145	18270	–	–	19732

Раздел 1 Электрооборудование

1	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР = 72 %	шкаф	1	22089,1	918,03	22089	918	10265	8145	32653
					10906,56	405,39	10907	405	–	2419	
2	515-301-0302 (об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-12-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	559163		559163		–	–	559163
					–		–		559163	–	
3	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене/1.2 НР = 72 %	шт.	1	23143,99	2828,14	23144	2828	15273	4452	29804
					5043	1139,99	5043	1140	–	2208	
4	515-301-0650 (об)	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8503-1054.прим.	шт.	1	324274		324274		–	–	324274
					–		–		324274	–	
5	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 72 %	шт.	7	874,98	–	6125	–	241	4236	11190
					840,5	–	5884	–	–	829	
6	292-107-0102 (пл)ТОО Electica.kz	Автоматический выключатель ВА88-35 3Р 250А/Прайс лист №7	шт	1	31071		31071		31071	–	33557

				–		–		–	2486	
7 247-204-1828	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	2	8610		17220		17220	–	18598
				–		–		–	1378	
8 247-204-1833	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	шт.	1	8610		8610		8610	–	9299
				–		–		–	689	
9 247-204-1832	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 50А 10 кА "С"	шт.	2	8610		17220		17220	–	18598
				–		–		–	1378	
10 247-204-1826	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	1	8610		8610		8610	–	9299
				–		–		–	689	
11 1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене/1.3 НР = 72 %	шт.	1	23143,99	2828,14	23144	2828	15273	4452	29804
				5043	1139,99	5043	1140	–	2208	
12 515-301-0650 (об)	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8503-1054.прим	шт.	1	324274		324274		–	–	324274
				–		–		324274	–	
13 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 72 %	шт.	6	874,98	–	5250	–	207	3631	9591

					840,5	–	5043	–	–	710	
14	292-102-0101 (пл)ТОО Electica.kz	Автоматический выключатель ВА88-35 3Р 250А/Прайс лист №7	шт	1	31071		31071		31071	–	33557
					–		–		–	2486	
15	247-204-1835	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	2	8610		17220		17220	–	18598
					–		–		–	1378	
16	247-204-1826	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	1	8610		8610		8610	–	9299
					–		–		–	689	
17	247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	8610		8610		8610	–	9299
					–		–		–	689	
18	247-204-1828	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	8610		8610		8610	–	9299
					–		–		–	689	
19	1308-0304-0201	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	13867	1365,42	13867	1365	9140	2817	18019
					3362	549,5	3362	550	–	1335	
20	582-106-0103 (пл) (об)ТОО Юг-Электрокомплект	Шкаф АВР /018198/ аварийный ввод резерва 100А 3ф 3 ввода мех/блок IP54 Э/Э/ДГУ авт/ручн/Прайс лист №1	шт	1	732143		732143		–	–	732143

				–		–		732143	–	
21 1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене/ШР-1 НР = 72 %	шкаф	1	4601,82	77,81	4602	78	1017	2549	7723
				3507,34	33,41	3507	33	–	572	
22 247-201-0213	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8383		8383		8383	–	9054
				–		–		–	671	
23 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 72 %	шт.	10	874,98	–	8750	–	345	6052	15986
				840,5	–	8405	–	–	1184	
24 247-204-1833	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	шт.	1	8610		8610		8610	–	9299
				–		–		–	689	
25 247-204-0714	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	558		558		558	–	603
				–		–		–	45	
26 247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	7	4609		32263		32263	–	34844
				–		–		–	2581	