Форма КС-3

Заказчик : КГП на ПХВ "Курчумская районная больница"
Генподрядчик : ТОО ФСК "Астана-Курылыс"
Наименование стройки: Капительный ремонт родильного, соматического отделения и операционного блока Районной больницы Курчумского района, Восточно-Казахстанская область.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
06 сентябрь 2022г..

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма Код
		135	21.06.2022	местный бюджет			
				республиканский бюджет			

Наименование объекта Капитальный ремонт родильного,сомотического отделения и опреационного блока Районной больницы Курчумского района, ВКО.	Стоимость выполненных работ, (тенге)								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 2001г.	дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2022г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего сметная ст-ть	**281 513 897,78**									
Акт за сентябрь 2022 год	**134 420 435,41**	**65 319 759,00**	**132 480 581,41**	**64 290 662,44**	**1 939 854,00**				**7 838 371,00**	**73 158 130,00**
Погашение аванса 30 %	**40 326 130,63**									**21 947 439,00**
Всего к оплате										**51 210 691,00**

Заказчик : КГП на ПХВ "Курчумская районная больница"

Гл Врач
Шокаева Л.А._____

Генподрядчик : ТОО ФСК "Астана-Курылыс"

Директор _____ **Ергалиев Т.Н.**

Технадзор: ТОО "ТехнадзорИнжиниринг ЛТД"

Директор Кусманов Б.Е. _____

ИИН/БИН

Заказчик: КГП на ПХВ "Районная больница Курчумского района" УЗ ВКО | 130 340 009 703

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО ФСК " Астана-Курылыс" | 970840002868

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №135 от 21.06.2022г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер	Дата составления
3	06 сентября 2022г.

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт родильного, соматического отделения и операционного блока Районной больницы Курчумского района,			Работа	1.00	73 158 130	73 158 130
				Итого		73 158 130	73 158 130

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах

Сдал (Исполнитель) _____/_____/_____ Принял (Заказчик) _____/_____/_____

должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П. М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

Наименование стройки: Капительный ремонт родильного, соматического отделения и операционного блока Районной больницы Курчумского района, Восточно-Казахстанская область.

Наименование объекта: Капительный ремонт родильного, соматического отделения и операционного блока Районной больницы Курчумского района, Восточно-Казахстанская область.Блок А

Закакзчик: КГП на ПХВ " Районная больница Курчумского района" УЗ ВКО
Подрядчик: ТОО ФСК "Астана-Курылыс"
Договор № 135 от 21.06.2022г.

Акт приемки выполненых работ №3
06 сентября 2022 года

Составлен в текущих ценах 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы. Блок А									
6	1115-0107-0101	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %**	**м2 поверхности облицовки**	**645,3**	5819,79 3482,2	28,74 14,73	3755510 2247064	18546 9505	1489901 –	1624730 430419	5810659
		Раздел 2 Полы									
		2.1 Тип 1									
19	1111-0101-0101	**Грунт. Уплотнение гравием НР = 72 %**	**м2 площади уплотнения**	**16,44**	295,28 102,44	44,69 17,81	4854 1684	735 293	2436 –	1423 502	6779
20	1111-0101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 % К=0,080;**	**м3 подстилающего слоя**	**1,3152**	35532,25 5231,79	9 –	46732 6881	12 –	39839 –	4954 4135	55821

21 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	16,44	1174,99 482,27	41,61 21,51	19317 7929	684 354	10704 –	5964 2022	27303
22 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	16,44	1865,31 943,88	111,18 18,55	30666 15517	1828 305	13321 –	11392 3365	45423
23 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	16,44	1691,37 489,05	137,44 54,74	27806 8040	2260 900	17507 –	6437 2740	36983
2.3 Тип 4										
25 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	268,01	1174,99 482,27	41,61 21,51	314909 129253	11152 5765	174504 –	97213 32970	445092
26 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=-1,000;	м2 стяжки	-268,01	175,59 5,96	7,04 3,56	-47060 -1597	-1887 -954	-43576 –	-1837 -3912	-52809
27 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	268,01	1865,31 943,88	111,18 18,55	499922 252969	29797 4972	217155 –	185718 54851	740491

28 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	268,01	1151,62 569,51	55,5 10,58	308646 152634	14875 2836	141137 –	111938 33647	454231
Раздел 3 Оконные проемы, витражи										
36 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 % К=63,000;	м2 проемов	102,7404	31058,7 1800,72	255,94 125,1	3190983 185007	26295 12853	2979681 –	142459 266675	3600117
37 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	17,5009	30182,39	252,03 91,5	528219 15225	2597 1325	500671 –	18235 43716	590170
38 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 %	п/м	86,63	1346,63 330,2	7,44 3,72	116859 28605	645 322	87409 –	20827 10999	148485
39 223-501-0119	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 %	п/м	86,63	3361		291163		291163		314456
40 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	291,03	2272,63	7,36	661404	2142	474300	133534	858533

				635,54	1,73	184961	503	–	63595	
41 223-503-0301	Нащельник деревянный	м	291,03	192 –		55878 –		55878 –	– 4470	60348
42 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	79,63	1670,98 635,54	7,36 1,73	133060 50608	586 138	81866 –	36537 13568	183165
43 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72 %	м2	14,91	38531,06 1453,22	3,28 –	574498 21668	49 –	552782 –	15601 47208	637307
49 1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	36	9027,56 1069,89	158,28 55,16	248874 38516	4039 1986	206319 –	36851 28947	390790
50 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	166	520 –		92600 –		92600 –	– 7408	93226
51 2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	83	3337 –		265620 –		265620 –	– 21250	299129
52 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	83	3481 –		288923 –		288923 –	– 23114	312037

53 1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	21,624	2092,5	261,98		45248	5665	13550	20786	71317
				1203,88	131,19		26033	2837	–	5283	
55 223-203-0209	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м2	3,624	32619			118211		118211	–	127668
										9457	
56 223-203-0605	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-15, двупольный	м2	18	56977			1025586		1025586	–	1107633
				–			–		–	82047	
57 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	1,89	44609,94	67,76		84313	128	78028	4474	95890
				3257,51	30,42		6157	57	–	7103	
Раздел 5 Крыльцо Кр-1											
59 1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 72 %	м3	2,92	37539,56	863,06		109616	2520	89007	13760	133246
				6194,48	350,2		18088	1023	–	9870	

60 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11531	252307 –		29094 –		29094 –	– 2328	31422
61 1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство верхнего слоя НР = 72 %	м3	0,49	39111,79 6194,48	863,06 350,2	19165 3035	423 172	15707 –	2309 1718	23192
62 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05246	252307 –		13236 –		13236 –	– 1059	14295
63 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	7,5	1098,49 482,27	41,61 21,51	8239 3617	312 161	4310 –	2720 877	11836
64 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	7,5	1718,87 1074,52	139,11 67,82	12892 8059	1043 509	3789 –	6169 1525	20586
65 292-101-0501 (пл)ТОО "Armada stroy"	Тротуарные плитки толщиной 50 мм/Прайс лист №33 К=1,020;	м2	7,65	2232 –		17075 –		17075 –	– 1366	18441
66 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72 %	м ограждения	4,2	942,32 747,85	115,23 51,16	3958 3141	484 215	333 –	2416 510	6884

67 241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	19	674		12806		12806	–	13830
				–		–		–	1024	
68 241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	8,4	218		1831		1831	–	1977
				–		–		–	146	
69 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка креплений стоек НР = 72 %	т	0,00284	999745,64	1881,04	2839	5	1872	694	3816
				338817,6	858,49	962	2	–	283	
70 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % К=2,000;	м2	11,4	109,62	3,35	1250	38	501	516	1907
				62,36	0,4	711	5	–	141	
71 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 72 % К=3,000;	м2	17,1	403,96	2,8	6908	48	6459	296	7780
				23,45	0,6	401	10	–	576	
72 1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	2,8	5337,2	45,27	14944	127	1951	9310	26194

				4595,23	22,72	12867	64	–	1940
73	292-101-0502 (пл)ТОО "Торгомаркетинг"	Плитки типа "Кабанчик"/для облицовки стен крыльца/прайс лист №23 К=1,020;	м2	2,856	3125 –		8925 –	8925 –	– 714	9639
		Итого по разделу 5					325 045			
	Раздел 6 Пандус Пнд-1									
74	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 72 %	м3	3,78	37539,56 6194,48	863,06 350,2	141900 23415	3262 1324	115222 –	17812 12777	172489
75	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07575	252307 –		19112 –		19112 –	– 1529	20641
76	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство верхнего слоя НР = 72 %	м3	0,7	39111,79 6194,48	863,06 350,2	27378 4336	604 245	22438 –	3298 2454	33130
77	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06004	252307 –		15149 –		15149 –	– 1212	16361
78	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	5,64	1098,49	41,61	6195	235	3241	2046	8900

				482,27	21,51	2720	121	–	659	
79 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	5,64	1718,87	139,11	9694	785	2850	4639	15480
				1074,52	67,82	6060	383	–	1147	
80 292-101-0501 (пл)ТОО "Armada stroy"	Тротуарные плитки толщиной 50 мм/прайс лист №33 К=1,020;	м2	5,7528	2232		12840		12840	–	13867
				–		–		–	1027	
81 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72 %	м ограждения	10	942,32	115,23	9423	1152	792	5754	16391
				747,85	51,16	7479	512	–	1214	
82 241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	35,6	674		23994		23994	–	25914
				–		–		–	1920	
83 241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	20	218		4360		4360	–	4709
				–		–		–	349	
84 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % К=2,000;	м2	17,88	109,62	3,35	1960	60	785	808	2989

				62,36	0,4	1115	7	–	221	
85	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 72 % К=3,000;	м2	26,82	403,96	2,8	10834	75	10130	464	12202
					23,45	0,6	629	16	–	904	
86	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка креплений стоек НР = 72 %	т	0,00506	999745,64	1881,04	5059	10	3335	1237	6800
					338817,6	858,49	1714	4	–	504	
87	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	5,5	5337,2	45,27	29355	249	3832	18287	51453
					4595,23	22,72	25274	125	–	3811	
88	292-101-0502 (пл)ТОО "Торгомаркетинг"	Плитки типа "Кабанчик"/для облицовки стен крыльца/прайс лист №23 К=1,020;	м2	5,61	3125		17531		17531	–	18933
					–		–		–	1402	
		Итого по разделу 6					420 259				
		Раздел 7 Прочие работы									
89	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	372,09	2170,48	20,76	807614	7725	474203	236863	1128035
					875,29	8,84	325687	3289	–	83558	

90 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	372,09	4144,32 2050,15	49,26 25,33	1542060 762840	18329 9425	760891 –	556031 167847	2265938
	Итого по разделу 7					3 393 973				

Локальная смета 2-1-2. Водоснабжение и канализация. Блок А

Раздел 1 Блок А

1.1 Хоз.-питьевое вооснабжение В1

1 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	350	2137,72 1947,5	17,95 0,15	748202 681625	6283 53	60295 –	490808 99121	1338131
2 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	120	2400,07 2102,22	21,55 0,24	288008 252266	2586 29	33156 –	181652 37573	507233
4 242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	9	1457 –		13113 –		13113 –	– 1049	14162

5 242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	92	1040 –		95680 –		95680 –	– 7654	103334
11 292-102-0102 (пл)ТОО "Контур Азия"	Муфты противопожарные (пожарные) ПМ-002 Д110мм/Прайс лист №29	шт	9	1768 –		15912 –		15912 –	– 1273	17185
13 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 % К=8,000;	м3	0,16	34854,44 1760,54	1438,39 366,91	5577 282	230 59	5065 –	246 466	6289
14 241-114-0108	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм/прим. 76х25мм	шт.	8	394 –		3152 –		3152 –	– 252	3404
15 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	84,9	537 –		45591 –		45591 –	– 3647	49238
16 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	470	121,44 118,06	1,43 –	57077 55488	672 –	917 –	39951 7762	104790

1.2 Горячий водопровод Т3

18 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	130	2137,72 1947,5	17,95 0,15	277904 253175	2334 20	22395 –	182300 36816	497020
19 242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	92	1040 –		95680 –		95680 –	– 7654	103334

Локальная смета 2-1-5. Отопление и вентиляция. Блок А

Раздел 1 Отопление

1.1 Радиаторы биметалические

1 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	25,8	1392,56 923,59	21,77 8,22	35928 23829	562 212	11538 –	17310 4259	57497
2 245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	136	2281 –		310216 –		310216 –	– 24817	335033
3 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 К=17,000;	кг	1,53	1313 –		2009 –		2009 –	– 161	2170

4	292-105-0101 (пл)ТОО Сталь Сервис Казахстан	Пробка-заглушка для подключения радиатора/Прайс лист №19 К=17,000;	шт	17	4018 –		68306 –		68306 –	– 5464	73770
5	292-105-0102 (пл)ТОО Сталь Сервис Казахстан	Автоматический клапан для спуска воздуха для подключения радиатора/Прайс лист №17 К=17,000;	шт	17	4018 –		68306 –		68306 –	– 5464	73770
6	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	45	2904,37 2515,46	114,73 20,24	130697 113196	5163 911	12338 –	82157 17028	229882
7	245-502-0204	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120 °C ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1", Kvs 5,88 м3/ч, DN 25. прим. RTR-N 25	шт.	15	33674 –		505110 –		505110 –	– 40409	545519
8	245-405-2104	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5 °C до 26°C с газонаполненным дистанционным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства. Прим. RA2994	шт.	15	12398 –		185970 –		185970 –	– 14878	200848

9 242-303-0903	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25/RLV 25	шт.	15	11520 –		172800 –		172800 –	– 13824	186624
1.2 Радиаторы панельные										
10 1118-0301-0102	Радиаторы стальные панельные. Установка НР = 72 %	кВт	62,29	1403,74 992,97	120,55 60,2	87439 61852	7509 3750	18078 –	47233 10774	145446
11 245-104-0428	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	10	9792 –		97920 –		97920 –	– 7834	105754
12 245-104-0429	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	12	12524 –		150288 –		150288 –	– 12023	162311
13 245-104-0430	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	18	14217 –		255906 –		255906 –	– 20472	276378

14 245-104-0432	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	3	18056 –		54168 –		54168 –	– 4333	58501
15 245-104-0433	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	1	19749 –		19749 –		19749 –	– 1580	21329
16 245-104-0434	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	1	21783 –		21783 –		21783 –	– 1743	23526
17 245-104-0436	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	комплект	4	26070 –		104280 –		104280 –	– 8342	112622
18 292-105-0103 (пл)ТОО Сталь Сервис Казахстан	Пробка-заглушка для подключения радиатора/Прайс лист №19 К=49,000;	шт	49	4018 –		196882 –		196882 –	– 15751	212633
19 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 %	шт.	49	259,21 240,67	– –	12701 11793	– –	908 –	8491 1695	22887