Форма КС-3

Заказчик : КГП на ПХВ "Курчумская районная больница"
Генподрядчик : ТОО ФСК "Астана-Курылыс"
Наименование стройки:Капитальный ремонт "Курчумской районной больницы"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь 2022г..

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма Код
		135	21.06.2022	местный бюджет			
				республиканский бюджет			

Наименование объекта Капитальный ремонт родильного,сомотического отделения и опреационного блока Районной больницы Курчумского района, ВКО.	Стоимость выполненных работ, (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 2001г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
			строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2022г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего сметная ст-ть	**281 513 897,78**									
Акт за октябрь 2022 год	**243 502 008,73**	**97 691 215,46**	**240 619 326,73**	**109 414 161,32**	**2 882 682,00**				**11 722 945,86**	**109 414 161,32**
Погашение аванса 30 %	**72 959 934,96**									**32 824 248,40**
Всего к оплате										**76 589 912,93**

Заказчик : КГП на ПХВ "Курчумская районная больница"

Гл Врач
Шокаева Л.А. _____

Авторский надзор: ТОО "ЖобаИнжиниринг"
Эксперт: _____
Алдабергенов Д.С.

Генподрядчик : ТОО ФСК "Астана-Курылыс"

Директор
_____ **Ергалиев Т.Н.**

Технадзор: ТОО "ТехнадзорИнжиниринг ЛТД"

Директор Кусманов Б.Е. _____

Наименование стройки: Капительный ремонт родильного, соматического отделения и операционного блока Районной больницы Курчумского

Наименование объекта: Капительный ремонт родильного, соматического отделения и операционного блока Районной больницы Курчумского

Закакзчик: КГП на ПХВ " Районная больница Курчумского района" УЗ ВКО

Подрядчик: ТОО ФСК "Астана-Курылыс"

Договор № 135 от 21.06.2022г.

Акт приемки выполненых работ №4

за 25 Октябрь2022 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Выполнение № 4 за Октябрь 2022 года Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Раздел 1 Внутренняя отделка										
1	**1110-0404-0103**	**Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**703,49**	6978,33	23,28	4909185	16377	3659646	892896	6266247	6266247
					1752,92	9,91	1233162	6972	–	464166		
2	**1211-0101-0109**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %**	**м2**	**2262,915**	1909,21	36,08	5267243	99540	1185206	2928022	8850886	2771539,78
					1443,53	30,52	3982497	84200	–	655621		

3 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями /3 см/ НР=72 % К=3,000;	м2	8276,58	1909,21	36,08	15801729	298619	3555619	8784067	26552660	26552660
				1443,53	30,52	11947492	252601	–	1966864		
4 1115-0203-0602	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 15 мм механизированным способом НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	2758,86	1489,43	36,87	4109129	101719	2730527	974676	5490509	2745254,5
				462,83	27,85	1276883	76834	–	406704		
8 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 поверхности облицовки	1564,85	6486,02	29,03	10149648	45428	3643738	4671220	16006538	3575079,5
				4128,5	17,46	6460483	27322	–	1185670		
9 1110-0404-0103	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов. НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стен (за вычетом проемов)	335,26	6978,33	23,28	2339555	7805	1744066	425524	2986285	2986285
				1752,92	9,91	587684	3322	–	221206		
11 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 отделываемой поверхности	997,26	1228,4	7,07	1225034	7051	344922	630578	2004061	610064,445

				875,46	2,75	873061	2742	–	148449		
14	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 5 мм НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	387,34	2543,44	31,84	985176	12333	324951	469879	1571459	1571459
					1672,67	12,18	647892	4718	–	116404		
		Раздел 2 Полы										
		2.1 Тип 1										
20	1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 площади уплотнения	16,44	603,15	52,04	9916	856	7063	1688	12532	5753,00
					121,47	21,11	1997	347	–	928		
21	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 % К=0,080; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 подстилающего слоя	1,3152	48250,1	10,8	63459	14	55285	5875	74881	19060
					6204,07	–	8160	–	–	5547		
22	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	16,44	1232,16	42,05	20257	691	10170	7067	29510	27303,00
					571,52	25,5	9396	419	–	2186		
23	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	16,44	2437,83	134,17	40078	2206	19476	13505	57870	48423
					1118,98	21,98	18396	361	–	4287		
24	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	16,44	2280,93	152,61	37498	2509	25462	7628	48736	36983

					579,55	64,88	9528	1067	–	3610	
2.3 Тип 4											
26	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 % ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kэкс1=1,25;**									
			м2 стяжки	**326,81**	1232,16	42,05	732901	25012	367944	255682	1067670	622578
					571,52	25,5	339946	15168	–	79087		
27	**1111-0101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=-1,000; ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kэкс1=1,25;**	**м2 стяжки**	**326,81**	168,57	7,14	-100267	-4247	-91821	-4830	-113505	60696
					7,06	4,22	-4199	-2510	–	-8408		
28	**1111-0101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72 % ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kэкс1=1,25;**	**м2 изолируемой поверхности**	**326,81**	2437,83	134,17	1450046	79806	704660	488631	2093771	1353280
					1118,98	21,98	665580	13074	–	155094		
29	**1111-0101-0402**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=72 % ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kэкс1=1,25;**	**м2 изолируемой поверхности**	**326,81**	1476,3	66,56	878118	39591	436941	294512	1266440	812209
					675,15	12,54	401586	7459	–	93810		

Раздел 3 Оконные проемы, витражи

38	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72 % К=80,300; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 проемов	130,95324	45674,54	286,58	5981229	37529	5664178	215235	6692181	3 092 064
					2134,52	148,27	279522	19416	–	495717		
39	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 проемов	17,5009	44653,66	283,17	781479	4956	749097	21616	867343	277173
					1567,16	148,27	27427	2595	–	64248		
40	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м	86,63	1563,81	8,78	135473	761	100808	24685	172971	24486
					391,37	4,4	33904	381	–	12813		
41	223-501-0119	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм	м	86,63	3302		286052		286052	–	308936	-5520
					–		–		–	22884		
42	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м	291,03	3099,75	6,58	902120	1915	680958	158290	1145243	286710
					753,35	2,06	219247	600	–	84833		
43	223-503-0301	Нащельник деревянный	м	291,03	185		53841		53841	–	58148	-2200

					–		–		–	4307	
44	1115-0108-1902	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72 % ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kэкс1=1,25;**	м	**79,63**	2308,05	6,58	183790	524	123277	43310	245268
					753,35	2,06	59989	164	–	18168	
45	1110-0501-0501	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=72 % К=1,110; ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kэкс1=1,25;**	м2	**16,5501**	47769,57	3,07	790591	51	762034	20524	876004	238697
					1722,42	–	28506	–	–	64889	
		Раздел 4 Дверные проемы									
46	1110-0107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 % ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kэкс1=1,25;**	м2	**129,57**	2624,26	136,76	340025	17720	79757	180416	562076	171286
					1871,95	61,97	242549	8029	–	41635	
47	223-201-0102	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м2	**23,73**	9366		222255		222255	–	240035	240035
					–		–		–	17780	

48	223-201-0103	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2		**37,59**	7373		277151		277151	–	299323	299323
						–		–		–	22172		
49	223-201-0104	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П**	м2		**25,41**	14971		380413		380413	–	410846	410846
						–		–		–	30433		
50	223-201-0112	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П**	м2		**35,28**	11025		388962		388962	–	420079	420079
						–		–		–	31117		
51	223-201-0115	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П**	м2		**7,56**	16706		126297		126297	–	136401	136401
						–		–		–	10104		
52	1110-0107-0107	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;**	м2		**36**	2258,81	190,51	81317	6858	17014	43677	134994	134994
						1595,69	89,4	57445	3218	–	10000		
53	223-502-0201	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.		**166**	527		87482		87482	–	94481	-6999

									6999		
54 223-502-0903	Ручка на планке	пара	83	3218		267094		267094	–	288462	-21368
									21368		
55 223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	83	3390		281370		281370	–	303880	-22510
									22510		
56 1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72 % К=1,310; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 проемов	28,32744	2478,91	293,32	70221	8309	21488	32278	110699	39.382
				1427,05	155,5	40425	4405	–	8200		
57 223-203-0209	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м2	3,624	40624		147221		147221	–	158999	31331
						–		–	11778		
58 223-203-0605	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-15, двупольный	м2	18	70959		1277262		1277262	–	1379443	271810
						–		–	102181		
59 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=72 % К=4,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	7,56	59771,45	78,01	451872	590	422091	21215	510934	415044

				3861,35	36,07	29192	273	–	37847		
Раздел 5 Крыльцо Кр-1											
61	1106-0201-0104	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**	м3	**2,92**	50163,85	1018,87	146478	2975	122056	16314	175815	-53759
					7344,88	415,18	21447	1212	–	13023		
62	261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,11531**	331233		38194		38194	–	41250	-3056
					–		–		–	3056		
63	1106-0201-0104	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство верхного слоя НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**	м3	**0,49**	51688,38	1018,87	25327	499	21229	2737	30309	-9080
					7344,88	415,18	3599	203	–	2245		
64	261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,05246**	331233		17376		17376	–	18766	-1390
					–		–		–	1390		
65	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**	м2 стяжки	**7,5**	1232,16	42,05	9241	315	4639	3223	13461	-8822
					571,52	25,5	4286	191	–	997		
66	1111-0101-2701	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**	м2 покрытия	**7,5**	1952,74	148,36	14646	1113	3984	7309	23711	-19727
					1273,22	80,38	9549	603	–	1756		

67	292-101-0501 (пл)ТОО "Армада строй"	Тротуарные глитки толщиной 50мм К=1,020;									-1220
			м2	7,65	1992,86		15245		15245	–	16465
					–		–		–	1220	
68	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;									-7767
			м ограждения	4,2	1116,05	136,6	4687	574	389	2865	8156
					886,73	60,64	3724	255	–	604	
				0,116025	1919	222,64					
69	241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм									-1756
			м	19	1155		21945		21945	–	23701
					–		–		–	1756	
70	241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм									-255
			м	8,4	380		3192		3192	–	3447
					–		–		–	255	
71	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка крепление стоек НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;									-2348
			т	0,00284	1363556,74	2271,94	3873	6	2725	824	5073
					401662,8	1017,87	1141	3	–	376	
72	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=2; ктрм2=2; кэкс2=2; кмат2=2;									-1658
			м2	5,7	250,59	7,24	1428	41	544	611	2202
					147,85	0,96	843	5	–	163	

73	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=3; ктрм2=3; кэкс2=3; кмат2=3;	м2	5,7	1097,32	9,32	6255	53	5726	351	7134	-1408
					83,38	2,16	475	12	–	528		
74	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 поверхности облицовки	2,8	6056,45	45,85	16958	128	1574	11038	30236	-28662
					5448,59	26,93	15256	75	–	2240		
75	292-101-0502 (пл)ТОО "Торгомаркет"	Плитки типа "Кабанчик" для облицовки стен крыльца К=1,020;	м2	2,856	2790,18		7969		7969	–	8607	-9639
					–		–		–	638		
	Раздел 7 Прочие работы											
91	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стен (за вычетом проемов)	372,09	3107,42	24,26	1156240	9027	761118	280799	1552002	423967
					1037,64	10,49	386095	3903	–	114963		
92	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 поверхности облицовки	372,09	5371,59	25,75	1998715	9581	863130	814039	3037774	771836
					3026,16	12,38	1126004	4606	–	225020		

Наименование объекта: Капитальный ремонт помещений. Блок В

Раздел 1 Внутренняя отделка

1	1110-0404-0103	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стен (за вычетом проемов)	1124,2	6978,33	23,28	7845039	26171	5848235	1426877	10013669	5006834,5
					1752,92	9,91	1970633	11141	–	741753		
2	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	1364,29	1909,21	36,08	2604716	49224	586099	1447943	4376872	628553
					1443,53	30,52	1969394	41638	–	324213		
4	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 поверхности облицовки	950,006. 1722,24 ост. 425,00	6486,02	29,03	11170483	49997	4010219	5141043	17616448	5331400,5
					4128,5	17,46	7110268	30070	–	1304922		
17	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=2;	м2 стен (за вычетом проемов)	47	44777,08	23,21	2104523	1091	1952883	108731	2390314	2390314
					3203,16	9,91	150549	466	–	177060		

18 1110-0404-0102	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=2;	м2 стен (за вычетом проемов)	13,5	46375,98	41,86	626076	565	569627	40412	719807	719807
				4139,56	18,07	55884	244	–	53319		
2.3 Тип 3											
25 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	352,73	1232,16	42,05	434620	14832	218195	151623	633142	633142
				571,52	25,5	201592	8995	–	46899		
26 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=-1,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	-352,73	168,57	7,14	-59460	-2518	-54451	-2865	-67311	-67311
				7,06	4,22	-2490	-1489	–	-4986		
27 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	352,73	2677,45	111,78	944417	39428	187356	532322	1594878	1594878
				2034,51	61,53	717633	21703	–	118139		
28 233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм К=1,020;	м2	359,7846	2551		917811		917811	–	991236	991236
				–		–		–	73425		
2.4 Тип 4											

29 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	33,95	1232,16	42,05	41832	1428	21001	14594	60940	-243522
				571,52	25,5	19403	866	–	4514		
30 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=-1,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	-33,95	168,57	7,14	-5723	-242	-5241	-276	-6479	29645
				7,06	4,22	-240	-143	–	-480		
31 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	33,95	2437,83	134,17	82764	4555	40220	27889	119505	-387022
				1118,98	21,98	37989	746	–	8852		
32 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	33,95	1476,3	66,56	50120	2260	24939	16810	72284	-238429
				675,15	12,54	22921	426	–	5354		
33 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	33,95	1232,16	42,05	41832	1428	21001	14594	60940	243522
				571,52	25,5	19403	866	–	4514		
34 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=-1,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	-33,95	168,57	7,14	-5723	-242	-5241	-276	-6479	29645

				7,06	4,22	-240	-143	–	-480		
35 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	33,95	2677,45	111,78	90899	3795	18033	51236	153506	153506
				2034,51	61,53	69072	2089	–	11371		
37 1207-0101-1004	Полы мозаичные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 м2 НР=72 %	место	20	1928,09	21,11	38562	422	3440	25124	68781	68781
				1734,96	9,79	34699	196	–	5095		
38 1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	149,38	1527,6	124,03	228193	18528	574	155938	414862	414862
				1399,73	50,13	209092	7488	–	30731		
2.5 Тип 5											
39 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	-111,05	1141,6	6,14	-126775	-682	-20889	-75990	-218986	
				947,36	3,04	-105204	-338	–	-16221		
2.6 Прочие работы											
Раздел 3 Оконные проемы, витражи											
3											
43 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72 % К=1,170; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 проемов	93,49376	46377,54	286,58	4336011	26793	4109653	153667	4848852	2048760

			13,58	2134,52	148,27	199564	13862	–	359174		
44	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;									
			м2 проемов	**1,9781**	46377,54	286,58	91739	567	86950	3251	102589	33276
					2134,52	148,27	4222	293	–	7599		
45	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;									
			м	**60,41**	5545,12	17,25	334981	1042	310085	17549	380732	18855
					394,87	8,61	23854	520	–	28202		
46	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;									
			м	**205,23**	3099,75	6,58	636162	1350	480201	111624	807609	202184
					753,35	2,06	154610	423	–	59823		
				0,64667973								
47	223-503-0301	Нащельник деревянный	м	**205,23**	185						41005	-1551
					–							
48	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;									
			м	**54,23**	2308,05	6,58					167035	42296
					753,35	2,06						

49	1110-0501-0501	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**	**м2**	**71,73**	47769,57	3,07				3796703	730707
					1722,42	–					
				71,73							
		Раздел 4 Дверные проемы									
50	1110-0107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**	**м2**	**126,84**	2624,26	136,76	332861	17347	78076	176615	550234	550234
					1871,95	61,97	237438	7860	–	40758		
51	223-201-0102	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м2**	**23,94**	9366		224222		224222	–	242160	242160
					–		–		–	17938		
52	223-201-0103	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м2**	**32,13**	7373		236894		236894	–	255846	255846
					–		–		–	18952		
53	223-201-0108	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДУ 21-9**	**м2**	**2,1**	10255		21536		21536	–	23259	23259
					–		–		–	1723		