**Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**
**(БИН: 060140014281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)**
**Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"**
**(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)**
**Объект:«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора на территории Эдельвейс в г.Кызылорда. Электроснабжение»**

## Справка
## о стоимости выполненных работ за Август месяц 2022г.

| код. заказчика | код подрядчика | Договор | | Источн.фин. | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | №115 | 16.08.2022г. | | | | |
| | | Доп.соглашение | | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | |
| | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобре-тение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке** | 149 014 246,98 | | - | - | - | - | - | 15 965 812,18 | |
| **За отчетный период:** | **50 556 579,52** | **45 139 803,14** | - | - | - | - | - | **5 416 776,38** | **50 556 579,52** |

**Заказчик:**
**КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**
**акимата города Кызылорда**

_____ **Қани Н.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Подрядчик:**
**ТОО "Сэт-Сервис"**

**Директор** _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Эксперты технического надзора: ТОО "SM Orda Grupp"**

**Технадзор** _____ **Нұрадин Қ.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Разработчик проекта/авторский надзор: ТОО "Энергосервис ЭТЛ"**

**Авторский надзор** _____ **Кабыш Н.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**
**(БИН: 060140014281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)**
**Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"**
**(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)**
**Объект: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора на территории Эдельвейс в г.Кызылорда. Электроснабжение»**
**Договор №115 от 16.08.2022 года**

# АКТ №1
## приемки выполненных работ
## за Август 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 Электроснабжение** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Строительство КЛ-0,4кВ** | | | | | | | | | | |
| 6 | 243-113-0920 РСНБ РК 2015 | **Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (мк)-1** | км | 0,08 | | 3069434,00 | -- | 245555 | -- | 245555 | -- | 265199 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 19644 | |
| 10 | 243-903-7503 РСНБ РК 2015 | **Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа 4ПКтп(б)70/120** | шт. | 10 | | 17729,00 | -- | 177290 | -- | 177290 | -- | 191473 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 14183 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | | 422845 | -- | 422845 | -- | 456672 |
| | | | | | | | | -- | -- | -- | 33827 | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Строительство ВЛ-10кВ** | | | | | | | | | | |
| | | **Кабельно-проводниковая продукция** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов<br>*НР - 80%; СП - 8%* | км линии | 145 | 128138,13<br>62228,80 | 63130,22<br>22649,44 | 18580029<br>9023176 | 9153882<br>3284169 | 402971 | 9845876<br>2274072 | 30699977 |
| 12 | 243-602-0108 РСНБ РК 2015 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2<br>*СП - 8%* | км | 0,0005 | 661811,00<br>-- | --<br>-- | 331<br>-- | --<br>-- | 331 | --<br>26 | 357 |
| 13 | 243-701-0602 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-35<br>*СП - 8%* | км | 0,937 | 442123,00<br>-- | --<br>-- | 414269<br>-- | --<br>-- | 414269 | --<br>33142 | 447411 |
| 23 | 225-204-0308 РСНБ РК 2015 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5<br>*СП - 8%* | шт. | 8 | 42879,00<br>-- | --<br>-- | 343032<br>-- | --<br>-- | 343032 | --<br>27443 | 370475 |
| 24 | 225-204-0312 РСНБ РК 2015 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5<br>*СП - 8%* | шт. | 9 | 52412,00<br>-- | --<br>-- | 471708<br>-- | --<br>-- | 471708 | --<br>37737 | 509445 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 19823769<br>9023176 | 9153882<br>3284169 | 1646711<br>-- | 9845876<br>2373572 | 32043217 |

## РАЗДЕЛ 4. Строительство ВЛИ-0,4кВ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 243-602-0108 РСНБ РК 2015 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2<br>*СП - 8%* | км | 0,074 | 661811,00<br>-- | --<br>-- | 48974<br>-- | --<br>-- | 48974 | --<br>3918 | 52892 |
| 82 | 243-701-0853 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35+1х16-0,6/1,0<br>*СП - 8%* | км | 1,379 | 791897,00<br>-- | --<br>-- | 1092026<br>-- | --<br>-- | 1092026 | --<br>87362 | 1179388 |
| 83 | 243-701-0719 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИПс-4 4х50-0,6/1,0<br>*СП - 8%* | км | 0,738 | 876923,00<br>-- | --<br>-- | 647169<br>-- | --<br>-- | 647169 | --<br>51774 | 698943 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 243-701-0720 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0 | км | 2,797 | 1278459,00 | -- | 3575850 | -- | 3575850 | -- | 3861918 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 286068 | |
| 90 | 225-204-0303 РСНБ РК 2015 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А | шт. | 174 | 33982,00 | -- | 5912868 | -- | 5912868 | -- | 6385897 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 473029 | |
| 91 | 225-204-0309 РСНБ РК 2015 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 17 | 51452,00 | -- | 874684 | -- | 874684 | -- | 944659 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 69975 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 12443171 | -- | 12443171 | -- | 13438625 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 995454 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 45938514 |

| | СМР | Оборудования | Прочие | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Итого по акту выполненных работ | 45938514 | | | 45938514 |
| **Всего по главе** | **45938514** | **0** | | **45938514** |
| Временные здания и сооружения 0,7% | 321570 | | | 321570 |
| **Всего по главе** | **321570** | | | **321570** |
| **Итого по главам 1-8** | **46260084** | **0** | | **46260084** |
| Доп. затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- | 323821 | | | 323821 |
| **Всего по главе** | **323821** | | | **323821** |
| **Итого по главам 1-9** | **46583904** | **0** | **0** | **46583904** |
| Непредвиденные работы и затраты-2% | 931678 | | | 931678 |
| **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | **47515582** | **0** | **0** | **47515582** |
| Итого с понижающим коэффициентом К=0,95 | 45139803,14 | 0,00 | 0,00 | 45 139 803,14 |
| НДС- 12 % | | | 5416776,38 | 5 416 776,38 |
| **Всего по акту выполненных работ** | **45139803,14** | **0,00** | **5416776,38** | **50 556 579,52** |

**Заказчик:**
**КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

_____ **Қани Н.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Подрядчик:**
**ТОО "Сэт-Сервис"**

**Директор** _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Эксперты технического надзора: ТОО "SM Orda Grupp"**

**Технадзор** _____ **Нұрадин Қ**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Разработчик проекта/авторский надзор: ТОО "Энергосервис ЭТЛ"**

**Авторский надзор** _____ **Кабыш Н.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)