Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 060140014281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект«Строительство инженерной инфраструктуры с/т Болашак, в районе Болашак, г. Кызылорда. Электроснабжение»

Справка
о стоимости выполненных работ за Август месяц 2022г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№116	16.08.2022г.				
		Доп.соглашение					
		№1	25.08.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	180 886 194,61		-	-	-	-	-	19 380 663,71	
За отчетный период:	**50 552 637,44**	**45 136 283,43**	-	-	-	-	-	**5 416 354,01**	**50 552 637,44**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда

_____ **Қани Н.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "SM Orda Grupp"

Технадзор _____ **Нұрадин Қ.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор: ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

Авторский надзор _____ **Кабыш Н.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 060140014281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект:«Строительство инженерной инфраструктуры с/т Болашак, в районе Болашак, г. Кызылорда. Электроснабжение»
Договор №116 от 16.08.2022 года
Доп. соглашение №1 от 25.08.2022 года

АКТ №1
приемки выполненных работ
за Август 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 Электроснабжение												
РАЗДЕЛ 2.Строительство КЛ-0,4кВ												
6	243-125-1828 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х70+1х25 (ок)-1**	км	0,068		2451132,00	--	166677	--	166677	--	180011
		СП - 8%				--	--	--	--		13334	
8	243-903-7503 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа 4ПКВтпнг-HF-в-70/120**	шт.	32		17729,00	--	567328	--	567328	--	612714
		СП - 8%				--	--	--	--		45386	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					734005	--	734005	--	792725
								--	--	--	58720	

		РАЗДЕЛ 3.Строительство ВЛ-10кВ										
11	1133-0204-	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в *НР - 80%; СП - 8%*	линии	155	128138,13 62228,80	63130,22 22649,44	19861410 9645464	9785184 3510663	430762	10524902 2430905	32817217
12	243-701-0603 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-35 *СП - 8%*	км	1,806	569876,00 --	-- --	1029196 --	-- --	1029196	-- 82336	1111532
		Оборудование на напряжение выше 1000В										
20	225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 *СП - 8%*	шт.	5	42879,00 --	-- --	214395 --	-- --	214395	-- 17152	231547
21	225-204-0312 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5 *СП - 8%*	шт.	22	52412,00 --	-- --	1153064 --	-- --	1153064	-- 92245	1245309
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				22258065 9645464	9785184 3510663	2827417 --	10524902 2622638	35405605

		РАЗДЕЛ 4. Строительство ВЛИ-0,4кВ									
		Кабельно-проводниковая конструкция									
76	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 *СП - 8%*	км	0,053	661811,00 --	-- --	35076 --	-- --	35076	-- 2806	37882
77	243-701-0719 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИПс-4 4х50-0,6/1,0 *СП - 8%*	км	0,786	876923,00 --	-- --	689261 --	-- --	689261	-- 55141	744402
78	243-701-0720 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0 *СП - 8%*	км	2,468	1278459,00 --	-- --	3155237 --	-- --	3155237	-- 252419	3407656
80	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и *СП - 8%*	шт.	66	3600,00 --	-- --	237600 --	-- --	237600	-- 19008	256608

83	225-204-0303 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	**шт.**	**129**	**33982,00**	--	**4383678**	--	**4383678**	--	**4734372**
		СП - 8%			--	--	--	--		**350694**	
84	225-204-0309 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	**10**	**51452,00**	--	**514520**	--	**514520**	--	**555682**
		СП - 8%			--	--	--	--		**41162**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**9015372**	--	**9015372**	--	**9736602**
							--	--	--	**721230**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**45934932**

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	45934932	0		45934932
Всего по главе	**45934932**	**0**		**45934932**
Временные здания и сооружения 0,7%	321545			321545
Всего по главе	**321545**			**321545**
Итого по главам 1-8	**46256477**	**0**		**46256477**
Доп. затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%	323795			323795
Всего по главе	**323795**			**323795**
Итого по главам 1-9	**46580272**	**0**	**0**	**46580272**
Непредвиденные работы и затраты-2%	931605			931605
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**47511877**	**0**	**0**	**47511877**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	45136283,43	0,00	0,00	45 136 283,43
НДС- 12 %			5416354,01	5 416 354,01
Всего по акту выполненных работ	**45136283,43**	**0,00**	**5416354,01**	**50 552 637,44**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____ **Қани Н.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Сат-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "SM Orda Grupp"

Технадзор _____ **Нұрадин Қ**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор: ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

Авторский надзор _____ **Кабыш Н.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)