Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ"Аппарат акима аульного округа Карауылтобе"** — **050240009534**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО"Акнур-Авто",Республика Казахстан, Кызылорда, Каратаева, дом № 10** — **050940009331**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №47 от 02.12.2016 г.

Номер документа	Дата составления
82	26.12.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Освещение улицы Амангельды (начало) и пер. Желтоксан в сельском округе Карауылтобе			раб	1	1 549 072,00	1 549 072,00
				Итого	1	x	1 549 072,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Ковшеков
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.12.2016

М.П.

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Аппарат акима сельского округа Карауылтобе"

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Освещение улицы Амангельды (начало) и пер. Желтоксан в сельском округе Карауылтобе

Договор: Договор №47 от 2-го декабря 2016 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2016 г.

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, в тенге	По акту выполненных работ	
		с начала строительства в тенге	в т.ч. за отчетный месяц, в тенге
1	2	3	4
Освещение улицы Амангельды (начало) и пер. Желтоксан в сельском округе Карауылтобе	1 549 072	1 549 072	1 549 072

К оплате: Один миллион пятьсот сорок девять тысяч семьдесят две тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима сельского округа Карауылтобе"

Технадзор:
ТОО "Сартобе"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима сельского округа Карауылтобе"
Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Наименование объекта: Освещение улицы Амангельды (начало) и пер. Желтоксан в сельском округе Карауылтобе
Договор Договор №47 от 2-го декабря 2016 года

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2016 г.

Сметная стоимость	530,301	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,44	чел.-ч
Сметная заработная плата	3,582	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Улица Амангельды и пер. Желтоксан 520 м								
1	Е0133-108-1	Подвекска проводов ВЛ 0,38 кВ / в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,52	7259,41 / 2745	4310,78 / 1169,46	3775 / 1427	2242 / 608	2137 / 105	16,1 / 4,45	8 / 2
		1км								
2	Прайс-лист	Провод СИП-4 4х16 мм2	520,00	48,45 / -	- / -	25194 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		м								
3	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминисцентными	15	1745,38 / 333	1411,25 / 239,85	26181 / 4995	21169 / 3598	1 / 0	2,01 / 0,81	30 / 12
		шт								
4	С151703-5	Светильники тип ЖКУ02-400-004-УХЛ	15	3653,8 / -	- / -	54807 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		шт								
5	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ	15	537 /	- /	8055 /	- /	- /	- /	- /

		250 /4/		-	-	-	-	-	-	-
6	Ц0108-638-1	Щит /шкаф/ типа ШИК	шт 1	42638 35550	- -	42638 35550	- -	4 0	210 -	210 -
7	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт 1	62,9 54	5,4 2,3	63 54	5 2	- -	- 0,01	- 0
8	ЦЕНА	Счетчик	шт 1	4250 -	- -	4250 -	- -	- -	- -	- -
9	ЦЕНА	Реле времени	шт 1	3900 -	- -	3900 -	- -	- -	- -	- -
10	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	шт 0,05	13300 -	- -	665 -	- -	- -	- -	- -
		Металлические опоры	1000м							
11	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	15	209,01 28,13	180,88 54,63	3135 422	2713 819	1204 97	0,2 0,21	3 3
12	Е0109-62-2	Изготовление монорельс, балок и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	яма 2,7	8077,36 4194	2622,65 468,05	21615 11223	7018 1253	11228 90	23,3 1,77	62 5
13	Е0133-102-1	Установка металлических опор для ВЛ 0,38-10 кВ	т 15	870,1 524,25	116,35 42,75	13052 7864	1745 641	8930 105	3,33 0,21	50 3
14	С130806-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5,5	опора 85,50	931 -	- -	79601 -	- -	- -	- -	- -
15	С130806-70	Трубы электросварные прямошовные	м 63,00	472	-	29736	-	-	-	-

		со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х5,5								
			м	43,50	1580	-	68730	-	-	-	-
16	С130806-92	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5,5									
			м	4,50	231	-	1040	-	-	-	-
17	С130806-63	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3,5									
			м	7,50	7730	-	57975	-	-	-	-
18	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В 7,5 /М-100/									
			м3	15	26,5	-	398	-	375	0,15	2
19	Ц0108-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кбаелей, сечение до 16 мм2									
					26,3	-	395	-	95,00	-	-
			шт	15	418,83	-	6282	-	-	-	-
20	Прайс-лист	Крюк бандажный									
			шт	15	314,12	-	4712	-	-	-	-
21	Прайс-лист	Анкерный зажим									
			шт	15	314,12	-	4712	-	-	-	-
22	Прайс-лист	Поддерживающий зажим									
			шт	15	335,06	-	5026	-	-	-	-
23	Прайс-лист	Прокалывающий зажим									
			шт	60	181,07	0,07	10864	4	1	0,74	44
24	Е0162-29-11	Окраска масляными составвами за два раза металлических поверхностей стальных труб									
			м2		119,45	0,02	7167	1	0,0	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**476404**		**23880**		**410**
						69097				**26**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			476 404				
		Накладные расходы -	Тенге			23 880				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30 017				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**530 301**				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							436
		Сметная заработная плата	Тенге					3582		
		Итого:	**тенге**			**530 301**				
		Временные здания и сооружения -0,5%	тенге			2 652				
		Итого:	**тенге**			**532 953**				
		Выслуга лет 1%	тенге			5 330				
		Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			2 132				
		Итого базисная стоимость в ценах 2001 года:	**тенге**			**540 414**				
		Итого текущая стоимость в ценах 2015 года, К=2,557	**тенге**			**1 355 980**				
		Налоги, сборы, платежи - 2 %	тенге			27 120				
		Итого:				**1 383 100**				
		Понижающий коэффициент, К				1				
		Итого с понижающим коэффициентом	**тенге**			**1 383 100**				
		НДС - 12%	тенге			165 972				
		Итого с НДС:	**тенге**			**1 549 072**				

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима сельского округа Карауылтобе"

Технадзор:
ТОО "Сартобе"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"